Ф 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 3 от 27.02.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ от 29.10.2015г

Наименование объекта: Сельский клуб на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	122260974	7305849
2	НДС 12%	14671317	876702
3	Итого	136932291	8182551
	Аванс		
	Всего к оплате:	**136932291**	**8182551**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»
БИН:150 340 010 304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела
Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Кайдарханова Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.
ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель
Базаров Т.С.

Ф 3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Вид работы: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Дайыр Зайсанского района ВКО

Договор № 3 от 27.02.2014г.

Акт № 18
приёмки выполненных работ
за октябрь месяц 2015года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1									
	Общестроительные работы									
	Раздел 7 Полы									
	7.5 Тип 5									
166	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	0,69364	9529,28	–	6610	–	484	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	393	–	123	–	–
167	Е11-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного	135	2027,12	7,09	273661	957	28725	1,03	139
		м2 покрытия		170,33	2,66	22995	359	123	0,013	2
	7.6 Тип 2а									
169	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	279,63	9,95	8948	318	2202	0,356	11
		м2 стяжки		52,2	3,74	1670	120	123	0,0182	1

170 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-32	45,11	0,67	-1444	-21	-34	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-20	-8	123	0,0012	–
171 Е11-11-1									
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	279,63	9,95	8948	318	2202	0,356	11
	м2 стяжки		52,2	3,74	1670	120	123	0,0182	1
173 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	33,6	33,66	0,22	1131	7	769	0,104	3
	м плинтусов		18,5	0,09	622	3	123	0,0004	–
7.7 Тип 1а									
174 Е11-11-1									
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	279,63	9,95	7270	259	1788	0,356	9
	м2 стяжки		52,2	3,74	1357	97	123	0,0182	–
175 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	26	1472,02	11,72	38273	305	5631	1,06	28
	м2 покрытия		171,68	4,39	4464	114	123	0,0214	1
7.8 Тип 4а									
177 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	137,4	184,03	4,37	25286	600	2057	0,0733	10
	м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1447	225	123	0,008	1
178 Е11-11-1									
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	137,4	279,63	9,95	38421	1367	9454	0,356	49
	м2 стяжки		52,2	3,74	7172	514	123	0,0182	3
179 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	549,6	45,11	0,67	24792	368	594	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	346	137	123	0,0012	1
180 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	137,4	1304,78	4,9	179277	673	10199	0,382	52
	м2 покрытия								

			58,5	1,85	8038	254	123	0,009	1
	Итого по разделу 7				**611173**	**5151**			**317**
					50154	**1935**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				555868				
	Накладные расходы, тенге				64071				
	- заработная плата, тенге				9611				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40515				
	Всего по разделу, тенге				**715758**				
	Сметная заработная плата, тенге				61700				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				360				
	Раздел 8 Проемы								
	8.2 Окна								
210	Е9-45-3								
	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	111,04	965,99	28,84	107264	3202	93655	4,98	553
	м2		927	10,15	102934	1127	90	0,041	5
211	99-9-100(пл) Алюминиевые витражи	111,04	10961		1217109				
	м2								
	Итого по разделу 8				**1324373**	**3202**			**553**
					102934	**1127**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				1218237				
	Накладные расходы, тенге				93655				
	- заработная плата, тенге				14048,25				
	- трудоемкость, чел-ч				47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85082				
	Всего по разделу, тенге				**1503110**				
	Сметная заработная плата, тенге				118109				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				605				

Раздел 9 Кровля

217	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	48,197	153,44	28,11	7395	1355	7769	0,78	38
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	5964	510	120	0,052	3
218	99-11-2(пл)	Огнезащитный состав "ПОС-1" Прилож.10-8К=4,700;	226,5259	175		39642				
		кг								
229	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	54	24,75	0,9	1337	49	373	0,0349	2
		м ходов		5,42	0,34	293	18	120	0,0016	–
230	Е9-29-1	Монтаж стремянкиК=8,000;	0,0976	147411,46	5475,86	14387	534	580	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	492	152	90	5,46	1
233	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-76 за один раз	32	48,79	0,09	1561	3	129	0,0218	1
		м2		4,41	0,05	141	2	90	0,0002	–
234	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100К=2,000;	64	51,5	0,09	3296	6	161	0,0137	1
		м2		2,75	0,05	176	3	90	0,0002	–
		Итого по разделу 9				**67618**	**1947**			**45**
						7066	**685**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				58605				

Накладные расходы, тенге	9012
- заработная плата, тенге	1352
- трудоемкость, чел-ч	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4598
Всего по разделу, тенге	**81228**
Сметная заработная плата, тенге	9103
Нормативная трудоемкость, чел-ч	54

Раздел 13 Разные работы

13.2 Крыльцо №1

310 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=6,000;	0,07392	70437,87	304,24	5207	22	759	58	4
	т		9675	114,75	715	8	105	0,56	–
311 Е9-43-1	Монтаж стоекК=6,000;	0,72624	124587,34	4590,56	90480	3334	3637	25,3	18
	т конструкций		4725	840,11	3431	610	90	3,01	2
312 Е9-25-1	Монтаж балок	0,5673	106730,5	2020,02	60548	1146	1417	14,1	8
	т конструкций		2272,5	502,43	1289	285	90	1,79	1
313 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5673	2452,13	545,76	1391	310	628	5,25	3
	т		1230,75	–	698	–	90	–	–
314 Е9-29-1	Монтаж металлокаркаса	0,4111	128611,46	5475,86	52872	2251	2439	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2072	638	90	5,46	2
315 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	86	20,35	0,02	1750	2	322	0,0213	2
	м2		4,16	–	358	–	90	–	–
316 Е12-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	9,6	1656,93	8,2	15907	79	2735	1,48	14
	м2 кровли		236,25	3,08	2268	30	119	0,015	–
317 Е34-60-1	Облицовка стен металлосайдингом (прим)	8	972,1	0,76	7777	6	1009	0,744	6
	м2 поверхности		124,65	0,29	997	2	101	0,0014	–
318 Е12-10-1	Устройство лотка из листовой оцинкованной стали	12,2	715,87	1,24	8734	15	2231	0,972	12
	м2 покрытия		153,23	0,47	1869	6	119	0,0023	–
319 Е6-13-3	Устройство железобетонных ступеней	12,1	11822,39	360,48	143051	4362	20026	8,99	109
	м3		1440	136,17	17424	1648	105	0,6651	8
320 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4578	60500		27697				
	т								
322 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,19712	13711,46	5475,86	2703	1079	1169	28,9	6
	т конструкций								

				5040	1552,87	993	306	90	5,46	1
323	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91), 45х2,5 мм	65,4	190		12426				
		м								
324	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные, 25х2 мм (прим)	22,8	63		1436				
		м								
325	Е34-60-11	Облицовка потолков металлосайдингом (прим)	9,6	990,33	0,76	9507	7	1389	0,855	8
		м2 поверхности								
				142,88	0,29	1372	3	101	0,0014	–

13.3 Крыльцо №2а,2б

334	Е6-13-3	Устройство железобетонных ступенейК=2,000;	0,62	11822,39	360,48	7330	223	1026	8,99	6
		м3								
				1440	136,17	893	84	105	0,6651	–
335	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,10489	60500		6346				
		т								
337	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=2,000;	0,066	64092,87	304,24	4230	20	239	20	1
		т								
				3330	114,75	220	8	105	0,56	–
338	Е9-29-1	Монтаж огражденияК=2,000;	0,0376	13711,46	5475,86	516	206	223	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	190	58	90	5,46	–
339	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91), 25х2 ммК=2,000;	19,2	63		1210				
		м								
340	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 ммК=2,000;	9,2	160		1472				
		м								
341	Е9-29-1	Монтаж металлокаркасаК=2,000;	0,08058	128611,46	5475,86	10364	441	478	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	406	125	90	5,46	–
342	Е12-7-6	Устройство покрытия металлочерепицейК=2,000;	8	1656,93	8,2	13255	66	2279	1,48	12
		м2 кровли								

			236,25	3,08	1890	25	119	0,015	–
343 Е34-60-1	Облицовка козырька металлосайдингом (прим)К=2,000;	4	972,1	0,76	3888	3	505	0,744	3
	м2 поверхности								
			124,65	0,29	499	1	101	0,0014	–
344 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	20,35	0,02	61	–	11	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	12	–	90	–	–

13.4 Крыльцо №3

352 Е6-13-3	Устройство железобетонных ступеней	0,31	11822,39	360,48	3665	112	512	8,99	3
	м3								
			1440	136,17	446	42	105	0,6651	–
353 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05306	60500		3210				
	т								
355 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,033	64092,87	304,24	2115	10	120	20	1
	т								
			3330	114,75	110	4	105	0,56	–
356 Е9-29-1	Монтаж ограждения	0,0188	13711,46	5475,86	258	103	112	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	95	29	90	5,46	–
357 8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91), 25х2 мм	9,6	63		605				
	м								
358 8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	4,6	160		736				
	м								
359 Е9-29-1	Монтаж металлокаркаса	0,04029	128611,46	5475,86	5182	221	239	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	203	63	90	5,46	–
360 Е12-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	4	1656,93	8,2	6628	33	1139	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	945	12	119	0,015	–
361 Е34-60-1	Облицовка козырька металлосайдингом	2	972,1	0,76	1944	2	253	0,744	1
	м2 поверхности								
			124,65	0,29	249	1	101	0,0014	–

362	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	20,35	0,02	31	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
13.5 Крыльца №4,5										
374	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=2,000;	8,8	8798,76	335,84	77429	2955	8575	4,54	40
		м3 кладки		699,75	126	6158	1109	118	0,61	5
375	Е6-18-9	Устройство перемычекК=4,000;	0,272	15846,12	367,51	4310	100	669	13,1	4
		м3		2202,75	138,83	599	38	105	0,678	–
376	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,0136	47400		645				
		т								
377	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,04448	50900		2264				
		т								
378	Е6-19-1	Устройство антисейсмического поясаК=2,000;	0,66	11771,87	316,01	7769	209	1031	8,25	5
		м3		1368	119,39	903	79	105	0,583	–
379	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,02536	50600		1283				
		т								
380	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0444	53000		2353				
		т								
381	Е6-17-4	Устройство железобетонного обрамления Об1К=8,000;	0,544	12547,07	341,75	6826	186	1002	9,8	5
		м3		1624,5	129,11	884	70	105	0,6305	–
382	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,00448	50600		227				
		т								

383 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,0304	52400		1593				
	т								
385 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 ммК=2,000;	32	97,48	0,67	3119	21	1090	0,153	5
	м2 покрытия								
			27,45	0,25	878	8	123	0,0012	–
386 Е7-13-1	Укладка плит покрытийК=2,000;	2	1498,11	387,22	2996	774	1287	2,06	4
	шт сборных конструкций								
			344,25	115,02	689	230	140	0,4606	1
387 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=2,000;	7,56	1510		11416				
	м2								
388 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=2,000;	10,5	103,08	0,99	1082	10	150	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	122	4	119	0,0018	–
389 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=2,000;	1,58	17031,46	330,46	26910	522	3054	10,58	17
	м3 изоляции								
			1809	123,75	2858	196	100	0,6	1
390 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	10,5	12,58	0,99	132	10	150	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	122	4	119	0,0018	–
391 1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=2,000;	0,0105	30400		319				
	1000м2								
392 Е10-14-1	Установка стропилК=2,000;	0,218	21304,82	334,28	4644	73	922	22,1	5
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	741	27	120	0,62	–
393 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000;	0,132	22541,72	316,57	2976	42	571	22,5	3
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	460	16	120	0,58	–
394 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	18	1790,03	8,2	32221	148	5912	1,71	31
	м2 кровли								
			272,95	3,08	4913	55	119	0,015	–

395	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	0,574	153,44	28,11	88	16	92	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	71	6	120	0,052	–
396	99-9-11(пл)	Огнезащитный состав ПОС1 Прилож.10-8К=4,700;	2,6978	175		472				
		кг								
397	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	10,4	715,87	1,24	7445	13	1903	0,972	10
		м2 покрытия		153,23	0,47	1594	5	119	0,0023	–
398	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	2,86	24,84	0,02	71	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–

13.6 Отверстия , венткамера,эстрада

399	Е6-11-7	Над отверстием проложить арматуру А111 д=16 мм	0,0267	84597,62	304,24	2259	8	930	198	5
		т		33075	114,75	883	3	105	0,56	–
400	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	110,26	66,43	882	531	535	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
401	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,445	25100		11170				
		м3								
402	Е9-53-2	Монтаж решеток	0,0215	189950,47	1162,94	4084	25	144	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	158	2	90	0,53	–
403	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–
404	Е10-5-1	Установка элементов каркаса для устройства эстрады	7,6	22541,72	316,57	171317	2406	32893	22,5	171
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	26505	906	120	0,58	4
405	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	7,6	1862,35	14,17	14154	108	2820	1,88	14
		м3 древесины в конструкции								

				303,75	5,4	2309	41	120	0,026	–
406	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	69	167,96	1,88	11589	130	5726	0,467	32
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	5403	50	105	0,0035	–
		Итого по разделу 13				**928657**	**22340**			**595**
						96161	**7028**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				810156				
		Накладные расходы, тенге				114430				
		- заработная плата, тенге				17165				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62585				
		Всего по разделу, тенге				**1105672**				
		Сметная заработная плата, тенге				120354				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				678				

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

1	Ц8-572-1	Щит учета ЩУ	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,118	–
2	99-1-8(пл)	Щит ЩПМ (1-1)ц7150	1	2612		2612				
		шт								
3	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,1	38,1	1350	38	559	3	3
		шт		581	6,8	581	7	95	0,039	–
4	99-11-157(пл)	Выключатель автоматический,400А ВА88-37 прайс (прил1-1)(ц.35000	1	12788		12788				
		шт								
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–

6 80-1-61(пл)	Счетчик активной энергии СА4-Э703 (Алтай)прайс прил1-1 ц.10350	1	4009		4009				
	шт								
7 Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
	шт								
			347	4,5	1041	14	95	0,026	–
9 Ц8-572-3	Пункт распределительный ВРУ	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт								
			317	13,5	317	14	95	0,079	–
10 99-11-193(пл)	Щит учетно-распределительный ЩРв-48(металлоконструкции) прайс прил1-1(8700	1	3179		3179				
	шт								
11 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
	шт								
			227	2,3	1816	18	95	0,013	–
13 99-11-221(пл)	Выключатель автоматический ВА88-35 от160-250а (прил1-1) ц.17560	1	6416		6416				
	шт								
111 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	7,938	55	7,6	437	60	182	0,13	1
	м								
			23,2	0,9	184	7	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**39507**	**419**			**23**
					4435	**82**			**-**
	Стоимость: материалов, тенге				30643				
	оборудования, тенге				4009				
	Накладные расходы, тенге				4291				
	- заработная плата, тенге				644				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2628				
	Всего по смете				**46425**				
	Сметная заработная плата, тенге				5161				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				

Всего прямые затраты	3452193
оборудования	4009
Временные здания и сооружения 3,4 %	117238
итого	3569431
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	78439
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	35654
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14262
Транспорт материалов	-285388
Командировочные расходы	-243837
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3168562**
2013г.-83%	**2629906**
2014г.-17%	**538655**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге, к=2,234	**5875210**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**1287387**
Налог(2%)	143252
Итого по акту	**7305849**
НДС (12%)	**876702**
Всего к оплате	**8182551**

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»

БИН:150340010304
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель отдела

Утебаев А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
ИИК:KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Кайдарханов Р.К. Кайдарханова

Технадзор:
ИП Базаров Т.С.

ИИН: 530419300721
ИИК: KZ738560000005711882
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

Базаров Т.С.