Заказчик : КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		31	18.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**47 087 417,00**	**25 998 586,61**							**3 119 830,39**	**29 118 417,00**

Заказчик

КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа"
отдела образования Павлодарского района
управления образования Павлодарской области

Директор _____ **Жанкаринова Г.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "БЕСТАУ-С"

_____ **Куканов Н.Т.**

Авторский надзор

ТОО "РемстройСервис"

_____ **Самуратов Т.С.**

Заказчик: КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №31 от 18.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"
Наименование объекта: Общестроительные работы

№2-1-1

Акт выполненных работ №4
за 28 июнь 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %**	**м2**	**89**	890,54	–	79258	–	–	57066	147230
					890,54	–	79258	–	–	10906	
2	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	**м2**	**11,94**	1368,09	8,88	16335	106	–	11722	30302
					1359,21	4,27	16229	51	–	2245	
3	1146-0201-0802	**Откосы внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %**	**м2**	**61,6**	206,98	–	12750	–	–	9180	23684
					206,98	–	12750	–	–	1754	
4	1212-0104-0504	**Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %**	**м2**	**858,94**	233,1	–	200218	–	–	144157	371925
					233,1	–	200218	–	–	27550	

5	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	1081,21	233,1	–	252029	–	–	181461	468169
					233,1	–	252029	–	–	34679	
6	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	227,31	734,13	47,59	166874	10818	–	115836	305327
					686,53	21,24	156056	4828	–	22617	
7	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	460,9	304,75	–	140460	–	–	101131	260918
					304,75	–	140460	–	–	19327	
8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	460,9	69,57	–	32063	–	–	23085	59560
					69,57	–	32063	–	–	4412	
9	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	597,75	34,19	–	20439	–	–	14716	37967
					34,19	–	20439	–	–	2812	
		Итого по разделу 1					**1 705 082**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					909 502				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 924				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 879				
		- накладные расходы, тенге					658 354				
		в т.ч. зарплата, тенге					59 252				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					126 302				
	Раздел 2 Стены										
10	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2	25491,5	–	50983	–	41969	6490	62071
					4507	–	9014	–	–	4598	
11	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	2	213,5	5	427	10	84	243	724

				166,5	2,5	333	5	–	54	
12 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,044	65900		2900		2900	–	3132
				–		–		–	232	
13 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	1403,94	58,15	46330	1919	13788	23259	75156
				927,97	50,94	30623	1681	–	5567	
14 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	9,93	29465,36	1621,65	292591	16103	217955	45755	365414
				5894,56	505,04	58533	5015	–	27068	
	Итого по разделу 2					**506 497**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 503				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 032				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 701				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					276 696				
	- накладные расходы, тенге					75 747				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 817				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					37 519				
Раздел 4 Полы										
15 1111-0101-0503	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	840	37,94	0,54	31866	452	–	22775	59012
				37,4	0,26	31414	218	–	4371	
16 2110-0401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83 К=1,100;	м2	924	86		79464		79464	–	85821
				–		–		–	6357	

17 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 72 % К=0,400;	м3 изоляции	336	3728,96	–	1252931	–	–	902110	2327444
				3728,96	–	1252931	–	–	172403	
18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	42	23657,6	7,19	993619	302	840519	110015	1191925
				3638,05	–	152798	–	–	88291	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	840	731,12	1,36	614137	1143	331298	202821	882315
				335,35	–	281696	–	–	65357	
20 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	855,9	3244,41	23,76	2776890	20335	1734987	740636	3798928
				1193,56	8,29	1021568	7093	–	281402	
	Итого по разделу 4					**8 345 445**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 740 407				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 232				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 311				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 986 268				
	- накладные расходы, тенге					1 978 357				
	в т.ч. зарплата, тенге					178 052				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					618 181				
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
21 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	974	1805,53	29,23	1758588	28468	510524	894378	2865203

				1252,15	23,2	1219596	22595	–	212237	
22 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1211,43	1451,51	26,46	1758403	32056	546220	867656	2836144
				974,16	20,6	1180127	24951	–	210085	
23 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	417	5517,07	2,25	2300617	940	1289703	727376	3270232
				2422	0,65	1009974	270	–	242239	
24 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % К=0,700;	м2 окрашиваемой поверхности	2323,02	459,08	2,69	1066456	6254	354143	510528	1703143
				303,94	1,29	706059	3008	–	126159	
25 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % К=0,500;	м2 окрашиваемой поверхности	1997,75	412,05	2,69	823179	5378	278331	390281	1310537
				270,04	1,29	539470	2587	–	97077	
	Итого по разделу 5					11 985 259				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 655 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 978 921
- накладные расходы, тенге	3 390 219
в т.ч. зарплата, тенге	305 120
- сметная прибыль (8 %), тенге	887 797

Итого по смете	**22 542 283**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 403 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 241 885
- накладные расходы, тенге	6 102 677
в т.ч. зарплата, тенге	549 241
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 669 799

	Всего:			Тенге			22 542 283				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		450 846				
	ИТОГО:			Тенге			22 993 129				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			22 993 129				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0			Тенге	0,9		20 693 816				
	НДС 12%			Тенге	12%		2 483 258				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			23 177 074				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования

Директор

_____ Жанкаринова Г.А.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ Ахман С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик: КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №31 от 18.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт помещений в зданий ГУ "Заринская СОШ Павлодарского района"
Наименование объекта: Электрооборудование

№2-1-2

Акт выполненных работ №5
за 28 июнь 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1217-0101-2601	**Щитки распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шт.**	**4**	625,25	–	2501	–	–	1801	4646
					625,25	–	2501	–	–	344	
2	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**173**	52,97	–	9164	–	–	6598	17023
					52,97	–	9164	–	–	1261	
3	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**118**	57,32	–	6764	–	–	4870	12565
					57,32	–	6764	–	–	931	
4	1217-0101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**3400**	23,04	–	78329	–	–	56397	145504
					23,04	–	78329	–	–	10778	
		Итого по разделу 1					**179 738**				
		в том числе									

	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					96 758 69 666 6 270 13 314				
	Раздел 4 Светотехническое электрооборудование									
5	1121-0401-0101 **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %**	**шт.**	**455**	537,52 467,81	1,35 0,65	244573 212853	612 295	31108 –	153467 31843	429883
6	2900-0000-0000 (пл) **Светильник ДВО 6560-Р 36кВт, 6500К**	**шт**	**455**	3383 –		1539265 –		1539265 –	– 123141	1662406
7	1308-0306-0603 **Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**6**	8034,17 7266	– –	48205 43596	– –	4609 –	31389 6368	85962
8	2900-0000-0000 (пл) **Светильник СДО 06-100, IP65,100Вт**	**шт**	**6**	6495,2 –		38971 –		38971 –	– 3118	42089
	Итого по разделу 4 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге в т.ч. зарплата, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**2 220 340** 256 449 612 295 1 613 953 184 856 16 637 164 470				
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода									

9 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	4602,5	221,11 169,22	1,88 0,01	1017675 778826	8663 60	230186 –	560798 126278	1704751
10 1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	30	94,13 81,47	1,87 0,63	2824 2444	56 19	324 –	1773 368	4965
11 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1712059 –		8560 –		8560 –	– 685	9245
12 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1525	1030507 –		157152 –		157152 –	– 12572	169724
13 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1525	713864 –		108864 –		108864 –	– 8709	117573
14 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0775	432234 –		33498 –		33498 –	– 2680	36178
15 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,67	276381 –		737937 –		737937 –	– 59035	796972

16 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,575**	177803		280040		280040	–	302443
				–		–		–	22403	
	Итого по разделу 6					**3 141 851**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					781 270				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 719				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 556 561				
	- накладные расходы, тенге					562 571				
	в т.ч. зарплата, тенге					50 631				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					232 730				
	Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов									
17 2307-0202-0707	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**1400**	116		162400		162400	–	175392
				–		–		–	12992	
18 1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	м	**30**	282,3	2,27	8469	68	422	5747	15353
				265,97	0,1	7979	3	–	1137	
19 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	**30**	24		720		720	–	778
				–		–		–	58	
20 1121-0102-0103	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 %**	м	**30**	439,03	6,53	13171	196	990	8638	23554
				399,5	0,4	11985	12	–	1745	
21 2306-1710-0115	**Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм**	м	**30**	667		20010		20010	–	21611

–	–	–	1601	

Итого по разделу 7	**236 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 542
- накладные расходы, тенге	14 385
в т.ч. зарплата, тенге	1 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 533

Итого по смете	**5 778 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 154 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 355 056
- накладные расходы, тенге	831 478
в т.ч. зарплата, тенге	74 833
- сметная прибыль (8 %), тенге	428 047

	Всего:			Тенге			5 778 617				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		115 572				
	ИТОГО:			Тенге			5 894 189				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			5 894 189				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=0			Тенге	0,9		5 304 770				
	НДС 12%			Тенге	12%		636 572				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			5 941 343				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Заринская средняя общеобразовательная школа" отдела образования

Директор

Жанкаринова Г.А.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

Ахман С.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: