Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015г.
от 11 мая 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	22183957	6371975	0	85962	22183957	6371975		85962
кроме того:								
НДС 12%	2662075				2662075			
Итого:	24846032				24846032			
Погашение аванса	1242302				1242302			
Всего к оплате:	23603731				23603731			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

_____ А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014

Акт № 3
выполненных работ за апрель месяц 2015г.
от 11 мая 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	463	9,24 / –	9,24 / 3	4278 / –	4278 / 1389	1347 / 97	– / 0,0115	– / 5
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000; *м3 грунта*	2315	7,91 / –	7,91 / 2,57	18312 / –	18312 / 5950	5772 / 97	– / 0,00984	– / 23
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	221	14 / –	14 / 4,8	3094 / –	3094 / 1061	1029 / 97	– / 0,01567	– / 3

4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	442	1,39	1,39	614	614	180	–	–
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	156	39,77	37,82	6204	5900	1948	0,013	2
6	П8-5-1	Транспорт избыточного грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	273	45	45	12285	12285	2457	–	–
		Всего прямые затраты				**44787**	**44483**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				**292**	**12759**			**43**
		Накладные расходы, тенге				12				
		- заработная плата, тенге				12733				
		- трудоемкость, чел-ч				1910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6				
		Всего по смете				3451				
		Сметная заработная плата, тенге				**60971**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14961				
						51				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	15	368,40	172,69	5526	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	526,64	243,37	10533	4867	5375	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	110	791,83	389,08	87101	42799	44786	0,94	103
		шт		153,90	136,92	16929	15061	140	0,55	61

21	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,59725	12000,00	--	55167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	60,72	11200,00	--	680064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	2	9813,45	311,32	19627	623	1173	2,82	6
		м3		441,00	117,61	882	235	105	0,57	1
24	Е0111-11-1	Устройство гидроизоляции из цементно-песчаного раствора состава 1:2	66,3	320,63	9,95	21258	660	4562	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3461	248	123	0,02	1
25	Е0111-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	132,6	55,36	0,67	7341	89	144	--	--
		м2		0,63	0,25	84	33	123	--	--
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М125 при высоте этажа до 4 м	2	9918,24	335,84	19836	672	1949	4,54	9
		м3		699,75	126,00	1400	252	118	0,61	1
27	Е0106-11-4	Установка анкеров в вертикальных швах между блоками верхнего ряда	0,053	7294,77	680,89	387	36	322	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	293	14	105	1,26	--
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,053	53000,00	--	2809	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(сетки С1,2)		0,20006	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,40	11
			т		8257,50	157,50	1652	32	118	0,77	--
30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,1333	65000,00	--	8665	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,06676	62000,00	--	4139	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-12-1	Укладка арматуры класса А-III, d 12 мм над отверстиями шириной 400мм		0,01	61079,65	422,15	611	4	99	56,40	1
			т		8257,50	157,50	83	2	118	0,77	--
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности кирпичу, бетону стен, фундаментов		120	245,44	3,82	29453	458	5493	0,21	25
			м2		37,35	1,44	4482	173	118	0,01	1
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2		108	116,66	37,48	12599	4048	11432	0,41	44
			шт		64,80	10,81	6998	1167	140	0,04	5
35	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2(ПТ12,5-8.6)		4,104	21000,00	--	86184	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

36	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,104	-119,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,104	-221,00	--	-907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-19-1	Устройство монолитной обвязки МО	11	11771,87	316,01	129491	3476	17179	8,25	91
		м3		1368,00	119,39	15048	1313	105	0,58	6
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1763	50600,00	--	8921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4546	53000,00	--	24094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,131	52400,00	--	6864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плите под утеплителем	17,76	267,39	9,95	4749	177	1222	0,36	6
		м2		52,20	3,74	927	66	123	0,02	--

43	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,76	323,65	18,42	5748	327	2029	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1526	123	123	0,03	1
44	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	17,76	215,39	9,05	3825	161	1185	0,25	4
		м2		50,85	3,40	903	60	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1235333	61071			354
			Тенге			57949	21383			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1235333				
		Накладные расходы -	Тенге			101803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1417364				
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М125 при высоте этажа до 4 м	111,56	9918,24	335,84	1106479	37466	108702	4,54	506
		м3		699,75	126,00	78064	14057	118	0,61	68
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М125 при высоте этажа до 4 м	70,52	9877,06	337,41	696530	23794	66280	4,38	309
		м3		670,50	126,00	47284	8886	118	0,62	44
47	Е0106-14-4	Устройство монолитных сердечников МВ1 из бетона класса В15	0,3	13343,60	990,15	4003	297	636	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	493	112	105	1,83	1
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06912	52400,00	--	3622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

49	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	50600,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,108	8679,65	422,15	937	46	1072	56,40	6
		т		8257,50	157,50	892	17	118	0,77	--
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,017	50800,00	--	864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,091	41200,00	--	3749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	110,26	66,43	1103	664	668	0,15	2
		шт		23,85	23,85	239	239	140	0,11	1
54	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	11	398,04	250,96	4378	2761	3372	0,81	9
		шт		130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1822070	65028			835
			Тенге			128409	24280			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1822070				
		Накладные расходы -	Тенге			180730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2122968				

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

69	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-71	Плиты ПК62.15-8АтV-С7а 2800+349+45х2	275,4	3239,00	--	892021	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-71	Плиты ПК62.12-8АтV-С7а 2800+349+45	73,3	3194,00	--	234120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Дополнительная арматура класса А-III, d 8 мм на сейсмичность	0,03792	53600,00	--	2033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,047	52400,00	--	2463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2611	50600,00	--	13212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0785	44300,00	--	3478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4573	53000,00	--	24237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1294	52400,00	--	6781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1178345				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1178345				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1249046				

РАЗДЕЛ 7.Окна

164	С12061-184 к=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка 8050.1,36	41,39	10948,00	--	453138	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка(в помещ.12)	1,77	8050,00	--	14249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

168	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	27,51	2030,00	--	55845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5,1	530,00	--	2703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			525935				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525935				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			557491				
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки								
178	Е0106-1-22	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона кл.В12,5	11,5	10081,07	353,46	115932	4065	8676	3,60	41
		м3		585,00	133,52	6728	1535	105	0,65	7
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0264	50600,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,428904	52400,00	--	22475	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	282,12	1259,55	34,73	355344	9798	79234	1,43	403
			м2	225,00	13,01	63477	3670	118	0,06	17
182	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,03329	50800,00	--	1691	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,11059	32300,00	--	3572	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			500350	13863			444
			Тенге			70205	5205			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500350				
		Накладные расходы -	Тенге			87910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			530371				

Локальная смета № 2-1-2

Отопление

Раздел 2 Тепломеханическая часть

15	80-1-1	Котел электрический ЭЛКО М-50 N=50кВт	2	178792	357584
		комплект			

Итого по разделу 2	**357584**
Стоимость: материалов, тенге	
оборудования, тенге	357584
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	
Всего по разделу, тенге	**357584**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.4-1-2

1	СПрайс-лист	Дизельная электростанция с двигателем "PERKINS" мощностью 110 кВА/88кВт контейнерного типа с супершумоглушением,с выносной панелью автоматики на 250А типа АТ250 ДЭУ-100 Р110Е ком-кт	1	2921882,72	--	2921883	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2921883	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2921883				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2921883				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2921883				

Всего	
оборудования, тенге	**9217678**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	3279467
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	201899
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	135082
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61401
Затраты на транспорт привозных материалов	24560
	96783
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9737404**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,23355	**21748977**
Налог(2%)	434980

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**22183957**
НДС(12%)	2662075
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**24846032**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

_____ К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

_____ А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

_____ Р.К.Кайдарханова