Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015г.
от 22 июня 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	42338543	15100851	0	203719	20154586	8728876		117757
кроме того:								
НДС 12%	5080625				2418550			
Итого:	47419168				22573136			
Погашение аванса	2370959				1128657			
Всего к оплате:	45048209				21444479			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

Р.К.Кайдарханова

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014

Акт № 6
выполненных работ за июнь месяц 2015г.
от 22 июня 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1								
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
53	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	1	110,26	66,43	110	66	67	0,15	0
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
54	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т**	14	398,04	250,96	5573	3513	4291	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1830	1235	140	0,37	5
55	Е0107-11-2	**Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	1	482,14	306,13	482	306	365	0,95	1
		шт		152,55	108,25	153	108	140	0,46	--
56	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**	6,205	25100,00	--	155746	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Укладка перемычек из уголков 100х63х8		0,44195	14773,97	4022,39	6529	1778	4403	62,15	27
			т		9999,00	1071,86	4419	474	90	3,81	2
58	Е0109-48-2	Электродуговая сварка перемычек из уголка 100х63х8		0,44195	542,84	144,52	240	64	116	1,34	1
			т		292,50	--	129	--	90	--	--
59	С12021-260	Металлические перемычки из уголков		0,39935	114900,00	--	45885	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,0426	47400,00	--	2019	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		23,86	20,36	0,02	486	--	89	0,02	1
			м2		4,16	--	99	--	90	--	--
62	Е0107-53-11	Установка опорных подушек		2	459,72	24,15	919	48	506	1,03	2
			шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
63	С143014-3 к=1,36	Опорные подушки ОП6.4III 18100х1,36		0,1	24616,00	--	2462	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка электрических щитков гипсокартонными листами толщиной 10мм при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас		14,43	760,19	4,85	10969	70	3398	1,29	19
			м2		222,86	1,41	3216	20	105	0,01	--

65	Е0110-92-3	Установка створок из ПХВ профилей		5,88	363,03	22,07	2135	130	1138	0,92	5
			м2		153,73	7,58	904	45	120	0,04	--
66	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 прим	Створки из ПХВ профилей		5,88	5240,00	--	30811	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(прикарнизные участки)		0,285	49879,65	422,15	14216	120	2830	56,40	16
			т		8257,50	157,50	2353	45	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			278582	6096			83
				Тенге			13471	1969			7
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			278582				
		Накладные расходы -		Тенге			17203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			313532				

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

68	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		40	1871,30	403,26	74852	16130	33266	2,74	110
			шт		447,75	146,29	17910	5852	140	0,66	26
72	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(УМ1)		0,3	13163,96	327,70	3949	98	632	11,60	3
			м3		1881,00	123,80	564	37	105	0,60	--
74	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке		10	11771,87	316,01	117719	3160	15618	8,25	83
			м3		1368,00	119,39	13680	1194	105	0,58	6
79	Е0106-11-7	Установка шайб и гаек весом до 4 кг		0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	99	--	105	0,56	--

80	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,003	40200,00	--	121	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			196923	19389			197
				Тенге			32253	7083			32
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			196923				
		Накладные расходы -		Тенге			49621				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11815				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			208738				

РАЗДЕЛ 5.Кровля

87	Е0110-14-1	Установка стропил		11,39	21304,82	334,28	242662	3807	48159	22,10	252
			м3		3397,50	126,00	38698	1435	120	0,62	7
88	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		12,13	22541,72	316,57	273431	3840	52500	22,50	273
			м3		3487,50	119,25	42303	1447	120	0,58	7
89	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов		101,4	228,96	7,54	23217	765	26467	1,43	145
			м2		214,65	2,86	21766	290	120	0,01	1
90	С12069-57 прим	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 17 мм		1,72	32700,00	--	56244	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта(кобылки)		0,94	12200,00	--	11468	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта(лобовая доска)		0,12	13200,00	--	1584	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0110-50-3	Устройство настила толщиной 19 мм,21мм сплошного		36,72	434,85	8,39	15968	308	2073	0,27	10
			м2		43,88	3,17	1611	116	120	0,02	1

94	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(узлы 1-15)									
			2,107	22541,72	316,57	47495	667	9119	22,50	47
		м3		3487,50	119,25	7348	251	120	0,58	1
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(к узлам 1-15)									
			0,06929	175710,10	1826,10	12175	127	853	42,70	3
		т		8100,00	690,75	561	48	140	3,37	--
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			0,06929	40200,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./									
			68,15	715,87	1,24	48787	85	12465	0,97	66
		м2		153,23	0,47	10443	32	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			735816	9599			796
			Тенге			122730	3619			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			735816				
		Накладные расходы -	Тенге			151636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			940699				

РАЗДЕЛ 7.Окна

162	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2									
			3,54	427,50	19,32	1513	68	817	1,11	4
		м2		185,83	6,39	658	23	120	0,03	--
163	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2									
			39,62	346,04	18,87	13710	748	6791	0,82	32
		м2		136,44	6,39	5406	253	120	0,03	1
167	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			43,16	137,72	5,58	5944	241	4981	0,59	25
		м2		94,05	2,12	4059	91	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			21167	1057			61

			Тенге			10123	367				1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21167					
		Накладные расходы -	Тенге			12589					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2540					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23707					

РАЗДЕЛ 9.Перегородки

184	Е0106-19-1	Обрамление проемов в перегородках бетоном В15	2,7	11771,87	316,01	31784	853	4217	8,25	22
		м3		1368,00	119,39	3694	322	105	0,58	2
185	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,307	65900,00	--	20231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию ершами и скобами	0,06493	175710,10	1826,10	11409	119	799	42,70	3
		т		8100,00	690,75	526	45	140	3,37	--
188	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06493	40200,00	--	2610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0107-56-2 прим	Конопатка просмоленной паклей	94,04	151,87	0,90	14282	85	11538	0,54	51
		м		87,30	0,34	8210	32	140	--	--

190	E0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов перегородок(тамбур)	1,57	3630,15	374,40	5699	588	4970	17,50	27
		м3		3026,25	139,50	4751	219	100	0,69	1
191	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,54	14600,00	--	22484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	E0106-11-7	Крепление утеплителя штырями и подвесками	0,0204	33697,62	304,24	687	6	711	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	675	2	105	0,56	--
193	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	50600,00	--	1032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	26,22	1013,86	4,92	26583	129	5366	1,15	30
		м2		193,05	1,87	5062	49	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			136957	1780			137
			Тенге			22918	669			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136957				
		Накладные расходы -	Тенге			27601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			145174				

РАЗДЕЛ 10.Полы

195	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой в зоне примыкания пола к наружным стенам	56	761,36	261,86	42636	14664	41225	3,44	193

			м3		499,50	99,00	27972	5544	123	0,48	27
		Тип 1, S=86,8									
196	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		86,8	119,27	2,62	10353	227	1228	0,07	6
			м2		10,51	0,99	912	86	123	--	--
197	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		3,472	9202,88	--	31952	--	2421	3,66	13
			м3		567,00	--	1969	--	123	--	--
198	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции из пенополистиролбетона толщиной 40 мм		86,8	48,53	5,55	4212	482	4810	0,26	22
			м2		42,98	2,07	3731	180	123	0,01	1
199	СПрайс-лист ТОО "СпецСнаб УК"	Пенополистиролбетон D300 15000:1,12:2,234:1,02:1,06		3,57616	5544,78	--	19829	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		86,8	397,67	13,43	34518	1166	7649	0,45	39
			м2		66,60	5,04	5781	437	123	0,02	2
		Тип 2, S=163,3									
205	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		163,3	119,27	2,62	19477	428	2310	0,07	11
			м2		10,51	0,99	1716	162	123	--	1
206	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		13,064	9202,88	--	120226	--	9111	3,66	48
			м3		567,00	--	7407	--	123	--	--
		Тип 3, S=75,7									
211	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		75,7	119,27	2,62	9029	198	1071	0,07	5
			м2		10,51	0,99	796	75	123	--	--
212	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		6,056	9202,88	--	55733	--	4224	3,66	22
			м3		567,00	--	3434	--	123	--	--

213	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами-изолом на битумной мастике первый слой	75,7	365,09	18,42	27637	1394	8646	0,42	31
		м2		85,95	6,91	6506	523	123	0,03	3
214	Е0111-4-2 к=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами-изолом на битумной мастике последующий слой	151,4	256,83	9,05	38884	1370	10103	0,25	38
		м2		50,85	3,40	7699	515	123	0,02	2
215	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по кирпичу в 2 слоя стен(заведение на стены и перегородки высотой 0,3м)	34,99	762,08	8,23	26665	288	3500	0,47	16
		м2		81,68	3,08	2858	108	118	0,02	1
216	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по кирпичу стен	34,99	388,18	4,19	13582	147	1691	0,23	8
		м2		39,38	1,58	1378	55	118	0,01	--
217	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	110,69	121,68	9,38	13469	1038	7126	0,24	27
		м2		48,83	3,51	5405	389	123	0,02	2
218	Е0111-7-1	Посыпка поверхности гидроизоляции песком	110,69	24,16	0,62	2674	69	2754	0,13	14
		м2		20,00	0,23	2214	25	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			470876	21471			493
			Тенге			79778	8099			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470876				
		Накладные расходы -	Тенге			107869				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			499129				

РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка

221	Е0115-69-4	Отделка плит потолков под окраску	255,96	59,30	0,35	15177	90	14008	0,30	76
		м2		51,98	0,14	13305	36	105	--	--

222	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			171,09	257,14	2,33	43994	399	8000	0,26	44
		м2		43,65	0,88	7468	151	105	--	1
227	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			1427,4	351,52	4,07	501764	5803	204807	0,74	1056
		м2		135,68	0,97	193670	1385	105	0,05	74
228	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			472,89	282,58	3,39	133630	1601	58452	0,65	307
		м2		117,00	0,72	55328	340	105	0,05	24
229	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			909	306,50	2,10	278609	1909	62822	0,39	355
		м2		65,03	0,79	59112	718	105	--	4
232	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			346,59	1904,86	2,10	660205	728	121473	2,00	693
		м2		333,00	0,79	115414	274	105	--	1
233	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			23,8	675,47	6,33	16076	151	7875	1,79	43
		м2		312,75	2,39	7443	57	105	0,01	--
234	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами(откосов)								
			23,8	306,50	2,10	7295	50	1645	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1548	19	105	--	--
238	Е0115-64-1	Затирка цементно-известковым раствором стен за подвесным потолком								
			2,96	120,35	1,19	356	4	189	0,37	1
		м2		60,30	0,45	178	1	105	--	--

239	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		77	17,43	0,12	1342	9	1114	0,09	7
			м2		13,73	0,05	1057	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1658448	10744			2591
				Тенге			454523	2985			104
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1658448				
		Накладные расходы -		Тенге			480385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			99507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1757955				

РАЗДЕЛ 13.Разные работы

Крыльцо входа №1 с пандусом

251	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах		3	33,40	31,41	100	94	31	0,01	--
			м3		1,99	8,64	6	26	97	0,03	--
252	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/		0,5	423,90	--	212	--	240	2,80	1
			м3		423,90	--	212	--	113	--	--
253	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		2	7,57	7,57	15	15	5	--	--
			м3		--	2,46	--	5	97	0,01	--
254	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
			м3		134,10	--	134	--	113	--	--
255	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--

			м3		17,03	--	34	--	97	--	--
256	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо грунт 1 группы		0,54	122,18	--	66	--	75	0,89	--
			м3		122,18	--	66	--	113	--	--
257	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст1		0,763	4646,85	2285,57	3546	1744	1508	9,35	7
			т		1579,50	617,13	1205	471	90	2,34	2
258	С12021-117	Стойки Ст1		0,763	113100,00	--	86295	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		0,465	5030,50	2020,02	2339	939	1161	14,10	7
			т		2272,50	502,43	1057	234	90	1,79	1
260	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		0,465	101700,00	--	47291	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,0634	114900,00	--	7285	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		1,28	542,84	144,52	695	185	337	1,34	2
			т		292,50	--	374	--	90	--	--
265	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В12,5		1,7	8826,62	100,65	15005	171	329	0,97	2
			м3		146,25	38,03	249	65	105	0,19	--
266	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,021	172357,31	536,06	3620	11	1051	289,00	6
			1т		47475,00	202,50	997	4	105	0,99	--
268	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		3,2	170,00	--	544	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

269	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,2	339,00	--	1085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,2	510,00	--	1632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200,00	--	1648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вход №2,3								
284	Е0106-1-16	Устройство железобетонного крыльца и пандуса из бетона В25	4,5	9918,86	196,62	44635	885	1637	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1225	334	105	0,36	2
285	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,5	170,00	--	765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,5	339,00	--	1526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,5	510,00	--	2295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

288	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,041	41200,00	--	1689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН104-6	0,0392	93997,62	304,24	3685	12	1366	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1297	4	105	0,56	--
290	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0392	40200,00	--	1576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки №1,№2 и подпольный канал								
299	Е0106-1-16	Устройство монолитного бетона В12,5	2,08	9127,16	196,62	18984	409	757	1,79	4
		м3		272,25	74,27	566	154	105	0,36	1
300	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07	29400,00	--	2058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	3,4	1349,94	221,40	4590	753	3353	4,87	17
		м2		812,25	84,38	2762	287	110	0,41	1
302	С11011-870к=0,42	Сталь просечно-вытяжная толщиной 6 мм	0,084	36204,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0827	93997,62	304,24	7774	25	2882	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2735	9	105	0,56	--
304	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0827	40200,00	--	3325	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0122-1-1	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт**	0,006	389459,07	1984,82	2337	12	364	270,00	2
		км		45900,00	749,25	275	4	130	3,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			269835	5264			81
			Тенге			13194	1597			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			269835				
		Накладные расходы -	Тенге			15281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			286025				

Локальная смета № 2-1-3

Вентиляция

1 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	6	1258	38,84	7548	233	8401	6,3	38
	вентилятор		1079,66	14,18	6478	85	128	0,0735	–
2 99-1-1(пл)Пр	Вентилятор канальный N-0.17кВт, U=230В, Vent 200L	1	16616		16616				
	шт								
3 99-1-2(пл)Пр	Вентилятор канальный N-0.13кВт, U=160В, Vent 160L	2	14065		28130				
	шт								
4 99-1-3(пл)Пр	Вентилятор оконный с самокрывающимияся жалюзи N-0,025кВт, U=230В, HCM150N	3	3863		11589				
	шт								
5 Е20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	6	1501,23	12,95	9007	78	1088	0,8085	5
	зонт		137,03	4,73	822	28	128	0,021	–
6 Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм УП1	5	3218,77	24,24	16094	121	2752	2,709	14
	узел		420,53	9,45	2103	47	128	0,042	–

7	Е20-24-1								
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм УП1-1	1	3388,77	24,24	3389	24	550	2,709	3
	узел		420,53	9,45	421	9	128	0,042	–
8	Е20-12-10								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	22	320,85	16,96	7059	373	5455	1,1235	25
	решетка		186,64	7,09	4106	156	128	0,0315	1
9	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,04	1169,92	13,82	16426	194	4764	1,617	23
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3649	73	128	0,02531	–
10	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21,12	1169,92	13,82	24709	292	7165	1,617	34
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	5489	109	128	0,02531	1
11	Е20-3-2								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,92	13,82	7020	83	2035	1,617	10
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1559	31	128	0,02531	–
12	Е20-3-3								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2984	1,4805	14
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2291	40	128	0,02037	–
13	Е20-3-3								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1144,51	11,11	1030	10	280	1,4805	1
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	215	4	128	0,02037	–
14	Е20-3-3								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,1	1144,51	11,11	4692	46	1274	1,4805	6
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	978	17	128	0,02037	–

15	13-12-16	Прим.Лючок пьезометрический Л.П. *шт*	3	39		117				
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	60	200		12000				
17	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем *м2 поверхности изоляции*	19	164,72	50,15	3130	953	2104	0,534	10
				92,03	18,68	1749	355	100	0,092	2
18	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 *м3*	0,57	5450		3107				
		Всего прямые затраты				**182650**	**2514**			**183**
						29860	**954**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				150276				
		Накладные расходы, тенге				38852				
		- заработная плата, тенге				5828				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13290				
		Всего по смете				**234792**				
		Сметная заработная плата, тенге				36642				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				206				

Локальная смета № 2-1-4

Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодный водопровод В1

5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	2	8028,57	1,57	16057	3	138	0,3	1
				54	–	108	–	128	–	–
6	11-3-9	Рукава поливочные, d 15 мм *м*	10	362		3620				

7	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	623		1869			
8	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	500		500			
9	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	14	350		4900			
10	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	96	439,78 / 292,5	12,19 / 4,57	42219 / 28080	1170 / 439	36504 / 128	1,64 / 0,0223	157 / 2
11	8-4-181	Прим. Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 20х2 мм *м*	96	73		7008				
12	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	38	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	11792 / 7165	201 / 75	9267 / 128	1,05 / 0,0097	40 / –
13	8-4-228	Прим. Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 32х2 *м*	38	75		2850				
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	16	336,95 / 231,75	7,9 / 2,95	5391 / 3708	126 / 47	4806 / 128	1,29 / 0,0144	21 / –
15	8-4-203	Прим. Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 25х2 *м*	16	59		944				
16	8-4-33	Прим. Гибкая вставка д.32	1	659		659				

		комплект							
17	99-1-1(пл)Пр	Втулка под фланец д.50	1	333		333				
		шт							
18	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	1	285		285				
		шт							
19	8-10-45	Прим. Полосовая сталь (для крепления) 90х5мм	10,6	200		2120				
		кг							
20	8-4-33	Прим. Гибкая подводка из полиэтиленовых труб к унитазу д.15	3	659		1977				
		комплект							
21	9-4-52	Прим. Краны шаровый 11Б41П Dy 15 мм	8	1250		10000				
		шт							
22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	623,7	14,12	2495	56	540	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	401	21	128	0,0258	–
		Итого по разделу 1				**115019**	**1556**			**221**
						39462	**582**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				74001				
		Накладные расходы, тенге				51255				
		- заработная плата, тенге				7688				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9976				
		Всего по разделу, тенге				**176250**				
		Сметная заработная плата, тенге				47732				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				249				

Раздел 3 Бытовая канализация К1

40	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 110 мм	26	748,88	1,43	19471	37	3425	0,56	15

	м трубопровода		102,38	0,54	2662	14	128	0,0026	–
41 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,584	35
	м трубопровода		106,2	0,25	6372	15	128	0,0012	–
42 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 110 мм	6,5	244,98	0,28	1592	2	1243	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	955	1	130	0,0005	–
43 8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=110 мм	6,5	600		3900				
	м								
44 Е22-47-1	Прим. Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 50 мм	6,5	244,98	0,28	1592	2	1243	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	955	1	130	0,0005	–
45 8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм	6,5	480		3120				
	м								
46 Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6,5	129,21	12,02	840	78	512	0,436	3
	м трубопровода		74,25	4,5	483	29	100	0,022	–
47 99-1-1(пл) Пр	Утепление цилиндров фольгированные д.110 толщ. 40	6,5	926		6019				
	м								
48 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6,5	103,46	8,47	672	55	378	0,33	2
	м трубопровода		55,13	3,15	358	20	100	0,015	–
49 99-1-2(пл) Пр	Утепление цилиндров фольгированные д.50	6,5	629		4089				
	м								