Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2015г.
от 09 июля 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе за отчетный месяц, тенге			
	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР	Всего	Базисная стоимость СМР в ценах 2001 г	Оборудование базисная стоимость в ценах 2001 г	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	88362744	17407247	17864305	234834	46024201	2306396	17864305	31115
кроме того:								
НДС 12%	6032210				951585			
Итого:	94394954				46975786			
Погашение аванса	4719748				2348789			
Всего к оплате:	89675205				44626996			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"
_____ К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"
_____ А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"
ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"
_____ Р.К.Кайдарханова

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Реквизиты: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК" БИН 060140003830
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Реквизиты: ВКО, г. Зайсан, ул. Кондюрина 33 а, ИИК KZ968560000005710595 филиал АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX БИН 050740005232
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с.Айнабулак Зайсанского района ВКО"

Договор № 169 от 01.10.2014

Акт № 9
выполненных работ за июль месяц 2015г.
от 09 июля 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1								
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
81	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	380,09	141,96	1,19	53956	452	12416	0,16	59
		м2		27,00	0,45	10262	171	119	--	1
82	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,418099	30400,00	--	12710	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	72,2171	2139,46	330,46	154506	23865	139578	10,58	764
		м3		1809,00	123,75	130641	8937	100	0,60	43
84	СПрайс лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Минераловатные плиты Izoterm П-125 22047:1,12:2,234:1,02:1,06	73,661442	8149,71	--	600320	--	--	--	--

85	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3		--	--	--	--	--	--	--
			м2	380,09	198,38	15,94	75403	6059	18368	0,24	92
					34,65	5,96	13170	2265	119	0,03	11
86	Е0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	3800,9	7,16	0,14	27197	532	724	--	3
					0,11	0,05	418	190	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				924092	30908			918
			Тенге				154491	11563			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				924092				
		Накладные расходы -	Тенге				171086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				65711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1160889				

РАЗДЕЛ 6. Двери

150	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,39	398,48	102,53	7328	1886	4134	0,90	17
					151,65	35,67	2789	656	120	0,14	3
151	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	36,26	634,99	31,85	23025	1155	8826	1,15	42
					190,80	12,04	6918	437	120	0,06	2
152	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П; внутренние	м2	11,13	4250,00	--	47303	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
153	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	9	4010,00	--	36090	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
154	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П; внутренние	м2	20	4010,00	--	80200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

155	С12062-5 прим	**Блоки дверные полуторопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние**									
		м2	√ 12,1	3540,00	--	√ 42834	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
156	С12062-14 прим	**Блоки дверные полуторопольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние**									
		м2	√ 2,42	3900,00	--	√ 9438	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
158	С11011-789	**Скобяные изделия для полуторопольных входных дверей в помещение**									
		комплект	√ 6	1500,00	--	√ 9000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
159	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**									
		комплект	√ 22	1380,00	--	√ 30360	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**285578**	**3041**			**59**	
			Тенге			**9707**	**1093**			**5**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**285578**					
		Накладные расходы -	Тенге			**12960**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17912**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**316450**					

Локальная смета № 2-1-2

Отопление

Раздел 1 Отопление

1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		кВт	√ 47,4	4331,43	35,77	√ 205310	1695	√ 7590	0,70246	33
				111,7	13,4	5295	635	128	0,06541	3
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	√ 22	62,81	–	√ 1382	–	√ 653	0,1236	3
				23,18	–	510	–	128	–	–
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм								
		м трубопровода	√ 35	266,17	4,08	√ 9316	143	√ 2478	0,30591	11
				53,77	1,53	1882	54	128	0,00752	–
6	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм								
		м трубопровода	√ 105	474,17	4,08	√ 49788	428	√ 7433	0,30591	32

7	8-4-55	Тройник с пробкой, d=40 мм	0,3	53,77	1,53	5646	161	128	0,00752	1
		10шт		547		164				
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	29,3	200		5860				
		кг								
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,84	21,8	0,05	18	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 1				**271838**	**2266**			**79**
		Стоимость: материалов, тенге				**13338**	**850**			**4**
		оборудования, тенге				256234				
		Накладные расходы, тенге				18159				
		- заработная плата, тенге				2724				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17400				
		Всего по разделу, тенге				**307397**				
		Сметная заработная плата, тенге				16912				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				92				

Раздел 2 Тепломеханическая часть

31	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	343	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
32	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	343	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
33	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1	264,48	3,96	264	4	68	0,297	–
		м трубопровода								

34	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
		м трубопровода	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	–
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
	Итого по разделу 2					**4609**	**48**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге					**626**	**16**			**-**
	оборудования, тенге					3935				
	Накладные расходы, тенге					822				
	- заработная плата, тенге					123				
	- трудоемкость, чел-ч					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					326				
	Всего по разделу, тенге					**5757**				
	Сметная заработная плата, тенге					765				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					2				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

на Электроосвещение

14	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**								
		шт	**40**	**244,37**	**65,36**	**9775**	**2614**	**8040**	**0,95**	**38**
				151,65	**34,45**	**6066**	**1378**	**108**	**0,16**	**6**
20	**Е0121-22-2**	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**								
		шт	**52**	**35,40**	**--**	**1841**	**--**	**1656**	**0,19**	**10**
				29,48	**--**	**1533**	**--**	**108**	**--**	**--**
21	**Е0121-22-8**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**								
		шт	**15**	**34,70**	**--**	**521**	**--**	**478**	**0,19**	**3**
				29,48	**--**	**442**	**--**	**108**	**--**	**--**
23	**Е0121-11-1**	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**								
		м кабеля	**130**	**94,79**	**10,91**	**12322**	**1418**	**11963**	**0,48**	**63**
				78,30	**6,91**	**10179**	**898**	**108**	**0,03**	**4**

		Материалы не учтенные ценником								
26	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151701-17 прим.	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3(НСП02-100)	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151702-56	Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-У35-УХЛ4	10	3220,00	--	32200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151702-36 прим.	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4(ЛПП01-2х18)	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151701-87 прим.	Светильники тип ПП-07-У4(С360/132)	14	335,00	--	4690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151702-33 прим.	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2(ЛПО01-2х36)	29	2290,00	--	66410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151702-28 прим.	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4(ЛПО12-4х36)	11	4590,00	--	50490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151701-82 прим.	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ(НПО18-1х60)	2	365,00	--	730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151704-2 прим.	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3(НББ02)	5	462,00	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	4	24,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

37	С151706-5 прим	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40(Б-220-25)	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40	20	99,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	104	101,00	--	10504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	26	82,00	--	2132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-59 прим.	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40(32вт)	14	16,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	151	14,00	--	2114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,066	28100,00	--	1855	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,175	26100,00	--	4568	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	53	242,00	--	12826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦентр комлектации"СЭЛЛ"	Розетка 1-местная с заземляющим контактом,защитными шторками,16А,250В,1Р20 РС16-004	14	91,67	--	1283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-140 прим.	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42(36В)	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СТПК"ЭлектроКомплект"	Светильник встраиваемый для 4 люминисцентнтых ламп по 18ВТ,1Р20 OPL/R-418	6	2288,14	--	13729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151803-50 прим.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2(У75)	0,01	18000,00	--	180	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
53	САО"Кемонт" прим.	Кронштейн для светильника	3	369,65	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151703-4 прим.	Светильники тип РКУ07-125-001-У1(РКУ01-125-001-У1)	3	4460,00	--	13380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	3	862,00	--	2586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			258104	4032			114
			Тенге			18220	2276			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258104				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16121				
		Накладные расходы -	Тенге			22137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16814				
		ИТОГО	Тенге			297055				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-8

на Медицинское оборудование

РАЗДЕЛ 1.Медицинское оборудование

2	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.4 п.3-0337	Облучатель ультрафиолетового и инфракрасного излучения УФО-В, U 220в, N шт	1	37302,30	--	37302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	ССНЗ сб.1.8 стр.82 п.45	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный СН-211, U 220В, N шт	10	20360,00	--	203600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	ССНЗ сб.1.8 стр.60 п.50 прим	Стерилизатор воздушный ГП-40-01, объем рабочей камеры 40 л, U 220В, N шт	3	55680,00	--	167040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.2 п.1-0145	Электрокардиограф цифровой 3/4/6- канальный переносной BTL-08 MT Plus, синхронная регистрация, U 220В, N шт	1	241367,81	--	241368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.4 п.2.1.7	Негатоскоп NGP-11, экран 36х43см, U 220В, 380х510х115 98000:2,234:1,02 шт	3	43007,36	--	129022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	ССНЗ сб.1.8 стр.18 п.39	Лампа "Соллюкс", U 220В, N шт	1	3360,00	--	3360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.1 п.1-0102	Ультразвуковой диагностический аппарат, монитор 15, U 220В, N шт	1	2984183,83	--	2984184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

14	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.2 п.3-0327 прим	Аппарт для электрофореза Поток-БР, U 220В, N шт	✓ 1	193094,25 --	-- --	✓ 193094 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.3 п.3-0328 прим	Аппарат магнитотерапии Полимаг-01, U 220В, N шт	✓ 1	305106,47 --	-- --	✓ 305106 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	ССНЗ сб.1.8 стр.84 п.30 прим	Аппарт для УВЧ-терапии УВЧ-60 Мед Теко, U 220В, N шт	✓ 1	199400,00 --	-- --	✓ 199400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	ССНЗ сб.1.8 стр.40 п.29 прим	Облучатель бактерецидный переносной ОБНП-2, U 220В, N шт	✓ 2	10340,00 --	-- --	✓ 20680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Прайс-лист АО "Медтехника" стр 4 п.3-0336	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый "Солнышко", U 220В, N шт	✓ 1	15359,77 --	-- --	✓ 15360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.1-0528	Светильник диагностический передвижной MediluX BH-132, U 220В, N шт	✓ 3	87770,11 --	-- --	✓ 263310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.2 п.1-0135	Спирометр (спирограф) микропроцессорный "Спирос-100", U 220В, N шт	✓ 1	157986,20 --	-- --	✓ 157986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4920812				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4920812					
		Накладные расходы -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4920812					
		РАЗДЕЛ 2.Лабораторное оборудование									
30	ССНЗ сб.1.8 стр.66 п.66	Термостат ТВ-80 ПЗ	шт	2	53440,00	--	106880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	ССНЗ сб.1.8 стр.75 п.44	Термобаня WB-4MS	шт	1	81450,00	--	81450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	ССНЗ сб.1.8 стр.74 п.37	Весы лабораторные ВЛТЭ-150	шт	1	170800,00	--	170800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.4 п.3-0601	Стерилизатор паровой ГК-10-1 175000:2,234:1,02	шт	1	76798,85	--	76799	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.11 п.4-0402	Микроскоп медицинский Микмед-6 245000:2,234:1,02	шт	1	107518,39	--	107518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.3-0626 прим	Деионизатор ДВ-1 155000:2,234:1,02	шт	1	68021,84	--	68022	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	ССНЗ сб.1.8 стр.66 п.55	Фотокалориметр КФК-3.01	шт	1	120000,00	--	120000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

41	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.10 прим	Урометр 136000:2,234:1,02	✓ 4	59683,68	--	✓ 238735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.9 п.4-0332 прим	Анализатор биохимический BiOdErM SA, U 220В, N	✓ 1	1843172,36	--	✓ 1843172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.10 п.4-0323 прим	Анализатор гематокрита Модель 400 RAPid POinT 5400000:2,234:1,02	✓ 1	2369793,04	--	✓ 2369793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ССНЗ сб.1.8 стр.74 п.24	Гемоглобинометр с автокалибровкой, диапозон измерений-0..360г/л, объем пробы 4,5мл, МиниГЕМ 540, 178x128x43	✓ 1	168000,00	--	✓ 168000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист АО "Медтехника" стр 9 п 4-0307 прим	Анализатор электролитов и газов крови OPTiliOn, 124x362x230 4995000:2,234:1,02	✓ 1	2192058,56	--	✓ 2192059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.9 п.4-0309	Автоматический анализатор гликозилированного гемоглобина, одновременная загрузка 10 образцов, стартовый набор реагентов D10 8000000:2,234:1,02	✓ 1	3510804,50	--	✓ 3510805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.9 п.4-0334	Коагулометр АПГ2-01 Минилаб 701 1000000:2,234:1,02	✓ 1	438850,56	--	✓ 438851	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ССНЗ сб.1.8 стр.47 п.44	Счетчик фотометрический СІОТ-1		1	237650,00	--	237650	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11730534				
			Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				11730534				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге								
		Накладные расходы -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11730534	не	обл.		

РАЗДЕЛ 3.Больничное оборудование и мебель

			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССНЗ сб.1.8 стр.7 п.35	Штатив для капельных вливаний ШВ, 725х2000		1	4500,00	--	4500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.4 п.6-0209	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "Масса-К" 65000:2,234:1,02:1,12		2	25469,01	--	50938	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ССНЗ сб.1.8 стр.9 п.4	Стол для врача СО4 (Тип СКВ-2)		2	12255,00	--	24510	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ССНЗ сб.1.8 стр.9 п.6	Стол для медсестры однотумбовый СО1, 1200х600х750		6	12255,00	--	73530	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.1 п.6-0117	Столик манипуляционный с выдвижным ящиком и двумя поддонами 25000:2,234:1,02:1,12		6	9795,77	--	58775	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

60	ССНЗ сб.5.3 стр.12 п.137	Весы медицинские для новорожденных, наибольший предел взвешивания 15кг, U220В, N 0,015кВт, В1-15 "САША", 540х329х105	√ 2	5400,00	--	√ 10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ССНЗ сб.1.8 стр.6 п.12	Тумбочка прикроватная, 400х400х580	√ 2	6120,00	--	√ 12240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.6-0310	Стул вращающийся 6500:2,234:1,02:1,12	√ 4	2546,90	--	√ 10188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССНЗ сб.1.8 стр.23 п.5	Стол палатный Т17-4, 900х900х750	√ 4	3763,00	--	√ 15052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ССНЗ сб.5.3 стр.6 п.35	Стол пеленальный, 1100х800х750	√ 2	8600,00	--	√ 17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ССНЗ сб.1.9 стр.12 п.23	Шкаф для карт диспансерного учета, 840х440х1840	√ 26	19780,00	--	√ 514280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССНЗ сб.1.8 стр.62 п.5 прим	Столик медицинский для физиоаппаратуры, 800х600х750	√ 1	18920,00	--	√ 18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			810933	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			810933				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			810933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			810933				

РАЗДЕЛ 4.Лабораторная мебель

72	ССНЗ сб.1.8 стр.75 п.42	Стол для весов ЛАБ-600ВГ, 600х400х780	√ 1	10980,00	--	√ 10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

73	ССНЗ сб.1.8 стр.75 п.51	Шкаф общелабораторный ЛАБ-800 ШЛ-40, 400x565x2100 шт	√ 2	21070,00	--	√ 42140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	ССНЗ сб.1.8 стр.75 п.53	Шкаф для химических реактивов ЛАБ-PRO-ШР-40, 400x565x2100 шт	√ 1	20000,00	--	√ 20000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	ССНЗ сб.1.8 стр.82 п.62	Шкаф для хранения лабораторной посуды ЛАБ-PRO-ШПА-40, 400x565x2100 шт	√ 4	21070,00	--	√ 84280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	ССНЗ сб.1.8 стр.12 п.36	Стол физический электрофицированный ЛАБ-PRO-СФ120-К11, U 220В, N шт	√ 3	26445,00	--	√ 79335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	ССНЗ сб.1.8 стр.75 п.42 прим	Стол для микроскопирования ЛАБ-1200СМ, 1200x700x760 шт	√ 1	10980,00	--	√ 10980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	ССНЗ сб.1.8 стр.52 п.20	Стул лабораторный СЛ94-02, 382x380x340/460 шт	√ 2	2946,00	--	√ 5892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	ССНЗ сб.1.8	Стол лабораторный ЛАБ-600 ВГ, 600x400x780 шт	√ 1	62560,00	--	√ 62560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			316167				
			Тенге							
		Стоимость оборудования -	Тенге			316167				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			316167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			316167				

РАЗДЕЛ 5.Измерительные приборы

не обл

82	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.14 п.6-1814 прим	Стетоскоп медицинский многофункциональный LD STE TiME 20000:2,234:1,02 шт	√ 2	8777,01	--	√ 17554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

83	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.5 п.6.2.5	Стетоскоп медицинский акушерский LD PrOf-IV 2500:2,234:1,02	шт	√ 2	1097,13	--	√ 2194	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.14 п.6-1808	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический LD-8 10000:2,234:1,02	шт	√ 5	4388,51	--	√ 21943	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.263	Термометр медицинский	шт	√ 20	70,00	--	√ 1400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.267	Фонендоскоп кардиологический SPIRIT CK-749	шт	√ 1	450,00	--	√ 450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
87	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.267 прим	Фонендоскоп	шт	√ 4	450,00	--	√ 1800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист АО "Медтехника" стр.14 п.6-1813 прим	Тонометр с фонендоскопом 4000:2,234:1,02	шт	√ 4	1755,40	--	√ 7022	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			52363	--			--
				Тенге				--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			52363				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			52363				

РАЗДЕЛ 6.Медицинский инструментарий

не обл.

89	ССНЗ сб.5.3 стр.16 п.265	Таблица для определения остроты зрения	шт	√ 1	1539,00	--	√ 1539	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

90	ССН3 сб.1.8 стр.89 п.43	Коробка стерилизационная КСК-18, д 390 мм, высота 190 мм	√ 3	3910,00	--	√ 11730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ССН3 сб.5.3 стр.16 п.264 прим	Термометр химический	√ 1	66,00	--	√ 66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ССН3 сб.5.3 стр.16 п.268	Часы песочные	√ 1	300,00	--	√ 300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ССН3 сб.1.8 стр.75 п.50	Часы процедурные, 181х170х66	√ 1	3740,00	--	√ 3740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17375	--			--
			Тенге				--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			17375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17375				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			17375				

Локальная смета № 7-1-2

На Покрытие

Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки по дорожкам S=170м2

15	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	√ 100	√ 100,14	√ 42,08	10014	4208	9607	0,381	38
		м2 тротуара		√ 57,38	√ 14,85	5738	1485	√ 133	0,0726	7
		Итого по разделу 3				**10014**	**4208**			**38**
		Стоимость: материалов, тенге				**5738** 68	**1485**			**7**
		Накладные расходы, тенге				9607				
		- заработная плата, тенге				1441				
		- трудоемкость, чел-ч				5				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1177				
	Всего по разделу, тенге					**20798**				
	Сметная заработная плата, тенге					8664				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					50				

Локальная смета № 7-1-3

Малые архитектурные формы

1	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	3	3005,91	74,49	9018	223	2786	5,2	16
		урна		864,6	19,74	2594	59	105	0,096	–
2	Т1-43-3	Скамья, тип I С-1Б – строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3023	7,9	16
		скамья		1295,25	143,82	2591	288	105	0,702	1
3	Т1-39-4	Площадка для сбора мусора	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
		площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,096	–
	Всего прямые затраты					**45593**	**1151**			**43**
						7066	**367**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					37376				
	Накладные расходы, тенге					8337				
	- заработная плата, тенге					1251				
	- трудоемкость, чел-ч					4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3236				
	Всего по смете					**57166**				
	Сметная заработная плата, тенге					8684				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				
	Всего					**20013696**				
	оборудования, тенге					17864305				
	в том числе медоборудование необлагаемое НДС					16721084				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					73079				
	Итого					2222470				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					48894				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					22225				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					8890				
	Затраты на транспорт привозных материалов					35031				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20201816**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года К=2,23355	**45121765**
Налог(2%)	902435
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**46024201**
в том числе медоборудование необлагаемое НДС	38094325
НДС(12%)	951585
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**46975786**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерство финансов РК"

К.Б.Мукан

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 71А
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

А.Каребаев

Подрядчик:
ТОО "Элхон-Строй"

ВКО, г.Зайсан, ул.Кондюрина 33а
БИН 050740005232
ИИК KZ968560000005710595
БИК KCJBKZKX
филиал АО "БанкЦентрКредит"

Р.К.Кайдарханова