Ф 3

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 15 от 20.05.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 16.06.2014г

Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	13392857	13392857
2	НДС 12%	1607143	1607143
3	Итого	15000000	15000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**15000000**	**15000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

Форма 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"
Договор № 15 от 20.05.2014г

Акт № 17
приёмки выполненных работ
за июнь месяц 2014года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	3251	9,24	9,24	30039	30039	9460	–	–
				–	3	–	9753	97	0,0115	37
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
		м3 грунта	9753	7,91	7,91	77146	77146	24313	–	–
				–	2,57	–	25065	97	0,00984	96
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
			2545	32,23	30,77	82025	78310	24094	0,00984	25

	м3 грунта								
4 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		1,42	8,34	3614	21225	97	0,02853	73
	т	4708,25	32,3	32,3	152076	152076	30415	–	–
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	6,46	–	30415	100	0,01357	64
	м3 грунта	2545	3,76	3,24	9569	8246	3950	0,00332	8
6 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного слоя грунта		0,48	1,12	1222	2850	97	0,00371	9
	м3 грунта	225	7,91	7,91	1780	1780	561	–	–
7 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;		–	2,57	–	578	97	0,00984	2
	м3 грунта	675	7,32	7,32	4941	4941	1559	–	–
8 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз растительного грунта		–	2,38	–	1607	97	0,00911	6
	м3 грунта	202	26,21	25,03	5294	5056	1554	0,008	2
9 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		1,15	6,78	232	1370	97	0,0232	5
	т	242,4	32,3	32,3	7830	7830	1566	–	–
			–	6,46	–	1566	100	0,01357	3
	Всего прямые затраты				**370700**	**365424**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				**5068**	**94429**			**295**
	Накладные расходы, тенге				208				
	- заработная плата, тенге				97472				
					14621				

- трудоемкость, чел-ч		49
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		28090
Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге		**496262**
Нормативная трудоемкость, чел-ч		114118
		379

Локальная смета № 2-1-1

Вспомогательное здание

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3								
	м3 грунта	1009	23,36	22,08	23570	22279	6695	0,00888	9
2 Е1-164-2	Добор вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:		1,28	5,56	1292	5610	97	0,0193	19
	м3 грунта	30,27	262,72	–	7953	–	8987	1,848	56
3 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		262,72	–	7953	–	113	–	–
	м3 грунта	1009	9,24	9,24	9323	9323	2936	–	–
4 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)		–	3	–	3027	97	0,0115	12
	м3 грунта	2018	7,91	7,91	15962	15962	5030	–	–
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		–	2,57	–	5186	97	0,00984	20
	м3 грунта	540	6,48	6,48	3499	3499	1100	–	–
			–	2,1	–	1134	97	0,00806	4

6	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2700	3,2	3,2	8640	8640	2724	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	2808	97	0,00398	11
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	540	21,55	4,52	11637	2441	8920	0,108	58
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	9196	–	97	–	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	232	134,1	–	31111	–	35155	0,972	226
		м3 грунта		134,1	–	31111	–	113	–	–
9	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=6,000;	1392	3,2	3,2	4454	4454	1405	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	1448	97	0,00398	6
10	Е1-166-2	Подсыпка под полы	46	134,1	–	6169	–	6971	0,972	45
		м3 грунта		134,1	–	6169	–	113	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	46	21,55	4,52	991	208	760	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	783	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**123309**	**66806**			**399**
		Стоимость: материалов, тенге				**56504**	**19213**			**72**
						–				
		Накладные расходы, тенге				80683				
		- заработная плата, тенге				12102				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12240				

	Всего по разделу, тенге				**216232**				
	Сметная заработная плата, тенге				87819				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				511				

Раздел 2 Фундаменты

12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	21,75	5700,25	66,01	123980	1436	5040	1,35	29
		м3		195,75	24,93	4258	542	105	0,1218	3
13	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	171	347,04	172,69	59344	29530	32676	0,476	81
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	13044	10296	140	0,2371	41
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	31	493,84	243,37	15309	7544	8330	0,668	21
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	3313	2637	140	0,3375	10
15	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	250	751,91	389,08	187978	97270	101787	0,937	234
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	38475	34230	140	0,5542	139
16	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	45	1091,99	598,4	49140	26928	25810	1,18	53
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	8799	9637	140	0,911	41
17	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	42,428	10700		453980				
		м3								
18	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	172,425	9860		1700111				
		м3								
19	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	25,4	7123,7	311,32	180942	7908	14897	2,82	72
		м3								

20 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		441	117,61	11201	2987	105	0,5744	15
	м3	1,2	7806,8	311,32	9368	374	704	2,82	3
21 Е6-11-10			441	117,61	529	141	105	0,5744	1
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,026	5239,08	327,33	136	9	55	11,6	–
	т								
22 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1890	123,75	49	3	105	0,6	–
	т	0,0072	65000		468				
23 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0188	58800		1105				
	т								
24 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (в двух уровнях)К=2,000;	297,06	228,43	4,19	67857	1245	20901	0,382	113
	м2 поверхности								
25 Е6-11-10			58,05	1,58	17244	469	118	0,0076	2
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,91302	5239,08	327,33	10022	626	4046	11,6	22
	т								
26 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1890	123,75	3616	237	105	0,6	1
	т	0,21	65000		13650				
27 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,70302	65900		112229				
	т								
	Итого по разделу 2				**2985619**	**172870**			**628**
	Стоимость: материалов, тенге				**100528** 2712221	**61179**			**253**
	Накладные расходы, тенге				214246				
	- заработная плата, тенге				32137				

	- трудоемкость, чел-ч									107
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)									191992
	Всего по разделу, тенге									**3391857**
	Сметная заработная плата, тенге									193844
	Нормативная трудоемкость, чел-ч									988

Раздел 3 Стены

28	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	77	8409,96	335,84	647567	25860	75028	4,54	350
				699,75	126	53881	9702	118	0,61	47
29	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	8,21	8397,58	337,41	68944	2770	7716	4,38	36
				670,5	126	5505	1034	118	0,62	5
30	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т металлических изделий	0,13215	72779,65	422,15	9618	56	1312	56,4	7
				8257,5	157,5	1091	21	118	0,77	–
31	Е6-14-1	Устройство бетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке								
		м3	2,54	10889,57	884,81	27660	2247	5104	9,96	25
				1579,5	334,24	4012	849	105	1,6325	4
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,01532	65000		996				
33	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм								
		т	0,08604	58800		5059				
34	Е6-18-9	Устройство перемычек								
		м3	2,52	13646,62	367,51	34389	926	6196	13,1	33
				2202,75	138,83	5551	350	105	0,678	2
35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
			0,00162	65000		105				

36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,11561	62000		7168			
37	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0324	68200		2210			
38	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,02735	65900		1802			
39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1218	61200		7454			
		Итого по разделу 3				**812972**	**31859**		**451**
		Стоимость: материалов, тенге				**70040**	**11956**		**58**
		Накладные расходы, тенге				711073			
		- заработная плата, тенге				95356			
		- трудоемкость, чел-ч				14303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48			
		Всего по разделу, тенге				54500			
		Сметная заработная плата, тенге				**962828**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				96299			
						557			
		Раздел 4 Перегородки							
40	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,45	6733,28	–	43430	–	4498	3,66	24
41	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,13	567 5239,08	– 327,33	3657 681	– 43	123 275	– 11,6	– 2

			1890	123,75	246	16	105	0,6	–
42 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,13	65300		8489				
	т								
43 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	48,8563	1219,93	34,73	59601	1697	13721	1,43	70
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	10993	636	118	0,0635	3
46 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,02975	58600		1743				
	т								
47 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02975	50600		1505				
	т								
	Итого по разделу 4				**115449**	**1740**			**96**
					14896	**652**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				98813,8193				
	Накладные расходы, тенге				18494				
	- заработная плата, тенге				2774				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8037				
	Всего по разделу, тенге				**141980**				
	Сметная заработная плата, тенге				18321				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				

Итого по акту	5209159
оборудование	
Временные здания и сооружения (1,8%)	93765
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	116664

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	53029
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	21212
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5493829**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**13130252**
Налог(2%)	**262605**
Итого по акту	**13392857**
НДС 12%	**1607143**
Всего	**15000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

В.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков