Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Ф 3

Договор № 15 от 20.05.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 12.08.2014г

Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	40178571	13392857
2	НДС 12%	4821429	1607143
3	Итого	45000000	15000000
	Аванс		
	Всего к оплате:	**45000000**	**15000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

29

Форма 2

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"
Договор № 15 от 20.05.2014г

Акт № 23
приёмки выполненных работ
за август месяц 2014года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Вспомогательное здание								
		Раздел 5 Полы								
		5.1 Утепление полов								
48	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	12,7872	13185,81	130,93	168610	1674	4788	2,1	27
		м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	3884	633	106	0,24	3
		5.2 Тип ТД 742								
49	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29	68,27	2,62	1980	76	411	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	305	29	123	0,0048	–
50	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,32	6733,28	–	15621	–	1617	3,66	8
		м3 подстилающего слоя								

51 Е11-11-1			567	–	1315	–	123	–	–
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	232,13	9,95	6732	289	1995	0,356	10
	м2 стяжки		52,2	3,74	1514	108	123	0,0182	1
52 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	29	769,78	4,9	22324	142	2154	0,382	11
	м2 покрытия		58,5	1,85	1697	54	123	0,009	–
53 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	41	123,31	0,16	5056	7	819	0,0899	4
	м плинтусов		16,18	0,07	663	3	123	0,0003	–
5.3 Тип ТД 400									
54 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,32	68,27	2,62	1251	48	260	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	193	18	123	0,0048	–
55 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,4656	6733,28	–	9868	–	1022	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	831	–	123	–	–
56 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,32	232,13	9,95	4253	182	1261	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	956	69	123	0,0182	–
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,32	340,45	18,42	6237	337	2093	0,416	8
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1575	127	123	0,0337	1
58 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,32	232,13	9,95	4253	182	1261	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	956	69	123	0,0182	–
59 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,32	929,68	11,72	17032	215	3967	1,06	19

	м2 покрытия								
60 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,4	171,68	4,39	3145	80	123	0,0214	–
	м плинтусов		139,63	0,32	5920	14	2177	0,236	10
			41,63	0,11	1765	5	123	0,0006	–
5.4 Тип ТД 109									
61 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8832	2039,4	–	7919	–	2536	3,24	13
	м3 подстилающего слоя		531	–	2062	–	123	–	–
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,54	232,13	9,95	11268	483	3341	0,356	17
	м2 стяжки		52,2	3,74	2534	182	123	0,0182	1
63 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	48,54	769,78	4,9	37365	238	3604	0,382	19
	м2 покрытия		58,5	1,85	2840	90	123	0,009	–
64 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	35,54	123,31	0,16	4382	6	710	0,0899	3
	м плинтусов		16,18	0,07	575	2	123	0,0003	–
	Итого по разделу 5				**330071**	**3893**			**171**
					26810	**1469**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				299368				
	Накладные расходы, тенге				34016				
	- заработная плата, тенге				5102				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21845				
	Всего по разделу, тенге				**385932**				
	Сметная заработная плата, тенге				33381				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				194				

Раздел 10 Трибуна

10.1 Трибуна

125	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	297	751,91	389,08	223317	115557	120922	0,937	278
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	45708	40665	140	0,5542	165
126	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1016	347,04	172,69	352593	175453	194142	0,476	484
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	77500	61173	140	0,2371	241
127	30-3-13								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	137,84	10700		1474888				
	м3								
128	30-3-21								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	171,07	9860		1686750				
	м3								
129	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,954	68200		65063				
	т								
130	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,264	65000		17160				
	т								
131	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	44,263	8409,96	335,84	372250	14865	43129	4,54	201
	м3 кладки		699,75	126	30973	5577	118	0,61	27
	Итого по разделу 10				**4192021**	**305875**			**963**
	Стоимость: материалов, тенге				**154181** 3731965	**107415**			**433**

Накладные расходы, тенге	358193
- заработная плата, тенге	53729
- трудоемкость, чел-ч	179
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	273013
Всего по разделу, тенге	**4823227**
Сметная заработная плата, тенге	315325
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1575

Итого по акту	
оборудование	5209159
Временные здания и сооружения (1,8%)	93765
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	116664
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	53029
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	21212
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5493829**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**13130252**
Налог(2%)	**262605**
Итого по акту	**13392857**
НДС 12%	**1607143**
Всего	**15000000**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

_____ А.О.Темеков