Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Ф 3
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Договор № 15 от 20.05.2014г

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ от 12.08.2014г

Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц,тенге
1	2	3	4
1	Акт	120590124	80411553
2	НДС 12%	14470815	9649386
3	Итого	135060939	90060939
	Аванс		
	Всего к оплате:	**135060939**	**90060939**

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Начальник отдела
А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"
А.О.Темеков

Заказчик: ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"
Наименование объекта: "Строительство ипподрома в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО"
Договор № 15 от 20.05.2014г

Форма 2

Акт № 24
приёмки выполненных работ
за август месяц 2014года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Вспомогательное здание								
		Раздел 10 Трибуна								
		10.1 Трибуна								
131	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	65,767	8409,96 699,75	335,84 126	553098 46020	22087 8287	64082 118	4,54 0,61	299 40
132	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,17	72779,65 8257,5	422,15 157,5	12373 1404	72 27	1689 118	56,4 0,77	10 –
133	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	36,58	7123,7 441	311,32 117,61	260585 16132	11388 4302	21456 105	2,82 0,5744	103 21
134	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	160	1466,64	373,54	234662	59766	134583	2,66	426

		шт сборных конструкций								
135	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		465,75	135,07	74520	21611	140	0,6052	97
136	Е6-14-4	*м2*	624	2800		1747200				
		Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке								
		м3	5,49	11144,1	990,15	61181	5436	11637	10,4	57
137	4-1-72			1644,75	374,04	9030	2053	105	1,8268	10
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
138	4-1-53	*т*	0,221	67700		14962				
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
139	Е11-11-1	*т*	0,11	65000		7150				
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	686,6	232,13	9,95	159380	6832	47243	0,356	244
140	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		52,2	3,74	35841	2568	123	0,0182	12
		м3 древесины в конструкции	3,993	22541,72	316,57	90009	1264	17282	22,5	90
141	Е11-27-1			3487,5	119,25	13926	476	120	0,58	2
		Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе								
		м2 покрытия	32,26	241,25	16,79	7783	542	4678	0,726	23
142	1-1-514	Плитки бетонные, цементные или мозаичные		111,6	6,28	3600	203	123	0,0307	1
	10.2 Навес	*м2*	32,26	766		24711				
143	Е6-1-2									
		Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5;								
		м3	0,765	7863,37	98,32	6015	75	867	6,615	5
				1042,88	37,15	798	28	105	0,2721	–

144	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0497	126994,77	680,89	6312	34	302	33,1	2
		т		5535	256,5	275	13	105	1,26	–
145	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,248	175710,1	1826,1	43576	453	3052	42,7	11
		т стальных элементов		8100	690,75	2009	171	140	3,37	1
146	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,405	122380,59	2861,37	49564	1159	615	5,88	2
		т конструкций		1067,22	620,1	432	251	90	1,98	1
147	Е9-24-1	Монтаж ферм пролетом до 18м	0,807	138138,33	4022,39	111478	3246	7381	56,5	46
		т конструкций		9090	1071,86	7336	865	90	3,81	3
148	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,827	13860,33	4022,39	11462	3327	7563	56,5	47
		т конструкций		9090	1071,86	7517	886	90	3,81	3
149	Е9-25-1	Монтаж прогонов из труб	0,983	5032,17	2020,02	4947	1986	2455	14,1	14
		т конструкций		2272,5	502,43	2234	494	90	1,79	2
150	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	154	1286,4	34,25	198106	5275	8250	0,317	49
		м2		51,08	8,45	7866	1301	90	0,0302	5
151	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	59,61	1305,45	2,99	77818	178	2682	0,299	18
		м2		48,83	1,16	2911	69	90	0,0047	–
152	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	98,23	24,84	0,02	2440	2	368	0,0213	2
		м2		4,16	–	409	–	90	–	–
		Итого по разделу 10				**3684812**	**123122**			**1448**

	Стоимость: материалов, тенге			**232260** 3329429	**43605**			**198**
	Накладные расходы, тенге							
	- заработная плата, тенге			336185				
	- трудоемкость, чел-ч			50428				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			168 241260				
	Всего по разделу, тенге							
	Сметная заработная плата, тенге			**4262257**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			326293 1814				

Локальная смета № 2-1-2

Хозяйственно-питьевой водопровод В-1

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
3	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	26	596,67	4,19	15513	109	2044	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1556	41	128	0,0076	–
4	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	3	425,7	14,12	1277	42	406	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	50	10,99	–	550	–	685	0,0501	3
		м трубопровода								

6	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм		10,69	–	535	–	128	–	–
		счетчик (водомер)	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
				67,5	–	68	–	128	–	–
7	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч								
		шт	1	8320		8320				
8	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	12	350		4200				
9	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	2	395		790				
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
		шт	3	922		2766				
11	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
				40,5	–	41	–	128	–	–
12	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре								
		м подводок	2	59,31	–	119	–	151	0,337	1
				59,15	–	118	–	128	–	–
13	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
		комплект	2	659		1318				
14	Е16-15-1	Установка фильтра водяного диаметром до 25 мм								
		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
15	99-11-1	Фильтр водяной сетчатый д=20мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		шт	1	280,19		280				
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм								
		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

17 99-15-1ТОО ":			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
	Виброкомпенсатор фланцевый д=40мм FC100	1	2032,28		2032				
18 Е16-15-1	*шт*								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
19 9-4-8	11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
	шт	1	231		231				
20 8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	135		540				
21 8-9-32	ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	228		456				
	шт								
22 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,73	148,39	0,07	1295	1	990	0,646	6
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	943	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**49279**	**361**			**31**
	Стоимость: материалов, тенге				**5581**	**138**			–
					43337				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				7104				
	- трудоемкость, чел-ч				1066				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4				
					3383				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**59766**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				6785				
					35				

Локальная смета № 2-1-3
Водопровод горячей воды Т3

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	10,99	–	132	–	164	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	128	–	128	–	–
3	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	275		2750				
		шт								
4	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
5	80-1-208ИноТ	Электроводонагреватель ARISTON SG 80	2	19818,44		39637				
		шт								
6	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,32	148,39	0,07	196	–	150	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	143	–	105	0,0001	–
7	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	6	1793,32	1,57	10760	9	968	0,7	4
		шт		126	–	756	–	128	–	–
8	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	2	5503,32	1,57	11007	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**71463**	**256**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				**4738**	**91**			–
		оборудования, тенге				26832				
						39637				

Накладные расходы, тенге		6149
- заработная плата, тенге		922
- трудоемкость, чел-ч		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		2279
Всего по смете		**79891**
Сметная заработная плата, тенге		5751
Нормативная трудоемкость, чел-ч		30

Локальная смета № 2-1-4
Канализация бытовая К1

1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1024	5	128	0,0026	–
3	99-1-50ТОО "(	Прочистка, ревизия д=100мм	2	261,51		523				
		шт								
4	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1435	0,99	6
		комплект		166,5	20,25	999	122	128	0,1	1
5	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387	15,75	774	32	128	0,07	–
6	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	698	1,49	3
		комплект		265,5	6,75	531	14	128	0,03	–

7 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
	м3 грунта	15	27,84	26,18	418	393	129	0,0115	–	
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		1,66	7,2	25	108	97	0,025	–	
	м3 грунта	15	6,48	6,48	97	97	31	–	–	
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	32	97	0,00806	–	
	м3 уплотненного грунта	15	21,55	4,52	323	68	247	0,108	2	
10 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		17,03	–	255	–	97	–	–	
	м3	0,02	7601,15	95,97	152	2	17	4,9	–	
			771,75	36,25	15	1	105	0,1771	–	
	Всего прямые затраты				**69443**	**1020**			**26**	
	Стоимость: материалов, тенге				**4473**	**316**			**1**	
					63950					
	Накладные расходы, тенге				5997					
	- заработная плата, тенге				900					
	- трудоемкость, чел-ч				3					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4526					
	Всего по смете				**79966**					
	Сметная заработная плата, тенге				5689					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				30					

Локальная смета № 2-1-5

Электроосвещение

1 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм									
	м ширины по фронту	1	1571	509	1571	509	954	5	5	

2	99-100-1ТОО	Щит ЩУРн-3-30зо 1 36 УХЛ3 IP31 (540х440х165)				887	117	887	117	95	0,684	1	
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3306,19			3306					
4	99-100-2ТОО	Автомат ВА 47-29 1Р 16 А 4,5кА х-ка D	шт	6	501,2 / 227	13,2 / 2,3		3007 / 1362	79 / 14	1307 / 95	1 / 0,013	6 / –	
5	99-100-4ТОО	Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА ИЭК	шт	3	112,07			336					
6	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	688,14			2064					
7	99-100-3ТОО	Автомат ВА 47-29 1Р 63 А 4,5кА х-ка D	шт	1	862 / 340	28 / 4,5		862 / 340	28 / 5	328 / 95	2 / 0,026	2 / –	
8	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	123,66			124					
9	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2	169,86 / 86,85	57,56 / 35,93		340 / 174	115 / 72	266 / 108	0,55 / 0,157	1 / –	
10	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	2	871			1742					
11	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60,100 МУ3 (аналог НБП 02-60,02-100)	шт	16	119,6 / 100,8	2,58 / 1,02		1914 / 1613	41 / 16	1759 / 108	0,608 / 0,005	10 / –	
12	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	16	157			2512					
				1	241,7 / 131	91 / 25,7		242 / 131	91 / 26	149 / 95	0,82 / 0,15	1 / –	

13	17-4-3	Указатель световой "Пожарный гидрант" СУП-М-У2	*шт*	1	441		441						
14	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	*шт*	4 4	377,16 258,75 4867,75	88,99 50,17	1509 1035 19471	356 201	1335 108	1,61 0,224	6 1		
15	99-100-5ТОО	Светильник ALS/OPL 418											
16	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	*шт*	3 3	244,37 151,65 2403,24	65,36 34,45	733 455 7210	196 103	603 108	0,946 0,1562	3 –		
17	99-100-6ТОО	Светильник ALS/OPL 218											
18	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	3 3	34,7 29,48 96	– –	104 88 288	– –	95 108	0,188 –	1 –		
19	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220											
20	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	9 9	35,4 29,48 156	– –	319 265 1404	– –	286 108	0,187 –	2 –		
21	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220											
22	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	3 3	45,74 31,05 182	– –	137 93 546	– –	100 108	0,198 –	1 –		
23	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220											
24	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	*шт*	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1		

			шт							
25	99-100-7ТОО	Выключатель герметичный ВА66-102		2	53,55 156,9	–	107 314	–	108	–	–
26	17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40	*шт*	1	24		24				
27	99-100-8ТОО	Энергосберегающие лампы OSRAM DULUX L 15W	*шт*	3	162,88		489				
28	99-100-9ТОО	Энергосберегающие лампы DULUX L 23W	*шт*	13	230,87		3001				
29	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	*шт*	22	82		1804				
30	Ц10-901-12	Коробка оконечная	*шт*	48	85,5 38	0,2 0,1	4104 1824	10 5	2012 110	0,23 –	11 –
		Раздел 1 Материалы неучтенные ценником									
31	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	*шт*	2	509		1018				
32	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	*1000шт*	0,017	18000		306				
33	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода*	114	26,92 24,75	– –	3069 2822	– –	3048 108	0,152 –	17 –
34	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	*м труб*	21	72,13 46,13	6,92 4,33	1515 969	145 91	1145 108	0,286 0,0189	6 –
35	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		2,1	777		1632				

36	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	*10м*	21	9,33 7,99	0,82 0,5	196 168	17 11	193 108	0,0501 0,0022	1 –
37	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*м*	0,03	52100		1563				
38	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м*	0,075	29956		2247				
39	16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	*1000м*	0,03	19310		579				
40	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	*шт*	2	431,6 149	21,6 2,9	863 298	43 6	289 95	0,9 0,017	2 –
41	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	*м*	4	61,9 23	3,3 0,4	248 92	13 2	89 95	0,14 0,002	1 –
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	*м*	8	55 23,2	7,6 0,9	440 186	61 7	183 95	0,13 0,005	1 –
43	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	0,9	218,93 218,93	– –	197 197	– –	223 113	1,54 –	1 –
44	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	0,9	134,1	–	121	–	137	0,972	1

	Всего прямые затраты		134,1	–	121	–	113	–	–
					74076	**1704**			**80**
	Стоимость: материалов, тенге				**13227**	**676**			**2**
	Накладные расходы, тенге				59145				
	- заработная плата, тенге				14617				
	- трудоемкость, чел-ч				2193				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8				
					5322				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**94015**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16096				
					90				

Локальная смета № 4-1-1
Сети электроснабжения 0,4кВ

1 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг		90	27,5	4	2475	360	1710	0,12	11
		м кабеля		19,3	0,7	1737	63	95	0,004	–
2 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		90	36,7	27,8	3303	2502	1342	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	792	621	95	0,04	4
3 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		90	32,4	23,7	2916	2133	1240	0,06	5
		м кабеля		8,6	5,9	774	531	95	0,034	3
4 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	*1000шт*	0,344	14954		5144				
5 30-8-92	Песок природный	*м3*	5,16	1050		5418				

6 16-1-556	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2								
	1000м	0,09	278400		25056				
7 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
	м3 грунта	15,48	33,67	32,1	521	497	209	0,0109	–
			1,57	12,33	24	191	97	0,0498	1
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	10,32	6,48	6,48	67	67	21	–	–
			–	2,1	–	22	97	0,00806	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	10,32	21,55	4,52	222	47	171	0,108	1
			17,03	–	176	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**45122**	**5606**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				**3503**	**1428**			**8**
					36013				
	Накладные расходы, тенге				4693				
	- заработная плата, тенге				704				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2989				
	Всего по смете				**52804**				
	Сметная заработная плата, тенге				5635				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

Локальная смета № 6-2-1
Сети канализации

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
		м3 грунта	32,5	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	759 / 42	718 / 181	216 / 97	0,00888 / 0,0193	– / 1
2	Е1-164-2	Добор вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp3=1,2; kзпр3=1,2;							
		м3 грунта	1,2	262,72 / 262,72	– / –	315 / 315	– / –	356 / 113	1,848 / –	2 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	24,47	6,48 / –	6,48 / 2,1	159 / –	159 / 51	49 / 97	– / 0,00806	– / –
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	6,5	134,1 / 134,1	– / –	872 / 872	– / –	985 / 113	0,972 / –	6 / –
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы							
		м3 основания	0,63	1461,2 / 153,68	152,52 / 57,15	921 / 97	96 / 36	173 / 130	1,02 / 0,279	1 / –
6	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции							
		м3 изоляции	1,3	6151,36 / 499,5	261,86 / 99	7997 / 649	340 / 129	957 / 123	3,44 / 0,48	4 / 1
7	Е8-5-1	Глиняный замок							
		м3 изолирующего слоя	2,3	1963,17 / 994,5	274,19 / 103,5	4515 / 2287	631 / 238	2980 / 118	6,93 / 0,5	16 / 1
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм							
		км трубопровода	0,0091	78245 / 41850	36133,62 / 9612,9	712 / 381	329 / 87	608 / 130	247 / 37,3	2 / –
9	8-4-231	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;							
		м	9,191	555		5101			

10	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	1,47	8755,51	2308,84	12871	3394	6020	13,869	20
				2286	864,68	3360	1271	130	4,223	6
11	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	1,78	7830		13937				
12	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,51	23900		12189				
13	99-10-1ТОО "	Люк композитный Л								
		шт	1	5062,01		5062				
14	2-1-267	Стоимость стремянок								
		т	0,0097	133700		1297				
15	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка								
		м3 подстилающего слоя	0,57	1291,08	–	736	–	333	3,1	2
				474,75	–	271	–	123	–	–
16	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка								
		м3 подстилающего слоя	0,57	6733,28	–	3838	–	397	3,66	2
				567	–	323	–	123	–	–
17	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев								
		т стальных элементов	0,03732	175710,1	1826,1	6558	68	459	42,7	2
				8100	690,75	302	26	140	3,37	–
		Всего прямые затраты				**77839**	**5735**			**57**
		Стоимость: материалов, тенге				**8899**	**2019**			**9**
						63205				

29

	Накладные расходы, тенге			13533					
	- заработная плата, тенге			2030					
	- трудоемкость, чел-ч			7					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5482					
	Всего по смете			**96854**					
	Сметная заработная плата, тенге			12948					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			73					

Локальная смета № 7-2-1

Ограждение

1 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	47,6	218,93	–	10421	–	11776	1,54	73
	м3 грунта		218,93	–	10421	–	113	–	–
2 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	42,8	7601,15	95,97	325329	4108	36312	4,9	210
	м3		771,75	36,25	33031	1552	105	0,1771	8
3 Е6-11-6	Установка стоек из труб д=76мм	10,59702	18837,97	11119,34	199626	117832	130859	42,5	450
	т		7560	4200,75	80113	44515	105	20,52	217
4 8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 80х3,5 мм	1675,8	509		852982				
	м								
5 Е9-62-3	Изготовление панелей из труб профильных 20х20	36,625	27935,09	9375,11	1023123	343363	609389	91	3333
	т конструкций		16380	2107,33	599918	77181	90	7,36	270
6 99-1-1	Трубы профильные 30х30х1,5	5292	104,18		551321				
	м								
7 99-1-2	Трубы профильная 20х20х1,5	23225	74,9		1739553				
	м								
8 8-1-59	Трубы стиальные, d=25 мм	2718	295		801810				
	м								
9 Е9-57-5	Монтаж ограждения	36,625	16612,58	3277,2	608436	120027	341310	54,3	1989

		т конструкций								
10	Е9-46-1	Монтаж ворот и калиток	0,471	10170 27680,57	184,5 17434,99	372476 13038	6757 8212	90 4272	7,58 41,4	278 19
		т конструкций								
11	99-1-2	трубы профильная 20х20х1,5	182,4	7650 74,9	2428,67	3603 13662	1144	90	8,15	4
12	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	21,2	540		11448				
		м								
		Всего прямые затраты				**6150749**	**593542**			**6074**
		Стоимость: материалов, тенге				**1099562**	**131149**			**777**
		Накладные расходы, тенге				4457645				
		- заработная плата, тенге				1133918				
		- трудоемкость, чел-ч				170088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				567				
		Всего по смете				437080				
		Сметная заработная плата, тенге				**7721747**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1400799				
						7418				

Локальная смета № 7-3-1

Малые архитектурные формы

1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3023	7,9	16
		скамья		1295,25	143,82	2591	288	105	0,702	1
2	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы	2	1575,41	50,6	3151	101	747	2,1	4
		урна		341,55	14,1	683	28	105	0,069	–
		Всего прямые затраты				**21462**	**965**			**20**

	Стоимость: материалов, тенге				**3274**	**316**				**1**
					17223					
	Накладные расходы, тенге				3770					
	- заработная плата, тенге				566					
	- трудоемкость, чел-ч				2					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1514					
	Всего по смете									
	Сметная заработная плата, тенге				**26746**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4156					
					23					

Локальная смета № 7-4-1

Озеленение

1	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	*м2*	62,5	68,04	–	4253	–	5486	0,467	29
					68,04	–	4253	–	129	–	–
2	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	*м2*	125	7,9	–	988	–	1275	0,0542	7
					7,9	–	988	–	129	–	–
3	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	*м2*	62,5	223,25	–	13953	–	16902	1,3501	84
					209,63	–	13102	–	129	–	–
	Всего прямые затраты						**19194**	**–**			**120**
	Стоимость: материалов, тенге						**18343**	**–**			**–**
							851				
	Накладные расходы, тенге						23663				
	- заработная плата, тенге						3549				
	- трудоемкость, чел-ч						12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						2571				

	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**45428**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21892				
					132				

Локальная смета № 7-5-1

Благоустройство

Раздел 1 Площадка под контейнер для мусора. тип 2

1	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы							
		м3 материала основания в плотном теле	3	1510,68	73,75	4532	221	132	0,144	–
				21,38	11,67	64	35	133	0,041	–
2	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	20	486,27	15,35	9725	307	293	0,0336	1
				5,94	5,06	119	101	133	0,01766	–
	Итого по разделу 1					**14257**	**528**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге					**183**	**136**			–
						13546				
	Накладные расходы, тенге					425				
	- заработная плата, тенге					64				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					881				
	Всего по разделу, тенге					**15563**				
	Сметная заработная плата, тенге					383				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					1				

Раздел 2 Площадка для кратковременной парковки автомобилей. Тип 1

3	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	59,4446	1510,68	73,75	89802	4384	2613	0,144	9

	м3 материала основания в плотном теле								
4 Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов		21,38	11,67	1271	694	133	0,041	2
	м2 покрытия и основания	5100	654,1	32,27	3335910	164577	70543	0,0298	152
5 Е27-51-1	Добавлять к расценке 27-50-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;		4,61	5,79	23511	29529	133	0,02078	106
	м2 покрытия и основания	10200	78,55	1,78	801210	18156	4612	–	–
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		–	0,34	–	3468	133	0,00124	13
	м2 покрытия	5100	486,27	15,35	2479977	78285	74613	0,0336	171
7 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		5,94	5,06	30294	25806	133	0,01766	90
	м2 покрытия	10200	57,86	–	590172	–	136	0,00009	1
			0,01	–	102	–	133	–	–
	Итого по разделу 2				**7297071**	**265402**			**333**
	Стоимость: материалов, тенге				**55178**	**59497**			**211**
					6976491				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				152517				
	- трудоемкость, чел-ч				22878				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76				
					446975				
	Всего по разделу, тенге								
	Сметная заработная плата, тенге				**7896563**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				137552				
					620				

Раздел 3 Проезды									
8 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
	м3 материала основания в плотном теле	1679,4	1510,68	73,75	2537036	123856	73822	0,144	242
			21,38	11,67	35906	19599	133	0,041	69
	Итого по разделу 3				**2537036**	**123856**			**242**
	Стоимость: материалов, тенге				**35906**	**19599**			**69**
					2377274				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				73822				
	- трудоемкость, чел-ч				11073				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37				
					156651				
	Всего по разделу, тенге								
	Сметная заработная плата, тенге				**2767509**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				66578				
					348				
Раздел 4 Дорожки. Тип 3									
9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
	м3 материала основания в плотном теле	10,65	1510,68	73,75	16089	785	468	0,144	2
			21,38	11,67	228	124	133	0,041	–
10 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
	м3 материала основания в плотном теле	3,55	1376,48	73,75	4887	262	156	0,144	1
			21,38	11,67	76	41	133	0,041	–
	Итого по разделу 4				**20976**	**1047**			**3**
					304	**165**			–

	Стоимость: материалов, тенге			19625					
	Накладные расходы, тенге			624					
	- заработная плата, тенге			94					
	- трудоемкость, чел-ч			–					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1296					
	Всего по разделу, тенге			**22896**					
	Сметная заработная плата, тенге			563					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			3					

Локальная смета № 7-6-1

Судейская вышка

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		218,93	–	657	–	113	–	–
		м3 грунта	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Разравнивание грунта на месте		134,1	–	322	–	113	–	–
		м3 грунта	0,6	134,1	–	80	–	90	0,972	1
4	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Фундамент Ф1		134,1	–	80	–	113	–	–
		м3	0,36	9204,86	98,32	3314	35	276	4,41	2
5	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Фундаменты Ф2		695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
		м3	0,15	7515,74	98,32	1127	15	116	4,41	1
6	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании		695,25	37,15	104	6	105	0,1814	–
		т	0,01037	126994,77	680,89	1317	7	63	33,1	–

7	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;		5535	256,5	57	3	105	1,26	–
		т конструкций	0,32736	159165,31	2861,37	52104	937	528	6,468	2
				1173,94	620,1	384	203	90	1,98	1
8	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоур								
		т конструкций	0,1462	113530,5	2020,02	16598	295	365	14,1	2
				2272,5	502,43	332	73	90	1,79	–
9	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,1462	538,81	144,52	79	21	39	1,34	–
				292,5	–	43	–	90	–	–
10	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т конструкций	0,03	191111,46	5475,86	5733	164	178	28,9	1
				5040	1552,87	151	47	90	5,46	–
11	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	0,03	538,81	144,52	16	4	8	1,34	–
				292,5	–	9	–	90	–	–
12	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м								
		т конструкций	1,72826	136664,97	4022,39	236193	6952	15806	56,5	98
				9090	1071,86	15710	1852	90	3,81	7
13	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,72826	538,81	144,52	931	250	455	1,34	2
				292,5	–	506	–	90	–	–
14	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом								
		м2	13,6	55,95	2,99	761	41	612	0,299	4

15	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;		48,83	1,16	664	16	90	0,0047	–
		м2	14,96	1190		17802				
16	Е15-208-1	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным стеклом								
		м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	16,3	1385,17	2,56	22578	42	1176	0,435	7
17	Е7-20-3			67,73	0,97	1104	16	105	0,0047	–
		Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т стальных элементов	0,113	175710,1	1826,1	19855	206	1390	42,7	5
18	Е10-23-3			8100	690,75	915	78	140	3,37	–
		Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	3,36	634,99	31,85	2134	107	817	1,15	4
19	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		190,8	12,04	641	40	120	0,0587	–
		м2	3,36	4250		14280				
20	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	2	1960		3920				
21	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	2	844		1688				
22	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
		т конструкций	1,35412	159430,5	2020,02	215888	2735	3381	14,1	19
23	Е9-48-2			2272,5	502,43	3077	680	90	1,79	2
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	1,35412	538,81	144,52	730	196	356	1,34	2
24	Е7-20-3			292,5	–	396	–	90	–	–
		Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Монтажный столик СТ М1								
		т стальных элементов	0,032	175710,1	1826,1	5623	58	393	42,7	1

25	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом		8100	690,75	259	22	140	3,37	–
		м2	23,7	55,95	2,99	1326	71	1066	0,299	7
				48,83	1,16	1157	27	90	0,0047	–
26	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;								
		м2	26,07	1190		31023				
27	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	0,7	12287,78	241,1	8601	169	1010	8,06	6
				1282,5	91,08	898	64	105	0,4448	–
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,0072	41200		297				
29	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Ступени								
		т стальных элементов	0,336	175710,1	1826,1	59039	614	4136	42,7	14
				8100	690,75	2722	232	140	3,37	1
30	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	1,92	12287,78	241,1	23593	463	2769	8,06	15
				1282,5	91,08	2462	175	105	0,4448	1
31	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;								
		м2	219,61476	20,35	0,02	4469	4	823	0,0213	5
				4,16	–	914	–	90	–	–
32	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,92	55,56	0,23	107	–	103	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	98	–	105	0,0004	–
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	1,48	245,44	3,82	363	6	67	0,212	–
				37,35	1,44	55	2	118	0,007	–

	Всего прямые затраты			**752548**	**13392**			**206**
	Стоимость: материалов, тенге			**33967**	**3549**			**12**
				705189				
	Накладные расходы, тенге			37129				
	- заработная плата, тенге			5569				
	- трудоемкость, чел-ч			19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			47381				
	Всего по смете			**837058**				
	Сметная заработная плата, тенге			43085				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			237				

Локальная смета № 7-7-1

Комментаторская вышка

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,4	218,93	–	525	–	593	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	525	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,9	134,1	–	925	–	1045	0,972	7
		м3 грунта		134,1	–	925	–	113	–	–
3	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	751,91	389,08	9023	4669	4886	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1847	1643	140	0,5542	7
4	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,6	9860		45356				
		м3								
5	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен цоколя декоративным раствором	14,4	446,79	2,65	6434	38	3923	1,43	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	3726	10	105	0,0275	–

6	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	14,4	173,11	1,88	2493	27	1195	0,468	7
7	Е9-2-3	Монтаж каркасов зданий *т конструкций*	0,09312	78,3 9525,13	0,72 4259,75	1128 887	10 397	105 417	0,0035 22,2	– 2
8	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0102	4029,3 70437,87	943,79 304,24	375 718	88 3	90 105	3,23 58	– 1
9	Е14-33-1	Установка металлических конструкций каркасов *т*	0,365	9675 76781,11	114,75 344,36	99 28025	1 126	105 6884	0,56 105	– 38
10	Е9-47-1	Облицовка стен профилированным листом *м2*	30,8	17662,5 55,95	128,25 2,99	6447 1723	47 92	106 1386	0,63 0,299	– 9
11	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	30,8	48,83 1190	1,16	1504 36652	36	90	0,0047	–
12	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	1,89	367,11 139,39	19,34 6,57	694 263	37 12	330 120	0,8342 0,0321	2 –
13	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	1,89	13000		24570				
14	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	3,6	346,04 136,44	18,87 6,39	1246 491	68 23	617 120	0,8165 0,0312	3 –

15	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	*м2*	3,6	14500		52200		
16	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	*т конструкций*	0,1589	72564,97 9090	4022,39 1071,86	11531 1444	639 170	1453 90	56,5 3,81	9 1
17	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	0,1589	542,84 292,5	144,52 –	86 46	23 –	41 90	1,34 –	– –
18	Е35-369-15	Обшивка потолков профлистом	*м2 обшивки*	8,2	1383,79 131,63	0,28 –	11347 1079	2 –	1025 95	0,34 –	3 –
19	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	*м2 поверхности изоляции*	8,2	164,72 92,03	50,15 18,68	1351 755	411 153	908 100	0,534 0,092	4 1
20	1-3-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем	*м3*	0,82	9750		7995				
21	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	*м2 изолируемой поверхности*	8,2	229,96 27	1,19 0,45	1886 221	10 4	268 119	0,155 0,0022	1 –
22	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	*м2*	9,6	112,46 51,08	34,25 8,45	1080 490	329 81	514 90	0,317 0,0302	3 –
23	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		9,6	1190		11424				

24	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	*м2*	4,8	1418,96 214,65	7,54 2,86	6811 1030	36 14	1253 120	1,43 0,0139	7 –
25	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	*м3*	0,82	6733,28 567	– –	5521 465	– –	572 123	3,66 –	3 –
26	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	*м2*	8,2	232,13 52,2	9,95 3,74	1903 428	82 31	565 123	0,356 0,0182	3 –
27	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	*м2*	49,2	35,53 0,63	0,67 0,25	1748 31	33 12	53 123	0,0044 0,0012	– –
28	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	*м2*	8,2	769,78 58,5	4,9 1,85	6312 480	40 15	609 123	0,382 0,009	3 –
29	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	*м*	8	109,84 12,04	0,46 0,18	879 96	4 1	119 123	0,0765 0,0008	1 –
30	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *т конструкций*	*т*	0,2084	125459,66 6075	5522,03 1322,37	26146 1266	1151 276	1388 90	35,9 4,73	7 1
31	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	*м3*	0,072	9320,01 272,25	196,62 74,27	671 20	14 5	26 105	1,79 0,3628	– –
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	*м2*	10,71	21,8 5,81	0,05 0,02	233 62	1 –	56 90	0,0295 0,0001	– –

33 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115									
	м2	10,71	24,84	0,02	266	–	41	0,0213	–	
			4,16	–	45	–	90	–	–	
	Всего прямые затраты				**308661**	**8232**			**149**	
	Стоимость: материалов, тенге				**25288**	**2632**			**10**	
					275141					
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге				30272					
	- трудоемкость, чел-ч				4541					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15					
					20336					
	Всего по смете									
	Сметная заработная плата, тенге				**359269**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				32461					
					174					

Локальная смета № 7-8-1

Финишная вышка

1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы									
	м3 грунта	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5	
			218,93	–	657	–	113	–	–	
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы									
	м3 грунта	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2	
			134,1	–	322	–	113	–	–	
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы. Разравнивание грунта на месте									
	м3 грунта	0,6	134,1	–	80	–	90	0,972	1	
			134,1	–	80	–	113	–	–	
4 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Фундамент Ф1									
	м3	0,36	9204,86	98,32	3314	35	276	4,41	2	
			695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–	

5	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Фундамент Ф2	*м3*	0,15	7515,74 695,25	98,32 37,15	1127 104	15 6	116 105	4,41 0,1814	1 –
6	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	*т*	0,00974	126994,77 5535	680,89 256,5	1237 54	7 2	59 105	33,1 1,26	– –
7	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	*т конструкций*	0,14736	159165,31 1173,94	2861,37 620,1	23455 173	422 91	238 90	6,468 1,98	1 –
8	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоур	*т конструкций*	0,178	113530,5 2272,5	2020,02 502,43	20208 405	360 89	445 90	14,1 1,79	3 –
9	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	0,178	538,81 292,5	144,52 –	96 52	26 –	47 90	1,34 –	– –
10	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	*т конструкций*	0,0423	191111,46 5040	5475,86 1552,87	8084 213	232 66	251 90	28,9 5,46	1 –
11	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	0,0423	538,81 292,5	144,52 –	23 12	6 –	11 90	1,34 –	– –
12	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. РМ1-РМ13	*т конструкций*	0,163	136664,97 9090	4022,39 1071,86	22276 1482	656 175	1491 90	56,5 3,81	9 1

13	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	0,163	538,81 292,5	144,52 –	88 48	24 –	43 90	1,34 –	– –
14	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Монолитный участок МУ-2	*т конструкций*	0,0868	159430,5 2272,5	2020,02 502,43	13839 197	175 44	217 90	14,1 1,79	1 –
15	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	0,0868	538,81 292,5	144,52 –	47 25	13 –	23 90	1,34 –	– –
16	Е9-47-1	Монтаж кровельного покрытия, перекрытия здания высотой до 25м, из профилированного листа	*м2*	4	55,95 48,83	2,99 1,16	224 195	12 5	180 90	0,299 0,0047	1 –
17	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	*м2*	4,4	1190		5236				
18	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	*м3*	0,32	12287,78 1282,5	241,1 91,08	3932 410	77 29	461 105	8,06 0,4448	3 –
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0,008	41200		330				
20	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Ступени	*т стальных элементов*	0,117	175710,1 8100	1826,1 690,75	20558 948	214 81	1441 140	42,7 3,37	5 –

21 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
	м3	0,09	12287,78	241,1	1106	22	129	8,06	1
			1282,5	91,08	115	8	105	0,4448	–
22 Е6-36-4	Железнение поверхности	1,44	55,56	0,23	80	–	78	0,289	–
	м2 поверхности		51,3	0,09	74	–	105	0,0004	–
23 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;								
	м2	39,66084	20,35	0,02	807	1	149	0,0213	1
			4,16	–	165	–	90	–	–
24 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	1,48	245,44	3,82	363	6	67	0,212	–
			37,35	1,44	55	2	118	0,007	–
	Всего прямые затраты				**127489**	**2303**			**37**
	Стоимость: материалов, тенге				**6036**	**611**			**1**
					119150				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				6918				
	- трудоемкость, чел-ч				1038				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
					8064				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**142471**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7685				
					41				

Локальная смета № 7-9-1

Туалет на 8 очков

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3 грунта	108	23,36	22,08	2523	2385	716	0,00888	1

2	Е1-164-2	Добор грунта вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2; *м3 грунта*	4,4	1,28 262,72 262,72	5,56 – –	138 1156 1156	600 – –	97 1306 113	0,0193 1,848 –	2 8 –
3	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	18,6	134,1 134,1	– –	2494 2494	– –	2818 113	0,972 –	18 –
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	18,6	21,55 17,03	4,52 –	401 317	84 –	307 97	0,108 –	2 –
5	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	2	751,91 153,9	389,08 136,92	1504 308	778 274	815 140	0,937 0,5542	2 1
6	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	0,96	9860		9466				
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	1,96	7123,7 441	311,32 117,61	13962 864	610 231	1150 105	2,82 0,5744	6 1
8	Е8-4-1	Гидроизоляция цементным раствором состава 1:2 толщиной 20 мм *м2 поверхности*	5,76	228,43 58,05	4,19 1,58	1316 334	24 9	405 118	0,382 0,0076	2 –
9	Е8-7-3	Кладка стен из красного кирпича в 1/2 кирпича *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	43,4	1225,91 225	34,73 13,01	53204 9765	1507 565	12189 118	1,43 0,0635	62 3
10	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	2	1466,64 465,75	373,54 135,07	2933 932	747 270	1683 140	2,66 0,6052	5 1

11	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см							
12	Е7-3-4	*м2*	16,2	2730		44226			
		Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т							
		шт сборных конструкций	10	1888,62	310,26	18886	3103	4911	1,53	15
13	99-0-1	плиты плоские до 2 м2		256,5	94,27	2565	943	140	0,3863	4
			0,9	12000		10800				
14	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3	0,24	21304,82	334,28	5113	80	1014	22,1	5
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	815	30	120	0,62	–
15	Е9-47-1	Устроиство кровли из профнастила 0,7 мм по деревянному настилу								
		м2	20,8	55,95	2,99	1164	62	936	0,299	6
16	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		48,83	1,16	1016	24	90	0,0047	–
		м2	20,08	1190		23895				
17	Е15-61-1	Простая штукатурка стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	134,46	3,39	6131	155	5636	0,65	30
18	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		117	0,72	5335	33	105	0,0505	2
		м2 окрашиваемой поверхности	45,6	17,43	0,12	795	5	659	0,092	4
19	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором		13,73	0,05	626	2	105	0,0002	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	49,4	266,03	1,96	13142	97	5672	0,611	30
20	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска стен		108,9	0,45	5380	22	105	0,0262	1
		м2 окрашиваемой поверхности	49,4	136,4	1,65	6738	82	1305	0,132	7
21	Е11-11-1			24,53	0,63	1212	31	105	0,003	–
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	14	232,13	9,95	3250	139	963	0,356	5
				52,2	3,74	731	52	123	0,0182	–

22 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных стен площадью до 3 м2									
	м2 проемов	3,96	398,48	102,53	1578	406	890	0,899	4
23 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П		151,65	35,67	601	141	120	0,1393	1
	м2	3,96	4010		15880				
	Всего прямые затраты				240557	10264			212
	Стоимость: материалов, тенге				34589	3227			16
					195704				
	Накладные расходы, тенге				43375				
	- заработная плата, тенге				6506				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17036				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**300968**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44322				
					250				

Локальная смета № 7-10-1

Загон для лошадей

1 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов								
	м3 грунта	6,24	218,93	–	1366	–	1544	1,54	10
2 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов		218,93	–	1366	–	113	–	–
	м3	5,76	7601,15	95,97	43783	553	4887	4,9	28
3 Е6-11-6	Установка стоеек из труб 76 мм		771,75	36,25	4445	209	105	0,1771	1
	т	1,2244	18837,97	11119,34	23065	13615	15119	42,5	52
4 8-6-2	Трубы стальные		7560	4200,75	9256	5143	105	20,52	25
	м	194	366,88		71175				
5 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций								
		2,818	27935,09	9375,11	78721	26419	46887	91	256

25

		т конструкций								
6	8-6-2	Трубы стальные 20х20х1,5	1774,8	16380 67,97	2107,33	46159 120633	5938	90	7,36	21
7	8-1-59	Трубопроводы d=25 мм	*м* 158	295		46610				
8	99-1-1	Уголок 40х40	*м* 306	122,48		37479				
9	Е9-57-5	Монтаж ограждений	*м* 2,818	98647,56	8912,18	277989	25115	30802	54,3	153
		т конструкций	0,3395	10170 133673,37	1974,78 17434,99	28659 45382	5565 5919	90 3080	7,58 41,4	21 14
10	Е9-46-1	Монтаж ворот								
		т конструкций	160	7650 1510,68	2428,67 73,75	2597 241709	825 11800	90 7033	8,15 0,144	3 23
11	Е27-14-2	Устройство выравнивающего слоя из песка								
		м3 материала основания в плотном теле	120	21,38 9,24	11,67 9,24	3421 1109	1867 1109	133 349	0,041 –	7 –
12	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)								
		м3 грунта	240	– 7,32	3 7,32	– 1757	360 1757	97 554	0,0115 –	1 –
13	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
		м3 грунта		–	2,38	–	571	97	0,00911	2
		Всего прямые затраты				**990778**	**86287**			**536**
		Стоимость: материалов, тенге				**95903** 808588	**20478**			**81**
		Накладные расходы, тенге				110255				
		- заработная плата, тенге				16538				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66062				

	Всего по смете				**1167095**				
	Сметная заработная плата, тенге				132919				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				672				
	Локальная смета № 7-11-1								
	Скаковая дорожка								
1 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного грунта	2476	7,91	7,91	19585	19585	6172	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	6363	97	0,00984	24
2 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	4952	7,32	7,32	36249	36249	11432	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	11786	97	0,00911	45
3 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3410	1160,76	68,13	3958192	232323	154836	0,144	491
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	72906	43512	133	0,0438	149
4 Е1-95-3	Выравнивание поверхности средними автогрейдерами мощностью 99 кВт (135 л.с.)	9,65	2406,23	2365,73	23220	22829	3265	0,28	3
	га		40,5	308,28	391	2975	97	1,03	10
	Всего прямые затраты				**4037246**	**310986**			**494**
	Стоимость: материалов, тенге				**73297** 3652963	**64636**			**228**
	Накладные расходы, тенге				175705				
	- заработная плата, тенге				26356				
	- трудоемкость, чел-ч				88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				252777				
	Всего по смете				**4465728**				
	Сметная заработная плата, тенге				164289				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				810				

Локальная смета № 7-11-2
Площадка для кокпара

1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	982	7,91	7,91	7768	7768	2448	–	–
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;		–	2,57	–	2524	97	0,00984	10
		м3 грунта	3928	7,32	7,32	28753	28753	9069	–	–
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		–	2,38	–	9349	97	0,00911	36
		м3 материала основания в плотном теле	480	1160,76	68,13	557165	32702	21795	0,144	69
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		21,38	12,76	10262	6125	133	0,0438	21
		м3 кладки	7,2	8409,96	335,84	60552	2418	7015	4,54	33
5	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах для "Казана кокпар"		699,75	126	5038	907	118	0,61	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,58	16559,73	1879,87	26164	2970	4055	8,86	14
6	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1435,5	538,43	2268	851	130	2,061	3
		комплект	1	13400		13400				
		Всего прямые затраты				**693802**	**74611**			**116**
		Стоимость: материалов, тенге				**17568**	**19756**			**74**
						601623				
		Накладные расходы, тенге				44382				
		- заработная плата, тенге				6657				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44291				

Всего по смете	
Сметная заработная плата, тенге	**782475**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	43981
	212
Итого по акту	
оборудование	31277069
Временные здания и сооружения (1,8%)	39637
Итого	562987
затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	31800419
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	700033
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	318004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	127202
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1852 тенге, к=2,390	**32985295**
Налог(2%)	**78834856**
Итого по акту	**1576697**
НДС 12%	**80411553**
Всего	**9649386**
	90060939

Заказчик:
ГУ "Зайсанский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

БИН:130940022673
ИИК:KZ26070103KSN1804000
БИК:KKMFKZ2A
В ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

А.А.Утебаев

Подрядчик:
ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

БИН: 050740005232
KZ968560000005710595
БИК:KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Р.К.Кайдарханова

Технадзор:
ТОО"I.C.T"

БИН: 110240021844
ИИК: KZ138560000004371937
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор ТОО "I.C.T"

А.О.Темеков

45