Заказчик : ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		88	17.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 499 000,00**	**27 231 250,00**							**3 267 750,00**	**30 499 000,00**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сеитов Н.М.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №88 от 17.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева
Наименование объекта: Общестроительные работы

№2-1-1

Акт выполненных работ №1 от 27.05.2021г.
за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2550	262,35	1,59	668993	4055	–	478755	1239568
					260,76	–	664938	–	–	91820	
2	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2550	233,64	12,06	595782	30753	–	413724	1090266
					221,58	3,76	565029	9588	–	80760	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2550	161,94	19,13	412947	48782	–	273142	740976

4 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	274,86	323,18	18,43	88829	5066	–	62155	163063
				304,75	9,32	83764	2562	–	12079	
5 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	360	738		265680		–	–	286934
				–		–		–	21254	
6 4141-0406-0200	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	360	506		182160		–	–	196733
				–		–		–	14573	
7 4121-0202-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3600	33		118800		–	–	128304
				–		–		–	9504	

Итого по разделу 1 **3 845 844**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 677 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 88 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 348
- перевозка грузов, тенге 566 640
- накладные расходы, тенге 1 227 776
  в т.ч. зарплата, тенге 110 500
- сметная прибыль (8 %), тенге 284 877

Раздел 2 Стропильная кровля

2.1 Стропильная кровля

8 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стропильные ноги, кобылки) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,35	40727,01	1757,11	1032430	44543	324933	612698	1776738
				26152,04	703,01	662954	17821	–	131610	

9	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (стропила)	м3	23,63	49375		1166731		1166731	–	1260069
					–		–		–	93338	
10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (кобылка)	м3	1,72	53008		91174		91174	–	98468
					–		–		–	7294	
11	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,3624	8962,53	71,25	57023	453	50263	5853	67906
					991,19	30,99	6306	197	–	5030	

Итого по разделу 2	**3 203 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	669 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 633 101
- накладные расходы, тенге	618 551
в т.ч. зарплата, тенге	55 670
- сметная прибыль (8 %), тенге	237 272

Раздел 3 Наружная отделка

12	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1252,8	2873,91	10,83	3600434	13568	1754108	1468182	5474105
					1462,93	1,97	1832759	2468	–	405489	

13	2105-0108-0411	Металлосайдинг (прим) К=1,100;	м2	1378,08	2206		3040044		3040044	–	3283248
56					–		–		–	243204	
14	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1252,8	818,47	49,8	1025379	62389	272058	670483	1831531
57					551,51	23,96	690932	30017	–	135669	

Итого по разделу 3	**10 588 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 523 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 066 210
- накладные расходы, тенге	2 138 665
в т.ч. зарплата, тенге	192 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	784 362

Итого по смете	**17 637 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 870 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 699 311
- перевозка грузов, тенге	566 640
- накладные расходы, тенге	3 984 992
в т.ч. зарплата, тенге	358 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 306 511

	Всего:			**Тенге**			**17 637 909**				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			**Тенге**	**1,20%**		**211 655**				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			**Тенге**			**17 849 564**				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			**Тенге**	**2,42%**		**431 959**				
	Итого с затратами на зимнее удорожание			**Тенге**			**18 281 523**				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			**Тенге**	**2,00%**		**365 630**				
	ИТОГО:			**Тенге**			**18 647 154**				
	Итого в текущих ценах 2020 года			**Тенге**			**18 647 154**				

	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05			Тенге	1,05		19 579 512				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			Тенге	0,9		17 621 560				
	НДС 12%			Тенге	12%		2 114 587				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			19 736 147				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования

Руководитель

_____ **Сеитов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Захимов Д.А

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"
Договор: №88 от 17.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева
Наименование объекта: Ограждение территории школы

№7-1-1

Акт выполненных работ № 2 от 27.05.2021г.
за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0111	Ограды металлические из панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка НР = 118 %	м оград	295,4	2934,35	1072,32	866807	316763	15222	767194	1764721
					1810,5	390,46	534822	115342	–	130720	
2	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	8,309	540073		4487467		4487467	–	4846464
					–		–		–	358997	
3	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,012	473431		2372836		2372836	–	2562663

				–		–		–	189827	
4 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	14,406	20173		290612		290612	–	313861
				–		–		–	23249	
5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	408,8	83,03	2,39	33943	977	15236	12307	49950
				43,37	0,26	17730	106	–	3700	
6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	408,8	148,01	3,39	60506	1386	38399	14445	80947
				50,69	0,52	20722	213	–	5996	

Итого по смете	**9 618 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	573 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	319 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 219 772
- накладные расходы, тенге	793 946
в т.ч. зарплата, тенге	71 455
- сметная прибыль (8 %), тенге	712 489

	Всего:		**Тенге**			**9 618 606**				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)		**Тенге**	**1,20%**		**115 423**				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения		**Тенге**			**9 734 029**				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%		**Тенге**	**2,42%**		**235 564**				
	Итого с затратами на зимнее удорожание		**Тенге**			**9 969 593**				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		**Тенге**	**2,00%**		**199 392**				
	ИТОГО:		**Тенге**			**10 168 985**				
	Итого в текущих ценах 2020 года		**Тенге**			**10 168 985**				
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05		**Тенге**	**1,05**		**10 677 434**				

	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			Тенге	0,9		9 609 690				
	НДС 12%			Тенге	12%		1 153 163				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			10 762 853				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования

Руководитель

_____ **Сеитов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____