Заказчик : ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 9 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		88	17.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**55 367 607,00**	**22 204 113,39**							**2 664 493,61**	**24 868 607,00**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сеитов Н.М.

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №88 от 17.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева
Наименование объекта: Общестроительные работы

№2-1-1

Акт выполненных работ №3
от 12 июля 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Стропильная кровля									
		2.1 Стропильная кровля									
1	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением (стропильные ноги, кобылки) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**4**	40727,01	1757,11	162908	7028	51271	96678	280353
					26152,04	703,01	104608	2812	–	20767	
2	2107-0201-0203	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (стропила)**	**м3**	**4**	49375		197500		197500	–	213300
					–		–		–	15800	
3	1110-0114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогоны, мауэрлат) НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**23,34**	23539	1634,81	549400	38156	31568	446135	1075178
					20551,65	686,82	479676	16030	–	79643	

4 2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (прогоны)	м3	20,8	23606		491005		491005	–	530285
				–		–		–	39280	
5 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (мауэрлат)	м3	2,54	56076		142433		142433	–	153828
				–		–		–	11395	
6 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, подкосы, накладки, опорный брус, антисепт. пробки, контробрешетка) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	39,99	40269,02	1282,91	1610358	51304	475680	996010	2814877
				27091,13	582,75	1083374	23304	–	208509	
7 2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (стойки)	м3	18,86	23606		445209		445209	–	480826
				–		–		–	35617	
8 2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (подкосы)	м3	8,39	49375		414256		414256	–	447396
				–		–		–	33140	
9 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,02	53008		213092		213092	–	230139
				–		–		–	17047	

10 2107-0201-0207	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** (контробрешетка)	м3	2,54	55207		140226		140226	–	151444
				–		–		–	11218	
11 2107-0204-0205	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,18**	38666		238956		238956	–	258072
				–		–		–	19116	
12 1110-0115-0101	Конструкции деревянные [illegible] брус, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	46,3276	8962,53	71,25	415213	3301	365992	42620	494460
				991,19	30,99	45919	1436	–	36627	
13 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	**м3 древесины в конструкции**	39,99	8464,04	51,62	338477	2064	239061	88416	461044
				2434,41	22,2	97352	888	–	34151	
14 1110-0403-0101	**Карнизы на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профлистом. Устройство карниза НР = 90 %**	**м2 потолка**	**361,8**	3839,73	17,62	1389214	6375	898657	437939	1973325
				1338,26	6,68	484182	2417	–	146172	
15 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**200**	5531,56	123,35	1106312	24670	647046	406007	1633305
				2172,98	33,58	434596	6716	–	120986	
	Итого по разделу 2					**11 197 832**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 729 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 898				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 603				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 991 952				

	- накладные расходы, тенге					2 513 805				
	в т.ч. зарплата, тенге					226 242				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					829 468				
	Раздел 3 Наружная отделка									
16 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов. НР = 60 %	м2 поверхности облицовки	419,2	2873,01	10,83	1204743	4540	586943	491259	1831693
				1462,93	1,97	613260	826	–	135681	
17 2105-0108-0411	Металлосайдинг (прим) К=1,100;	м2	461,12	2206		1017231		1017231	–	1098609
				–		–		–	81378	
18 1115-0108-1301	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 60 %	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1789760	[illegible]	[illegible]
				508,25	1,39	564910	1545	–	225231	
19 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	313,2	818,47	49,8	256345	15597	68015	167620	457882
				551,51	23,96	172733	7504	–	33917	
	Итого по разделу 3					**6 428 809**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 350 903				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 706				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 875				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 461 939				
	- накладные расходы, тенге					1 112 053				
	в т.ч. зарплата, тенге					100 085				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					476 207				
	Итого по смете					**17 626 641**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 080 610				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 604				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 478				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 453 891				
	- накладные расходы, тенге					3 625 858				

в т.ч. зарплата, тенге	326 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 305 675

	Всего:			Тенге			17 626 641				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			Тенге	1,20%		211 520				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			Тенге			17 838 161				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			Тенге	2,42%		431 683				
	Итого с затратами на зимнее удорожание			Тенге			18 269 844				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		365 397				
	ИТОГО:			Тенге			18 635 241				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			18 635 241				
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05			Тенге	1,05		19 567 003				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			Тенге	0,9		17 610 303				
	НДС 12%			Тенге	12%		2 113 236				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			19 723 539				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования

Руководитель

_____Сеитов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

_____Ахман С.К.

ТЕХНАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО „АрхПроект-А"

_____ Ужитов Д.А

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №88 от 17.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева
Наименование объекта: Ограждение территории школы

№7-1-1

Акт выполненных работ №4
от 12 июля 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %**	**шт.**	**3**	34676,8	4949,55	104030	14849	18694	89735	209266
					23496	1852,86	70488	5559	–	15501	
2	2113-0814-1901	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,364**	540073		196587		196587	–	212314
					–		–		–	15727	
3	1107-0111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %**	**шт.**	**4**	839,29	28,06	3357	112	166	3654	7572
					769,64	4,4	3079	18	–	561	
4	2113-0814-1901	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,08**	540073		43206		43206	–	46662

5	1107-0111-0111	Ограды металлические из панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка НР = 118 %	м оград	126,6	2934,35	1072,32	371489	135756	6524	328796	756308
					1810,5	390,46	229209	49432	–	56023	
6	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,561	540073		1923200		1923200	–	2077056
					–		–		–	153856	
7	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,148	473431		1016930		1016930	–	1098284
					–		–		–	81354	
8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,174	20173		124548		124548	–	134512
					–		–		–	9964	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	175,2	83,03	2,39	14547	419	6530	5274	21407
					43,37	0,26	7598	46	–	1586	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	175,2	148,01	3,39	25931	594	16457	6191	34692
					50,69	0,52	8881	91	–	2570	

Итого по смете	**4 598 073**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 352 842
- накладные расходы, тенге	433 650

в т.ч. зарплата, тенге	39 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	340 598

	Всего:			Тенге			4 598 073				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			Тенге	1,20%		55 177				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			Тенге			4 653 250				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			Тенге	2,42%		112 609				
	Итого с затратами на зимнее удорожание			Тенге			4 765 859				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2,00%		95 317				
	ИТОГО:			Тенге			4 861 176				
	Итого в текущих ценах 2020 года			Тенге			4 861 176				
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05			Тенге	1,05		5 104 234				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			Тенге	0,9		4 593 811				
	НДС 12%			Тенге	12%		551 257				
	ИТОГО С НДС:			Тенге			5 145 068				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования

Руководитель

_____Сеитов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустирия"

Директор

_____ Ахман С.К.

ТЕХНАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО „Арх Проект – А"

_____ Жакитова Д.А.