Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчум с., Ибежанова, дом № 25, тел.: 87233921220	060240008766
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20	020540000457
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №142 от 25.09.2020 г., доп. согл. №1 от 30.11.2020 г.

Номер документа	Дата составления
91	10.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с. Маралды Курчумского района, ВКО			работа	1	147 000 000,00	147 000 000,00
				Итого	1	x	147 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2020

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Alyans XXI"**

Наименование строительства: **"Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО"**

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 10 декабря 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
		282554	№142 доп.соглашение №1	25.09.2020г. 30.11.2020г.	местный бюджет	058-028-431	ТОО «Alyans XXI»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	147 000 000,00	131 250 000,00							15 750 000,00	147 000 000,00

Заказчик : И.о. руководителя
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
М.П. _____ М.М. Акрамов

Подрядчик Директор
ТОО «Alyans XXI »
М.П. _____ М. Ю. Шаров

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"
Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИН 060240008766
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

ф-2в

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО

Договор: №142 от от 25.09.2020г., дополнительное соглашение №1 от 30.11.2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за период с 1 по 10 декабря 2020 года

10.12.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	15156,90225	197,59	186,74	2994880	2830385	--	647022	3933254
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	48,44	164495	734147		291352	

2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1684,10025	3771,03	--	6350793	--	--	4572571	11797232
		НР - 72%; СП - 8%			3771,03	--	6350793	--		873869	
3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8379,052127	1164,02	1164,02	9753384	9753384	--	5020956	15956287
		НР - 72%; СП - 8%			--	832,26	--	6973550		1181947	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	13472,802	41,64	41,64	560959	560959	--	151139	769066
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,58	--	209915		56968	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3368,2005	1286,23	--	4332281	--	--	3119242	8047644
		НР - 72%; СП - 8%			1286,23	--	4332281	--		596122	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	366354,19	107354,31	732708	214709	7003	568572	1405383
		НР - 99%; СП - 8%			255498,00	31659,52	510996	63319		104102	
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9609,342	1810,00	--	17392909	--	17392909	--	18784342
		СП - 8%			--	--	--	--		1391433	
9	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	210,08	622,00	--	130670	--	130670	--	141123
		СП - 8%			--	--	--	--		10454	

11	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	469,145	399,00	--	187189	--	187189	--	202164
		СП - 8%			--	--	--	--		14975	
13	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2482,58	542,00	--	1345558	--	1345558	--	1453203
		СП - 8%			--	--	--	--		107645	
14	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	116	11509,68	7937,65	1335123	920767	6803	924261	2440135
		НР - 99%; СП - 8%			3513,39	4534,86	407553	526043		180751	
15	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116	19757,00	--	2291812	--	2291812	--	2475157
		СП - 8%			--	--	--	--		183345	
20	2304-0102-1006 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	23	176768,00	--	4065664	--	4065664	--	4390917
		СП - 8%			--	--	--	--		325253	
21	2304-1012-0205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	104	24716,00	--	2570464	--	2570464	--	2776101
		СП - 8%			--	--	--	--		205637	

23	2304-0102-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	14	123695,00	--	1731730	--	1731730	--	1870268
		СП - 8%			--	--	--	--		138538	
28	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	34	46406,00	--	1577804	--	1577804	--	1704028
		СП - 8%			--	--	--	--		126224	
29	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	47750,00	--	95500	--	95500	--	103140
		СП - 8%			--	--	--	--		7640	
30	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	28	115371,00	--	3230388	--	3230388	--	3488819
		СП - 8%			--	--	--	--		258431	
31	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	154855,00	--	1083985	--	1083985	--	1170704
		СП - 8%			--	--	--	--		86719	
32	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187116,00	--	187116	--	187116	--	202085
		СП - 8%			--	--	--	--		14969	
59	2304-0905-0203 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1779,00	--	320220	--	320220	--	345838

		СП - 8%			--	--	--	--		25618	
60	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	2252,00	--	405360	--	405360	--	437789
		СП - 8%			--	--	--	--		32429	
61	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	180	741,00	--	133380	--	133380	--	144050
		СП - 8%			--	--	--	--		10670	
62	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	180	23101,00	--	4158180	--	4158180	--	4490834
		СП - 8%			--	--	--	--		332654	
		Водопроводные колодцы									
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48	37836,97	9362,69	1816175	449409	854729	692241	2709088
		НР - 99%; СП - 8%			10667,44	3899,91	512037	187196		200673	
64	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	95	26328,00	--	2501160	--	2501160	--	2701253
		СП - 8%			--	--	--	--		200093	
65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	45552,00	--	182208	--	182208	--	196785
		СП - 8%			--	--	--	--		14577	

66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	172	14451,00	--	2485572	--	2485572	--	2684418
		СП - 8%			--	--	--	--		198846	
67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	126	18319,00	--	2308194	--	2308194	--	2492850
		СП - 8%			--	--	--	--		184656	
68	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22636,00	--	181088	--	181088	--	195575
		СП - 8%			--	--	--	--		14487	
69	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29565,00	--	118260	--	118260	--	127721
		СП - 8%			--	--	--	--		9461	
70	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	95	24568,00	--	2333960	--	2333960	--	2520677
		СП - 8%			--	--	--	--		186717	
71	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	46476,00	--	185904	--	185904	--	200776
		СП - 8%			--	--	--	--		14872	

72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	3574,00	--	353826	--	353826	--	382132
		СП - 8%			--	--	--	--		28306	
73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	3749,00	--	389896	--	389896	--	421088
		СП - 8%			--	--	--	--		31192	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**79824299**	**14729613**	**52816532**	**15696004**	**103161926**
							12278154	**8694171**	**--**	**7641625**	

Локальная смета №6-1-1 Бурение скважины

		Земляные работы									
1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	16	3771,03	--	60336	--	--	43442	112081
		НР - 72%; СП - 8%			3771,03	--	60336	--		8302	
2	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	16	1286,23	--	20580	--	--	14817	38229
		НР - 72%; СП - 8%			1286,23	--	20580	--		2832	
		Бурение скважины									

3	1104-0101-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	6	97837,93	63686,09	587028	382117	3248	260575	915410
		НР - 85%; СП - 8%			33610,44	17482,61	201663	104896		67808	
4	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	4	7577,33	5096,71	30309	20387	206	14332	48213
		НР - 85%; СП - 8%			2428,92	1786,38	9716	7146		3571	
5	1104-0101-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	40	78270,35	50948,87	3130814	2037955	17325	1389731	4882189
		НР - 85%; СП - 8%			26888,35	13986,09	1075534	559444		361644	
6	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	4	13070,35	8685,18	52281	34741	308	24209	82609

		НР - 85%; СП - 8%			4308,12	2812,06	17232	11248		6119	
7	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	589720,93	344752,93	1179442	689506	--	609195	1931728
		НР - 85%; СП - 8%			244968,00	113381,94	489936	226764		143091	
8	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	7,310846	382623,00	--	2797298	--	2797298	--	3021082
		СП - 8%			--	--	--	--		223784	
9	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	51	18035,00	--	919785	--	919785	--	993368
		СП - 8%			--	--	--	--		73583	
10	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	10	24658,00	--	246580	--	246580	--	266306
		СП - 8%			--	--	--	--		19726	
11	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	1137,12	715,73	22742	14315	655	9954	35312
		НР - 85%; СП - 8%			388,60	196,91	7772	3938		2616	

12	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	4	37365,00	--	149460	--	149460	--	161417
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
13	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015	Разбурение скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	4	12819,88	8593,91	51280	34376	351	24457	81795
		НР - 85%; СП - 8%			4138,16	3054,96	16553	12220		6059	
14	1104-0201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	51	3718,74	2007,60	189656	102388	1720	96072	308586
		НР - 85%; СП - 8%			1677,41	538,77	85548	27478		22858	
15	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	10	4777,92	2762,58	47779	27626	362	23075	76523
		НР - 85%; СП - 8%			1979,12	735,64	19791	7356		5668	
16	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,1	21599,00	--	23759	--	23759	--	25660
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	

17	1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	2	6056,87	3648,71	12114	7297	--	5963	19522
		НР - 85%; СП - 8%			2408,16	1099,22	4816	2198		1446	
18	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	10	351882,13	261863,83	3518821	2618638	--	1438987	5354433
		НР - 85%; СП - 8%			90018,30	79274,24	900183	792742		396625	
19	1131-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оголовок выходной бетонный для примыкания труб диаметром до 500 мм. Устройство на основании из песка	оголовок	2	103922,81	5142,74	207846	10285	129525	65669	295396
		НР - 88%; СП - 8%			34018,11	3293,92	68036	6588		21881	
24	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	20	359,78	185,61	7196	3712	328	3953	12040
		НР - 85%; СП - 8%			157,78	74,73	3156	1495		892	
25	2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	2267,00	--	45340	--	45340	--	48967
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	

26	1104-0201-0405 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м спуска или подъема труб	24	359,78	185,61	8635	4455	393	4743	14448
		НР - 85%; СП - 8%			157,78	74,73	3787	1794		1070	
27	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	351,00	--	8424	--	8424	--	9098
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
29	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	351882,13	261863,83	703764	523728	--	287797	1070887
		НР - 85%; СП - 8%			90018,30	79274,24	180037	158548		79325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**14021268**	**6511524**	**4345067**	**4316971**	**19805299**
							3164675	**1923854**	**--**	**1467059**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**122967225**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**15442829**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**21241137**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**10618025**			
		- Материалов, изделий и	**Тенге**						**57161599**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**20012975**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**9108684**	

Всего	**122 967 225**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 598 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	4 110 671
Итого	128 676 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 573 529**

Итого по акту	**131 250 000,00**
НДС (12 %)	15 750 000,00
Итого	**147 000 000,00**

Заказчик : И.о. руководителя

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

М.П. _____ М.М. Акрамов

Подрядчик Директор

ТОО «Alyans XXI »

М.П. _____ М. Ю. Шаров