Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Курчум с., Ибежанова, дом № 25, тел.: 87233921220**	**060240008766**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №142 от 25.09.2020 г., доп. согл. №4 от 28.06.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
29	**16.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с. Маралды Курчумского района, ВКО			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Alyans XXI"**

Наименование строительства: **"Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО"**

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№142 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4 доп.соглашение №5	25.09.2020г. 30.11.2020г. 06.05.2021г. 13.05.2021г. 14.05.2021г. 14.05.2021г.	местный бюджет	058-028-431	ТОО «Alyans XXI»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	247 000 000,00	89 285 714,29	84 154 869,29		5 130 845,00				10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик : И.о. руководителя
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
М.П. _____ М.М. Акрамов

Подрядчик Директор
ТОО «Alyans XXI »
М.П. _____ М. Ю. Шаров

Технический надзор: Директор
ТОО «Востокинжиниринг»
М.П. _____ А.Ю.Бартаков

Авторский надзор: Директор
ТОО «Сұлутөр Проект Эксперт»
М.П. _____ Е.Ж. Жаутиков

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"
Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИН 060240008766
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО

Договор: №142 от 25.09.2020г., дополнительное соглашение №1 от 30.11.2020г., №2 от 06.05.2021г., №3 от 13.05.2021г., №4 от 28.06.2021г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2021 года

16.07.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15300	197,59	186,74	3023155	2857107	--	653131	3970388
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	48,44	166048	741078		294103	

2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1680	3771,03	--	6335330	--	--	4561438	11768510
		НР - 72%; СП - 8%			3771,03	--	6335330	--		871741	
3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	9830	1164,02	1164,02	11442317	11442317	--	5890403	18719338
		НР - 72%; СП - 8%			--	832,26	--	8181116		1386618	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8774,23	41,64	41,64	365327	365327	--	98430	500858
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,58	--	136708		37101	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2080	1286,23	--	2675358	--	--	1926258	4969746
		НР - 72%; СП - 8%			1286,23	--	2675358	--		368129	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,9	366354,19	107354,31	1428781	418682	13657	1108715	2740496
		НР - 99%; СП - 8%			255498,00	31659,52	996442	123472		203000	
13	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные	м	2482,58	-542,00	--	-1345558	--	-1345558	--	-1453203
		СП - 8%			--	--	--	--		-107645	
		Водопроводные колодцы									
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51	37836,97	9362,69	1929685	477497	908149	735506	2878406
		НР - 99%; СП - 8%			10667,44	3899,91	544039	198896		213215	

76	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	30	7219,00	--	216570	--	216570	--	233896
		СП - 8%			--	--	--	--		17326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				26070966	15560930	-207182	14973881	44328435
							10717218	9381270	--	3283588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27199954				
	Материалы		Тенге				921806				
	Всего заработная плата		Тенге					20098489			
		Накладные расходы	Тенге				14973881				
		Сметная прибыль	Тенге				3373907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45547742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18668
		Сметная заработная плата	Тенге					20098489			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1128988				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1128988				
		Сметная прибыль	Тенге				-90319				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1219307				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				44328435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18668
		Сметная заработная плата	Тенге					20098489			

Локальная смета №4-1 Силовое оборудование и освещение

2	5108-0102-0504 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	426615,00	--	426615	--		--	426615
					--	--	--	--	426615	--	

3	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	--	624634	--		--	624634
					--	--	--	--	624634	--	
		Анкерная ж/бетонная опора									
19	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48246,00	--	96492	--	96492	--	104211
		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
20	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4062,00	--	8124	--	8124	--	8774
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Угловая анкерная ж/бетонная опора									
29	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	48246,00	--	385968	--	385968	--	416845
		СП - 8%			--	--	--	--		30877	

30	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92									
			шт.	8	4062,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
59	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80									
			т	0,273	985367,00	--	269005	--	269005	--	290526
		СП - 8%			--	--	--	--		21520	
63	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins									
			шт.	1	4079596,00	--	4079596	--		--	4079596
					--	--	--	--	4079596	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				5922930	--	792085	--	5986297
							--	--	5130845	63366	
Стоимость оборудования			Тенге				5130845				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5130845				
Стоимость монтажных работ			Тенге				269005				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				269005				
		Сметная прибыль	Тенге				21520				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				290526				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				523080				
Местные материалы			Тенге				523080				
		Сметная прибыль	Тенге				41846				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				564926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				5986297				

Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водопровода.Добавляемые работы

Земляные работы

1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	380	3153,57	159,71	1198355	60688	725648	426122	1754435
		НР - 99%; СП - 8%			1084,26	48,44	412019	18407		129958	
2	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1006,036	5420,41	2028,91	5453130	2041157	--	3128292	9267936
		НР - 72%; СП - 8%			3391,50	927,28	3411973	932877		686514	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	556	879,58	18,78	489045	10442	317943	150845	691080
		НР - 93%; СП - 8%			288,96	2,77	160660	1539		51191	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				7140529	2112287	1043591	3705259	11713451
							3984651	952824	--	867663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7140529				
	Материалы		Тенге				1043591				
	Всего заработная плата		Тенге					4937475			
		Накладные расходы	Тенге				3705258				
		Сметная прибыль	Тенге				867663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11713451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4715
		Сметная заработная плата	Тенге					4937475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11713451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4715
		Сметная заработная плата	Тенге					4937475			

Локальная смета 2-1-1 Площадка водопроводных сооружений. Демонтажные работы. Добавляемые работы

Демонтаж водонапорной башни

1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные водонапорной башни. Разборка	м3	50	12128,15	3423,55	606408	171178	--	432440	1121956
		НР - 84%; СП - 8%			8704,60	1591,60	435230	79580		83108	
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные водонапорной башни. Разборка	м3	6	35877,41	16823,95	215264	100944	12662	124664	367123

		НР - 84%; СП - 8%			16943,04	7791,92	101658	46752		27194	
		Демонтаж железобетонных резервуаров									
3	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12	3300,67	1204,42	39608	14453	--	34288	79808
		НР - 118%; СП - 8%			2096,26	325,23	25155	3903		5912	
4	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	53,2	89597,55	47304,53	4766590	2516601	112275	2778448	8148640
		НР - 84%; СП - 8%			40182,60	21991,76	2137714	1169962		603603	
5	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	29,2	35877,41	16823,95	1047620	491259	61624	606699	1786665
		НР - 84%; СП - 8%			16943,04	7791,92	494737	227524		132346	
		Демонтаж бетонного 1 этажного здания размерами 15х7 м, высотой 3,5м									
6	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	30	60704,43	30871,49	1821133	926145	63312	1060280	3111926
		НР - 84%; СП - 8%			27722,52	14352,08	831676	430562		230513	
7	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	17,6	18593,70	8454,68	327249	148802	--	208005	578074
		НР - 84%; СП - 8%			10139,02	3930,56	178447	69178		42820	
		Демонтаж бетонного 1 этажного здания размерами 20х10 м, высотой 5м									
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	4	1749,34	167,26	6997	669	--	5617	13623
		НР - 84%; СП - 8%			1582,08	89,63	6328	359		1009	
9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	5,4	12128,15	3423,55	65492	18487	--	46704	121171
		НР - 84%; СП - 8%			8704,60	1591,60	47005	8595		8976	

10	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков									
			м3	24	60704,43	30871,49	1456906	740916	50650	848224	2489541
		НР - 84%; СП - 8%			27722,52	14352,08	665340	344450		184410	
11	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка									
			м3	24	18593,70	8454,68	446249	202912	--	283643	788283
		НР - 84%; СП - 8%			10139,02	3930,56	243336	94333		58391	
		Демонтаж кирпичного 1 этажного здания размерами 5х3 м, высотой 3м									
12	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	18,2	12128,15	3423,55	220732	62309	--	157408	408392
		НР - 84%; СП - 8%			8704,60	1591,60	158424	28967		30251	
13	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	6,4	18593,70	8454,68	119000	54110	--	75638	210209
		НР - 84%; СП - 8%			10139,02	3930,56	64890	25156		15571	
		Демонтаж бетонного 1 этажного здания размерами 7х7 м, высотой 3,5м									
14	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	19,6	60704,43	30871,49	1189807	605081	41365	692716	2033125
		НР - 84%; СП - 8%			27722,52	14352,08	543361	281301		150602	
15	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	11,2	18593,70	8454,68	208249	94692	--	132367	367865
		НР - 84%; СП - 8%			10139,02	3930,56	113557	44022		27249	
		Разные работы									
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	442,76	96,00	--	42505	--		--	45905
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
17	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	442,76	574,00	--	254144	--		--	274476

	СП - 8%			--	--	--	--		20332	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12833954**	**6148558**	**341888**	**7487141**	**21946782**
						6046859	**2854642**	--	**1625687**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12833954**				
Материалы		Тенге				**341888**				
Всего заработная плата		Тенге					**8901501**			
Транспортные расходы		Тенге				**296649**				
	Накладные расходы	Тенге				**7487141**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1625688**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21946782**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7178**
	Сметная заработная плата	Тенге					**8901501**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**21946782**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7178**
	Сметная заработная плата	Тенге					**8901501**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**83974965**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20748728**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**23821775**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13188737**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1970382**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**296649**				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5130845**		
	- Накладные расходы	Тенге							**26166281**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**5840304**	

Всего	**83 974 965**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 024 974
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 635 680
Итого	87 635 619
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 650 095**

Итого по акту	**89 285 714,29**
НДС (12 %)	10 714 285,71
Итого	**100 000 000,00**

Заказчик : И.о. руководителя

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

М.П. _____ М.М. Акрамов

Подрядчик Директор

М.П. ТОО «Alyans XXI » _____ М.Ю. Шаров

Технический надзор: Директор

М.П. ТОО «Востокинжиниринг» _____ А.Ю.Бартаков

Авторский надзор: Директор

М.П. ТОО «Сұлутөр Проект Эксперт» _____ Е.Ж. Жаутиков