Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Alyans XXI"**

Наименование строительства: **"Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО"**

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№142 доп.соглашение №1 доп.соглашение №2 доп.соглашение №3 доп.соглашение №4	25.09.2020г. 30.11.2020г. 06.05.2021г. 13.05.2021г. 28.06.2021г.	местный бюджет	058-028-431	ТОО «Alyans XXI»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	297 000 000,00	44 642 857,14	40 349 936,14		4 292 921,00				5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик : И.о. руководителя
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
М.П. _____ М.М. Акрамов

Подрядчик Директор
ТОО «Alyans XXI »
М.П. _____ М. Ю. Шаров

Технический надзор: Директор
ТОО «Восток Инжиниринг»
М.П. _____ А.Ю.Бартаков

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО"
Курчумский район, с.Курчум, Ибежанова, 25
ИИК KZ55070103KSN1806000
БИН 060240008766
БИК: KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство водопроводных сетей водоснабжения в с.Маралды Курчумского района ВКО

Договор: №142 от 25.09.2020г., дополнительное соглашение №1 от 30.11.2020г., №2 от 06.05.2021г., №3 от 13.05.2021г., №4 от 28.06.2021г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за август 2021 года

23.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7860	197,59	186,74	1553072	1467769	--	335530	2039690
		НР - 72%; СП - 8%			10,85	48,44	85303	380711		151088	
2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	870	3771,03	--	3280796	--	--	2362173	6094407
		НР - 72%; СП - 8%			3771,03	--	3280796	--		451438	
3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	2120	1164,02	1164,02	2467722	2467722	--	1270362	4037131
		НР - 72%; СП - 8%			--	832,26	--	1764391		299047	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	9821,35	41,64	41,64	408926	408926	--	110177	560631
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,58	--	153023		41528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2461	1286,23	--	3165412	--	--	2279097	5880069
		НР - 72%; СП - 8%			1286,23	--	3165412	--		435561	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,8	366354,19	107354,31	1025792	300592	9806	796001	1967536
		НР - 99%; СП - 8%			255498,00	31659,52	715394	88647		145743	
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,208	322106,15	84801,21	66998	17639	324	53630	130279
		НР - 99%; СП - 8%			235743,00	24698,90	49035	5137		9650	
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,186	303805,37	74983,05	56508	13947	183	45985	110692
		НР - 99%; СП - 8%			227841,00	21886,30	42378	4071		8199	
24	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059,00	--	5059	--	5059	--	5464
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
25	2304-1012-1305 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	7609,00	--	15218	--	15218	--	16435
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
26	2304-1012-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	10	12713,00	--	127130	--	127130	--	137300
		СП - 8%			--	--	--	--		10170	
34	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	3014,00	--	36168	--	36168	--	39061
		СП - 8%			--	--	--	--		2893	
35	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2210,00	--	17680	--	17680	--	19094
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3014,00	--	12056	--	12056	--	13020
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
37	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
39	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1836,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
41	2302-0101-0707 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	909,00	--	17271	--	17271	--	18653
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
42	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
43	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1040,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
44	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	922,00	--	12908	--	12908	--	13941
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
45	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2449,00	--	12245	--	12245	--	13225
		СП - 8%			--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
47	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1149,00	--	11490	--	11490	--	12409
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
48	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	106	2345,00	--	248570	--	248570	--	268456
		СП - 8%			--	--	--	--		19886	
49	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4843,00	--	19372	--	19372	--	20922
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
50	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	9	1340,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
51	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	81	2345,00	--	189945	--	189945	--	205141
		СП - 8%			--	--	--	--		15196	
52	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182	1337,00	--	243334	--	243334	--	262801
		СП - 8%			--	--	--	--		19467	
53	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	831,00	--	26592	--	26592	--	28719
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
54	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	778,00	--	7002	--	7002	--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81	1411,00	--	114291	--	114291	--	123434
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
57	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	5	58673,00	--	293365	--	293365	--	316834
		СП - 8%			--	--	--	--		23469	
		Водопроводные колодцы									
63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42	37836,97	9362,69	1589153	393233	747888	605710	2370452
		НР - 99%; СП - 8%			10667,44	3899,91	448032	163796		175589	
74	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,88	15925,00	--	29939	--	29939	--	32334
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
76	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	40	7219,00	--	288760	--	288760	--	311861
		СП - 8%			--	--	--	--		23101	
		ИТОГО ПО смете 2-1- 1	**Тенге**				15377206	5069827	2521029	7858665	25094741
							7786351	2559777	--	1858869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13644317				
	Материалы		Тенге				758200				
	Всего заработная плата		Тенге					10346128			
	Местные материалы		Тенге				29939				
		Накладные расходы	Тенге				7858664				
		Сметная прибыль	Тенге				1720239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23223220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9263
		Сметная заработная плата	Тенге					10346128			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1732889				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1732889				
		Сметная прибыль	Тенге				138631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1871520				
		ИТОГО ПО смете	Тенге				25094740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9263
		Сметная заработная плата	Тенге					10346128			

Локальная смета №2-2-1 Насосная станция 2-подъема. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,4992	277,13	266,48	15935	15322	7	3514	21004
		НР - 72%; СП - 8%			10,54	74,34	606	4274		1556	
2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	57,4992	21,34	18,02	1227	1036	6	433	1793
		НР - 72%; СП - 8%			3,22	7,25	185	417		133	
3	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	94,87368	50,00	--	4744	--		--	5123
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,74992	2067,91	--	11890	--	--	8561	22087
		НР - 72%; СП - 8%			2067,91	--	11890	--		1636	
		Плм 1									
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05916	230520,00	--	13638	--	13638	--	14729
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,55758	229990,00	--	358228	--	358228	--	386886
		СП - 8%			--	--	--	--		28658	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,184	23927,00	--	770067	--	770067	--	831672
		СП - 8%			--	--	--	--		61605	
		ИТОГО ПО смете 2-2-1	**Тенге**				1175728	16359	1141946	12508	1283294
							12682	4691	--	95058	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1175728				
		Материалы	Тенге				12				
		Всего заработная плата	Тенге					17372			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371865				
		Местные материалы	Тенге				770067				
		Транспортные расходы	Тенге				4744				
		Накладные расходы	Тенге				12508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				95059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17372			
		ИТОГО ПО смете	Тенге				1283295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17372			
Локальная смета №2-2-2 Насосная станция 2-подъема. Технологический трубопровод											
2	**Прайс лист**	**Вертикальный многоступенчатый насос WILO HELIX V 1007/Skw-EB-R**	**компл**	**4**	**472973,21**	**--**	**1891893**	**--**		**--**	**1891893**
					--	--	--	--	1891893	--	
3	**Прайс лист**	**Бактерицидная установка УУФОВ-15**	**шт.**	**4**	**493114,29**	**--**	**1972457**	**--**		**--**	**1972457**
					--	--	--	--	1972457	--	
5	**Прайс лист**	**Бак гидромеханический 24 л**	**шт.**	**4**	**107142,86**	**--**	**428571**	**--**		**--**	**428571**
					--	--	--	--	428571	--	
	ИТОГО ПО смете 2-2-2		**Тенге**				**4292921**	**--**	**--**	**--**	**4292921**
							--	--	4292921	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4292921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4292921				
	ИТОГО ПО смете		Тенге				4292921				
Локальная смета №2-5 Резервуар (2 шт.) для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической актиностью 7 балов. Общестроительные работы											
	Землянные работы										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1728**	**155,71**	**147,10**	**269066**	**254197**	**--**	**58178**	**353423**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,60**	**38,16**	**14869**	**65934**		**26179**	
2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	**м3 грунта**	**1120**	**277,13**	**266,48**	**310384**	**298458**	**118**	**68446**	**409136**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,54**	**74,34**	**11808**	**83255**		**30306**	
3	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2184**	**574,00**	**--**	**1253616**	**--**		**--**	**1353905**
		СП - 8%			--	--	--	--		**100289**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	192	2607,27	--	500596	--	--	360429	929907
		НР - 72%; СП - 8%			2607,27	--	500596	--		68882	
		Днище резервуара									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	19831,43	1094,46	175310	9675	154071	12542	202880
		НР - 91%; СП - 8%			1308,15	250,92	11564	2218		15028	
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	29,2	30687,59	1732,58	896078	50591	696369	146439	1125918
		НР - 91%; СП - 8%			5106,78	404,25	149118	11804		83401	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	230520,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4778	229990,00	--	569869	--	569869	--	615459
		СП - 8%			--	--	--	--		45590	
		Стены резервуара									
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2176	230520,00	--	50161	--	50161	--	54174
		СП - 8%			--	--	--	--		4013	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,97092	229990,00	--	453292	--	453292	--	489555
		СП - 8%			--	--	--	--		36263	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25272	218353,00	--	55182	--	55182	--	59597
		СП - 8%			--	--	--	--		4415	
		ПОКРЫТИЕ									
15	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,4	77631,00	--	884993	--	884993	--	955793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		70799	
		ИТОГО ПО смете 2-5	**Тенге**				5421844	612921	2867351	646034	6553307
							687955	163211	--	485429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5421844				
	Материалы		Тенге				850557				
	Всего заработная плата		Тенге					851166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1131801				
	Местные материалы		Тенге				884993				
	Транспортные расходы		Тенге				1253616				
		Накладные расходы	Тенге				646033				
		Сметная прибыль	Тенге				485430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6553307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					851166			
		ИТОГО ПО смете	Тенге				6553307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					851166			
		Локальная смета №4-1 Силовое оборудование и освещение									
1	**1308-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**50172,44**	**21585,57**	**50172**	**21586**	**906**	**25628**	**81864**
		НР - 72%; СП - 8%			**27680,00**	**7914,03**	**27680**	**7914**		**6064**	
4	**1308-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**69834,17**	**21157,01**	**139668**	**42314**	**8778**	**73720**	**230459**
		НР - 72%; СП - 8%			**44288,00**	**6906,22**	**88576**	**13812**		**17071**	
5	**2404-0207-0906 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны**	**комплект**	**4**	**33247,00**	**--**	**132988**	**--**	**132988**	**--**	**143627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10639**	
6	**2306-1601-0601 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ЗП1, сечение 6 мм2**	**1000 м**	**0,009**	**132009,00**	**--**	**1188**	**--**	**1188**	**--**	**1283**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
7	**2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн**	**комплект**	**4**	**2698,00**	**--**	**10792**	**--**	**10792**	**--**	**11655**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**863**	
8	**2404-0207-0714 РСНБ РК 2015**	**Хомут**	**шт.**	**8**	**1204,00**	**--**	**9632**	**--**	**9632**	**--**	**10403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	
9	**2404-0102-0225 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**8**	**1780,00**	**--**	**14240**	**--**	**14240**	**--**	**15379**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
10	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	54,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
11	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		Устройство ответвления									
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	15181,70	7266,40	15182	7266	716	8733	25828
		НР - 80%; СП - 8%			7199,92	3716,80	7200	3717		1913	
15	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
16	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	1	1204,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
17	2306-1601-0601 РСНБ РК 2015	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ЗП1, сечение 6 мм2	1000 м	0,0006	132009,00	--	79	--	79	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Анкерная ж/бетонная опора									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	15181,70	7266,40	15182	7266	716	8733	25828
		НР - 80%; СП - 8%			7199,92	3716,80	7200	3717		1913	
21	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
22	2404-0207-4301 РСНБ РК 2015	Наклака. ОГ	шт.	3	7171,00	--	21513	--	21513	--	23234
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
23	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	1	1204,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
24	2306-1601-0601 РСНБ РК 2015	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ЗП1, сечение 6 мм2	1000 м	0,002	132009,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
25	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1780,00	--	1780	--	1780	--	1922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
26	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	54,00	--	54	--	54	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
27	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	386,00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Угловая промежуточная ж/бетонная опора									
38	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	15181,70	7266,40	45545	21799	2146	26200	77485
		НР - 80%; СП - 8%			7199,92	3716,80	21600	11150		5740	
41	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса	шт.	3	9266,00	--	27798	--	27798	--	30022
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
42	2404-0207-4301 РСНБ РК 2015	Наклака. ОГ	шт.	9	7171,00	--	64539	--	64539	--	69702
		СП - 8%			--	--	--	--		5163	
43	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут	шт.	3	1204,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
44	2306-1601-0601 РСНБ РК 2015	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ЗП1, сечение 6 мм2	1000 м	0,002	132009,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
45	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1780,00	--	10680	--	10680	--	11534
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
46	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
47	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
58	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	36769,18	14673,37	44123	17608	1496	25915	75641
		НР - 80%; СП - 8%			20849,50	6144,96	25019	7374		5603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1059,2	258,49	17,48	273793	18519	28182	167095	476159
		НР - 72%; СП - 8%			214,40	4,71	227092	4984		35271	
61	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60	287,49	61,03	17249	3662	3135	8324	27619
		НР - 72%; СП - 8%			174,20	18,49	10452	1109		2046	
62	1308-0301-0901 РСНБ РК 2015	Агрегат, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	14871,00	4474,82	14871	4475	337	8620	25371
		НР - 72%; СП - 8%			10059,00	1913,76	10059	1914		1879	
		ИТОГО ПО смете 4-1	Тенге				941923	144495	372549	352968	1398480
							424878	55691	--	103588	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				525059				
	Материалы		Тенге				41339				
	Всего заработная плата		Тенге					393593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29305				
		Накладные расходы	Тенге				283387				
		Сметная прибыль	Тенге				64676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				873122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					393593			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				416864				
	Материалы		Тенге				5072				
	Всего заработная плата		Тенге					86977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296832				
		Накладные расходы	Тенге				69582				
		Сметная прибыль	Тенге				38916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				525361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					86977			
		ИТОГО ПО смете	Тенге				1398482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					480570			
		Локальная смета 2-1-1д Наружные сети водопровода.Добавляемые работы									
		Земляные работы									
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	480	3153,57	159,71	1513711	76658	916608	538259	2216128
		НР - 99%; СП - 8%			1084,26	48,44	520445	23251		164158	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**2301-0501-1503 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2482,58**	**177,00**	**--**	**439417**	**--**	**439417**	**--**	**474570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35153**	
5	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м2 поверхности**	**630**	**879,58**	**18,78**	**554133**	**11832**	**360259**	**170921**	**783059**
		НР - 93%; СП - 8%			**288,96**	**2,77**	**182042**	**1744**		**58004**	
		ИТОГО ПО смете 2-1-1д	**Тенге**				**2507261**	**88490**	**1716284**	**709180**	**3473757**
							702487	**24995**	**--**	**257315**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2067844**				
	Материалы		Тенге				**1276867**				
	Всего заработная плата		Тенге					**727482**			
		Накладные расходы	Тенге				**709180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**222162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2999186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**641**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727482**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**439417**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**439417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35153**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**474570**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3473756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**641**
		Сметная заработная плата	Тенге					**727482**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42096500**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9614353**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5932093**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2808365**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8619159**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1258360**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4292921**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9579355**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2800259**	

Всего **42 096 500**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	491 447
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 263 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					43 851 682				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**791 175**				
		Итого по акту					**44 642 857,14**				
		НДС (12 %)					5 357 142,86				
		Итого					**50 000 000,00**				

Заказчик : И.о. руководителя

ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области» _____ М.М. Акрамов

М.П.

Подрядчик Директор

М.П. ТОО «Alyans XXI » _____ М. Ю. Шаров

Технический надзор: Директор

М.П. ТОО «Восток Инжиниринг» _____ А.Ю.Бартаков

Авторский надзор: Эксперт

М.П. ТОО «Сұлутөр Проект Эксперт» _____ Е.Ж.Жаутиков