форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	20.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	79 545 000,00	23 316 964,00							2 798 036,00	26 115 000,00
итого к оплате			26 115 000 (двадцать шесть миллион сто пятнадцать тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____ **Тажмаганбетова Г.Б**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса",Атырауская область, Кзылкогинский район, Сагизский с.о., с.Сагиз, ТОЛЕПОВ АЛШЕН, 13**	**010540000198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28 от 20 июля 2017 года

Номер документа	Дата составления
25	**25.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГКП ясли детский сад "Баласуа" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз за октябрь месяц 2017 года			работа	1	26 115 000,00	26 115 000,00
				Итого	1	x	26 115 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тажмаганбетова Г.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз

АКТ

Основание ; выполненных работ Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз за октябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-3 МАФ и переносные изделия								
	Раздел 1 МАФ									
1	29-000001-0001(пл)	Беседка-навес для дошкольных учреждений 3630*2817 *шт*	6	541667		3250002				
2	29-000001-0001(пл)	Игровой модуль "Песочница" 1900*1900 *шт*	6	54608		327648				
3	29-000001-0001(пл)	Игровой модуль "Горка" 4502*2824 *шт*	6	350000		2100000				
4	29-000001-0001(пл)	Карусель *шт*	6	133333		799998				
5	29-000001-0001(пл)	Игровой комплекс Т1409 7730*6327 *комплекс*	1	1001058		1001058				
	Раздел 2 Площадка для мусоросборника									
6	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м *яма*	8	4407 / 4407	– / –	35256 / 35256	– / –	20836 / 59,1	5,82 / –	46,56 / –
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,6	711,67 / 711,67	– / –	427 / 427	– / –	252 / 59,1	0,972 / –	0,5832 / –

8	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	1,92	602,08 208,33	99,48 34,9	1156 400	191 67	284 60,9	0,263 0,033	0,50496 0,06336
9	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	0,76	31713,16 4018,42	706,58 185,53	24102 3054	537 141	1550 48,5	4,9 0,197	3,724 0,14972
10	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	7,68	742,06 194,14	13,15 1,82	5699 1491	101 14	765 50,8	0,212 0,002	1,62816 0,01536
11	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	22,24	511,02		11365				
12	11-090304-0201	Ограждение для мусоросборника. Монтаж *т конструкций*	0,54873	53303,08 31727,81	15029,25 5432,54	29249 17410	8247 2981	12418 60,9	35,9 4,408	19,69941 2,4188
13	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *т*	0,54873	149561,25		82069				
14	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	14,82	67,07 30,23	1,08 0,13	994 448	16 2	244 54,2	0,0295 0,0002	0,43719 0,00296
15	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	14,82	49,73 18,62	0,88 0,13	737 276	13 2	151 54,2	0,0213 0,0002	0,31567 0,00296
16	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	40	602,83 208,43	99,8 34,43	24113 8337	3992 1377	5916 60,9	0,263 0,033	10,52 1,32
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	26	2214,31 567,62	18,81 7,96	57572 14758	489 207	9024 60,3	0,698 0,0065	18,148 0,169
18	21-040508-0138	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	26	7952,02		206753				
19	29-000001-0001(пл)	Мусорные контейнер 750 л с крышкой *шт*	3	29167		87501				
						8045699		51440		
						8097139				

	Локальная смета № 7-1-4 Освещение территрии									
20	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	268,24	87,94 8,63	79,31 31,05	23589 2314	21275 8329	6290 59,1	0,0115 0,025	3,08476 6,706
21	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	268,24	20,56 –	20,56 8,59	5514 –	5514 2305	1362 59,1	– 0,00806	– 2,16201
22	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *шт.*	1	2867 1909	898 356	2867 1909	898 356	969 42,8	2 0,36	2 0,36
23	29-000001-0001(пл)	Ящик ЯУО 9601-3274 *шт*	1	22577		22577				
24	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	279	220,56 101,85	96,2 34,86	61537 28417	26839 9727	16326 42,8	0,11 0,04	30,69 11,16
25	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	279	323,87 55,56	268,31 108,18	90359 15500	74859 30182	19552 42,8	0,06 0,0998	16,74 27,8442
26	23-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0153	389437,41		5958				
27	23-060133-0304	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0412	530070,23		21839				
28	23-060133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,2225	385675,66		85813				
29	11-330303-0101	Установка стальных опор сети с бурением ям под монолитные фундаменты масой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м *опора*	25	5132,92 2129,68	3003,24 1139,24	128323 53242	75081 28481	50423 61,7	2,3 0,93	57,5 23,25
30	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под металлические стойки объемом до 3 м3. Устройство *м3*	13,5	32119,7 3616,81	1060,07 270,15	433616 48827	14311 3647	25450 48,5	4,41 0,2905	59,535 3,92175

31	21-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *т*	3,577	363793,03		1301288				
32	11-330303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	2,01421	10668,7 2749,96	6964,02 1788,29	21489 5539	14027 3602	5640 61,7	2,97 1,44	5,9822 2,90046
33	21-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,01386	501636,17		6953				
34	13-080305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА *шт.*	50	3702,98 2366,66	1146,26 832,22	185149 118333	57313 41611	68456 42,8	2,48 1,0036	124 50,18
35	29-000001-0001(пл)	Лампы ДНат- 250 вт *шт*	50	520		26000				
36	13-080103-1001	Предохранитель. Монтаж оборудования *шт.*	50	1454,34 925,96	130,8 51,56	72717 46298	6540 2578	20919 42,8	1 0,05	50 2,5
37	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	60	206,88 92,6	91,05 33,07	12413 5556	5463 1984	3227 42,8	0,1 0,0378	6 2,268
38	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,06	10411,86		625				
						2508626		218614		
						2727240				
	Локальная смета № 2-1-4 Отопление. Вентиляция									
	Раздел 1 Отопление									
39	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м труб нитки регистра*	156,036	91,44 83,5	7,95 3,78	14268,89 18035	1717 817	774 60,4	0,0956 0,00392	20,6496 0,84672

40	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *м трубопровода*	67,83	369,4 357,58	1,37 –	68208 125153	479 –	3703 59,1	0,436 –	152,6 –
						82476,89		4477		
						86953,89				
		Локальная смета № 7-1-2 Устройство дорожного покрытия								
41	12-180101-1402	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка кмат1=0; *м*	200	534,06 420,73	113,33 59,26	106811 84145	22666 11852	56734 59,1	0,5263 0,064	105,26 12,8
42	12-180101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную *м2*	450,5	70,21 70,21	– –	31630 31628	– –	18692 59,1	0,09357 –	42,15329 –
43	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*	557,2	0,72 –	0,72 0,29	399 –	399 159	94 59,1	– 0,00023	– 0,12816
44	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	557,2	1176,17 197,61	92,79 28,86	655361 110111	51700 16082	76094 60,3	0,243 0,0292	135,3996 16,27024
45	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	557,2	920,36 817,49	95,24 26,2	512827 455505	53069 14601	349769 60,9	0,948 0,0283	528,2256 15,76876
46	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91К=1,060; *м2*	551,2	2412,19		1329599				
47	11-270201-1003	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	480	1907,58 799,4	18,83 7,95	915640 383712	9039 3814	297152 60,3	1 0,0065	480 3,12
48	21-040508-0117	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	480	1100		528000				
						4080267		798534,76		
						4878801,76				

	Локальная смета № 2-1-2 Ремонт фасада									
	Раздел 1 Оконные блоки.									
49	12-060101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке *шт.*	68	2932,32 2868,85	63,47 32,78	199398 195082	4316 2229	116611 59,1	3,8236 0,0362	260,0048 2,4616
50	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие *м2*	169,4	369,27 355,53	13,74 7,63	62554 60227	2327 1292	36358 59,1	0,4611 0,0093	78,11034 1,57542
51	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	104,5	68,32 68,28	0,04 –	7139 7135	4 –	4217 59,1	0,091 –	9,5095 –
52	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *м2 проемов*	19,55	2857,03 1096,57	117,65 57,8	55855 21438	2300 1130	13496 59,8	1,303 0,0659	25,47365 1,28835
53	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *м2 проемов*	149,85	2058,7 766,85	115,22 57,83	308496 114912	17266 8666	73900 59,8	0,9112 0,0659	136,54332 9,87512
54	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1) *м2*	149,85	15314,08		2294815				
55	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2) *м2*	13,73	15314,08		210262				

56	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3) *м2*	5,82	15314,08		89128				
57	11-100106-0801	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м *м2 проемов*	13,73	1619,45 921,85	33,28 8,96	22235 12657	457 123	7642 59,8	1,11 0,0097	15,2403 0,13318
58	11-100106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м *м2 проемов*	155,67	879,18 486,68	17,15 4,35	136862 75762	2669 677	45711 59,8	0,586 0,0047	91,22262 0,73165
59	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 *м*	104,5	1536,22		160535				
60	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *м*	104,5	1276,24 330,32	3,58 0,75	133367 34518	374 78	18959 54,8	0,3925 0,0006	41,01625 0,0627
61	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	171,31	4727,79 3321,7	17,13 9,51	809918 569040	2935 1630	337266 59,1	3,852 0,0116	659,88612 1,9872
62	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	171,31	1724,35 416,76	33,41 27,41	295398 71396	5723 4695	41698 54,8	0,4552 0,0333	77,98031 5,70462
63	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	171,31	289,74 199,2	1,99 1,01	49636 34125	341 173	18795 54,8	0,231 0,0011	39,57261 0,18844

64	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *м*	77,87	1848,18 330,32	3,6 0,74	143918 25722	280 58	14127 54,8	0,3925 0,0006	30,56398 0,04672
	Раздел 2 Дверные блоки.									
65	12-060101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке *шт.*	12	3539,33 3467,08	72,25 36,75	42472 41605	867 441	24849 59,1	4,4966 0,0397	53,9592 0,4764
66	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	26,04	277,23 277,23	– –	7219 7219	– –	4266 59,1	0,3628 –	9,44731 –
67	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	26,04	1615,94 1421,89	84,45 38,75	42079 37026	2199 1009	22745 59,8	1,49 0,0368	38,7996 0,95827
68	21-090403-0201	Двери распашные ДРО-1.02.1 *шт.*	11	64229,95		706529				
69	21-090403-0301	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,1*1,4 ГОСТ 31173-2003 *шт.*	1	95718,99		95719				
70	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	12	428,37		5140				
71	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	30,82	4727,81 3321,71	17,13 9,51	145711 102375	528 293	60677 59,1	3,852 0,0116	118,71864 0,35751
72	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	30,28	1724,37 416,78	33,42 27,41	52214 12620	1012 830	7371 54,8	0,4552 0,0333	13,78346 1,00832
73	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	30,82	289,75 199,19	2,01 1,04	8930 6139	62 32	3382 54,8	0,231 0,0011	7,11942 0,0339

	Раздел 4 Центральный вход КР-1									
74	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	21,39	849,65 272,04	19,78 10,43	18174 5819	423 223	3680 60,9	0,356 0,0127	7,61484 0,27165
75	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	21,39	1002,71 580,36	65,54 32,16	21448 12414	1402 688	7979 60,9	0,726 0,0377	15,52914 0,8064
76	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	21,39	1764,34		37739				
77	11-060101-0101	Ремонт пандуса. Подготовка бетонная. Устройство *м3*	0,65	27286,15 1012,31	667,69 167,69	17736 658	434 109	372 48,5	1,35 0,1813	0,8775 0,11785
78	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	4,5	849,56 272	19,78 10,44	3823 1224	89 47	774 60,9	0,356 0,0127	1,602 0,05715
79	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	4,29	1002,8 580,42	65,5 31,93	4302 2490	281 137	1600 60,9	0,726 0,0377	3,11454 0,16173
80	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	4,29	1764,34		7569				
						6196320		866475		
						7062795				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20 913 388,89		1 939 540,76		
		Накладные расходы				1 939 540,76				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 852 929,65				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				968 964,22				
		Итого, тенге				23 821 893,87				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 905 751,51				
		Итого по смете на подряд, тенге				25 727 645,38				
		Временные задания и сооружения (1,5%), К=0,8				577 432,64				
		Итог по главам				26 305 078,02				

		Затраты на производства строительно-монтажных работ				355 119,55				
		Итог по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2016 года				26 660 197,57				
		Коэф.понижение согласно договора (12,5401%)				3 343 233,29				
		Итого без НДС				23 316 964,00				
		НДС 12%				2 798 036,00				
		Всего к оплате				26 115 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____**Тажмаганбетова Г.Б**

ТОО "ТЭС-инжиниринг" технадзор

Технадзор _____ **Хайруллин. Ғ**
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за октябрь месяц 2017 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2017 г		
				август	сентябрь	октябрь
1.	**Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**	**100 800 000,00**	**79 545 000,00**	**26 715 000,00**	**26 715 000,00**	**26 115 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____ **Тажмаганбетова Г.Б**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**