форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	20.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	100 800 000,00	18 977 679,00							2 277 321,00	21 255 000,00
итого к оплате			21 255 000 (двадцать один миллион двести пятьдесят пять тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____ **Тажмаганбетова Г.Б**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз

АКТ

Основание ; выполненных работ Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз за ноябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-8 Видеонаблюдение									
1	29-000001-0001(пл)	Компьютер в полной комплектации с лицензионной операционной системой *шт*	1	78382		78382				
2	29-000001-0001(пл)	Видеокарта GV-800 (16 кан) *шт*	1	22049		22049				
3	13-100701-0301	Монтаж видеокамер (применительно) *шт.*	19	10455,21 / 10337,58	1,32 / –	198649 / 196414	25 / –	79744 / 40,6	11 / –	209 / –
4	29-000001-0001(пл)	Видеокамера купольная EGV 616 VFI CR *шт*	8	10353		82824				
5	29-000001-0001(пл)	Видеокамера EGV 636 *шт*	11	10713		117843				
6	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *шт.*	1	5007 / 4910	1 / –	5007 / 4910	1 / –	1993 / 40,6	5 / –	5 / –

7	29-000001-0001(пл)	Блок питания "Квант-50" *шт*	1	5188		5188				
8	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования *шт.*	1	2055 1852	– –	2055 1852	– –	793 42,8	2 –	2 –
9	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч *шт.*	1	2012,6		2013				
10	13-080206-2001	Кабель канал. Прокладка по основанию пола *м*	650	207,18 126,63	6,04 2,38	134666 82310	3924 1550	35892 42,8	0,14 0,0022	91 1,43
11	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках *м*	650	18,21 9,04	0,54 0,22	11835 5879	349 141	2577 42,8	0,01 0,0002	6,5 0,13
12	23-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм *м*	50	252,14		12607				
13	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *м*	400	56,3		22520				
14	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм *м*	200	135,86		27172				
15	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *км*	0,008	41922,22		335				
16	29-000001-0001(пл)	Кабель КВК-П-2 2*0,5 *м*	650	66		42900				
17	29-000001-0001(пл)	Коннектор под винт *шт*	21	41		861				
18	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *м*	3	207,33 126,67	5,67 2,33	622 380	17 7	166 42,8	0,14 0,0022	0,42 0,0066
19	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках *м*	3	18,33 9	0,67 –	55 27	2 –	12 42,8	0,01 0,0002	0,03 0,0006

20	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	30	103,08		3092				
						770675 **891852**		121177		
	Локальная смета № 2-1-3 Ремонт внутренних помещений									
	Раздел 1 Пищеблок									
21	12-070101-0207	Полы. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	66,7	594,29 573,03	21,26 11,81	39639 38221	1418 788	23054 59,1	0,6987 0,0144	46,60329 0,96048
22	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	66,7	1287,89 911,99	375,89 192,55	85902 60830	25072 12843	43541 59,1	1,112 0,21	74,1704 14,007
23	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	66,7	849,63 272,02	19,78 10,42	56670 18144	1319 695	11473 60,9	0,356 0,0127	23,7452 0,84709
24	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	66,7	1070,12 450,78	56,51 8,65	71377 30067	3769 577	18662 60,9	0,416 0,0098	27,7472 0,65366
25	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *м2 изолируемой поверхности*	66,7	699,66 271,98	27,96 4,95	46667 18141	1865 330	11249 60,9	0,251 0,0056	16,7417 0,37352
26	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	66,7	4105,59 682,41	86,37 35,19	273843 45517	5761 2347	29149 60,9	0,801 0,0383	53,4267 2,55461

27	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *м*	70,7	2539,66 198,33	7,93 3,13	179554 14022	561 221	8674 60,9	0,23 0,0033	16,261 0,23331
28	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	66,7	133,55 133,55	– –	8908 8908	– –	5265 59,1	0,178 –	11,8726 –
29	12-110101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *м2*	66,7	479,57 297,69	5,02 2,79	31987 19856	335 186	11845 59,1	0,3724 0,0034	24,83908 0,22678
30	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	66,7	1283,33 422,89	21,62 17,93	85598 28207	1442 1196	16113 54,8	0,45 0,0218	30,015 1,45406
31	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	66,7	289,76 199,21	1,99 1	19327 13287	133 67	7318 54,8	0,231 0,0011	15,4077 0,07337
32	12-130103-0105	Стены. Перегородки. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	93,37	597,62 562,61	35,01 18,06	55800 52531	3269 1686	32042 59,1	0,743 0,0199	69,37391 1,85806
33	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	93,37	133,55 133,55	– –	12470 12470	– –	7370 59,1	0,178 –	16,61986 –
34	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	186,73	682,84 338,71	9,45 5,25	127506 63247	1765 980	37958 59,1	0,4237 0,0064	79,1175 1,19507

35	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	186,73	4093,3 1467,04	18,21 13,61	764342 273941	3400 2542	151513 54,8	1,66 0,0165	309,9718 3,08105
36	12-060101-0901	Двери. Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	7	1583,57 1511,43	72,14 36,71	11085 10580	505 257	6405 59,1	1,9603 0,0397	13,7221 0,2779
37	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	11,76	277,21 277,21	– –	3260 3260	– –	1927 59,1	0,3628 –	4,26653 –
38	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	11,76	2506,12 710,71	119,9 59,44	29472 8358	1410 699	5416 59,8	0,8342 0,0678	9,81019 0,79733
39	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	11,76	14576,66		171422				
40	12-110101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	6,3	4727,94 3321,75	17,14 9,52	29786 20927	108 60	12403 59,1	3,852 0,0116	24,2676 0,07308
41	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6,3	1724,44 416,83	33,33 27,3	10864 2626	210 172	1533 54,8	0,4552 0,0333	2,86776 0,20979

42	11-150405-0105	Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	6,3	289,84 199,21	2,06 1,11	1826 1255	13 7	692 54,8	0,231 0,0011	1,4553 0,00693
	Раздел 5 Медпункт (22,21)									
43	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	26,136	1064,91 326,99	18,52 15,37	28193 25021	1417 1176	4903 54,8	0,37 0,0187	28,3124 1,43092
44	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	76,52	289,74 199,2	1,99 1,01	22171 15243	152 77	8395 54,8	0,231 0,0011	17,67612 0,08417
45	12-070101-0205	Полы. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	16,74	87,4 85,48	1,91 1,08	1463 1431	32 18	856 59,1	0,1139 0,0013	1,90669 0,02176
46	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	16,74	264,81 252,09	12,72 7,05	4433 4220	213 118	2564 59,1	0,336 0,0086	5,62464 0,14396
47	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *м2*	16,74	57,53 57,53	– –	963 963	– –	569 59,1	0,0767 –	1,28396 –
48	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	17,74	28,3 28,3	– –	502 502	– –	297 59,1	0,0377 –	0,6688 –

49	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *м2 пола*	16,74	563,2 264,1	7,53 3,88	9428 4421	126 65	2732 60,9	0,322 0,0044	5,39028 0,07366
50	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *м2 покрытия*	17,74	3260,71 492,9	32,92 16,46	57845 8744	584 292	5503 60,9	0,601 0,0186	10,66174 0,32996
51	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	16,74	2059,8 305,38	14,4 7,53	34481 5112	241 126	3190 60,9	0,382 0,0085	6,39468 0,14229
52	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	17,74	246,51 84,5	0,56 0,28	4373 1499	10 5	916 60,9	0,0899 0,0003	1,59483 0,00532
	Раздел 7 1-й этаж. Кабинеты. Коридор (1, 6,14,13,12,24,26,23)									
53	12-050101-0301	Стены. Перегородки. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *м2 перегородок*	19,22	1280,28 1158,01	122,27 62,23	24607 22257	2350 1196	13861 59,1	1,412 0,0672	27,13864 1,29158
54	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	280,09	133,55 133,55	– –	37406 37407	– –	22108 59,1	0,178 –	49,85602 –
55	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	280,09	1064,92 326,99	18,52 15,38	298273 91587	5186 4308	52550 54,8	0,37 0,0187	103,6333 5,23768
56	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	280,09	289,74 199,2	1,99 1,01	81154 55793	557 282	30729 54,8	0,231 0,0011	64,70079 0,3081

57	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	77,73	133,55 133,55	– –	10381 10381	– –	6135 59,1	0,178 –	13,83594 –
58	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	77,73	1283,35 422,9	21,64 17,93	99755 32872	1682 1394	18778 54,8	0,45 0,0218	34,9785 1,69451
59	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	77,73	323,03 224,21	1,98 1	25109 17428	154 78	9593 54,8	0,26 0,0011	20,2098 0,0855
60	12-070101-0205	Полы. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	77,73	87,38 85,46	1,92 1,07	6792 6643	149 83	3975 59,1	0,1139 0,0013	8,85345 0,10105
61	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	77,73	264,8 252,1	12,7 7,05	20583 19596	987 548	11905 59,1	0,336 0,0086	26,11728 0,66848
62	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *м2*	77,73	57,55 57,55	– –	4473 4473	– –	2644 59,1	0,0767 –	5,96189 –
63	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	82,39	28,29 28,29	– –	2331 2331	– –	1378 59,1	0,0377 –	3,1061 –
64	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *м2 пола*	77,73	563,14 264,08	7,5 3,89	43773 20527	583 302	12685 60,9	0,322 0,0044	25,02906 0,34201

65	12-070101-1107	Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство *м2*	77,73	657,61 380,9	6,38 3,42	51116 29607	496 266	17655 59,1	0,4724 0,004	36,71965 0,31092
66	11-110101-3404	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом *м2 покрытия*	77,73	7476,97 291,33	9,73 5,09	581185 22645	756 396	14032 60,9	0,31 0,0058	24,0963 0,45083
67	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	82,39	246,52 84,49	0,56 0,28	20311 6961	46 23	4253 60,9	0,0899 0,0003	7,40686 0,02472
						3588406,0		695808		
						4284214				
	Локальная смета № 7-1-5 Озеленение территории									
68	11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте *яма*	23	505,7 505,7	– –	11631 11631	– –	6560 56,4	0,674 –	15,502 –
69	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м *шт.*	23	955,57 760,22	90 25	21978 17485	2070 575	10186 56,4	0,821 0,027	18,883 0,621
70	25-010201-0102	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста *шт.*	23	1249		28727				
71	11-470108-0101	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *м траншеи*	400	117,36 89,29	28,07 11,54	46943 35714	11229 4617	22747 56,4	0,119 0,01	47,6 4

72	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка *м изгороди*	400	406,64 348,38	56,68 15,74	162655 139353	22672 6296	82146 56,4	0,404 0,017	161,6 6,8
73	25-010203-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м *шт.*	1200	729,56		875472				
74	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	250	728,5 305,65	8,67 2,41	182125 76413	2167 602	43436 56,4	0,4 0,0026	100 0,65
75	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *м2*	250	162,89 42,7	91,36 25,37	40723 10674	22839 6343	9598 56,4	0,0525 0,0274	13,125 6,85
76	25-030201-0201	Семена многолетних трав *кг*	12,5	1317		16463				
						1386717		174673		
						1561390				
		Локальная смета № 2-1-10 Прочие работы								
77	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора *т*	173,88	1608,05 1608,05	– –	279607 279607	– –	165248 59,1	2,1432 –	372,65962 –
78	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	173,88	467		81202				
79	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	173,88	697,48		121278				
						482087		165248		
						647335				

	Локальная смета № 2-1-7 Пожарная сигнализация									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
80	13-100701-0101	Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	1	6680 / 6680	– / –	6680 / 6680	– / –	2712 / 40,6	6,9 / –	6,9 / –
81	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт.*	39	682,72 / 682,13	0,59 / –	26626 / 26603	23 / –	10801 / 40,6	0,6 / –	23,4 / –
82	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж *м*	300	19,06 / 19,06	– / –	5717 / 5717	– / –	3379 / 59,1	0,0254 / –	7,62 / –
	Раздел 2 Монтажные работы									
83	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *шт.*	1	22572 / 22267	2 / –	22572 / 22267	2 / –	9040 / 40,6	23 / –	23 / –
84	23-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5 *шт.*	1	9197,34		9197				
85	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *шт.*	36	2311,17 / 2273,72	1,92 / –	83202 / 81854	69 / –	33233 / 40,6	2 / –	72 / –
86	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М *шт.*	24	765,17		18364				
87	23-080302-0208	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R *шт.*	12	818,8		9826				

88	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *шт.*	3	976,67 926	– –	2930 2778	– –	1128 40,6	1 –	3 –
89	23-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М *шт.*	3	1184,3		3553				
90	13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования *шт.*	1	4681 4630	1 –	4681 4630	1 –	1880 40,6	5 –	5 –
91	23-080304-0608	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	1	762,04		762				
92	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *шт.*	5	1173,4 926	215,2 86,6	5867 4630	1076 433	2167 42,8	1 0,08	5 0,4
93	29-000001-0001(пл)	Пьезосирена с стромболампой LD-86 *шт*	5	595		2975				
94	13-080105-0104	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования *шт.*	1	3495 2778	– –	3495 2778	– –	1189 42,8	3 –	3 –
95	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч *шт.*	1	2012,6		2013				
96	13-080105-0201	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд *одно формирование*	1	88891 88891	– –	88891 88891	– –	38045 42,8	96 –	96 –

97	58-000001-0001(пл)	Зарядное устройство 220/12В БП-2400 *шт*	1	11670		11670				
98	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах *м*	300	36,3 27,14	0,54 0,22	10891 8141	161 65	3512 42,8	0,03 0,0002	9 0,06
99	23-060408-0101	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 *км*	0,3	12613,02		3784				
100	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	10	206,9 92,6	91 33	2069 926	910 330	538 42,8	0,1 0,0378	1 0,378
101	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,01	76503,2		765				
102	13-080206-1707	Кабельные каналы. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола *м*	10	320,8 180,9	49,8 17,3	3208 1809	498 173	848 42,8	0,2 0,016	2 0,16
103	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *м*	10	56,3		563				
	Раздел 3 Оповещение о пожаре									
104	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *шт.*	5	1891,6 1852	1,6 –	9458 9260	8 –	3760 40,6	2 –	10 –
105	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010 *шт.*	5	879,49		4397				
106	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *шт.*	5	472,8 469,8	– –	2364 2349	– –	954 40,6	0,5 –	2,5 –

107	23-080306-0103	Коробка универсальная УК-П *шт.*	5	90,92		455				
108	13-080206-1707	Кабельные каналы до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола *м*	45	320,8 180,91	49,8 17,33	14436 8141	2241 780	3818 42,8	0,2 0,016	9 0,72
109	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *м*	45	56,3		2534				
110	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *м кабеля*	45	444,93 288,22	51,91 14,18	20022 12970	2336 638	5525 40,6	0,33 0,0153	14,85 0,6885
111	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 *км*	0,045	17311,79		779				
	Раздел 4 Первичные средства пожаротушения									
112	23-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	6	6107,15		36643				
113	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	2	9662,46		19325				
						440714		122529		
						563243				
	Локальная смета № 2-1-2 Ремонт фасада									
	Раздел 3 Ремонт фасада									
114	11-150108-1803	Фасад. Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля *м2*	947,43	1556,41 789,89	8,65 2,01	1474589 748370	8198 1906	411151 54,8	0,916 0,0016	867,84588 1,51589
115	29-000000-0001(пл)	Кассета фасадная. Премиум 1130х880, толщиной 0,7мм /3280:1,12:1,07/К=1,060; *м2*	1004,2758	2733		2744686				

116	29-000000-0001(пл)Прайс-лист	Кассета фасадная PUZZLETON Прениум 1130x800, толщиной 0,7 мм *м2*	231,424	2496		577634				
117	29-000000-0001(пл)Прайс-лист	Декоративная полоса ПД-80x1250 /240:1,07:1,12/ *шт*	1375,52	167		229712				
118	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ *шт.*	5640	69,36		391190				
119	11-340108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *м2 поверхности*	947,43	305,37	4,05	289320	3841	178481	0,345	326,86335
				301,32	2,04	285479	1930	62,1	0,0022	2,08435
120	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 *м3*	47,37	6432,85		304724				
121	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	947,43	66,28	7,87	62436,4	7461	32332	0,0694	65,75164
				58,41	2,1	55335	1992	56,4	0,0021	1,9896
122	29-000001-0001(пл)	Стоимость ветро-водонепроницаемой пленки *м2*	996,43	259		258075				
123	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	747,43	491,56	1,29	367407	964	137105	0,434	324,38462
				360,45	0,65	269408	484	50,8	0,0007	0,5232

124	11-090304-0101	Пожарные лестницы. Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5; *т конструкций*	1,28	29350 15684,38	9837,5 3367,19	37568 20076	12592 4310	14851 60,9	17,34 3,6722	22,1952 4,70042
125	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *т конструкций*	1,28	50196,09 26140,63	16398,44 5612,5	64251 33460	20990 7184	24752 60,9	28,9 5,246	36,992 6,71488
126	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (огрунтованные и окрашенные) *т*	1,28	329982,33		422377				
127	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *отверстие*	27	45,78 45,04	0,74 –	1236 1216	20 –	719 59,1	0,0549 –	1,4823 –
128	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен *отверстие*	27	44 43,3	0,7 –	1188 1169	19 –	691 59,1	0,0528 –	1,4256 –
129	11-090302-0301	Конструкции козырька. Монтаж *т конструкций*	0,1056	62386,36 47547,35	13181,82 3873,11	6588 5021	1392 409	3307 60,9	56,5 3,608	5,9664 0,381
130	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,1056	387526,7		40923				
131	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,56	67,42 30,34	1,12 –	240 108	4 –	59 54,2	0,0295 0,0002	0,10502 0,00071

132	11-130301-1402	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773 *м2*	3,56	101,97 12,08	0,84 –	363 43	3 –	23 54,2	0,0137 0,0002	0,04877 0,00071
133	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	7,02	551,85 488,32	13,11 5,27	3874 3428	92 37	1954 56,4	0,5663 0,0045	3,97543 0,03159
134	21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	7,02	1881,33		13207				
135	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным *м*	3,6	772,5 116,39	2,22 1,11	2781 419	8 4	250 59,1	0,1445 0,0013	0,5202 0,00468
136	11-150106-0201	Цоколь. Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") *м2 поверхности облицовки*	99,6	7096,07 2306,5	21,58 10,93	706769 229727	2149 1089	126487 54,8	2,55 0,0132	253,98 1,31472
137	11-110101-0102	Отмостка. Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	99,06	327,12 54,91	21,71 8,16	32405 5439	2151 808	3804 60,9	0,0681 0,0088	6,74599 0,87173
138	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	27,24	30525,04 2875,18	5,4 –	831502 78320	147 –	47697 60,9	3,66 –	99,6984 –
	Раздел 4 Центральный вход КР-1									
139	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *м ограждения*	3	8805,67 375,33	55,67 23,33	26417 1126	167 70	743 62,1	0,415 0,0259	1,245 0,0777

140	11-010205-0402	Входная группа из ПХВ. Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,224	2102,68 2102,68	– –	471 471	– –	278 59,1	2,8 –	0,6272 –
141	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *м3*	0,224	30379,46 3205,36	598,21 245,54	6805 718	134 55	375 48,5	3,94 0,2285	0,88256 0,05118
142	11-090302-0112	Стойки опорные из труб диаметром 70 мм. Монтаж *т конструкций*	0,0631	18399,37 5071,32	8557,84 2345,48	1161 320	540 148	285 60,9	5,88 2,21	0,37103 0,13945
143	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	8	1022,6		8181				
144	11-090302-0401	Монтаж балок и прогонов из швеллера № 14. Монтаж *т конструкций*	0,3223	22035,37 11867,83	7368,91 1942,29	7102 3825	2375 626	2711 60,9	14,1 1,598	4,54443 0,51504
145	21-050204-9901	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, No8-14 ГОСТ 535-2005 *т*	0,3223	164552,41		53035				
146	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия из уголка. Монтаж *т конструкций*	0,141	33695,04 15992,91	14163,12 3808,51	4751 2255	1997 537	1700 60,9	16,29 2,938	2,29689 0,41426
147	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,141	164552,41		23202				

148	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	19,6	67,09 30,2	1,12 0,2	1315 592	22 4	323 54,2	0,0295 0,0002	0,5782 0,00392
149	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	19,6	49,69 18,62	0,87 0,2	974 365	17 4	200 54,2	0,0213 0,0002	0,41748 0,00392
150	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *м2 потолков*	14,56	877,34 557,28	10,03 5,01	12774 8114	146 73	4896 59,8	0,671 0,0054	9,76976 0,07862
151	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	16,38	551,77 488,34	13,06 5,25	9038 7999	214 86	4560 56,4	0,5663 0,0045	9,27599 0,07371
152	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	16,38	1465,82		24010				
153	12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным *м*	12,3	772,44 116,5	2,03 1,14	9501 1433	25 14	855 59,1	0,1445 0,0013	1,77735 0,01599
154	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *м2*	25,76	5070,07 4752,41	313,86 165,84	130605 122422	8085 4272	77157 60,9	4,98 0,1955	128,2848 5,03608
155	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *м2*	25,76	17658,2		454875				

156	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	3,36	1717,86 625,6	120,54 61,61	5772 2102	405 207	1381 59,8	0,7435 0,0705	2,49816 0,23688
157	21-090304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом *м2*	3,36	31501,22		105844				
158	21-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 *шт.*	1	3625,72		3626				
	Раздел 5 Крыльца КР-2									
159	12-070101-1001	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 *место*	6	427,83 334	5,67 3	2567 2004	34 18	1195 59,1	0,4073 0,0032	2,4438 0,0192
160	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	42,8	849,65 272,03	19,79 10,42	36365 11643	847 446	7362 60,9	0,356 0,0127	15,2368 0,54356
161	11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	45,5	1002,7 580,37	65,54 32,2	45623 26407	2982 1465	16974 60,9	0,726 0,0377	33,033 1,71535
162	21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	45,5	1323		60197				
						9899256,38		1104658		
						11003914,38				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16 567 855,38		2 384 093,00		

		Накладные расходы				2 384 093,00				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 951 948,38				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				803 562,61				
		Итого, тенге				19 755 510,99				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 580 440,88				
		Итого по смете на подряд, тенге				21 335 951,87				
		Временные задания и сооружения (1,5%), К=0,8				74 922,17				
		Итог по главам				21 410 874,04				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ				287 862,28				
		Итог по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2016 года				21 698 736,32				
		Коэф.понижение согласно договора (12,5401%)				2 721 057,75				
		Итого без НДС				18 977 679,00				
		НДС 12%				2 277 321,00				
		Всего к оплате				21 255 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____ **Тажмаганбетова Г.Б**

ТОО "ТЭС-инжиниринг" технадзор

Технадзор _____ **Хайруллин. Ғ**
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**