ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауcткая обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2017 г		
				август	сентябрь	октябрь
1.	**Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауcткая обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз**	**100 800 000,00**	**53 430 000,00**	**26 715 000,00**	**26 715 000,00**	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

Тажмаганбетова Г.Б

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Государственное казенное коммунальное предприятие ясли детский сад "Балауса"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз

АКТ

Основание ; выполненных работ Капитальный ремонт здания ГККП ясли детский сад "Балауса" Атырауская обл., Кызылкогинский р-н, ст. Сагиз за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-3 Ремонт внутренних помещений									
	Раздел 2 Прачечная									
1	12-070101-0207	Полы. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	32,5	594,31 / 573,05	21,26 / 11,82	19315 / 18624	691 / 384	11234 / 59,1	0,6987 / 0,0144	22,70775 / 0,468
2	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	32,5	1287,88 / 912	375,88 / 192,55	41856 / 29640	12216 / 6258	21216 / 59,1	1,112 / 0,21	36,14 / 6,825
3	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	32,5	849,63 / 272,03	19,78 / 10,43	27613 / 8841	643 / 339	5591 / 60,9	0,356 / 0,0127	11,57 / 0,41275
4	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	32,5	1070,12 / 450,77	56,49 / 8,68	34779 / 14650	1836 / 282	9094 / 60,9	0,416 / 0,0098	13,52 / 0,3185
5	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	32,5	4105,57 / 682,4	86,37 / 35,2	133431 / 22178	2807 / 1144	14203 / 60,9	0,801 / 0,0383	26,0325 / 1,24475

6	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *м*	34,45	2539,68 198,35	7,92 3,13	87492 6833	273 108	4227 60,9	0,23 0,0033	7,9235 0,11369
7	11-460201-0802	Стены. Перегородки. Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2*	106,05	171,22 171,22	– –	18158 18158	– –	9224 50,8	0,2282 –	24,20061 –
8	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	106,05	682,83 338,71	9,45 5,25	72414 35920	1002 557	21558 59,1	0,4237 0,0064	44,93339 0,67872
9	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	106,05	4093,31 1467,04	18,21 13,63	434096 155580	1931 1445	86050 54,8	1,66 0,0165	176,043 1,74983
10	11-100501-0202	Перегородка. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	4,8	1718,33 625,63	120,42 61,67	8248 3003	578 296	1973 59,8	0,7435 0,0705	3,5688 0,3384
11	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	1,47	2506,8 710,88	120,41 59,86	3685 1045	177 88	678 59,8	0,8342 0,0678	1,22627 0,09967
12	21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	1,47	14576,66		21428				
13	21-090202-0301	Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	4,8	14576,66		69968				
14	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	32,5	133,54 133,54	– –	4340 4340	– –	2565 59,1	0,178 –	5,785 –

15	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,5	1283,35 422,89	21,63 17,94	41709 13744	703 583	7851 54,8	0,45 0,0218	14,625 0,7085
16	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	32,5	323,08 224,22	2 1,02	10500 7287	65 33	4011 54,8	0,26 0,0011	8,45 0,03575
17	12-060101-0901	Двери. Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	4	1583,75 1511,5	72,25 36,75	6335 6046	289 147	3660 59,1	1,9603 0,0397	7,8412 0,1588
18	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	6,72	277,23 277,23	– –	1863 1863	– –	1101 59,1	0,3628 –	2,43802 –
19	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	6,72	2506,1 710,71	119,94 59,38	16841 4776	806 399	3095 59,8	0,8342 0,0678	5,60582 0,45562
20	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	6,72	14576,66		97955				
21	12-110101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	3,6	4727,78 3321,67	17,22 9,44	17020 11958	62 34	7087 59,1	3,852 0,0116	13,8672 0,04176
22	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3,6	1724,17 416,67	33,33 27,22	6207 1500	120 98	876 54,8	0,4552 0,0333	1,63872 0,11988

23	11-150405-0105	Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	3,6	290 199,17	2,22 0,83	1044 717	8 3	395 54,8	0,231 0,0011	0,8316 0,00396
	Раздел 3 Кабинет директора									
24	12-050101-0301	Стены. Перегородки. Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *м2 перегородок*	20,15	1280,3 1158,01	122,28 62,23	25798 23334	2464 1254	14532 59,1	1,412 0,0672	28,4518 1,35408
25	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 *м3*	0,44	36036,36 11493,18	25 –	15856 5057	11 –	2569 50,8	14,63 –	6,4372 –
26	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,88	1187,93 565,82	25,34 19,73	6985 3327	149 116	1887 54,8	0,611 0,024	3,59268 0,14112
27	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	90,01	133,55 133,55	– –	12021 12021	– –	7104 59,1	0,178 –	16,02178 –
28	12-110101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *м2*	90,01	408,57 236,46	4,72 2,62	36775 21284	425 236	12718 59,1	0,2958 0,0032	26,62496 0,28803
29	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	90,01	1064,92 326,99	18,52 15,38	95853 29432	1667 1384	16887 54,8	0,37 0,0187	33,3037 1,68319
30	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	90,01	289,76 199,2	1,99 1	26081 17930	179 90	9875 54,8	0,231 0,0011	20,79231 0,09901
31	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	18,97	133,53 133,58	– –	2533 2534	– –	1498 59,1	0,178 –	3,37666 –

32	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	18,97	1283,34 422,88	21,61 17,92	24345 8022	410 340	4582 54,8	0,45 0,0218	8,5365 0,41355
33	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	18,97	323,04 224,2	2 1,05	6128 4253	38 20	2342 54,8	0,26 0,0011	4,9322 0,02087
34	12-070101-0205	Полы. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	18,97	87,35 85,45	1,9 1,05	1657 1621	36 20	970 59,1	0,1139 0,0013	2,16068 0,02466
35	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	18,97	264,79 252,08	12,7 7,06	5023 4782	241 134	2905 59,1	0,336 0,0086	6,37392 0,16314
36	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *м2*	18,97	57,56 57,56	– –	1092 1092	– –	645 59,1	0,0767 –	1,455 –
37	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	20,11	28,29 28,29	– –	569 569	– –	336 59,1	0,0377 –	0,75815 –
38	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *м2 пола*	18,97	563,15 264,1	7,49 3,9	10683 5010	142 74	3096 60,9	0,322 0,0044	6,10834 0,08347
39	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *м2 покрытия*	18,97	3260,73 492,88	33 16,39	61856 9350	626 311	5884 60,9	0,601 0,0186	11,40097 0,35284
40	11-110101-3404	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом *м2 покрытия*	18,97	7477,07 291,35	9,75 5,06	141840 5527	185 96	3424 60,9	0,31 0,0058	5,8807 0,11003
41	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	20,11	246,49 84,49	0,55 0,3	4957 1699	11 6	1038 60,9	0,0899 0,0003	1,80789 0,00603

	Раздел 6 Группы (6 групп)									
42	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	666,25	2059,83 305,37	14,38 7,5	1372361 203453	9583 4997	126946 60,9	0,382 0,0085	254,5075 5,66313
43	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	706,23	246,52 84,49	0,55 0,28	174098 59667	390 196	36457 60,9	0,0899 0,0003	63,49008 0,21187
44	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	96,95	849,63 272,03	19,77 10,42	82372 26373	1917 1010	16676 60,9	0,356 0,0127	34,5142 1,23127
45	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	96,95	1070,12 450,78	56,5 8,66	103748 43703	5478 840	27127 60,9	0,416 0,0098	40,3312 0,95011
46	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	96,95	4105,58 682,41	86,36 35,2	398036 66160	8373 3413	42370 60,9	0,801 0,0383	77,65695 3,71319
47	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *м*	102,77	2539,64 198,34	7,91 3,12	260999 20383	813 321	12609 60,9	0,23 0,0033	23,6371 0,33914
48	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	763,2	133,55 133,55	– –	101925 101928	– –	60239 59,1	0,178 –	135,8496 –
49	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	120,64	1283,35 422,9	21,63 17,93	154820,6 51017,768	16508 2163,04	29143 54,8	0,45 0,0218	343,44 16,63776
	Раздел 8 2-й этаж. Кабинеты. Коридор (1, 26, 25,24,23,20,19)									
50	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	96,2	133,56 133,56	– –	12848 12848	– –	7593 59,1	0,178 –	17,1236 –

51	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	96,2	1064,92 327	18,51 15,38	102445 31457	1781 1480	18049 54,8	0,37 0,0187	35,594 1,79894
52	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	96,2	323,04 224,21	1,99 1,01	31076 21569	191 97	11873 54,8	0,26 0,0011	25,012 0,10582
53	12-120104-0501	Стены. Потолки. Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	313,83	133,55 133,55	– –	41912 41913	– –	24771 59,1	0,178 –	55,86174 –
54	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	313,83	1064,92 326,99	18,52 15,38	334204 102620	5811 4826	58880 54,8	0,37 0,0187	116,1171 5,86862
55	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	313,83	289,74 199,2	1,99 1,01	90929 62514	624 317	34431 54,8	0,231 0,0011	72,49473 0,34521
56	12-070101-0205	Полы. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	96,2	87,38 85,46	1,92 1,07	8406 8221	185 103	4919 59,1	0,1139 0,0013	10,95718 0,12506
57	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	96,2	264,8 252,1	12,7 7,06	25474 24252	1222 679	14734 59,1	0,336 0,0086	32,3232 0,82732
58	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *м2*	96,2	57,55 57,55	– –	5536 5536	– –	3272 59,1	0,0767 –	7,37854 –
59	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	101,97	28,28 28,28	– –	2884 2884	– –	1704 59,1	0,0377 –	3,84427 –
60	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	96,2	563,15	7,51	54175	722	15699	0,322	30,9764

		м2 пола		264,09	3,89	25405	374	60,9	0,0044	0,42328
61	12-070101-1107	Обрешетка из досок под паркет щитовой. Устройство	96,2	657,62	6,38	63263	614	21850	0,4724	45,44488
		м2		380,9	3,42	36643	329	59,1	0,004	0,3848
62	11-110101-3404	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	96,2	7476,98	9,73	719285	936	17366	0,31	29,822
		м2 покрытия		291,33	5,09	28026	490	60,9	0,0058	0,55796
63	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	101,97	246,5	0,55	25136	56	5264	0,0899	9,1671
		м плинтусов		84,49	0,27	8615	28	60,9	0,0003	0,03059
	Раздел 9 Лестничная клетка									
64	12-120104-0501	Потолки. Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	7,25	133,52	–	968	–	572	0,178	1,2905
		м2		133,52	–	968	–	59,1	–	–
65	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,25	1283,17	21,52	9303	156	1751	0,45	3,2625
		м2 оштукатуриваемой поверхности		422,9	17,93	3066	130	54,8	0,0218	0,15805
66	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	7,25	322,9	1,93	2341	14	895	0,26	1,885
		м2 окрашиваемой поверхности		224,14	1,1	1625	8	54,8	0,0011	0,00798
67	11-150205-0101	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок	7,5	1904,27	66	14282	495	3258	0,82	6,15
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		741,73	51,07	5563	383	54,8	0,0622	0,4665
68	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (лестничный марш)	7,5	289,73	2	2173	15	823	0,231	1,7325
		м2 окрашиваемой поверхности		199,2	1,07	1494	8	54,8	0,0011	0,00825

69	12-120104-0501	Стены. Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	52,31	133,55 133,55	– –	6986 6986	– –	4129 59,1	0,178 –	9,31118 –
70	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	52,31	1064,92 326,99	18,52 15,37	55706 17105	969 804	9814 54,8	0,37 0,0187	19,3547 0,9782
71	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	52,31	289,73 199,2	1,99 0,99	15156 10420	104 52	5739 54,8	0,231 0,0011	12,08361 0,05754
72	11-110101-2707	Лестница. Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	24,25	4105,57 682,39	86,35 35,22	99560 16548	2094 854	10598 60,9	0,801 0,0383	19,42425 0,92878
73	12-090101-0601	Поручни деревянные. Разборка *м поручня*	15	71,6 71,6	– –	1074 1074	– –	635 59,1	0,0888 –	1,332 –
74	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка *м ограждения*	15	8805,8 375,4	55,6 23,6	132087 5631	834 354	3717 62,1	0,415 0,0259	6,225 0,3885
	Раздел 10 Дверные блоки									
75	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	59	1583,71 1511,49	72,22 36,76	93439 89178	4261 2169	53986 59,1	1,9603 0,0397	115,6577 2,3423
76	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	99,12	277,23 277,23	– –	27479 27479	– –	16240 59,1	0,3628 –	35,96074 –
77	11-460401-0503	Перегородки деревянные дощатые. Разборка *м2*	25,32	334,56 233,53	101,03 56,08	8471 5913	2558 1420	3725 50,8	0,3213 0,0684	8,13532 1,73189
78	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2 проемов*	72,24	1004,31 674,45	51,56 23,84	72551 48722	3725 1722	30166 59,8	0,9753 0,0253	70,45567 1,82767

79	21-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88 *м*	215	226,15		48622				
80	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	72,24	5595,61		404227				
81	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	43	428,37		18420				
82	11-100501-0203	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	25,32	1511,93 764,06	128,48 63,39	38282 19346	3253 1605	12529 59,8	0,92 0,0727	23,2944 1,84076
83	21-090202-0302	Перегородки внутренние однопольные из ПВХ профилей, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	25,32	14576,66		369081				
84	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	29,82	2506,07 710,7	119,85 59,39	74731 21193	3574 1771	13732 59,8	0,8342 0,0678	24,87584 2,0218
85	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	29,82	14576,66		434676				
86	12-110101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	75,5	4727,79 3321,7	17,13 9,51	356948 250788	1293 718	148640 59,1	3,852 0,0116	290,826 0,8758
						8108845,1		1093956		
						9202801,2				
	Локальная смета № 2-1-9 Надворный туалет на 2 очка - 2 шт (1 - детский, 1- взрослый)									
	Раздел 1 Земляные работы									
87	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	17,8	147,19 9,66	137,3 46,35	2620 172	2444 825	589 59,1	0,0129 0,03733	0,22962 0,66447

88	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	60,2	103,14 8,41	94,73 30,43	6209 506	5703 1832	1382 59,1	0,0112 0,0245	0,67424 1,4749
89	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	4	1999,75 1999,75	– –	7999 7999	– –	4727 59,1	2,48 –	9,92 –
90	41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка *т*	38,15	191		7287				
91	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	38,15	401,52		15318				
92	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	55,4	20,56 –	20,56 8,59	1139 –	1139 476	281 59,1	– 0,00806	– 0,44652
93	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	4,8	712,5 712,5	– –	3420 3420	– –	2021 59,1	0,972 –	4,6656 –
94	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	60,2	122,82 74,68	48,14 24,3	7394 4496	2898 1463	3522 59,1	0,108 0,02625	6,5016 1,58025
	Раздел 2 Фундаменты									
95	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,908	10650,77 2545,23	1135,49 509,17	52274 12492	5573 2499	9130 60,9	3,24 0,55	15,90192 2,6994
96	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт. сборных конструкций*	28	1866,75 562,18	699 297,29	52269 15741	19572 8324	14944 62,1	0,668 0,2801	18,704 7,8428
97	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,752	29585,01		51833				

98	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	6,5	29138,91		189403				
99	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	4,56	29255,04 7456,36	5695,39 2496,49	133403 34001	25971 11384	28184 62,1	8,86 2,218	40,4016 10,11408
100	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	2,2	34016,72		74837				
101	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	2	27498,49		54997				
102	23-030101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	20421,93		40844				
103	11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство *м3 сборных железобетонных плит*	3,856	3509,34 1157,68	1946,84 623,18	13532 4464	7507 2403	4141 60,3	1,28 0,5672	4,93568 2,18712
104	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	3,856	34016,72		131168				
105	11-080101-0301	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	13,4	1020,6 313,28	7,39 3,73	13676 4198	99 50	2158 50,8	0,382 0,004	5,1188 0,0536
106	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	89,052	741,94 194,1	13,15 1,85	66071 17285	1171 165	8865 50,8	0,212 0,002	18,87902 0,1781
107	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *м3 изолирующего слоя*	50,8	7735,85 5199,59	1049,67 537,05	392981 264139	53323 27282	148042 50,8	6,93 0,58	352,044 29,464

108	11-230201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,004	511000 327500	42250 15250	2044 1310	169 61	851 62,1	375 12,37	1,5 0,04948
109	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,004	178213,27		713				
110	11-110101-1903	Штукатурка из горячего асфальтного раствора по днищу. Устройство *м2 покрытия*	9,044	1514,6 116,32	46,77 18,69	13698 1052	423 169	744 60,9	0,143 0,0202	1,29329 0,18269
111	11-110101-1903	Штукатурка из горячего асфальтобетонного раствора боковая внутренняя. Устройство *м2 покрытия*	30,144	1514,8 116,31	46,94 18,71	45662 3506	1415 564	2479 60,9	0,143 0,0202	4,31059 0,60891
	Раздел 3 Стены.									
112	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	12,4	25640 3629,27	1463,95 370,4	317936 45003	18153 4593	25195 50,8	4,54 0,4	56,296 4,96
113	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	23,18	4119,5 1172,82	152,46 39,09	95490 27186	3534 906	14271 50,8	1,43 0,0422	33,1474 0,9782
114	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов *м2 стен (без вычета проемов)*	145,56	202,78 202,78	– –	29517 29517	– –	14995 50,8	0,219 –	31,87764 –
115	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *шт. сборных конструкций*	8	1527,25 684,25	790,5 200	12218 5474	6324 1600	4393 62,1	0,813 0,216	6,504 1,728
116	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,208	55216,21		11485				
	Раздел 4 Кровля									
117	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *шт. сборных конструкций*	20	1527,25 684,2	790,55 200	30545 13684	15811 4000	10982 62,1	0,813 0,216	16,26 4,32
118	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,52	55216,21		28712				

119	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *м шва*	216	287,98 275,94	1,84 0,93	62203 59602	398 200	37137 62,1	0,298 0,001	64,368 0,216
120	11-150401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая *м2 окрашиваемой поверхности*	9,312	65,08 48	0,64 0,43	606 447	6 4	247 54,8	0,057 0,0004	0,53078 0,00372
121	11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *м2 покрытия*	9,312	1514,71 116,3	46,93 18,69	14105 1083	437 174	766 60,9	0,143 0,0202	1,33162 0,1881
122	11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *м2 покрытия*	9,312	280,82 16,32	2,36 1,18	2615 152	22 11	99 60,9	0,0201 0,0013	0,18717 0,01211
123	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	9,312	186,64 78,29	6,87 0,86	1738 729	64 8	416 56,4	0,093 0,0009	0,86602 0,00838
	Раздел 5 Окна и двери.									
124	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	4	1816,5 794,5	334 97,25	7266 3178	1336 389	2133 59,8	0,899 0,101	3,596 0,404
125	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	7,56	4833,82		36544				
126	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *м2 проемов*	1,82	2857,14 1096,7	118,13 57,69	5200 1996	215 105	1256 59,8	1,303 0,0659	2,37146 0,11994
127	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,82	9109,3		16579				

128	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	2,6	2168,85 797,31	8,46 2,69	5639 2073	22 7	1173 56,4	0,972 0,0027	2,5272 0,00702
						2059189		345123		
						2404312				
	Локальная смета № 6-1-3 Наружный водопровод									
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод									
129	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	1075,72	87,94 8,63	79,31 31,05	94602 9282	85320 33400	25225 59,1	0,0115 0,025	12,37078 26,893
130	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	33,3	1241,71 1241,71	– –	41349 41349	– –	24437 59,1	1,54 –	51,282 –
131	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	877,5	100,88 100,88	– –	88522 88520	– –	52315 59,1	0,123 –	107,9325 –
132	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	16,28	2711,98 801,29	117,81 32,43	44151 13045	1918 528	8429 62,1	1,02 0,035	16,6056 0,5698
133	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	88,75	712,48 712,48	– –	63233 63233	– –	37371 59,1	0,972 –	86,265 –
134	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1020,3	11,84 –	11,84 4,72	12077 –	12077 4815	2846 59,1	– 0,0038	– 3,87714
135	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1020,3	5,23 –	5,23 2,09	5340 –	5340 2129	1258 59,1	– 0,00168	– 1,7141
136	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *км трубопровода*	0,025	241080 173480	61800 22280	6027 4337	1545 557	3039 62,1	194 26,83	4,85 0,67075

137	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	25,25	1034,02		26109				
138	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *км трубопровода*	0,1525	211154,1 160052,46	48524,59 17409,84	32201 24408	7400 2655	16806 62,1	179 21,05	27,2975 3,21013
139	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	154,025	369,1		56851				
140	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,025	58120 42240	– –	1453 1056	– –	656 62,1	51,5 –	1,2875 –
141	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,1525	46222,95 42236,07	– –	7049 6441	– –	4000 62,1	51,5 –	7,85375 –
142	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	1559 1193	55 28	1559 1193	55 28	758 62,1	1,4 0,03	1,4 0,03
143	23-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	41980,14		41980				
144	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	1	933 750	18 9	933 750	18 9	471 62,1	0,88 0,01	0,88 0,01
145	23-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	25582,24		25582				
146	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	6	882,17 361,67	520,5 185,67	5293 2170	3123 1114	2039 62,1	0,414 0,226	2,484 1,356
147	23-020401-3106	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	1073,16		3219				

148	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	3	1514,73		4544				
149	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка *шт.*	1	46890 1493	114 53	46890 1493	114 53	960 62,1	1,82 0,05	1,82 0,05
150	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *т фасонных частей*	0,042	300119,05 34523,81	1928,57 976,19	12605 1450	81 41	926 62,1	42,1 1,05	1,7682 0,0441
151	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	5	882 361,6	520,4 185,8	4410 1808	2602 929	1700 62,1	0,414 0,226	2,07 1,13
152	23-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 60° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	4401,19		4401				
153	23-020301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	1026,62		4106				
154	11-221301-0101	Колодцы водопроводные. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	3,06	29254,58 7456,54	5695,1 2496,41	89519 22817	17427 7639	18913 62,1	8,86 2,218	27,1116 6,78708
155	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	0,686	44154,23		30290				
156	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 *шт.*	2	27498,49		54997				
157	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *шт.*	6	8082,48		48495				
158	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	3	1288,91		3867				
159	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	10020,33		30061				

160	21-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV *т*	0,01884	60926,66		1148				
161	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *т*	0,05124	339162,67		17379				
162	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,66448	66,43	0,75	177	2	43	0,0295	0,0786
				30,02	–	80	–	54,2	0,0002	0,00053
163	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	2,66448	49,54	0,75	132	2	27	0,0213	0,05675
				18,77	–	50	–	54,2	0,0002	0,00053
164	11-080101-0202	Отмостка. Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	1,59	7406,92	1087,42	11777	1729	953	0,85	1,3515
				667,92	511,32	1062	813	50,8	0,54	0,8586
165	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	15,9	602,83	99,81	9585	1587	2351	0,263	4,1817
				208,43	34,4	3314	547	60,9	0,033	0,5247
166	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм отмостки 100 мм из бетона класса В15. Устройство *м2 покрытия*	15,9	1218,11	67,55	19368	1074	2917	0,361	5,7399
				275,85	25,41	4386	404	60,9	0,0284	0,45156
167	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *м2 покрытия*	226,6	148,17	2,9	33576	657	1312	0,0104	2,35664
				7,95	1,56	1801	353	60,9	0,0019	0,43054
168	11-010205-0402	Табличка указатель - 1 шт Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,343	2102,04	–	721	–	426	2,8	0,9604
				2102,04	–	721	–	59,1	–	–
169	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	0,343	650,15	–	223	–	132	0,885	0,30356
				650,15	–	223	–	59,1	–	–
170	11-060101-0101	Подготовка бетонная под стойки. Устройство *м3*	0,01	27300	700	273	7	6	1,35	0,0135
				1000	200	10	2	48,5	0,1813	0,00181

171	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *шт.*	1	3486 2624	572 175	3486 2624	572 175	1688 60,3	3,2 0,1453	3,2 0,1453
172	23-080304-0641	Табличка указатель *шт.*	1	1212,88		1213				
						990773		212004		
						1202777				
		Локальная смета № 2-1-4 Отопление. Вентиляция								
	Раздел 1 Отопление									
173	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *шт.*	66	866,02 832,94	33,08 18,36	57157 54974	2183 1212	33206 59,1	1,1 0,0224	72,6 1,4784
174	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м труб нитки регистра*	59,964	91,44 83,5	7,95 3,78	5483,11 18035	1717 817	10613 60,4	0,0956 0,00392	20,6496 0,84672
175	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *м трубопровода*	282,17	369,4 357,58	1,37 –	61081,0 125153	479 –	70262 59,1	0,436 –	152,6 –
176	12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 20- 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *м трубопровода*	285	310,01 310,01	– –	88353 88354	– –	52217 59,1	0,378 –	107,73 –
177	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка *кВт*	99	14255,25 588,11	103,82 53,83	1411270 58223	10278 5329	38385 60,4	0,682 0,0606	67,518 5,9994
178	11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка *м труб нитки регистра*	218	1930,32 208,74	19,88 9,45	420810 45505	4333 2061	28730 60,4	0,239 0,0098	52,102 2,1364
179	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	66	1641,65 1283,88	74,23 9,26	108349 84736	4899 611	51550 60,4	1,47 0,01	97,02 0,66
180	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	66	1104,57		72902				

181	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	18	406,67 275	11,72 4,83	7320 4950	211 87	3042 60,4	0,297 0,005	5,346 0,09
182	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	235	441,29 275,01	11,74 4,85	103702 64627	2760 1140	39723 60,4	0,297 0,005	69,795 1,175
183	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	32	502,66 275	11,72 4,88	16085 8800	375 156	5409 60,4	0,297 0,005	9,504 0,16
184	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	320	1448,51 519,7	27,13 10,04	463523 166303	8681 3212	102387 60,4	0,553 0,0106	176,96 3,392
185	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	30	624,2 275	11,73 4,83	18726 8250	352 145	5071 60,4	0,297 0,005	8,91 0,15
186	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	635	58,25 56,06	1,93 –	36987 35595	1227 –	21499 60,4	0,0501 –	31,8135 –
187	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	381,19	559,36 550,36	0,7 0,36	213223 209792	267 137	115041 54,8	0,646 0,0004	246,24874 0,15248
188	11-161001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети *врезка*	2	6788,5 5222,5	160 19	13577 10445	320 38	6332 60,4	5,64 0,02	11,28 0,04
	Раздел 2 Вентиляция									
189	12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка *м2 поверхности воздуховодов*	125	338,31 327,23	11,08 6,15	42289 40904	1385 769	24629 59,1	0,399 0,0075	49,875 0,9375

190	11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка (прачечная, кухня) *вентилятор*	2	7746,5 6774,5	269,5 84	15493 13549	539 168	8285 60,4	8,26 0,08	16,52 0,16
191	23-050404-0104	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90 *комплект*	2	60985,03		121970				
192	11-202401-0101	Виброизолятор номер 38. Установка *виброизолятор*	8	672,88 353,13	1,88 0,88	5383 2825	15 7	1711 60,4	0,37 0,001	2,96 0,008
193	11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *м2*	2	4968 4839	18,5 9,5	9936 9678	37 19	5857 60,4	5,75 0,01	11,5 0,02
194	23-050307-0401	Вставки гибкие No 2 типа Н к радиальным вентиляторам *шт.*	2	2697,57		5395				
195	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка *м канала*	50	159,02 153,36	0,14 0,08	7951 7668	7 4	4534 59,1	0,187 0,0001	9,35 0,005
196	12-150103-0601	Решетки жалюзийные. Смена *жалюзийная решетка*	30	1810,77 378,83	0,13 0,07	54323 11365	4 2	6718 59,1	0,4619 0,0001	13,857 0,003
197	11-202601-1301	Вытяжка. Установка *агрегат*	1	13599 10000	489 170	13599 10000	489 170	6143 60,4	10,8 0,16	10,8 0,16
198	58-000001-0001(пл)(об)Прайс-лист "Кулагин и К"	Зонт вытяжной островной МВО-2,4 МСВ-1,2Ц	1	253340		253340				
						3628227,108		641344		
						4269571,108				
	Локальная смета № 2-11-6 Внутренее электроснабжение									
	Раздел 3 Электроосвещение									
199	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	7	1850,29 915,57	21,14 –	12952 6409	148 –	2743 42,8	1 –	7 –
200	58-000001-0001(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ (10А) *шт*	5	1790		8950				
201	29-000001-0001(пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ (4А)	2	1491		2982				

		шт								
202	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) *шт.*	140	4130,99 / 1517,34	931,76 / 622,37	578338 / 212427	130446 / 87132	128211 / 42,8	1,59 / 0,7314	222,6 / 102,396
203	23-070102-1403	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82 *шт.*	140	3841,71		537839				
204	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт *шт.*	560	295,86		165682				
205	23-070105-0201	Стартер *10шт.*	56	416		23296				
206	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) *шт.*	36	3674,86 / 1211,97	781 / 537,53	132295 / 43631	28116 / 19351	26956 / 42,8	1,27 / 0,6378	45,72 / 22,9608
207	23-070102-1503	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	36	2533,87		91219				
208	23-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт *шт.*	72	295,86		21302				
209	23-070105-0201	Стартер *10шт.*	7,2	416		2995				
210	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	22	1567,64 / 782,55	678,23 / 477,86	34488 / 17216	14921 / 10513	11868 / 42,8	0,82 / 0,5718	18,04 / 12,5796
211	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	22	1470,51		32351				
212	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *10шт.*	4,4	520,19		2289				
213	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	64	290,75	2,14	18608	137	7605	0,29	18,56

		шт.		276,75	0,88	17712	56	42,8	0,0008	0,0512
214	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.*	64	201,05		12867				
215	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	52	346,83	2,15	18035	112	7240	0,34	17,68
				324,46	0,87	16872	45	42,8	0,0008	0,0416
216	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	52	401,64		20885				
217	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica *шт.*	116	227,59		26400				
218	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *м кабеля*	1120	561,52	257,04	628904	287886	93157	0,12	134,4
				111,11	83,22	124448	93208	42,8	0,086	96,32
219	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	1,062	176830,15		187794				
220	23-060128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,01	1387022,76		13870				
221	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	165544,86		6622				
						2580963		277780		
						2858743				
	Локальная смета № 6-1-4 Пожарный резервуар на 100 м3									
	Раздел 1 Земляные работы									
222	11-010101-0314	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с *м3 грунта*	398,14	87,94	79,31	35013	31578	9336	0,0115	4,57861
				8,63	31,05	3435	12362	59,1	0,025	9,9535
223	11-010205-0302	траншеях глубиной до 2 м без креплений с *м3 грунта*	7,09	1490,13	–	10565	–	6244	1,848	13,10232

				1490,13	–	10565	–	59,1	–	–
224	11-010104-0401	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении *м3 грунта*	317,08	17,62 – –	17,62 7,37	5588 –	5588 2336	1381 59,1	– 0,00691	– 2,19102
225	11-010104-0407	мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые *м3 грунта*	317,08	9,87 – –	9,87 4,13	3130 –	3130 1308	773 59,1	– 0,00387	– 1,2271
226	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Подача экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом для обвалования т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45; *м3 грунта*	64,43	127,52 12,51	115,01 45,03	8216 806	7410 2901	2191 59,1	0,01668 0,03625	1,07469 2,33559
227	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	381,51	122,83 74,68	48,14 24,31	46859 28493	18366 9273	22320 59,1	0,108 0,02625	41,20308 10,01464
	Раздел 2 Общестроительные работы									
228	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	4,62	27286,8 1012,99	666,67 167,97	126065 4680	3080 776	2646 48,5	1,35 0,1813	6,237 0,83761
229	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,71	733		3452				
230	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *м3*	34,47	35965,45 5888,37	1884,45 740,3	1239729 202972	64957 25518	110818 48,5	6,51 0,6974	224,3997 24,03938
231	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	34,98	733		25640				
232	21-020199-9924	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2 *м3*	34,98	60		2099				
233	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2 *м3*	34,98	119		4163				
234	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	37,8	446,69 255,77	28,65 3,81	16885 9668	1083 144	5976 60,9	0,243 0,0043	9,1854 0,16254
235	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	37,8	849,63	19,76	32116	747	6502	0,356	13,4568

		м2 стяжки		272,04	10,42	10283	394	60,9	0,0127	0,48006
236	21-130816-3545	Церезит *т*	0,00123	69560,94		86				
237	21-050301-2706	СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА. Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	1,11	194116,09		215469				
238	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,159	172098,62		27364				
239	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0941	178213,27		16770				
240	21-050301-2706	ДНИЩЕ. Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,266	194116,09		51635				
241	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,521	169236,38		88172				
242	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,429	169333,95		72644				
243	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм Фиксатори Ф-1 СТ РК 2591-2014 *т*	0,0354	178213,41		6309				
244	11-060801-0101	СХЕМА АРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ. Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	10,9	40785,96	1116,06	444567	12165	36929	8,06	87,854
				6694,04	291,56	72965	3178	48,5	0,3117	3,39753
245	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	11,064	733		8110				
246	21-020199-9924	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	11,064	60		664				

		м3								
247	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм Сетка С-2 ГОСТ 10922-2012 *т*	0,268	194116,09		52023				
248	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СЕТКА С-2 СТ РК 2591-2014 *т*	0,522	169236,38		88341				
249	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,32	169333,95		54187				
250	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм Фиксатор -1 СТ РК 2591-2014 *т*	0,0392	178213,41		6986				
251	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,0028	327857,14	714,29	918	2	236	198	0,5544
				172857,14	714,29	484	2	48,5	0,36	0,00101
252	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0028	103431,97		290				
253	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	36	269,69	7,86	9709	283	1229	0,0694	2,4984
				58,42	2,11	2103	76	56,4	0,0021	0,0756
254	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом *м3 утеплителя*	3,6	11852,5	1179,44	42669	4246	4767	2,71	9,756
				2033,33	314,72	7320	1133	56,4	0,34	1,224
255	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм КЦ-7-3 (2 шт), КЦО-1 Установка *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,12	9216,67	4366,67	1106	524	449	4,933	0,59196
				4250	1775	510	213	62,1	1,6765	0,20118
256	21-040301-0106	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСт 8020-90/ КЦ-7-3 *шт.*	1	10931,11		10931				
257	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	1	1288,91		1289				
258	11-231201-0101	Люки. Установка *шт.*	1	11441	129	11441	129	716	1,31	1,31
				1088	65	1088	65	62,1	0,07	0,07

259	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *т конструкций*	0,053	50150,94 26132,08	16377,36 5603,77	2658 1385	868 297	1024 60,9	28,9 5,246	1,5317 0,27804
260	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,053	299978,98		15899				
261	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *м2*	3,074	49,77 18,54	0,98 –	153 57	3 –	31 54,2	0,0213 0,0002	0,06548 0,00061
262	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт. ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1 *км трубопровода*	0,002	268000 238500	6000 2500	536 477	12 5	299 62,1	270 2,59	0,54 0,00518
263	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 *м*	2	654,1		1308				
264	11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *зонт*	1	2525 318	30 9	2525 318	30 9	198 60,4	0,36 0,01	0,36 0,01
265	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	0,2	31715 4020	705 190	6343 804	141 38	408 48,5	4,9 0,197	0,98 0,0394
266	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,2	733		147				
267	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кгь - хомут. Установка *т стальных элементов*	0,00025	416000 40000	4000 –	104 10	1 –	6 62,1	42,7 1,03	0,01068 0,00026
268	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	83,64	1566,16 652,73	49,55 38,21	130994 54594	4144 3196	31669 54,8	0,73 0,0466	61,0572 3,89762

269	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	83,64	741,94 194,11	13,14 1,85	62056 16235	1099 155	8326 50,8	0,212 0,002	17,73168 0,16728
270	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (по перекрытию) *м2 стяжки*	43,56	849,63 272,04	19,77 10,42	37010 11850	861 454	7493 60,9	0,356 0,0127	15,50736 0,55321
271	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	43,56	1070,13 450,78	56,52 8,65	46615 19636	2462 377	12188 60,9	0,416 0,0098	18,12096 0,42689
272	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слояК=2,000; *м2 изолируемой поверхности*	87,12	699,64 271,98	27,95 4,94	60953 23695	2435 430	14692 60,9	0,251 0,0056	21,86712 0,48787
273	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	43,56	372,08 152,55	34,04 8,72	16208 6645	1483 380	3962 56,4	0,186 0,0087	8,10216 0,37897
274	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *м3*	2,614	15539,99		40622				
275	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *м2 кровли*	43,56	982,87 124,82	9,3 2,85	42814 5437	405 124	3136 56,4	0,138 0,0029	6,01128 0,12632
276	11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость *м3 емкости*	100	151,41 61,23	1,66 0,83	15141 6123	166 83	3010 48,5	0,0787 0,0009	7,87 0,09
277	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,534	30526,22 2874,53	5,62 –	16301 1535	3 –	935 60,9	3,66 –	1,95444 –
278	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,534	733		391				

279	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	5,34	1517,04	1,87	8101	10	417	0,144	0,76896
				128,84	0,56	688	3	60,3	0,0007	0,00374
						3278079		300307		
						3578386				
	Раздел 5 Медпункт (22,21)									
280	12-120104-0501	Потолок. Потолок простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	16,74	133,57	–	2236	–	1321	0,178	2,97972
				133,57	–	2236	–	59,1	–	–
281	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,74	1283,33	21,62	21483	362	4044	0,45	7,533
				422,88	17,98	7079	301	54,8	0,0218	0,36493
282	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	16,74	323	1,97	5407	33	2066	0,26	4,3524
				224,19	1,02	3753	17	54,8	0,0011	0,01841
283	12-130103-0105	Стены. Перегородки. Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	33,04	597,64	35,02	19746	1157	11339	0,743	24,54872
				562,62	18,07	18589	597	59,1	0,0199	0,6575
284	12-120104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	43,48	133,56	–	5807	–	3432	0,178	7,73944
				133,56	–	5807	–	59,1	–	–
285	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	43,48	682,84	9,45	29690	411	8838	0,4237	18,42248
				338,71	5,24	14727	228	59,1	0,0064	0,27827
286	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	50,384	1064,91	18,52	53654	1417	9453	0,37	28,3124
				326,99	15,37	16475	774	54,8	0,0187	1,43092

						138023,43		40492,7075		
						178516,13				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20 784 099,66**		**2 911 006,79**		
		Накладные расходы				2 911 006,79				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 695 106,45				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 004 672,51				
		Итого, тенге				24 699 778,96				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 975 982,32				
		Итого по смете на подряд, тенге				26 675 761,28				
		Временные задания и сооружения (1,5%), К=0,8				320 109,14				
		Итог по главам				26 995 870,42				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ				364 445,28				
		Итог по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2016 года				27 360 315,69				
		Коэф.понижение согласно договора (12,5401%)				3 431 029,27				
		Итого без НДС				23 929 286,00				
		НДС 12%				2 785 714,00				
		Всего к оплате				26 715 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГККП ясли детский сад "Балауса"

_____ **Тажмаганбетова Г.Б**

ТОО "ТЭС-инжиниринг" технадзор

_____ **Хайруллин Ғ**

Технадзор _____
(подпись)

_____
(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**