Типовая межведомственная форма № КС-3 ,утвержденная Постановлением Госкомстата Республика Казахстан от 16.11 94 г №7

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования" Республика Казахстан,Алматинская область,Карасайский район, г.Каскелен, ул Толеби,7, ИИК KZ37070103KSN0905000 БИН 101140017883,БИК KKMFKZ2A, РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы" , Республика Казахстан,Алматинская область, г.Каскелен,ул Казыбек би,33 "А", ИИК KZ888560000005911820, БИН 060240004703, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		Доп.соглашение №1 от 13.06.2016 г к договору №110 от 02.06.2016 г					

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (в сметных Базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих работ (сметных Базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Аванс по договору	Аванс на удержание		
А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	50419253	18217467							2186096	20403563

Заказчик

Начальник ГУ "Карасайский районный отдел образования" _____ Назарбаева А.Т.

Подрядчик :ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы" _____ Жангожинов Д.

Заказчик ГУ"Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Договор Доп.соглашение №1 от 13.06.2016 г к договору №110 от 02.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГКП детский сад "Брусничка в г.Каскелен,Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	389,35	17,38	0,93	6767	362	7150	0,11	44
		1м2		16,45	0,14	6405	55	110,7	0	1
2	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	2725,52	32,87	0	89588	0	89588	0,23	622
		м2		32,87	0	89588	0	100	0	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				96355				
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								
3	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	12,58	5201,58	0	65436	0	9080	4,21	53
		м3		652,05	0	8203	0	99,63	0	0
4	E0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Армирование подстилающих слоев Вр-1 д=5 мм (1м2-2,9 кг)**	0,3648	46804,41	409,16	17075	149	805	13,34	5
		1т		2173,5	154,69	793	56	85,05	0,75	0
5	E0111-4-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	125,8	131,35	11,73	16524	1475	8431	0,28	35
		м2		56,15	4,39	7064	552	99,63	0,02	3
6	E0111-4-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	125,8	49,3	6,08	6202	764	3084	0,09	12
		м2		19,87	2,28	2500	286	99,63	0,01	1
7	E0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	125,8	323,51	16,79	40698	2112	11543	0,52	65
		м2		76,59	6,3	9635	793	99,63	0,03	4
8	E0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	125,8	530,72	8,38	66765	1054	1444	0,05	6
		м2		7,25	3,12	911	393	99,63	0,01	2
9	E0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	125,8	165,53	12,44	20824	1565	9011	0,41	52
		м2		60,03	4,67	7552	588	99,63	0,02	3
10	E0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	125,8	37,61	1,68	4731	211	289	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,45	0,62	182	79	99,63	0	0
11	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	40,02	5201,58	0	208167	0	28887	4,21	168
		м3		652,05	0	26095	0	99,63	0	0
12	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев Вр-1 д=5 мм (1м2-2,9 кг)	1,161	46804,41	409,16	54320	475	2553	13,34	15
		1т		2173,5	154,69	2523	180	85,05	0,75	1
13	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	400,2	323,51	16,79	129469	6718	36722	0,52	207
		м2		76,59	6,3	30651	2521	99,63	0,03	12
14	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	400,2	530,72	8,38	212394	3352	4594	0,05	20
		м2		7,25	3,12	2899	1251	99,63	0,01	6
15	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	400,2	165,53	12,44	66247	4977	28666	0,41	164
		м2		60,03	4,67	24024	1871	99,63	0,02	9
16	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	400,2	37,61	1,68	15052	670	919	0,01	4
		м2		1,45	0,62	580	250	99,63	0	1
17	Е0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,41	5201,58	0	7334	0	1018	4,21	6
		м3		652,05	0	919	0	99,63	0	0
18	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев Вр-1 д=5 мм (1м2-2,9 кг)	0,0409	46804,41	409,16	1914	17	90	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	89	6	85,05	0,75	0
19	Е0111-8-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,128	4839,75	327,33	5459	369	872	3,96	4
		м3		574,43	123,75	648	140	99,63	0,6	1
20	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,1	165,53	12,44	2334	175	1010	0,41	6
		м2		60,03	4,67	846	66	99,63	0,02	0
21	Е0111-4-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	67,3	131,35	11,73	8840	789	4510	0,28	19
		м2		56,15	4,39	3779	295	99,63	0,02	1
22	Е0111-4-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	67,3	49,3	6,08	3318	409	1650	0,09	6
		м2		19,87	2,28	1337	153	99,63	0,01	1
23	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	67,3	323,51	16,79	21772	1130	6175	0,52	35
		м2		76,59	6,3	5155	424	99,63	0,03	2
24	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	67,3	530,72	8,38	35717	564	773	0,05	3
		м2		7,25	3,12	488	210	99,63	0,01	1
25	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,3	165,53	12,44	11140	837	4821	0,41	28
		м2		60,03	4,67	4040	315	99,63	0,02	2
26	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,3	37,61	1,68	2531	113	155	0,01	1
		м2		1,45	0,62	98	42	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	476,8	323,51	16,79	154250	8004	43751	0,52	247
		м2		76,59	6,3	36518	3004	99,63	0,03	15
28	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	476,8	530,72	8,38	253047	3993	5473	0,05	24
		м2		7,25	3,12	3454	1490	99,63	0,01	7
29	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	476,8	165,53	12,44	78927	5930	34152	0,41	195
		м2		60,03	4,67	28622	2229	99,63	0,02	11
30	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	476,8	37,61	1,68	17933	799	1095	0,01	5
		м2		1,45	0,62	691	298	99,63	0	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ				1528421				
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
31	Е0115-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и	171,94	1057,94	2,63	181901	451	62383	2,3	395
		м2		382,95	0,99	65844	170	85,05	0	1
32	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	217,08	37		8032				
		кг								
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ				189933				
		Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
33	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	139	486,71	9,43	67653	1310	37593	1,64	229
		м2		246,85	3,57	34312	497	97,2	0,02	2
34	С ПРАЙС	Металлосайдинг	139	506,23		70366				
		м2								
35	Е0115-158-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	35,7	104,31	2,06	3724	74	691	0,11	4
		м2		19,69	0,79	703	28	85,05	0	0
36	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	96,7	598,35	1,55	57860	150	18311	1,12	108
		м2		176,21	0,59	17040	57	96,39	0	0
37	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0015	99034,93	380,3	146	1	53	227,7	0
		1т		38036,25	143,44	56	0	85,05	0,7	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				199749				
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ								
38	Е0107-60-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня	17,63	3808,94	7,36	67152	130	1896	0,48	8
		м		82,55	2,79	1455	49	113,4	0,01	0
39	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0142	99034,93	380,3	1403	5	511	227,7	3
		1т		38036,25	143,44	539	2	85,05	0,7	0
40	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,57	164,61	0,09	3057	2	2180	0,74	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		124,2	0,02	2306	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				71612				
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
41	Е0106-1-19#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство входной группы	7,72	6470,86	441,83	49955	3411	6465	4,19	32
		м3		719,33	166,9	5553	1288	85,05	0,82	6
42	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0741	99034,93	380,3	7337	28	2673	227,7	17
		1т		38036,25	143,44	2818	11	85,05	0,7	0
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0303	41200		1250				
		т								
44	Е0109-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	0,6771	5455,17	2856,97	3694	1935	1419	10,75	7
		т		1816,43	771,41	1230	522	72,9	2,92	2
45	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,6771	112700		76311				
		т								
46	Е0115-172-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,636	109,76	0,09	2155	2	1287	0,42	8
		м2		69,35	0,02	1362	0	85,05	0	0
47	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	0,186	24334,92	417,85	4526	78	817	25,41	5
		м3		3907,13	157,5	727	29	97,2	0,78	0
48	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,186	599,34	35,14	111	7	31	0,9	0
		м3		142,31	13,23	26	2	97,2	0,07	0
49	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16,64	539,08	10,25	8970	171	5663	1,97	33
		м2		313,89	3,85	5223	64	96,39	0,02	0
50	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	18,404	592		10895				
		м2								
51	Е0115-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	14,6	374,77	2,76	5472	40	5084	2,02	30
		м2		367,43	1,04	5364	15	85,05	0,01	0
52	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	14,6	3490		50954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ				221631				
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
53	Е0109-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий	1,71	5455,17	2856,97	9326	4884	3583	10,75	18
		т		1816,43	771,41	3105	1319	72,9	2,92	5
54	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	1,71	112700		192666				
		т								
55	Е0115-172-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,577	109,76	0,09	5441	4	3250	0,42	21
		м2		69,35	0,02	3438	1	85,05	0	0
56	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4009	99034,93	380,3	39703	152	14464	227,7	91
		1т		38036,25	143,44	15249	58	85,05	0,7	0
57	Е0110-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	116,58	148,61	5,4	17325	630	17850	0,87	101
		м2		139,73	2,05	16289	239	97,2	0,01	1
58	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	116,58	1080		125906				
		м2								
59	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка гипсокартонными листами на металлическом каркасе в два слоя	2,36	713,89	3,58	1685	8	726	1,87	4
		м2		324,35	1,17	765	3	85,05	0,01	0
60	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	4,72	250		1180				
		м2								
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ				393233				
		Раздел: Отопление								
61	Е0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элемента термостатического	67	185,67	2,02	12440	135	12959	0,92	62
		комплект		167,9	0	11249	0	103,68	0	0
62	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	67	1742		116714				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов диам. до 25 мм	67	531,66	50,52	35621	3385	24810	1,74	117
		1шт		301,16	20,28	20178	1359	103,68	0,09	6
64	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	67	2201		147467				
		шт.								
65	Е0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка Сбросника	67	185,67	2,02	12440	135	12959	0,92	62
		комплект		167,9	0	11249	0	103,68	0	0
66	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs	67	1009		67603				
		шт.								
67	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиля диам. до 25 мм	67	531,66	50,52	35621	3385	24810	1,74	117
		1шт		301,16	20,28	20178	1359	103,68	0,09	6
68	С130901-147 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный типа HErz, Герц-AS-T-90, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	67	1154		77318				
		шт.								
69	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	814		3256				
		шт.								
70	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4	1292		5168				
		шт.								
71	С130904-1167 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1929		3858				
		шт.								
72	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	103,68	0,09	0
73	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	6111		24444				
		шт.								
74	Е0118-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка Сбросника	1	185,67	2,02	186	2	193	0,92	1
		комплект		167,9	0	168	0	103,68	0	0
75	С130905-2034 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs	1	1009		1009				
		шт.								
76	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	186	275,25	5,1	51196	948	13660	0,35	65
		м		61,83	1,92	11501	357	103,68	0,01	2
77	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	97	354,25	5,1	34362	495	7124	0,35	34
		м		61,83	1,92	5998	186	103,68	0,01	1
78	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	121	433,25	5,1	52423	617	8886	0,35	43
		м		61,83	1,92	7482	232	103,68	0,01	1
79	Е0116-6-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	67	483,25	5,1	32378	342	4920	0,35	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		61,83	1,92	4143	129	103,68	0,01	1
80	Е0116-10-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	8	827,78	20,59	6622	165	1338	0,78	6
		м		137,52	7,71	1100	62	103,68	0,04	0
81	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	471	12,96	0	6105	0	6870	0,06	28
		м		12,66	0	5964	0	103,68	0	0
82	Е0116-29-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	8	13,1	0	105	0	117	0,06	0
		м		12,66	0	101	0	103,68	0	0
83	Е0126-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	8	631,27	15,03	5050	120	655	0,5	4
		м		85,39	5,62	683	45	81	0,03	0
84	Е0118-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	70608,54	450,29	70609	450	3024	13,74	14
		1узел		2457,25	168,02	2457	168	103,68	0,82	1
85	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка патрубка диам. 50 мм	2,8	646,27	18,18	1810	51	405	0,66	2
		м		118,86	6,81	333	19	103,68	0,03	0
86	Е0116-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	8	366,49	47,62	2932	381	2101	1,14	9
		1соедин.		210,54	17,38	1684	139	103,68	0,09	1
87	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	305		4880				
		шт.								
88	Е0122-33-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0086	269757,82	61737,19	2310	529	957	359,61	3
		т		72191,25	23321,25	618	200	105,3	113,9	1
89	Е0116-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	277,25	5,1	277	5	73	0,35	0
		м		61,83	1,92	62	2	103,68	0,01	0
90	Е0116-26-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	836,03	47,62	836	48	309	1,45	1
		1счетчик		250,52	17,38	251	17	103,68	0,09	0
91	С131102-6	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-40	1	11400		11400				
		шт								
92	Е0116-26-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регулятора давления	2	1141,07	77,35	2282	155	865	1,99	4
		1счетчик		346,47	28,97	693	58	103,68	0,14	0
93	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	2	22500		45000				
		шт								
94	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
95	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284		568				
		шт								
96	Е0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	613,96	0	1228	0	147	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		63,96	0	128	0	103,68	0	0
97	Е0118-22-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
		комплект		47,97	0	96	0	103,68	0	0
98	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	110	354,25	5,1	38967	561	8078	0,35	39
		м		61,83	1,92	6801	211	103,68	0,01	1
99	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	18	433,25	5,1	7798	92	1322	0,35	6
		м		61,83	1,92	1113	35	103,68	0,01	0
100	С130904-1159 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	6	704		4224				
		шт.								
101	С130904-1160 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2	1096		2192				
		шт.								
102	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями	128	82,97	21,06	10620	2696	5736	0,24	31
		м		44,38	5,41	5680	693	81	0,03	4
103	С11031-391 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	121	239		28919				
		м								
104	С11031-392 Изм. и доп.вып.18	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	291		5762				
		м								
105	С11031-553 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FLEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 50 мм	7,68	6863		52708				
		рулон								
106	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	16	22,88	0,06	366	1	90	0,03	1
		м2		6,88	0,03	110	0	72,9	0	0
107	Е0115-172-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,1	164,61	0,09	3309	2	2360	0,74	15
		м2		124,2	0,02	2496	1	85,05	0	0
108	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	290	497,25	15,69	144202	4551	117713	1,94	563
		м		346,47	5,88	100475	1706	103,68	0,03	8
109	С ПРАЙС	Металлопластиковая труба "COPEX", 14х2мм	290	90,77		26324				
		м								
110	Е0118-18-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка коллектора интегрированного на 2 контура со смесит.узлом	2	2721,82	327,32	5444	655	4947	11,25	23
		1узел		2025,5	121,67	4051	243	103,68	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С Прайс	Коллектор интегрированный на 2 контура со смесительным узлом	2	44862,47		89725				
		шт								
		Отпускная цена		44862		89725				
		Сметная стоимость оборудования				*89725*				
		Итого по разделу: Отопление				1313939				
		Раздел: Благоустройство.МАФЫ								
112	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,079	922,46	68,13	6530	482	321	0,14	1
		м3		21,38	12,76	151	90	133	0,04	0
113	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания	10,452	706,9	97,07	7389	1015	1832	0,78	8
		м3		112,5	36	1176	376	118	0,18	2
114	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В15	3,484	5303,47	66,01	18477	230	807	1,35	5
		м3		195,75	24,93	682	87	105	0,12	0
		Итого по разделу: Благоустройство.МАФЫ				32396				
		Раздел: МАФ								
115	С ПРАЙС	Домик для маленьких груп	2	43989,66		87979				
		шт								
		Итого по разделу: МАФ				87979				
		Раздел: ТЕНЕВОЙ НАВЕС,всего-4шт								
116	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	50,04	402,75	0	20154	0	22774	2,8	140
		м3		402,75	0	20154	0	113	0	0
117	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,04	134,1	0	6710	0	7583	0,97	49
		м3		134,1	0	6710	0	113	0	0
118	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	18	5609,7	311,32	100975	5604	10558	2,82	51
		м3		441	117,61	7938	2117	105	0,57	10
119	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,041	93997,62	304,24	3858	12	1430	198	8
		1т		33075	114,75	1357	5	105	0,56	0
120	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	128	21,55	4,52	2758	578	2114	0,11	14
		м3		17,03	0	2180	0	97	0	0
121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,6	14,12	12	361	307	108	0,01	0
		м3		1,62	2,75	41	70	97	0,01	0
122	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100	72,51	5,39	7251	539	7722	0,39	39
		м2		60,75	2,03	6075	203	123	0,01	1
123	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,456	9720		4432				
		1000шт								
124	С12069-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	4	23700		94800				
		м3								
125	С11021-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта	1,16	19400		22504				
		м3								
126	С12031-148	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8	60	456		27360				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	12	89		1068				
		м2								
128	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	100	167,96	1,88	16796	188	8297	0,47	47
		м2		78,3	0,72	7830	72	105	0	0
129	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	1,535	8493,42	3350,04	13037	5142	6245	20	31
		т		3690	830,84	5664	1275	90	2,92	4
130	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,535	147100		225787				
		т								
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	89,025	21,8	0,05	1941	4	467	0,03	3
		м2		5,81	0,02	517	2	90	0	0
132	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,513	20,36	0,02	906	1	167	0,02	1
		м2		4,16	0	185	0	90	0	0
133	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	140	394,23	8,2	55193	1148	45987	1,71	239
		м2		272,95	3,08	38213	431	119	0,01	2
134	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,7176	8493,42	3350,04	6095	2404	2920	20	14
		т		3690	830,84	2648	596	90	2,92	2
135	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7176	147100		105559				
		т								
136	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	41,621	21,8	0,05	907	2	218	0,03	1
		м2		5,81	0,02	242	1	90	0	0
137	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,81	20,36	0,02	424	0	78	0,02	0
		м2		4,16	0	87	0	90	0	0
138	Е0109-27-3	Монтаж ограждения из ПВХ	120	1122,55	327,04	134706	39244	94565	3,89	467
		м2		789,75	85,85	94770	10302	90	0,3	36
139	С11011-422	Перегородки и металлопластика, марка МП-1, толщина 0,5 мм	1,584	162300		257083				
		т								
140	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойныхоснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	93,6	237,92	34,56	22269	3235	1792	0,04	4
		м2		6,01	8,38	563	784	133	0,03	3
141	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	93,6	406,55	0	38053	0	3081	0,14	13
		м2		24,75	0	2317	0	133	0	0
		Итого по разделу: ТЕНЕВОЙ НАВЕС,всего-4шт				1170986				
		ИТОГО:				5306231	140727			5600
						917440	45614			202
		Всего прямые затраты:				5306231				
		в том числе стоимость:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				4158339				
		- оборудования				89725				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				655371				
		На металломонтажные работы				108733				
		На сантехнические работы				259224				
		Всего накладных расходов:				1023328				
		Итого с накладными				6329559				
		- заработная плата				153499				
		- трудоемкость				512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				374390				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6703949				
		Итого с временными, 1,44 %				6799194				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				6889772				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6916610				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6983705				
		ИТОГО:				6983705				
		Сметная заработная плата				1116553				
		Нормативная трудоемкость				6314				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17860262				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				357205				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18217467				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2186096				
		Итого с НДС				20403563				
		Всего:				20403563				

Заказчик:

Начальник ГУ "Карасайский районный отдел [illegible]" Назарбаева А.Н

Технический надзор ТОО "Музтау" Актуреев М.О

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы " Жангожликов Д.С.

Начальник участка Алиев А.Н