Заказчик ГУ"Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Договор Доп.соглашение №1 от 13.06.2016 г к договору №110 от 02.06.2016 г

Ф4

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГКП детский сад "Брусничка" в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
1	E0115-61-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков**	544,1	303,23	5,08	164987	2765	82980	0,86	46
		м2		160,17	1,21	87150	660	85,05	0,06	3
2	E0115-64-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков**	544,1	122,5	4,93	66653	2680	61335	0,64	346
		м2		117,43	1,86	63892	1013	85,05	0,01	5
3	C143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	652,92	31		20241				
		кг								
4	C143002-56	**Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе**	652,92	37		24158				
		кг								
5	E0115-61-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен**	1282,23	296,41	5,08	380064	6516	190534	0,85	1091
		м2		156,03	1,21	200069	1555	85,05	0,06	83
6	E0115-64-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен монолитных**	1110,31	89,2	4,29	99036	4760	90683	0,52	581
		м2		84,79	1,64	94143	1818	85,05	0,01	9
7	C143002-55	**Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе**	1332,372	31		41304				
		кг								
8	C143002-56	**Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе**	1332,372	37		49298				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных откосов плоских	180,9	170,46	7,65	30836	1384	28292	0,93	168
		м2		162,6	2,9	29414	525	85,05	0,01	3
10	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	217,08	31		6729				
		кг								
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ				883305				
		Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
11	Е0108-35-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1452,32	161,14	0,78	234020	1126	122972	0,5	727
		м2		79,44	0,29	115375	418	95,58	0	2
12	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление наружных стен	816	138,92	1,27	113363	1037	33755	0,27	221
		м2		43,57	0,2	35556	163	85,05	0	1
13	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	10,2	7402		75500				
		м3								
14	С11031-104	Плиты теплоизоляционные Пеноплекс М35	30,6	8390		256734				
		м3								
15	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	734	966,24	6,15	709218	4514	155612	1,32	971
		м2		222,01	2,34	162954	1716	85,05	0,01	8
16	Е0115-79-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5мм(сдобавлением пигмента)	734	1223,63	5,16	898146	3789	95543	0,66	481
		м2		135,77	1,98	99654	1450	85,05	0,01	7
17	Е0115-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	62	2415,63	3,2	149769	198	28421	2,93	182
		м2		483,86	1,21	29999	75	85,05	0,01	0
18	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	40,2	170,46	7,65	6852	308	6287	0,93	37
		м2		162,6	2,9	6536	117	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	48,24	31		1495				
		кг								
20	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	48,24	37		1785				
		кг								
21	Е0115-158-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	4,5	104,31	2,06	469	9	87	0,11	
		м2		19,69	0,79	89	4	85,05	0	
		Итого по разделу: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				2447352				
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
22	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,96	510,22	23,76	6612	308	3613	1,5	19
		м2		250,39	7,73	3245	100	97,2	0,04	0
23	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	123,12	371,23	23,59	45705	2904	21926	0,94	116
		м2		156,91	7,99	19318	983	97,7	0,04	5
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				52318				
		Раздел: Двери								
24	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	30,24	4250		128520				
		м2								
		Итого по разделу: Двери				128520				
		Раздел: Демонтажные работы								
25	Е0146-59-4	Разборка деревянных беседок	720	159,78	9,93	115040	7148	110534	1,02	734
		м3		149,85	3,67	107892	2642	100	0,02	12
26	Е0146-59-1	Разборка деревянный песочницы	30	201,98	17,7	6059	531	5722	3,25	37
		м3		184,28	6,44	5528	193	100	0,03	1
27	Е0109-1-1	Демонтаж металлических МАФ	1,08	4224,02	2010,02	4562	2171	2637	12	13
				2214	498,5	2391	538	90	1,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E01031-A12-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	177	0	0
						0	177	100	3,44	4
29	C010333-A10-1	Перфораторы [illegible]	1,08	76,9		83				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				125997				
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИИ								
30	E0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам	315	520,89	243,27	164081	76630	144441	1,49	469
		м		261	66,53	82215	20957	140	0,24	76
31	C143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,67	4174		23667				
		м3								
32	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	7,098	147100		1043740				
		т								
33	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	205,768	148,4	0,07	30535	14	23338	0,65	133
		м2		108	0,02	22223	4	105	0	0
34	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
35	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2202	147100		32396				
		т								
36	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,387	148,4	0,07	948	0	724	0,65	4
		м2		108	0,02	690	0	105	0	0
37	C11011-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
38	C11011-792	Скобяные изделия	4	843		3372				
		комплект								
39	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1488,85	33,47	2978	67	4055	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
40	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2045	147100		30081				
		т								
41	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,93	148,4	0,07	880	0	673	0,65	4
		м2		108	0,02	640	0	105	0	0
42	C11011-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
43	C11011-792	Скобяные изделия	2	843		1686				

			комплект								
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГ ЖДЕНИИ				1339200					
		ИТОГО:				4976691	120285				68
						1175079	35468				2

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	1216694
На металломонтажные работы	2637
Всего накладных расходов:	1219331
Итого с накладными	6196022
- заработная плата	182900
- трудоемкость	610
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	371761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6567783
Итого с временными, 1,44 %	6662359
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6752301
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6778950
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6845574
ИТОГО:	6845574
Сметная заработная плата	1393447
Нормативная трудоемкость	7703
Итого в текущих ценах, к = 2,55742	17507003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17857143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2142857
Итого с НДС	20000000

Заказчик:
(подпись)

Подрядчик:

И.О. Руководителя ГУ "Карасайский районный отдел образования" Джомартова Н.М

Коммерческий директор ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы
Жангойликов Д.С

Технический надзор ТОО "Музтау" Актуреев М.О

Начальник участка
Алиев А.Н