Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Карасайский районный отдел образования"	101140017883
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "АРЫСТАН ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ",Республика Казахстан, Алматинская обл., Каскелен, Казыбек би, дом № 33А, тел.: +7 (72771) 2-82-99	060240004703
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №101140017883/160102/00 от 02.06.2016

Номер документа	Дата составления
1	23.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			тг	1		16 066 000,00
				Итого	1	x	16 066 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Жангейликов Д.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Назарбаева А.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
,утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11 94 г №7

Заказчик — ГУ "Карасайский районный отдел образования" Республика Казахстан,Алматинская область,Карасайский район, г.Каскелен, ул Толеби,7, ИИК KZ37070103KSN0905000 БИН 101140017883,БИК KKMFKZ2A, РГУ " Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик — ТОО " Арыстан Құрылыс фирмасы" , Республика Казахстан,Алматинская область, г.Каскелен,ул Казыбек би,33 "А", ИИК KZ888560000005911820, БИН 060240004703, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		10114001788 3/160102/00	02.06.2016				

Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (в сметных Базовых ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих работ (сметных Базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Аванс по договору	Аванс на удержание		
А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	14344643	14344643							1721357	16066000

Заказчик

Начальник ГУ "Карасайский районный отдел образования" Нагарбаева А.Н

Подрядчик :ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы" Жангожиков Е.С

Нов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГУ"Карасайский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Арыстан Құрылыс фирмасы"
Договор Доп.соглашение №1 от 13.06.2016 г к договору №110 от 02.06.2016 г
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт КГКП детский сад "Брусничка" в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. рабочих-строителс	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Раздел: Демонтажные работы								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	65	215,57	21,24	14012	1381	13874	1,29	
		шт		194,33	3,31	12631	215	108	0,03	
2	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	91	320,85	30,15	29197	2744	28855	1,96	
		шт		290,7	2,9	26454	264	108	0,19	
3	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1084,7	17,38	0,93	18852	1009	19921	0,11	
		1м2		16,45	0,14	17843	152	110,7	0	
4	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	1285,67	32,87	0	42260	0	42260	0,23	
		м2		32,87	0	42260	0	100	0	
5	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	815	48,37	4,36	39422	3553	39008	0,29	
		м2		44,01	0,68	35868	554	107,1	0,01	
6	E0110-14-1	**Разборка обрешетки до 25%**	0,94	2985,42	267,42	2806	251	3180	17,68	
		м3		2718	100,8	2555	95	120	0,5	
7	E0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка обрешетки**	0,94	24334,92	417,85	22875	393	4126	25,41	
		м3		3907,13	157,5	3673	148	97,2	0,78	
8	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	815	1091,98	10,25	889963	8354	277346	1,97	
		м2		313,89	3,85	255822	3138	96,39	0,02	
9	E0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство слуховых окон**	4	3447,64	102,01	13791	408	4954	6,99	
		шт		1107,45	39,37	4430	157	97,2	0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
10	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	29,6	379,46	10,25	11232	303	8735	1,7	
		м2		271,69	3,85	8042	114	96,39	0,02	
11	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	32,738	592		19381				
		м2								
12	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,42	3960		9583				
		м2								
13	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	4	843		3372				
		комплект								
14	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	598,35	1,55	3590	9	1136	1,12	
		м2		176,21	0,59	1057	4	96,39	0	
15	Е0110-50-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство настила	36,4	307,64	7,01	11198	255	2118	0,31	
		м2		51,23	2,65	1865	96	97,2	0,01	
16	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	18,4	403,64	7,74	7427	142	1032	0,31	
		м		51,82	0,53	953	10	96,39	0	
17	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	18,4	343		6311				
		м								
18	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1084,2	6,08	0	6592	0	5933	0,05	
		м2		6,08	0	6592	0	90	0	
19	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	39,35	27,1	0	1066	0	0	0	
		т		0	0	0	0		0	
20	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	39,35	108,2		4258				
		т								
		Итого по разделу:Демонтажные работы				1157138				
		Раздел: Благоустройство .Демонтаж								
21	Е0107-24-10	Демонтаж оград	380	285,41	142,31	108455	54077	96625	0,81	
		м		143,1	38,53	54378	14640	140	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
22	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	15,9	234,3	234,3	3725	3725	2608	0	
		т		0	164,01	0	2608	100	3,44	
23	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,9	76,6		1218				
		т								
24	Е0107-25-8	Демонтаж калиток	2	881,38	20,08	1763	40	2433	4,71	
		шт		861,3	7,59	1723	15	140	0,04	
25	Е0107-25-1	Демонтаж ворот	6	2634,2	703,7	15805	4222	17903	10,68	
		шт		1930,5	200,86	11583	1205	140	0,77	
		Итого по разделу: Благоустройство .Демонтаж				130966				
		Раздел: Изготовление окон на базе								
26	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	123,12	5206		640963				
		м2								
27	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	12,96	6022		78045				
		м2								
28	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	106,142	2800		-297199				
		м2								
29	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим 4М-16Ар-К4	106,142	2460		261110				
		м2								
30	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм	34,44	2030		69913				
		м								
		Итого по разделу: Изготовление окон на базе				752833				
		Раздел: Демонтажные работы электроснабжение								
31	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	550	29,35	2,8	16143	1540	14434	0,18	
		шт		26,55	0,45	14603	247	97,2	0	
32	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	30	8,42	0	253	0	246	0,06	
		шт		8,42	0	253	0	97,2	0	
33	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	80	8,42	0	674	0	655	0,06	
		шт		8,42	0	674	0	97,2	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	Е0121-24-1	Демонтаж распределительных щитков	3	254,85	18,6	765	56	789	1,38	
		шт		236,25	7,37	709	22	108	0,04	
35	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2500	42,56	19,79	106400	49475	75600	0,13	
		м		22,77	7,47	56925	18675	100	0,04	
36	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	100	77,7	35,65	7770	3565	5553	0,24	
		м		42,05	13,48	4205	1348	100	0,07	
37	Е0146-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	5,6	1086,48	486,85	6084	2726	4387	3,64	
		м2		599,63	183,83	3358	1029	100	0,9	
38	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	30	77,2	0,5	2316	15	2073	0,46	
		отверст		76,7	0,09	2301	3	90	0	
39	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	15,92	27,1	0	431	0	0	0	
		т		0	0	0	0		0	
40	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	15,92	108,2		1723				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы электроснабжение				142558				
		Раздел: Вентиляция								
41	Е0120-31-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1935	9,97	
		шт		1635,56	44,3	1636	44	103,68	0,22	
42	С ПРАЙС	Вентилятор радиальный К315/1	1	8344,07		8344				
		шт								
43	Е0120-25-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установокруглого сечения диаметром обечайки 315 мм	1	441,32	18,24	441	18	354	1,86	
		шт		301,57	5,91	302	6	103,68	0,04	
44	С ПРАЙС	Шумоглушитель KSK 315/6	1	5521,4		5521				
		шт								
45	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 100х200 мм	4	632,08	21,2	2528	85	1030	1,29	
		шт		214,63	8,86	859	35	103,68	0,04	
46	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,2	1183,08	13,89	6152	72	1675	1,7	
		м2		274,4	5,2	1427	27	103,68	0,03	
47	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1208,14	12,01	10873	108	2511	1,47	
		м2		237,73	4,49	2140	40	103,68	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Е0120-3-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,96	1256,14	12,01	4974	48	1105	1,47	
		м2		237,73	4,49	941	18	103,68	0,02	
49	Е0120-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1	291,83	7,06	292	7	238	1,24	
		шт		203,77	2,95	204	3	103,68	0,01	
50	С ПРАЙС	Клапан обратный КО315	1	2702,92		2703				
		шт								
51	С ПРАЙС	Заслонка воздушная 200х200 мм	2	1743,88		3488				
		шт								
52	Е0126-12-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами	10	193,94	62,69	1939	627	1163	0,61	
		м2		105,83	23,35	1058	234	81	0,12	
53	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240		3120				
		м3								
54	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Хомуты для крепления труб	20	154,92		3098				
		шт								
55	С ПРАЙС	Лючок питометрический	2	548,13		1096				
		шт								
56	Е0106-11-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	99034,93	380,3	1783	7	649	227,7	
		1т		38036,25	143,44	685	3	85,05	0,7	
57	Е0120-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких	2	1456,51	9,12	2913	18	2580	6,94	
		м2		1116,64	2,95	2233	6	103,68	0,01	
58	С ПРАЙС	Вставка гибкая д 315 мм	2	5250,83		10502				
		шт								
59	Е0120-31-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1935	9,97	
		шт		1635,56	44,3	1636	44	103,68	0,22	
60	С ПРАЙС	Вентилятор радиальный КТ50-30/35/4Е	1	23146,94		23147				
		шт								
61	Е0120-27-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка глушителей шума вентиляционных установок размером пластин 300х500х1000 мм	1	355,99	28,26	356	28	205	1,03	
		шт		165,73	11,81	166	12	103,68	0,05	
62	С ПРАЙС	Шумоглушитель KSG 500х300х1000 мм	1	4525,35		4525				
		шт								
		Отпускная цена		4525		4525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		Сметная стоимость оборудования				*4525*				
63	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 100х200 мм	3	632,08	21,2	1896	64	772	1,29	
		шт		214,63	8,86	644	27	103,68	0,04	
64	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1183,08	13,89	2839	33	773	1,7	
		м2		274,4	5,2	659	12	103,68	0,03	
65	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,2	1208,14	12,01	23196	231	5358	1,47	
		м2		237,73	4,49	4564	86	103,68	0,02	
66	Е0120-13-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	371,62	12,08	372	12	298	1,55	
		шт		252,67	5,91	253	6	103,68	0,03	
67	С ПРАЙС	Клапан обратный КОП 500х300	1	5601,41		5601				
		шт								
68	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	16	167,6	50,15	2682	802	1771	0,53	
		м2		92,03	18,68	1472	299	100	0,09	
69	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,8	6240		4992				
		м3								
70	Е0120-21-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	2	6410,8	80,92	12822	162	1201	2,99	
		шт		491,75	29,53	984	59	103,68	0,14	
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198	
		1т		33075	114,75	595	2	105	0,56	
72	Е0120-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вставок гибких	2	1456,51	9,12	2913	18	2580	6,94	
		м2		1116,64	2,95	2233	6	103,68	0,01	
73	С ПРАЙС	Вставка гибкая 500х300 мм	2	2426,41		4853				
		шт								
74	Е0120-12-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 250х400 мм	2	1258,08	21,2	2516	42	515	1,29	
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	
75	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1208,14	12,01	13048	130	3014	1,47	
		м2		237,73	4,49	2568	48	103,68	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
76	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,8	167,6	50,15	302	90	199	0,53	
		м2		92,03	18,68	166	34	100	0,09	
77	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,09	6240		562				
		м3								
78	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	4	154,92		620				
		шт								
79	Е0120-12-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 200х150 мм	3	726,08	21,2	2178	64	772	1,29	
		шт		214,63	8,86	644	27	103,68	0,04	
80	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,1	1212,35	17,27	9820	140	2849	1,86	
		м2		298,86	6,47	2421	52	103,68	0,03	
81	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,6	167,6	50,15	268	80	177	0,53	
		м2		92,03	18,68	147	30	100	0,09	
82	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,08	6240		499				
		м3								
83	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	6	154,92		930				
		шт								
84	Е0120-12-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 300х250 мм	4	1258,08	21,2	5032	85	1030	1,29	
		шт		214,63	8,86	859	35	103,68	0,04	
85	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1208,14	12,01	21747	216	5023	1,47	
		м2		237,73	4,49	4279	81	103,68	0,02	
86	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	3,2	167,6	50,15	536	160	354	0,53	
		м2		92,03	18,68	294	60	100	0,09	
87	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,16	6240		998				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
88	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	8	154,92		1239				
		шт								
89	Е0120-12-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 200х200 мм	4	726,08	21,2	2904	85	1030	1,29	
		шт		214,63	8,86	859	35	103,68	0,04	
90	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	1183,08	13,89	14907	175	4058	1,7	
		м2		274,4	5,2	3457	65	103,68	0,03	
91	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	12	167,6	50,15	2011	602	1329	0,53	
		м2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	
92	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,6	6240		3744				
		м3								
93	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	8	154,92		1239				
		шт								
94	Е0120-12-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 100х200 мм	7	632,08	21,2	4425	148	1802	1,29	
		шт		214,63	8,86	1502	62	103,68	0,04	
95	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,25	1212,35	17,27	17276	246	5012	1,86	
		м2		298,86	6,47	4259	92	103,68	0,03	
96	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	20	167,6	50,15	3352	1003	2214	0,53	
		м2		92,03	18,68	1841	374	100	0,09	
97	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1	6240		6240				
		м3								
98	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	14	154,92		2169				
		шт								
99	Е0120-12-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 200х150 мм	1	726,08	21,2	726	21	257	1,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		214,63	8,86	215	9	103,68	0,04
100	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1212,35	17,27	3273	47	950	1,86
		м2		298,86	6,47	807	17	103,68	0,03
101	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,4	167,6	50,15	67	20	44	0,53
		м2		92,03	18,68	37	7	100	0,09
102	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,02	6240		125			
		м3							
103	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	2	154,92		310			
		шт							
104	Е0120-12-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 250х400 мм	8	1258,08	21,2	10065	170	2060	1,29
		шт		214,63	8,86	1717	71	103,68	0,04
105	Е0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1208,14	12,01	17397	173	4018	1,47
		м2		237,73	4,49	3423	65	103,68	0,02
106	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	15,4	167,6	50,15	2581	772	1705	0,53
		м2		92,03	18,68	1417	288	100	0,09
107	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,77	6240		4805			
		м3							
108	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	8	154,92		1239			
		шт							
109	Е0120-12-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 200х150 мм	10	726,08	21,2	7261	212	2575	1,29
		шт		214,63	8,86	2146	89	103,68	0,04
110	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1212,35	17,27	10911	155	3166	1,86
		м2		298,86	6,47	2690	58	103,68	0,03
111	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	10,4	167,6	50,15	1743	522	1151	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		м2		92,03	18,68	957	194	100	0,09
112	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,52	6240		3245			
		м3							
113	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	10	154,92		1549			
		шт							
114	Е0120-12-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных алюминиевых размером 200х200 мм	4	726,08	21,2	2904	85	1030	1,29
		шт		214,63	8,86	859	35	103,68	0,04
115	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1183,08	13,89	4969	58	1353	1,7
		м2		274,4	5,2	1152	22	103,68	0,03
116	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,4	167,6	50,15	402	120	266	0,53
		м2		92,03	18,68	221	45	100	0,09
117	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,12	6240		749			
		м3							
118	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	4	154,92		620			
		шт							
		Итого по разделу: Вентиляция				359230			
		Раздел: Кабельные изделия							
119	С151601-365 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,32	22872		7319			
		км							
120	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,265	46226		104702			
		км							
121	С151601-381 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,25	52429		13107			
		км							
122	С151601-382 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	71091		711			
		км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,027	57847		1562				
		км								
124	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	144297		14430				
		км								
125	С151603-235 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,052	60745		3159				
		км								
126	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,035	203125		7109				
		км								
127	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	303445		9103				
		км								
		Итого по разделу: Кабельные изделия				161202				
		Раздел: Изоляционные и крепежные элементы								
128	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2150	36,51	0	78497	0	61138	0,16	
		м		26,33	0	56610	0	108	0	
129	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	40	53,13	0	2125	0	1196	0,17	
		м		27,68	0	1107	0	108	0	
130	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	30	54,48	0	1634	0	941	0,18	
		м		29,03	0	871	0	108	0	
131	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20Х2,3 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	2020	39		78780				
		м								
132	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25Х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	151,5	60		9090				
		м								
133	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	92		3717				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
134	С130804-1031 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 63Х7,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	327		9908				
		м								
135	С151701-291 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПБ1302 60Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	36	515		18540				
		шт.								
136	С151701-135 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-60-005 IP65 ГОСТ 17677-82	15	359		5385				
		шт.								
137	С151701-142 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	139	309		42951				
		шт.								
138	С151701-312 Изм. и доп. вып. 20	Светильник, тип НББ64-60-25	7	124		868				
		шт.								
139	С151702-71 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО12-2х36-712 ГОСТ 17677-82	219	702		153738				
		шт.								
		Итого по разделу: Изоляционные и крепежные элементы				405233				
		Раздел: Пожарная сигнализация								
140	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	
		шт		7155	0	7155	0	72,9	0	
141	С Прайс лист	Приемно-контрольная панель "Гранит-16"	1	5816,41		5816				
		шт								
		Отпускная цена		5816		5816				
		Сметная стоимость оборудования				*5816*				
142	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12,СК-12	1	938	0	938	0	675	5	
		шт		790	0	790	0	76,95	0	
143	С Прайс лист	Батарея аккумуляторная АКБ-7	1	1057,85		1058				
		шт								
		Отпускная цена		1058		1058				
		Сметная стоимость оборудования				*1058*				
144	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	
		шт		936	0	936	0	72,9	0	
145	С Прайс лист	Резервироанный блок питания	1	5582,5		5582				
		шт								
		Отпускная цена		5582		5582				
		Сметная стоимость оборудования				*5582*				
146	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполненки	12	457,5	1,6	5490	19	4248	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт		437	0	5244	0	72,9	0
147	С Прайс лист	Извещатель ИП-103-5	12	89,55		1075			
		шт							
148	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	79	369,9	1,6	29222	126	22205	2
		шт		347	0	27413	0	72,9	0
149	С Прайс лист	Извещатель ИП-212-45	79	367,63		29043			
		шт							
150	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	10	153,5	0	1535	0	1166	1
		шт		144	0	1440	0	72,9	0
151	С Прайс лист	Извещатель ИПР 513-10	10	266,38		2664			
		шт							
152	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	11	97,7	1,6	1075	18	804	1
		шт		85,5	0	941	0	76,95	0
153	С Прайс лист	Призма-200	11	597		6567			
		шт							
154	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	135,55	0	1084	0	966	0,78
		шт		124,2	0	994	0	87,48	0
155	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457		3656			
		шт							
156	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	53	92,4	0	4897	0	3864	0,5
		шт		90	0	4770	0	72,9	0
157	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛ3	53	491		26023			
		шт							
158	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	28	994,3	1,6	27840	45	21228	5
		шт		936	0	26208	0	72,9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
159	С Прайс лист	Блок с реле постоянного тока	28	5582,5		156310				
		шт								
		Отпускная цена		5582		156310				
160	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала, прим.	1400	170,1	15,3	238140	21420	22743	0,09	
		м		15,8	3,2	22120	4480	76,95	0,02	
161	С Прайс лист	Кабельный канал 10х15	1200	18,85		22623				
		м								
162	С Прайс лист	Кабельный канал 25х16	200	32,12		6424				
163	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1400	38,1	3,2	53340	4480	35312	0,15	
		м		28,8	0,7	40320	980	76,95	0	
164	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	100	73,1	20,8	7310	2080	2377	0,14	
		м		23,4	4,4	2340	440	76,95	0,03	
165	С Прайс лист	Кабель КСПВ 2х0,5	1215	5,94		7211				
		м								
166	С Прайс лист	Кабель ШВВП 2х0,75	285	17,11		4876				
		м								
167	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов, прим.	15	108,5	1,6	1628	24	1295	1	
		шт		101	0	1515	0	76,95	0	
168	С Прайс лист	Резисторы на 4,7 ом	15	3,49		52				
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация				659983				
169	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	125,8	1071,63	19	134810	2390	29037	1,23	
		м2		199,3	9,21	25071	1159	99,63	0,05	
170	Е0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	115,666	935,06	6,13	108155	708	8910	0,44	
		м2		67,28	2,31	7781	267	99,63	0,01	
		Итого по разделу: Отделочные работы полов 2 этаж				242965				
		ИТОГО:				4012154	177762			
						870982	55171			
		Всего прямые затраты:				3969649				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2751560				
		Оборудования				41537				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				73071				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**858766**				
		На сантехнические работы				**79714**				
		Всего накладных расходов:				**1011552**				
		Итого с накладными				**4981200**				
		- заработная плата				**151733**				
		- трудоемкость				**506**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**296380**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5277580**				
		Итого с временными, 1,44 %				**5352979**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**5424683**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5445929**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5499043**				
		ИТОГО:				**5499046**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**14063375**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**281268**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14344643**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1721357**				
		Итого с НДС				**16066000**				

Заказчик:

(подпись)

Подрядчик:

(подпись)

Начальник ГУ "Карасайский районный отдел образования" Назарбаева А.Н

"Генеральный директор ТОО "Арыстан Курылыс фирмасы" Жангойликов Д.С

Технический надзор ТОО "Мустау"

Актуреев А.К

Начальник участка

Алиев А.Н

Счет-фактура № 1 от 23 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО "АРЫСТАН ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060240004703, Республика Казахстан, Алматинская обл., Каскелен, Казыбек би, дом № 33А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0010017, от 01.01.2002

ИИК поставщика: KZ888560000005911820, в банке АГФ АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №101140017883/160102/00 от 02.06.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060240004703, ТОО "АРЫСТАН ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ",Республика Казахстан, Алматинская обл., Каскелен, Казыбек би, дом № 33А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140017883, ГУ "Карасайский районный отдел образования"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101140017883,

ИИК получателя: KZ540705034648073001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГКП "Детский сад Брусничка" в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	14 344 642,86	14 344 642,86	12%	1 721 357,14	16 066 000,00		
Всего по счету:					14 344 642,86		**1 721 357,14**	**16 066 000,00**		

Руководитель: Жангойликов Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ АРЫСТАН МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.