Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Бак-Ерке строй"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 56». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 20 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	80 165 485	71 576 326							8 589 159	80 165 485
Итого к оплате	**80 165 485**	**71 576 326**							**8 589 159**	**80 165 485**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Күздеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ **М. Бекбауов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО " Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Бак-Ерке строй"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №56" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №56" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
1	20.10.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		873	42,80	42,80	37368	37368	--	9884	51032
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	13727		3780	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	8,59							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	8,59032		4350,00		37368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	8,59032		1598,00		13727,33			
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта		873	79,26	79,26	69191	69191	--	18301	94492
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	25418		6999	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	15,91							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	15,90606		4350,00		69191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01822	15,90606		1598,00		25417,88			
3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		873	145,03	141,16	126613	123231	122	15866	153877

		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	3260	18775		11398	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	3,48	935,90		3260,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	9,83							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	2,33091		4838,00		11277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	2,33091		1910,00		4452,04			
3.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	7,49907		14929,00		111954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	7,49907		1910,00		14323,22			
3.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,0873	1402,00				122,00		
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1047,6	211,00	--	221044	--		--	238727
		СП - 8%				--	--	--	--		17683	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА										
5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		40043,94	145,03	141,16	5807669	5652505	5614	727746	7058249
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	149550	861209		522833	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	159,78	936,00		149550,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	450,89							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	106,91732		4838,00		517266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	106,91732		1910,00		204212,08			
5.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	343,977445		14929,00		5135239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	343,977445		1910,00		656996,92			
5.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	4,004394	1402,00				5614,00		
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2260,545	32,95	32,95	74478	74478	--	21170	103300
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	29403		7652	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	15,39							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	15,394311		4838,00		74478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	15,394311		1910,00		29403,13			
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		753,515	1664,74	--	1254407	--	--	903173	2330186
		НР - 72%; СП - 8%				1664,74	--	1254407	--		172606	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	1160,41	1081,00		1254407,00				

8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		3014,06	145,03	141,16	437136	425457	423	54777	531266
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	11256	64822		39353	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	12,03	935,96		11256,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	33,94							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	8,04754		4838,00		38934,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	8,04754		1910,00		15370,80			
8.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	25,890775		14929,00		386523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	25,890775		1910,00		49451,38			
8.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,301406	1402,00				423,00		
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		58272,6	211,00	--	12295519	--		--	13279160
		СП - 8%				--	--	--	--		983641	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%										
10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		32820	145,03	141,16	4759964	4632791	4602	596461	5784938
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	122571	705847		428514	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	130,95	936,00		122571,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	369,55							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	87,6294		4838,00		423951,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	87,6294		1910,00		167372,15			
10.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	281,9238		14929,00		4208840,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	281,9238		1910,00		538474,46			
10.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	3,282	1402,00				4601,00		
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		63999	211,00	--	13503789	--		--	14584092
		СП - 8%				--	--	--	--		1080303	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта		32820	32,95	32,95	1081313	1081313	--	307363	1499770
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	426893		111094	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	223,5							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	223,5042		4838,00		1081313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	223,5042		1910,00		426893,02			
13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		32820	489,59	487,97	16068302	16015041	3283	3465516	21096523
		НР - 72%; СП - 8%				1,52	145,13	49978	4763238		1562705	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	59,08	845,99		49978,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	2783,46							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	400,404		4838,00		1937155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	400,404		1910,00		764771,64			

13.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	850,038		115,00		97754,00			
13.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	850,038		5053,00		4295242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	850,038		1598,00		1358360,72			
13.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	3,6102		5702,00		20585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	3,6102		1337,00		4826,84			
13.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	643,272		8774,00		5644069,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	643,272		1910,00		1228649,52			
13.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	36,102		4014,00		144913,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	36,102		1337,00		48268,37			
13.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	850,038		4559,00		3875323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	850,038		1598,00		1358360,72			
13.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	131,28	25,00				3282,00		
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД										
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд	м3 грунта		4660	50,03	50,03	233117	233117	--	61659	318357
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,38	--	85637		23582	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	53,59							
14.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	53,59		4350,00		233117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	53,59		1598,00		85636,82			
21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта		4660	85,61	85,61	398933	398933	--	105516	544806
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,45	--	146551		40356	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0197	91,71							
15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	91,7088		4350,00		398933,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	91,7088		1598,00		146550,66			
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4660	35,06	35,06	163384	163384	--	43215	223127
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	60020		16528	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	37,56							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	37,5596		4350,00		163384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	37,5596		1598,00		60020,24			
23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		4660	86,57	86,57	403393	403393	--	106696	550896
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,80	--	148189		40807	
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	92,73							
17.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0199	92,734		4350,00		403393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	92,734		1598,00		148188,93			
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4660	160,53	75,86	748091	353519	--	401846	1241932

		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	394572	163549		91995	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	503,28	784,00		394572,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	122,33							
18.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	122,325		2826,00		345690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	122,325		1337,00		163548,52			
18.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	489,3		16,00		7829,00			
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4660	81,63	69,56	380392	324170	11650	86820	504589
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	44572	76011		37377	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	56,85	784,00		44572,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	56,85							
19.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	56,852		5702,00		324170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	56,852		1337,00		76011,12			
19.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	466	25,00				11650,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58064102	29987893	25694	6926009	70189319
								2030166	7589289	--	5199206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58064102				
	Материалы		Тенге					25692				
	Всего заработная плата		Тенге						9619454			
	Транспортные расходы		Тенге					26020351				
		Накладные расходы	Тенге					6926007				
		Сметная прибыль	Тенге					5199209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70189318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6452
		Сметная заработная плата	Тенге						9619454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					70189318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6452
		Сметная заработная плата	Тенге						9619454			

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**70189319**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2030166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29987893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7589289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25694		
		- Перевозка грузов	Тенге					26020352				
		- Накладные расходы	Тенге								6926009	
		- Сметная прибыль	Тенге								5199206	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**70189319**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			70189319
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			631704
		Итого	Тенге			70821023
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			347023
		Итого	Тенге			71168046
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1423361
		Итого	Тенге			72591407
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			72591407
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			48636243
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			25153785
		Итого в текущих ценах	Тенге			73790027
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999980508	Тенге			71576326
		НДС 12%	Тенге			8589159
		Всего с НДС 12%	**Тенге**			**80165485**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ А. Бухарбаев

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ Е. Әуелбеков

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ Б. Шакуов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
_____ М. Конакбаев