Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Бак-Ерке строй"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 56». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 12 марта 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	472 946 689,46	96 367 158							11 564 059	107 931 217
Итого к оплате	**472 946 689,46**	**96 367 158**							**11 564 059**	**107 931 217**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Күздеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ **М. Бекбауов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Бак-Ерке строй"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №56" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №56" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
5	12.03.2021 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1												
Общестроительные работы. КЖ												
РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ-20/												
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
106	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		257,4152	2745,20	540,16	706657	139045	114258	454609	1254167
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	453354	46216		92901	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	484,35	936,00		453354,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	30							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	9,678812		6086,00		58905,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	9,678812		1337,00		12940,57			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	10,646693		4989,00		53116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	10,646693		1910,00		20335,18			
1.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	9,678812		2792,00		27023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	9,678812		1337,00		12940,57			
1.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,029661	45767,00				47124,00		
1.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	205,93216	326,00				67134,00		

109	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		31,24	1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	13003	5026		4245	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	11,4	1140,98		13003,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	3,76							
2.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	3,846894		45,00		173,00			
2.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	3,758797		6086,00		22876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	3,758797		1337,00		5025,51			
2.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,013121	45791,00				601,00		
111	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		48	18856,00	--	905088	--	905088	--	977495
		СП - 8%				--	--	--	--		72407	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/										
123	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		95,43	2745,20	540,16	261975	51547	42359	168534	464950
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	168069	17134		34441	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	179,56	936,00		168069,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	11,12							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	3,588168		6086,00		21838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	3,588168		1337,00		4797,38			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	3,946985		4989,00		19692,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	3,946985		1910,00		7538,74			
4.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	3,588168		2792,00		10018,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	3,588168		1337,00		4797,38			
4.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,38172	45767,00				17470,00		
4.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	76,344	326,00				24888,00		
126	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		3,52	1173,28	737,81	4130	2597	68	1849	6457
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	1465	566		478	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	1,28	1140,88		1465,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	0,4235							
5.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	0,433453		45,00		20,00			
5.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	0,423526		6086,00		2578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	0,423526		1337,00		566,25			
5.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,001478	45791,00				68,00		
128	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		10,1	18856,00	--	190446	--	190446	--	205681
		СП - 8%				--	--	--	--		15236	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/										

135	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		296,715	2745,20	540,16	814543	160273	131702	524014	1445642
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	522568	53272		107085	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	558,3	936,00		522568,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	34,59							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	11,156484		6086,00		67898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	11,156484		1337,00		14916,22			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	12,272132		4989,00		61226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	12,272132		1910,00		23439,77			
7.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	11,156484		2792,00		31149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	11,156484		1337,00		14916,22			
7.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,18686	45767,00				54319,00		
7.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	237,372	326,00				77383,00		
138	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		270,29	1173,28	737,81	317125	199422	5198	141947	495798
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	112505	43481		36726	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	98,6	1141,00		112505,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	32,52							
8.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	33,283511		45,00		1498,00			
8.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	32,521293		6086,00		197925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	32,521293		1337,00		43480,97			
8.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,113522	45791,00				5198,00		
140	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		30,7	18856,00	--	578879	--	578879	--	625190
		СП - 8%				--	--	--	--		46310	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/										
146	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		157,2	2745,20	540,16	431546	84913	69776	277624	765903
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	276857	28224		56734	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	295,79	936,00		276857,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	18,32							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	5,91072		6086,00		35973,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,91072		1337,00		7902,63			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	6,501792		4989,00		32437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	6,501792		1910,00		12418,42			
10.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	5,91072		2792,00		16503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,91072		1337,00		7902,63			
10.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,6288	45767,00				28778,00		
10.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	125,76	326,00				40998,00		

149	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		143,2	1173,28	737,81	168013	105654	2754	75204	262674
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	59605	23036		19457	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	52,24	1141,00		59605,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	17,23							
11.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	17,633648		45,00		794,00			
11.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	17,229824		6086,00		104861,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	17,229824		1337,00		23036,27			
11.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,060144	45791,00				2754,00		
151	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		17,4	18856,00	--	328094	--	328094	--	354342
		СП - 8%				--	--	--	--		26248	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/										
157	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		730,98	2745,20	540,16	2006689	394845	324458	1290949	3561449
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	1287386	131240		263811	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	1375,41	936,00		1287386,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	85,2							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	27,484848		6086,00		167273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	27,484848		1337,00		36747,24			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	30,233333		4989,00		150834,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	30,233333		1910,00		57745,67			
13.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	27,484848		2792,00		76738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	27,484848		1337,00		36747,24			
13.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	2,92392	45767,00				133819,00		
13.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	584,784	326,00				190640,00		
160	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		665,88	1173,28	737,81	781262	491292	12806	349697	1221436
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	277164	107119		90477	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	242,91	1141,00		277164,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	80,12							
14.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	81,996463		45,00		3690,00			
14.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	80,118682		6086,00		487602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	80,118682		1337,00		107118,68			
14.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,27967	45791,00				12806,00		
162	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		80,8	18856,00	--	1523565	--	1523565	--	1645450
		СП - 8%				--	--	--	--		121885	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/										

168	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		1469,82	2745,20	540,16	4034955	793935	652406	2595780	7161194
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	2588614	263891		530459	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	2765,61	936,00		2588614,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	171,32							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	55,265232		6086,00		336344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	55,265232		1337,00		73889,62			
16.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	60,791755		4989,00		303290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	60,791755		1910,00		116112,25			
16.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	55,265232		2792,00		154301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	55,265232		1337,00		73889,62			
16.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	5,87928	45767,00				269077,00		
16.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	1175,856	326,00				383329,00		
171	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		1338,92	1173,28	737,81	1570925	987867	25750	703154	2456006
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	557308	215389		181926	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	488,44	1141,00		557308,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	161,1							
17.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	164,874609		45,00		7419,00			
17.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	161,098854		6086,00		980448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	161,098854		1337,00		215389,17			
17.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,562346	45791,00				25750,00		
173	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		155,6	18856,00	--	2933994	--	2933994	--	3168713
		СП - 8%				--	--	--	--		234719	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/										
183	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		514,83	2745,20	540,16	1413313	278089	228517	909217	2508333
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	906707	92433		185802	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	968,7	936,00		906707,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	60,01							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	19,357608		6086,00		117810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	19,357608		1337,00		25881,12			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	21,293369		4989,00		106233,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	21,293369		1910,00		40670,33			
19.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	19,357608		2792,00		54046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	19,357608		1337,00		25881,12			
19.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	2,05932	45767,00				94249,00		
19.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	411,864	326,00				134268,00		

186	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		468,98	1173,28	737,81	550244	346018	9019	246292	860259
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	195207	75444		63723	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	171,08	1141,00		195207,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	56,43							
20.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	57,750197		45,00		2599,00			
20.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	56,427674		6086,00		343419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	56,427674		1337,00		75443,80			
20.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,196972	45791,00				9020,00		
188	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		65,2	18856,00	--	1229411	--	1229411	--	1327764
		СП - 8%				--	--	--	--		98353	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/										
194	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		432,3	2745,20	540,16	1186751	233510	191884	763465	2106233
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	761357	77615		156017	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	813,42	936,00		761357,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	50,39							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		6086,00		98925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	17,879928		4989,00		89203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	17,879928		1910,00		34150,66			
22.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		2792,00		45383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
22.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,7292	45767,00				79140,00		
22.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	345,84	326,00				112744,00		
197	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		393,8	1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	163914	63350		53508	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	143,66	1141,00		163914,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	47,38							
23.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	48,492532		45,00		2182,00			
23.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	47,382016		6086,00		288367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	47,382016		1337,00		63349,76			
23.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,165396	45791,00				7574,00		
199	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		45,2	18856,00	--	852291	--	852291	--	920474
		СП - 8%				--	--	--	--		68183	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/										

205	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		322,26	2745,20	540,16	884669	174071	143041	569128	1570101
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	567557	57859		116304	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	606,36	936,00		567557,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	37,56							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	12,116976		6086,00		73744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	12,116976		1337,00		16200,40			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	13,328674		4989,00		66497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	13,328674		1910,00		25457,77			
25.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	12,116976		2792,00		33831,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	12,116976		1337,00		16200,40			
25.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,28904	45767,00				58995,00		
25.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	257,808	326,00				84045,00		
208	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		293,56	1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	122190	47224		39888	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	107,09	1141,00		122190,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	35,32							
26.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	36,148978		45,00		1627,00			
26.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	35,321139		6086,00		214964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	35,321139		1337,00		47224,36			
26.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,123295	45791,00				5646,00		
210	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		29	18856,00	--	546824	--	546824	--	590570
		СП - 8%				--	--	--	--		43746	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/										
216	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	269936	27518		55315	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	288,39	936,00		269936,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	17,87							
28.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		6086,00		35073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
28.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	6,339247		4989,00		31627,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	6,339247		1910,00		12107,96			
28.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		2792,00		16090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
28.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,61308	45767,00				28059,00		
28.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	122,616	326,00				39973,00		

219	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	58115	22460		18971	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	50,93	1141,00		58115,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	16,8							
29.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	17,192807		45,00		774,00			
29.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	16,799078		6086,00		102239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	16,799078		1337,00		22460,37			
29.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,05864	45791,00				2685,00		
221	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11	18856,00	--	207416	--	207416	--	224009
		СП - 8%				--	--	--	--		16593	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/										
227	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	269936	27518		55315	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	288,39	936,00		269936,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	17,87							
31.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		6086,00		35073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
31.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	6,339247		4989,00		31627,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	6,339247		1910,00		12107,96			
31.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		2792,00		16090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
31.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,61308	45767,00				28059,00		
31.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	122,616	326,00				39973,00		
230	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	58115	22460		18971	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	50,93	1141,00		58115,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	16,8							
32.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	17,192807		45,00		774,00			
32.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	16,799078		6086,00		102239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	16,799078		1337,00		22460,37			
32.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,05864	45791,00				2685,00		
232	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11	18856,00	--	207416	--	207416	--	224009
		СП - 8%				--	--	--	--		16593	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/										

238	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		432,3	2745,20	540,16	1186751	233510	191884	763465	2106233
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	761357	77615		156017	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	813,42	936,00		761357,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	50,39							
34.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		6086,00		98925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
34.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	17,879928		4989,00		89203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	17,879928		1910,00		34150,66			
34.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		2792,00		45383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
34.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,7292	45767,00				79140,00		
34.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	345,84	326,00				112744,00		
241	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		363	1173,28	737,81	425900	267825	6981	190635	665858
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	151094	58395		49323	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	132,42	1141,00		151094,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	43,68							
35.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	44,69982		45,00		2011,00			
35.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	43,67616		6086,00		265813,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	43,67616		1337,00		58395,03			
35.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,15246	45791,00				6981,00		
243	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		39,4	18856,00	--	742926	--	742926	--	802361
		СП - 8%				--	--	--	--		59434	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/										
253	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		432,3	2745,20	540,16	1186751	233510	191884	763465	2106233
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	761357	77615		156017	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	813,42	936,00		761357,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	50,39							
37.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		6086,00		98925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
37.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	17,879928		4989,00		89203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	17,879928		1910,00		34150,66			
37.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	16,25448		2792,00		45383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	16,25448		1337,00		21732,24			
37.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,7292	45767,00				79140,00		
37.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	345,84	326,00				112744,00		

256	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		393,8	1173,28	737,81	462037	290549	7574	206810	722355
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	163914	63350		53508	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	143,66	1141,00		163914,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	47,38							
38.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	48,492532		45,00		2182,00			
38.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	47,382016		6086,00		288367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	47,382016		1337,00		63349,76			
38.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,165396	45791,00				7574,00		
258	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		34,8	18856,00	--	656189	--	656189	--	708684
		СП - 8%				--	--	--	--		52495	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/										
264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		322,26	2745,20	540,16	884669	174071	143041	569128	1570101
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	567557	57859		116304	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	606,36	936,00		567557,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	37,56							
40.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	12,116976		6086,00		73744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	12,116976		1337,00		16200,40			
40.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	13,328674		4989,00		66497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	13,328674		1910,00		25457,77			
40.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	12,116976		2792,00		33831,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	12,116976		1337,00		16200,40			
40.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	1,28904	45767,00				58995,00		
40.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	257,808	326,00				84045,00		
267	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		293,56	1173,28	737,81	344427	216591	5646	154168	538483
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	122190	47224		39888	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	107,09	1141,00		122190,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	35,32							
41.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	36,148978		45,00		1627,00			
41.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	35,321139		6086,00		214964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	35,321139		1337,00		47224,36			
41.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,123295	45791,00				5646,00		
269	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		29	18856,00	--	546824	--	546824	--	590570
		СП - 8%				--	--	--	--		43746	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/										

275	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	269936	27518		55315	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	288,39	936,00		269936,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	17,87							
43.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		6086,00		35073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
43.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	6,339247		4989,00		31627,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	6,339247		1910,00		12107,96			
43.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		2792,00		16090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
43.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,61308	45767,00				28059,00		
43.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	122,616	326,00				39973,00		
278	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	58115	22460		18971	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	50,93	1141,00		58115,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	16,8							
44.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	17,192807		45,00		774,00			
44.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	16,799078		6086,00		102239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	16,799078		1337,00		22460,37			
44.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,05864	45791,00				2685,00		
280	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11,3	18856,00	--	213073	--	213073	--	230119
		СП - 8%				--	--	--	--		17046	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/										
290	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	269936	27518		55315	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	288,39	936,00		269936,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	17,87							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		6086,00		35073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
46.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	6,339247		4989,00		31627,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	6,339247		1910,00		12107,96			
46.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	5,762952		2792,00		16090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	5,762952		1337,00		7705,07			
46.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,61308	45767,00				28059,00		
46.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	122,616	326,00				39973,00		

293	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	58115	22460		18971	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	50,93	1141,00		58115,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	16,8							
47.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	17,192807		45,00		774,00			
47.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	16,799078		6086,00		102239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	16,799078		1337,00		22460,37			
47.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,05864	45791,00				2685,00		
295	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		11,3	18856,00	--	213073	--	213073	--	230119
		СП - 8%				--	--	--	--		17046	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/										
305	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		672,03	2745,20	540,16	1844859	363002	298293	1186841	3274236
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	1183564	120656		242536	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	1264,49	936,00		1183564,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	78,33							
49.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	25,268328		6086,00		153783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	25,268328		1337,00		33783,75			
49.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	27,795161		4989,00		138670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	27,795161		1910,00		53088,76			
49.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	25,268328		2792,00		70549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	25,268328		1337,00		33783,75			
49.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	2,68812	45767,00				123027,00		
49.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	537,624	326,00				175265,00		
308	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		612,18	1173,28	737,81	718257	451672	11773	321496	1122933
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	254812	98480		83180	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	223,32	1141,00		254812,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	73,66							
50.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	75,383845		45,00		3392,00			
50.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	73,657498		6086,00		448280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	73,657498		1337,00		98480,07			
50.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,257116	45791,00				11774,00		
310	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		74,444	18856,00	--	1403716	--	1403716	--	1516013
		СП - 8%				--	--	--	--		112297	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/										

316	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		220,08	2745,20	540,16	604164	118878	97686	388673	1072264
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	387600	39513		79427	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	414,1	936,00		387600,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	25,65							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	8,275008		6086,00		50362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	8,275008		1337,00		11063,69			
52.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	9,102509		4989,00		45412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	9,102509		1910,00		17385,79			
52.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	8,275008		2792,00		23104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	8,275008		1337,00		11063,69			
52.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,88032	45767,00				40290,00		
52.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	176,064	326,00				57397,00		
319	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		200,48	1173,28	737,81	235219	147916	3856	105285	367744
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	83447	32251		27240	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	73,14	1141,00		83447,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	24,12							
53.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	24,687107		45,00		1111,00			
53.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	24,121754		6086,00		146805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	24,121754		1337,00		32250,79			
53.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,084202	45791,00				3856,00		
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/										
327	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		110,04	2745,20	540,16	302082	59439	48843	194336	536132
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	193800	19757		39713	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	207,05	936,00		193800,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	12,83							
54.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	4,137504		6086,00		25181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	4,137504		1337,00		5531,84			
54.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	4,551254		4989,00		22706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	4,551254		1910,00		8692,90			
54.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	4,137504		2792,00		11552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	4,137504		1337,00		5531,84			
54.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,44016	45767,00				20145,00		
54.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	88,032	326,00				28698,00		

330	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)		100,24	1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	41724	16125		13620	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3648	36,57	1141,01		41724,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	12,06							
55.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,12314	12,343554		45,00		555,00			
55.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12032	12,060877		6086,00		73402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12032	12,060877		1337,00		16125,39			
55.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00042	0,042101	45791,00				1928,00		
332	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		10,464	18856,00	--	197309	--	197309	--	213094
		СП - 8%				--	--	--	--		15785	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/										
337	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		192,57	2745,20	540,16	528644	104018	85476	340089	938231
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	339150	34574		69499	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,88	362,34	936,00		339150,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1166	22,45							
57.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0376	7,240632		6086,00		44066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	7,240632		1337,00		9680,72			
57.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04136	7,964695		4989,00		39736,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04136	7,964695		1910,00		15212,57			
57.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0376	7,240632		2792,00		20216,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	7,240632		1337,00		9680,72			
57.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,77028	45767,00				35253,00		
57.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,8	154,056	326,00				50222,00		
341	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		14,75	18856,00	--	278126	--	278126	--	300376
		СП - 8%				--	--	--	--		22250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40910228	8451419	17100205	16061909	61529904
								15358599	2291847	--	4557770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40910228				
	Материалы		Тенге					3345550				
	Всего заработная плата		Тенге						17650445			
	Местные материалы		Тенге					13754660				
		Накладные расходы	Тенге					16061905				
		Сметная прибыль	Тенге					4557771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61529904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17504
		Сметная заработная плата	Тенге						17650445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61529904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17504
		Сметная заработная плата	Тенге						17650445			

		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия										
		НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900 /КЖ-72/										
424	1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		3006,3	1361,16	258,64	4092055	777541	667200	2647766	7279007
		НР - 91%; СП - 8%				880,59	87,26	2647314	262319		539186	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,9408	2828,33	936,00		2647314,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0564	169,56							
59.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01692	50,866596		6086,00		309574,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01692	50,866596		1337,00		68008,64			
59.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02068	62,170284		4989,00		310168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02068	62,170284		1910,00		118745,24			
59.5	3105-0602-0901	Подъемники строительные грузопассажирские, до 0,8 т	маш.-ч	0,0188	56,51844		2792,00		157799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0188	56,51844		1337,00		75565,15			
59.6	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	6,0126	45767,00				275179,00		
59.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,4	1202,52	326,00				392022,00		
425	1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций		3006,3	760,77	475,10	2287110	1428283	233161	854728	3393185
		НР - 91%; СП - 8%				208,12	104,31	625666	313595		251347	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,1824	548,35	1141,00		625666,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,078	234,55							
60.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,015698	47,192897		17,00		802,00			
60.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07802	234,551526		6086,00		1427481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07802	234,551526		1337,00		313595,39			
60.5	2113-0702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00021	0,631323	45791,00				28909,00		
60.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0098	29,46174	6931,00				204199,00		
60.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	2,10441	25,00				53,00		
426	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3		555,3	18856,00	--	10470737	--	10470737	--	11308396
		СП - 8%				--	--	--	--		837659	
431	1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		71,9793	9881,39	2449,66	711256	176324	32535	502834	1311216
		НР - 91%; СП - 8%				6979,74	696,97	502397	50168		97127	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	7,18	516,87	972,00		502397,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,485	34,91							
62.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27824	20,02752		6086,00		121887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27824	20,02752		1337,00		26776,79			
62.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0846	6,089449		4989,00		30380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0846	6,089449		1910,00		11630,85			
62.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1222	8,79587		2735,00		24057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1222	8,79587		1337,00		11760,08			

62.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	287,9172	113,00				32535,00		
434	1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т		10,2756	26173,43	2475,36	268948	25436	6967	221891	530106
		НР - 91%; СП - 8%				23020,07	709,54	236545	7291		39267	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	23,68	243,36	972,00		236545,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4944	5,08							
63.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27824	2,859083		6086,00		17400,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27824	2,859083		1337,00		3822,59			
63.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0846	0,869316		4989,00		4337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0846	0,869316		1910,00		1660,39			
63.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1316	1,352269		2735,00		3698,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1316	1,352269		1337,00		1807,98			
63.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	61,6536	113,00				6967,00		
435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		7,5522	899611,70	1322,70	6794047	9989	4946291	1676267	9147940
		НР - 91%; СП - 8%				243342,00	567,27	1837767	4284		677625	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	1495,34	1229,00		1837767,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,72							
64.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,13283		4989,00		5652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,13283		1910,00		2163,71			
64.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	1,585962		2735,00		4338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,585962		1337,00		2120,43			
64.5	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	7,5522	654947,00				4946291,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24624153	2417574	16356891	5903486	32969850
								5849690	637657	--	2442211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24624153				
	Материалы		Тенге					5886153				
	Всего заработная плата		Тенге						6487347			
	Местные материалы		Тенге					10470737				
		Накладные расходы	Тенге					5903486				
		Сметная прибыль	Тенге					2442211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32969850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6079
		Сметная заработная плата	Тенге						6487347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32969850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6079
		Сметная заработная плата	Тенге						6487347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**94499754**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21208289				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10868993			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2929504			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							33457096		
		- Накладные расходы	Тенге								21965395	
		- Сметная прибыль	Тенге								6999981	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**94499754**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			94499754
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			850498
		Итого	Тенге			95350252
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			467216
		Итого	Тенге			95817468
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1916349
		Итого	Тенге			97733817
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			97733817
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			65481658
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			33865929
		Итого в текущих ценах	Тенге			99347586
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999980508	Тенге			96367158
		НДС 12%	Тенге			11564059
		Всего с НДС 12%	**Тенге**			**107931217**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ А. Бухарбаев

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ Е. Әуелбеков

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
_____ Б. Шакуов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
_____ М. Конакбаев