Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкента",Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17** — **060240010563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ПК "Канай",160804, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка,, ул. А.Бекболатулы, дом № 5** — **060540007431**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор ГЗР №322 от 30.11.2017г.

Номер документа	Дата составления
80	**10.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г.Шымкент ЮКО(водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство,телефонизация, теплоснабжение)			услуга	1	13 126 254,00	13 126 254,00	1 406 384,36
				Итого	1	x	13 126 254,00	1 406 384,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кусаинбеков Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. Нуров / _____ / Утенбаев Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30 .

С П Р А В К А № 13
о выполненных работ от 10 .12. 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)	292 386 871	11 719 870		13 126 254					1 406 384	13 126 254
	Всего к оплате	292 386 871	11 719 870		13 126 254					1 406 384	13 126 254

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ Утенбаев Г.

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ажибаев Е.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ А.Кистауов

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ Б. Куанышбков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30

АКТ 13

выполненных работ от за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ФУТБОЛА -1ШТ								
		Ворота для футбола - 2 шт.								
1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Steppark"	Ворота для футбола	2	323759,25	--	647518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение футбольной площадки								
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,075	16707,98	661,24	17961	711	564	1,35	1
		м3		927,81	153,77	997	165	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*524,57*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,60*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20007*				
3	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,88	21808,95	1165,86	150046	8021	16813	6,34	44
		м3		4762,93	275,84	32769	1898	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*2443,80*		*16813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*16813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,22*		*13349*				
		Сметная стоимость				*180208*				
4	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,07224	164415,44	--	11877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13153,24*		*950*				
		Сметная стоимость				*12827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки для ограждения массой до 1 т. Монтаж	2,00251	16803,01	7682,02	33648	15383	11639	9,35	19
		т конструкций		7569,11	1975,12	15157	3955	60,9	2,03	4
		Накладные расходы -		*5812,43*		*11639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*11639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,24*		*3623*				
		Сметная стоимость				*48910*				
6	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций	2,0826104	387497,12	--	807006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30999,77*		*64560*				
		Сметная стоимость				*871566*				
7	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,00251	2187,15	521,10	4380	1044	1703	1,34	3
		т		1395,42	0,85	2794	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*850,33*		*1703*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*1703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,00*		*487*				
		Сметная стоимость				*6569*				
8	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение и калитка. Монтаж	2,889709	49997,42	18355,66	144478	53043	51186	28,90	84
		т конструкций		23944,52	5141,19	69193	14857	60,9	5,25	15
		Накладные расходы -		*17713,20*		*51186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*51186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5416,85*		*15653*				
		Сметная стоимость				*211317*				
9	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	2,119449	304464,90	--	645298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24357,19*		*51624*				
		Сметная стоимость				*696922*				
10	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	412	597,82	--	246302	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,83*		*19704*				
		Сметная стоимость				*266006*				
11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	614,633	65,73	1,06	40398	650	9276	0,03	18
		м2		27,67	0,17	17010	104	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,09*		*9276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*9276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,47*		*3974*				
		Сметная стоимость				*53648*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	614,633	599,98	0,68	368767	417	169912	0,65	397
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	309856	203	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*276,44*		*169912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*169912*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,11*		*43094*				
		Сметная стоимость				*581773*				
		Покрытие футбольной площадки								
13	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	102,6	888,54	785,43	91164	80586	14959	0,14	15
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	140,08	10435	14372	60,3	0,14	14
		Накладные расходы -		*145,79*		*14959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,79*				*14959*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*82,75*		*8490*				
		Сметная стоимость				*114612*				
14	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III	Песок природный ГОСТ 8736-2014	102,6	3376,97	--	346477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*270,16*		*27718*				
		Сметная стоимость				*374195*				
15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	684	590,49	158,05	403898	108107	29082	0,03	23
		м2 основания		23,75	46,76	16242	31986	60,3	0,04	30
		Накладные расходы -		*42,52*		*29082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*42,52*				*29082*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*50,64*		*34638*				
		Сметная стоимость				*467618*				
16	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя (10) см. Устройство	684	3138,13	38,28	2146479	26183	11621	0,03	19
		м2 покрытия		20,71	7,47	14165	5107	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*16,99*		*11621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*16,99*				*11621*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*252,41*		*172648*				
		Сметная стоимость				*2330748*				
17	11-110101-3802 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия из резиновой крошки	684	1000,91	4,69	684619	3211	173373	0,46	316
		м2 покрытия		415,56	0,65	284240	444	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*253,47*		*173373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*253,47*				*173373*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,35*		*68639*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*926631*				
18	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Камардинов"	Резиновые покрытия на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	684	8050,23	--	5506357	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12296673	297355			938
			Тенге			772858	73093			72
	Стоимость оборудования -		Тенге			647518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			647518				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10659643				
	Материалы -		Тенге			2989732				
	Всего заработная плата -		Тенге				739994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6409834				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			989512				
	Материалы -		Тенге			25892				
	Всего заработная плата -		Тенге				105958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			807006				
		Накладные расходы -	Тенге			64528				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64528		
		Сметная прибыль -	Тенге			84323				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1138363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				105958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13317435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
		Сметная заработная плата -	Тенге				845951			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12296673	297355			938
			Тенге			772858	73093			72
	Стоимость оборудования -		Тенге			647518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			647518				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10659643				
	Материалы -		Тенге			2989732				
	Всего заработная плата -		Тенге				739994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6409834				
	Местные материалы -		Тенге			346477				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			989512				
	Материалы -		Тенге			25892				
	Всего заработная плата -		Тенге				105958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			807006				
		Накладные расходы -	Тенге			64528				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64528		
		Сметная прибыль -	Тенге			84323				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1038363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				105958			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13268232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				845951			
	Оборудование					647518				
	Итого без оборудование					12 620 714				
	Временные здания и сооружения		1,32639%			167 400				
	ИТОГО					12 788 114				
	В зимнее время		0,78682%			100 619				
	Итого в ценах 2017 года					12 888 733				
	Стоимость оборудования -					647 518				
	Итого с оборудованием					13 536 251				
	Итого затраты в текущих ценах 2017 г 66%		1			8 933 926				
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г 34%		1,059938			4 878 181				
	Итого					13 812 107				
	Итого по акту: к=0,84852149		0,84852149			11 719 870				
	Итого:					11 719 870				
	НДС 12%		12%			1 406 384				
	Итого с НДС					13 126 254				

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ **К. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ **Ахметов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____ **Б. Куанышбеков**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"
_____ **Жанбирбаев Е. А.**