Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкента",Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Байтурсынова, 17** — 060240010563

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ПК "Канай",160804, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский с.о., с.Касымбек датка,, ул. А.Бекболатулы, дом № 5** — 060540007431

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор ГЗР №322 от 30.11.2017г.

Номер документа	Дата составления
20	30.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г.Шымкент ЮКО(водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство,телефонизация, теплоснабжение)			услуга	1	33 629 981,00	33 629 981,00	3 603 212,25
				Итого	1	x	33 629 981,00	3 603 212,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / Куанышбеков Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Бас инженер / Утенбаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение) **г. Шымкент**
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30 .
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ№322 /5 2019-03-27.

С П Р А В К А № 7
о выполненных работ от 20 .04. 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство, телефонизация, теплоснабжение)	148 095 322	30 026 769		33 629 981					3 603 212	33 629 981
	Всего к оплате	148 095 322	30 026 769		33 629 981					3 603 212	33 629 981,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
_____Утенбаев Г .

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____Садуакасов Б .

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Шанырак ордасы"
_____И.Куралбеков

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"
_____Б. Куанышбеков

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование объекта:Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (водоснабжение, канализационные сети, генеральный план и благоустройство,
Договор о государственных закупках работ №322 2017-11-30

АКТ 9

выполненных работ от за апрель 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		МОНТАЖ ТЕПЛОСЕТИ								
1	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 ---	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	14	1824,38	--	25541	--	1083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,35*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,35*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,14*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28754*				
2	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 ---	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	14	510,87	--	7152	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,66*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,66*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*596*				
		Сметная стоимость				*8052*				
3	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 ---	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	26	2919,84	--	75916	--	3219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,80*		*3219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,80*				*3219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,49*		*6331*				
		Сметная стоимость				*85466*				
4	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 ---	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	26	975,93	--	25374	--	1076	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,38*		*1076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,38*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,38*		*2116*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28566*				
5	23-040502-0809 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	2	3651,30	--	7303	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,82*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,82*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,49*		*609*				
		Сметная стоимость				*8222*				
6	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	1176,75	--	2354	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,89*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,13*		*196*				
		Сметная стоимость				*2650*				
7	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	4	980,12	--	3920	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,56*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,73*		*327*				
		Сметная стоимость				*4413*				
8	23-040201-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные под приварку 30 с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	26	29695,61	--	772086	--	32736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1259,09*		*32736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1259,09*				*32736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2476,38*		*64386*				
		Сметная стоимость				*869208*				
9	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	26	1687,59	--	43877	--	1860	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*1860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*1860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*3659*				
		Сметная стоимость				*49396*				
10	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	2	43857,58	--	87715	--	3719	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1859,56*		*3719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1859,56*				*3719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3657,37*		*7315*				
		Сметная стоимость				*98749*				
11	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	2	2107,27	--	4215	--	179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,35*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,35*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,73*		*351*				
		Сметная стоимость				*4745*				
12	23-040201-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	6	83136,77	--	498821	--	21150	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3525,00*		*21150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3525,00*				*21150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6932,94*		*41598*				
		Сметная стоимость				*561569*				
13	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	6	3521,17	--	21127	--	896	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,30*		*896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,30*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,64*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23785*				
14	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	2	21397,58	--	42795	--	1815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*907,26*		*1815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*907,26*				*1815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,39*		*3569*				
		Сметная стоимость				*48178*				
15	23-020103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 40 ГОСТ 12816-80**	2	2597,92	--	5196	--	220	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,15*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,15*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,65*		*433*				
		Сметная стоимость				*5850*				
16	23-040601-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	2	48837,82	--	97676	--	4141	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2070,72*		*4141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2070,72*				*4141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4072,68*		*8145*				
		Сметная стоимость				*109963*				
17	23-020103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 80 ГОСТ 12816-80**	2	5433,23	--	10866	--	461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,37*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,37*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453,09*		*906*				
		Сметная стоимость				*12233*				
18	11-240101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125(133Х4) мм. Прокладка**	0,17708	889588,76	354123,35	157528	62708	75688	583,00	103
		км трубопровода		509623,62	92391,83	90244	16361	62,1	87,73	16
		Накладные расходы -		*427421,47*		*75688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*373851,59*				*66202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53569,87*				*9486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105360,82*		*18657*				
		Сметная стоимость				*251873*				
19	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 ---	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	178,852	2648,69	--	473724	--	20086	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,30*		*20086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,30*				*20086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,88*		*39505*				
		Сметная стоимость				*533315*				
20	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150(159Х4,5) мм. Прокладка**	0,1058597	1093664,68	455755,87	115775	48246	53880	669,00	71
		км трубопровода		601745,43	112893,36	63701	11951	62,1	106,26	11
		Накладные расходы -		*508978,80*		*53880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443790,69*				*46980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65188,11*				*6901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128211,48*		*13572*				
		Сметная стоимость				*183228*				
21	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	106,918	3613,89	--	386390	--	16383	--	--
		Накладные расходы -		*153,23*		*16383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,23*				*16383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*301,37*		*32222*				
		Сметная стоимость				*434995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2865351**	**110954**			**174**
			Тенге			**153945**	**28312**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**273303**				
	Материалы -		Тенге			**8404**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**182256**			
		Накладные расходы -	Тенге			**129568**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**113181**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16387**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**435101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182256**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2592047**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2592047**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109903**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**216156**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2918106**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3353207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182256**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
22	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка/**								
		м3 грунта	3585,6	26,98	26,98	96748	96748	25333	--	--
				--	9,61	--	34462	59,1	0,01	35
		Накладные расходы -		*7,07*		*25333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*20367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*4966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*9766*				
		Сметная стоимость				*131847*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**								
			3585,6	99,92	99,92	358281	358281	93813	--	--
		м3 грунта		--	35,59	--	127621	59,1	0,01	33
		Накладные расходы -		*26,16*		*93813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,04*				*75424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,13*				*18389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,09*		*36168*				
		Сметная стоимость				*488262*				
24	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /въемка/**								
			7068	31,53	31,53	222883	222883	58360	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	79392	59,1	0,01	81
		Накладные расходы -		*8,26*		*58360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*46921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*11440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*22500*				
		Сметная стоимость				*303743*				
25	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**								
			7068	107,93	107,93	762843	762843	199745	--	--
		м3 грунта		--	38,44	--	271728	59,1	0,01	70
		Накладные расходы -		*28,26*		*199745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,72*				*160591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,54*				*39154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*77007*				
		Сметная стоимость				*1039595*				
26	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /насыпь/**								
			10441,8	22,10	22,10	230778	230778	60428	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	82204	59,1	0,01	84
		Накладные расходы -		*5,79*		*60428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*48583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*11845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*23296*				
		Сметная стоимость				*314502*				
27	11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
			10441,8	98,22	98,22	1025615	1025615	268550	--	--
		м3 грунта		--	34,99	--	365329	59,1	--	42
		Накладные расходы -		*25,72*		*268550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,68*				*215910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,04*				*52641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,92*		*103533*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1397698*				
28	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /под корыто дорог и площадок/**	3664,8	31,53	31,53	115566	115566	30260	--	--
		м3 грунта		--	11,23	--	41165	59,1	0,01	42
		Накладные расходы -		*8,26*		*30260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*24329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*5932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*11666*				
		Сметная стоимость				*157492*				
29	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	3664,8	107,93	107,93	395538	395538	103569	--	--
		м3 грунта		--	38,44	--	140893	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -		*28,26*		*103569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,72*				*83268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,54*				*20301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*39929*				
		Сметная стоимость				*539036*				
30	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /устройство арычной сети в выемка и насыпи/**	351	136,09	128,59	47766	45137	14163	0,01	4
		м3 грунта		7,49	48,64	2629	17073	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*40,35*		*14163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*11644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*2519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*4954*				
		Сметная стоимость				*66884*				
31	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	642	15,41	13,06	9896	8385	2973	--	2
		м3 грунта		2,28	4,17	1465	2680	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*4,63*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,82*				*2450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,82*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*1030*				
		Сметная стоимость				*13899*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3265914**	**3261773**			**6**
			Тенге			**4094**	**1162549**			**443**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3265914**				
	Материалы -		Тенге			**46**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1166643**			
		Накладные расходы -	Тенге			**857195**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**689486**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**167709**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**329849**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4452958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4452958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166643			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ ТИП-1,ТИП-2								
32	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	2450,92386	1307,15	19,90	3203724	48771	948077	0,70	1711
		м		519,95	7,28	1274368	17840	60,3	0,01	16
		Накладные расходы -		*386,82*		*948077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*779201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,90*				*168876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,52*		*332144*				
		Сметная стоимость				*4483946*				
33	21-040508-9902	**Камни бортовые БР 100.30.15**	105,389726	32689,46	--	3445133	--	146074	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1386,03*		*146074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1386,03*				*146074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2726,04*		*287297*				
		Сметная стоимость				*3878503*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			6648857	48771			1711
			Тенге			1274368	17840			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6648857				
	Материалы -		Тенге			1880584				
	Всего заработная плата -		Тенге				1292208			
	Местные материалы -		Тенге			3445133				
		Накладные расходы -	Тенге			1094151				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					779201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					314950		
		Сметная прибыль -	Тенге			619441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8362449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				1292208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8362449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1727
		Сметная заработная плата -	Тенге				1292208			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ТИП-2,S=4148 м2								
34	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	173,9125738	4603,21	785,43	800555	136597	60374	0,14	25
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	140,08	17688	24361	60,3	0,14	24
		Накладные расходы -		*347,15*		*60374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,79*				*25356*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,36*				*35019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,03*		*68874*				
		Сметная стоимость				*929803*				
35	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий из брусчатки толщ.50мм**	2484,46534	869,40	70,86	2159999	176061	1295787	0,90	2236
		м2		754,79	16,31	1875260	40532	60,3	0,02	48
		Накладные расходы -		*521,56*		*1295787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*464,98*				*1155222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,58*				*140565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,28*		*276463*				
		Сметная стоимость				*3732249*				
36	21-040509-0411 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	2484,46534	1823,39	--	4530149	--	192078	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77,31*		*192078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,31*				*192078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,06*		*377778*				
		Сметная стоимость				*5100006*				
37	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х 300 мм при других видах покрытий**	2022,07208	1043,69	19,90	2110419	40238	759599	0,70	1411
		м		519,95	7,28	1051385	14718	60,3	0,01	13
		Накладные расходы -		*375,65*		*759599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*642860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,73*				*116739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,55*		*229601*				
		Сметная стоимость				*3099620*				
38	21-040508-9901	**Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8**	32,3531533	31779,82	--	1028177	--	43595	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1347,46*		*43595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,46*				*43595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2650,18*		*85742*				
		Сметная стоимость				*1157513*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**10629300**	**352895**			**3672**
			Тенге			**2944332**	**79611**			**84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10629300**				
	Материалы -		Тенге			**1773746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3023943**			
	Местные материалы -		Тенге			**5558327**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2351434**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1823438**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**527996**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1038459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14019192**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3023943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**14019192**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3757**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3023943			
		РАЗДЕЛ 5.ИРРИГАЦИЮ								
39	21-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	78,32	42775,07	--	3350143	--	142046	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1813,66*		*142046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1813,66*				*142046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3567,10*		*279375*				
		Сметная стоимость				*3771564*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			3350143	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3350143				
	Местные материалы -		Тенге			3350143				
		Накладные расходы -	Тенге			142046				
		Сметная прибыль -	Тенге			279375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3771565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3771565				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26759564	3774394			5563
			Тенге			4376739	1288312			570
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24167517				
	Материалы -		Тенге			3662780				
	Всего заработная плата -		Тенге				5665051			
	Местные материалы -		Тенге			12353603				
		Накладные расходы -	Тенге			4574394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3405307		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1169087		
		Сметная прибыль -	Тенге			2299353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31041265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6133
		Сметная заработная плата -	Тенге				5665051			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2592047				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2592047				
		Накладные расходы -	Тенге			109903				
		Сметная прибыль -	Тенге			216156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2918106				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33959237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6133
		Сметная заработная плата -	Тенге				5665051			
	Итого без оборудование					33 959 237				
	Временные здания и сооружения		1,32639%			450 432				
	ИТОГО					34 409 669				
	В зимнее время		0,78682%			270 742				
	Стоимость оборудования -					0				
	Итого с оборудованием					34 680 411				
	Итого затраты в текущих ценах 2017 г 66%		1			22 889 071				
	Итого затраты в текущих ценах 2018 г 34%		1,059938			12 498 093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					**35 387 164**				
	Итого по акту: к=0,84852149		**0,84852149**			**30 026 769**				
	Итого:					**30 026 769**				
	НДС 12%		**12%**			**3 603 212**				
	Итого с НДС					**33 629 981**				

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Е. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Ахмедов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Б. Куанышбеков**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е. А.**