Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №37 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		294	21.04.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	242 712 573	216 707 654,47							26 004 918,54	
в т.ч.за СЕНТЯБРЬ месяц	80 575 553	71 942 458,04							8 633 094,96	80 575 553
Удержание 5%										4 028 778
Аванс 30%										24 172 666
К оплате:										52 374 109
К оплате:	Пятьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста восемьдесят тенге 00 тиын									

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Директор **Нурмаганбетов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"**

БИН 011040003286
г.Нур-Султан, Бейимбет Майлин, 16/1 тел.87054533333, 87012576747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Центральная промзона 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №37 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительная часть выше отм.0,000 (локальная смета №2-1-2)**

(наименование)

Договор подряда №294 от 21.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 21.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Стены наружные									
7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М1, М2, М3) НР = 93 %	т металлических изделий	7,684	279095,4	2153,61	2144569	16548	1663440	436729	2787802
					60460,79	653,41	464581	5021	–	206504	
8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,844	221437,37	1261,32	186893	1065	0	169498	384903
					220176,05	513,42	185829	433	–	28511	
		1.2 Внутренние стены									
11	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 %	м3 кладки	337,33	24827,56	2348	8375081	792051	6163147	1472330	10635204
					4209,18	484	1419883	163268	–	787793	

1.3 Перемычки

14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %									
		шт. сборных конструкций	109	437,7	246,51	47709	26870	3868	26718	80382
				155,7	52,03	16971	5671	–	5954	
15 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист6 спецф №3,4,5. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	77	2155,85	1267,92	166000	97630	2514	101458	288855
				855,28	261,36	65857	20125	–	21397	
16 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,279	58990	0	1019288	0	1019288	0	1100831
				0	0	0	0	–	81543	
17 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	5,452	316446,33	6091	1725265	33208	1388718	365958	2258521
				55638,13	1246,31	303339	6795	–	167298	
18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	0,09	92909,19	989,73	8362	89	6292	1818	10994
				22005,14	435,68	1980	39	–	814	

1.4 Балки-пояса

19 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м АС2 лист10. НР = 91 %	м3	9,1786	53538,32	6010,64	491407	55169	299836	133883	675313
				14860,79	1168,24	136401	10723	–	50023	
20 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40447	18210,77	1309,32	7366	530	117	6242	14696
				16613,31	345,44	6720	140	–	1089	
21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40447	211511	0	85550	0	85550	0	92394
				0	0	0	0	–	6844	
22 2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1972	5772	0	1138	0	1138	0	1229
				0	0	0	0	–	91	

23 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3 НР = 91 %	т	0,28172	738200	1261,29	207966	355	145582	56577	285706
				220175,81	512,9	62028	144	–	21163	
24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - МС13 НР = 118 %	т стальных элементов	0,04562	679078,69	6090,64	30980	278	28164	3062	36765
				55637,45	1245,02	2538	57	–	2723	
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,29137	316446,34	6090,96	408649	7866	328934	86681	534957
				55638,11	1246,31	71849	1609	–	39626	
26 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07419	314622,12	6090,76	23342	452	18762	4980	30587
				55637,56	1246,33	4128	92	–	2266	
27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	50,3	77,95	2,29	3921	115	1769	1414	5762
				40,5	0,24	2037	12	–	427	
28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	50,3	146,99	3,25	7394	163	4847	1661	9779
				47,37	0,49	2383	25	–	724	
Раздел 2 Перегородки										
32 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,1	3709,65	244,11	219240	14427	119286	82347	325714
				1447,16	51,06	85527	3018	–	24127	
33 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 90мм НР = 93 % ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кэкс1=0,75; кмат1=0,75;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	302	2782,24	183,08	840236	55290	457165	315594	1248297
				1085,37	38,3	327782	11567	–	92466	
34 1108-0201-0107	Перегородки внутренние из кирпича толщ 220мм (90+40+90). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,4	22740,03	2348	600337	61987	427227	115227	772809
				4209,18	484	111122	12778	–	57245	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
37 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	177	6552,69	1265,08	1159826	223919	375160	717330	2027328

				3168,06	266,44	560747	47160	–	150172	
38	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П1, П2, П3, П4, П5, П5.1, П9)	м2	1376,68	5437	0	7485009	0	7485009	0	8083810
					0	0	0	0	–	598801	
39	2104-0108-9903	Плиты лоджий железобетонные многопустотные ПЛП, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (П7, П8)	м2	159,428	5437	0	866810	0	866810	0	936155
					0	0	0	0	–	69345	
40	2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 80 мм СТ РК 961-93 (П6)	м3	1,432	76642	0	109751	0	109751	0	118531
					0	0	0	0	–	8780	
41	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,152	470742,77	10949,25	71553	1664	36219	39962	120436
					221509,34	1295,23	33669	197	–	8921	
42	1106-0701-0202	Утройство монолитных участков МУ1 Узел А НР = 91 %	м3	14,933	28893,26	3907,05	431463	58344	305446	71746	543466
					4531,79	747,9	67673	11168	–	40257	
43	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,11	18325,52	955,3	20341	1060	319	17552	40925
					17082,43	293,8	18961	326	–	3031	
44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	211511	0	211511	0	211511	0	228432
					0	0	0	0	–	16921	
45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	220423	0	24247	0	24247	0	26186
					0	0	0	0	–	1940	
46	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ТД58 НР = 91 %	т	0,0853	830476,56	1265,63	70840	108	51950	17131	95008
					220179,69	515,63	18781	44	–	7038	
47	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка ТД58 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0144	461898,15	10972,22	6651	158	3303	3786	11273
					221527,78	1296,3	3190	19	–	835	
52	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м - Плиты ИП1,ИП2, ИП3 АС2 лист 11.1 АС2И лист 5,1. 5,2 , 5.3 НР = 91 %	м3	84,7	30652,76	1461,68	2596289	123804	1969875	481515	3324029

				5934	313,2	502610	26528	–	246224	
53	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Каркас КР1) НР = 91 %	т	6,2464	18325,69	955,13	114470	5966	1799	98771	230300
					17082,6	293,72	106705	1835	–	17059	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	220423	0	9787	0	9787	0	10570
					0	0	0	0	–	783	
55	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	211511	0	127753	0	127753	0	137973
					0	0	0	0	–	10220	
56	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,598	205921	0	1152746	0	1152746	0	1244965
					0	0	0	0	–	92220	
57	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС1 НР = 91 %	т	0,70656	540264,57	1261,51	381729	891	365124	14630	428068
					22240,15	513,29	15714	363	–	31709	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	211511	0	211511	0	211511	0	228432
					0	0	0	0	–	16921	
59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1871	205921	0	38528	0	38528	0	41610
					0	0	0	0	–	3082	
60	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 - петля М14-150	т	0,1889	214845	0	40584	0	40584	0	43831
					0	0	0	0	–	3247	
		Раздел 6 Ограждение лоджий									
117	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС2 лист 16.4. К=2,000;	т	0,966	220423	0	212929	0	212929	0	229963
					0	0	0	0	–	17034	
118	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,0492	224407	0	11041	0	11041	0	11924

					0	0	0	0	–	883	
119	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,11976	830470,2	1259,93	99457	151	72938	24051	133389
					220175,54	513,99	26368	62	–	9881	
120	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,036	406351,85	66648,15	14629	2399	152	12768	29589
					335481,48	22777,78	12077	820	–	2192	
121	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	36	984	0	35424	0	35424	0	38258
					0	0	0	0	–	2834	
122	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка А-1. НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0412	679077,67	6089,54	27978	251	25435	2765	33203
					55636,46	1245,95	2292	51	–	2459	
123	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	1,752	379013,23	6090,97	664031	10671	555882	117600	844162
					55638,04	1246,27	97478	2183	–	62531	
124	2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 АС16.4 -швеллер и полосовая сталь. К=2,000;	т	1,752	5772	0	10113	0	10113	0	10922
					0	0	0	0	–	809	
125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 АС2 лист 1.2 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	112,26	146,99	3,25	16501	365	10818	3706	21824
					47,37	0,48	5318	54	–	1617	
Раздел 7 Лестницы											
126	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	5610,11	2747,18	44881	21977	1080	31099	82058
					2727,87	566,53	21823	4532	–	6078	
127	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 К=2,000;	м2	38	11713	0	445094	0	445094	0	480702
					0	0	0	0	–	35608	

128	1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	5272,17	2726,19	42177	21810	797	28434	76260
					2446,39	565,69	19571	4526	–	5649	
129	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 К=2,000;	м2	26,112	13073	0	341362	0	341362	0	368671
					0	0	0	0	–	27309	

Локальная смета №4 к локальной смете №2-1-2 на Строительную часть выше отм.0,000

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Стены

3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м - АС2 лист 7 кирпич керам. М150, облицовка-силикат лицевой окрашенный М125 на растворе М100 -4-6 этажи НР = 93 %	м3 кладки	299,84	33101,52	2054,5	9925160	616021	7019104	2247825	13146824
					7637,52	423,5	2290034	126982	–	973839	
4	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	84,875	13219	0	1121963	0	1121963	0	1211720
					0	0	0	0	–	89757	
7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	23,442	27499,19	2348,01	644636	55042	487318	105668	810329
					4362,94	484	102276	11346	–	60024	
8	2108-0101-0102	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 6 ГОСТ 31938-2012	м	1350	77	0	103950	0	103950	0	112266
					0	0	0	0	–	8316	

Раздел 6 Ограждение лоджий

9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м -кирпич керамический пустотелый рядовой утолщенный М-100, раствор М-50) АС2 лист7, 16.2 прим. п. 1. НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	170,8	3709,66	244,11	633610	41694	344741	237983	941321
					1447,16	51,06	247175	8721	–	69727	

Итого по акту **58 086 210**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 423 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 350 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	488 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 353 219
Накладные расходы, тенге	7 656 502
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 302 682
Всего	**58 086 210**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	522 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 095 988
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 194 099**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.19г.	**60 899 074**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,04990099)	**63 937 998**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,9286284)	**59 374 641**
НДС (12 %)	7 124 957
Итого	**66 499 598**
Генподрядыне 8%	5319968
Итого к оплате	61 179 630

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Директор **Нурмаганбетов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ подтверждаю

Нач. уч. [illegible] - Полонт'я

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кектем С"** Форма 4

БИН 011040003286
г.Нур-Султан, Бейимбет Майлин, 16/1 тел.87054533333, 87012576747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Центральная промзона 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №37 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурная часть (локальная смета №2-1-3)**

(наименование)

Договор подряда №294 от 21.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 21.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Заполнение проемов											
1.2 Окна											
22	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 % К=45,000;	м2 проемов	95,13	2067,3	160,92	196662	15308	99641	79943	298734
					858,96	74,77	81713	7113	–	22128	

23	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=45,000; kстм=1,04;	м2	95,13	23333,44	0	2219710	0	2219710	0	2397287
					0	0	0	0	–	177577	
26	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-3 НР = 90 % К=72,000;	м2 проемов	81,648	3264,56	163,29	266545	13332	141293	106148	402508
					1370,76	73,76	111920	6022	–	29815	
27	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 К=72,000; kстм=1,04;	м2	81,648	28531,36	0	2329528	0	2329528	0	2515891
					0	0	0	0	–	186362	
30	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=72,000;	м2 проемов	164,3472	3398,62	169,33	558554	27829	308107	211775	831955
					1354,56	77,2	222618	12688	–	61626	
31	2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 К=72,000; kстм=1,04;	м2	164,3472	20410	0	3354326	0	3354326	0	3622672
					0	0	0	0	–	268346	

Итого по акту	**10 069 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	416 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 452 605
Накладные расходы, тенге	397 866
Сметная прибыль (8 %), тенге	745 855
Всего	**10 069 047**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	90 621
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	189 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**206 993**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.19г.	**10 556 648**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,04990099)	**11 083 435**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,9286284)	**10 292 392**
НДС (12 %)	1 235 087
Итого	**11 527 479**
Генподрядыне 8%	922198
Итого к оплате	10 605 281

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Директор **Нурмаганбетов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ, подтверждаю:
Нач. ПТО

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"** Форма 4

БИН 011040003286
г.Нур-Султан, Бейимбет Майлин, 16/1 тел.87054533333, 87012576747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Центральная промзона 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №37 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция (локальная смета №2-1-5)**

(наименование)

Договор подряда **№294 от 21.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8 от 21.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление.											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1353,66	17,94	162439	2153	115868	44306	223285
					370,15	6,6	44418	792	–	16540	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1177	1485,9	17,94	1748904	21115	1292122	434566	2358148
					370,15	6,6	435667	7768	–	174678	

3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1247,22	17,95	34922	503	24055	10339	48882
				370,16	6,61	10364	185	–	3621	

Итого по акту	**2 630 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 449
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 432 046
Накладные расходы, тенге	489 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	194 838
Всего	**2 630 314**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	49 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 072**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.19г.	**2 757 689**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,04990099)	**2 895 300**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,9286284)	**2 688 658**
НДС (12 %)	322 639
Итого	**3 011 297**
Генподрядыне 8%	240904
Итого к оплате	2 770 393

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Директор **Нурмаганбетов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ подтверждаю

Нач. уч. [illegible] - Полонт'я

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"** Форма 4

БИН 011040003286
г.Нур-Султан, Бейимбет Майлин, 16/1 тел.87054533333, 87012576747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

БИН 030640012565
г.Павлодар, Центральная промзона 1511 тел.87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №37 в г.Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещение (локальная смета №2-1-6)**

(наименование)

Договор подряда №294 от 21.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 21.09.2020г.
за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Провода и кабели									
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	4751	164,88	2,61	783345	12400	158968	443633	1325136

				128,81	0,88	611976	4181	–	98158	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4069	344,92	2,61	1403479	10620	630492	551483	2111359
					187,36	0,88	762368	3581	–	156397	
41	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	165071	0	478706	0	478706	0	517002
					0	0	0	0	–	38296	
42	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,28	258023	0	1362361	0	1362361	0	1471350
					0	0	0	0	–	108989	
43	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,64	421004	0	269443	0	269443	0	290998
					0	0	0	0	–	21555	

Итого по акту	**5 715 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 374 344
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 899 970
Накладные расходы, тенге	995 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	423 396
Всего	**5 715 846**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	51 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	107 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 503**
Итого по акту в текущих ценах с 01.10.19г.	**5 992 640**

Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кинф=1,04990099)	**6 291 679**
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Кпониж=0,9286284)	**5 842 632**
НДС (12 %)	701 116
Итого	**6 543 748**
Генподрядыне 8%	523500
Итого к оплате	6 020 249

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Директор **Мухамадиев А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"

Директор **Нурмаганбетов Д.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ подтверждаю.
Нач. уч. [illegible] Полаев