Форма 2

**Заказчик** ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

**Инженер** ТОО "RoyalCompany"
организация

**Авторский надзор** ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

**Подрядчик** ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

**Стройка** Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

**Объект** Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 03.11.2020 г. |

# А К Т
## о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Локальная смета № 2-1** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| | | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА | | | | | | | | | | |
| 14 | 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | | 16025 | 145,03 | 141,16 | 2324144 | 2262050 | 2246 | 291233 | 2824608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3,73 | 21,51 | 59848 | 344643 | | 209230 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,004 | 63,94 | 936,01 | | 59848,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0113 | 180,44 | | | | | | | |
| 1.3 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00267 | 42,78675 | | 4838,00 | | 207002,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00267 | 42,78675 | | 1910,00 | | 81722,69 | | | |
| 1.4 | 3101-0201-0906 | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3 | маш.-ч | 0,00859 | 137,65475 | | 14929,00 | | 2055048,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00859 | 137,65475 | | 1910,00 | | 262920,57 | | | |
| 1.5 | 2101-0202-0101 | Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0001 | 1,6025 | 1402,00 | | | | 2247,00 | | |
| 15 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/ | м3 грунта | | 15544,25 | 30,06 | 30,06 | 467237 | 467237 | -- | 123583 | 638085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 11,04 | -- | 171642 | | 47266 | |
| 2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0069 | 107,41 | | | | | | | |
| 2.2 | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00691 | 107,410768 | | 4350,00 | | 467237,00 | | | |

Форма - 3

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
**ИНЖЕНЕР:** **ТОО " Эксперт-МК"**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 58». (Без наружных инженерных сетей)**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 03 ноября 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общестроительные работы | 147 638 876 | 45 361 229 | | | | | | | 5 443 347 | 50 804 576 |
| **Итого к оплате** | **147 638 876** | **45 361 229** | | | | | | | **5 443 347** | **50 804 576** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Кузбеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

**Инженер:**
Директор
ТОО "Эксперт-МК"
_____ **М. Омаров**

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

**Подрядчик:**
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00691 | 107,410768 | | 1598,00 | | 171642,41 | | | |
| 16 | 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/ | м3 грунта | | 15544,25 | 16,83 | 16,83 | 261680 | 261680 | -- | 69213 | 357364 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 6,18 | -- | 96130 | | 26471 | |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0039 | 60,16 | | | | | | | |
| 3.2 | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00387 | 60,156247 | | 4350,00 | | 261680,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00387 | 60,156247 | | 1598,00 | | 96129,68 | | | |
| 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 480,75 | 790,31 | -- | 379939 | -- | -- | 273556 | 705775 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 790,31 | -- | 379939 | -- | | 52280 | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,885 | 425,46 | 893,00 | | 379939,00 | | | | |
| 18 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/ | м3 уплотненного грунта | | 15544,25 | 160,53 | 75,86 | 2495388 | 1179226 | -- | 1340429 | 4142683 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84,67 | 35,10 | 1316163 | 545545 | | 306865 | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,108 | 1678,78 | 784,00 | | 1316163,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0262 | 408,04 | | | | | | | |
| 5.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 408,036563 | | 2826,00 | | 1153111,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 408,036563 | | 1337,00 | | 545544,88 | | | |
| 5.4 | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 1632,14625 | | 16,00 | | 26114,00 | | | |
| 19 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | | 15544,25 | 81,63 | 69,56 | 1268865 | 1081326 | 38861 | 289603 | 1683145 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,56 | 16,31 | 148678 | 253548 | | 124677 | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,0122 | 189,64 | 784,00 | | 148678,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 189,64 | | | | | | | |
| 6.3 | 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 189,63985 | | 5702,00 | | 1081326,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 189,63985 | | 1337,00 | | 253548,48 | | | |
| 6.4 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 1554,425 | 25,00 | | | | 38861,00 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 7197253 | 5251519 | 41107 | 2387617 | 10351660 |
| | | | | | | | | 1904627 | 1411509 | -- | 766789 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7197253 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 41107 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3316136 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2387618 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 766790 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10351661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3304 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3316136 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 10351661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3304 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3316136 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **10351660** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1904627 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 5251519 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1411509 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 41107 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2387617 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 766789 | |
| **Локальная смета № 2-2-1** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство | м3 | | 62,99 | 17854,22 | 1107,20 | 1124637 | 69742 | 975301 | 86325 | 1307839 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1263,60 | 242,40 | 79594 | 15269 | | 96877 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 1,35 | 85,04 | 936,00 | | 79594,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 11,42 | | | | | | | |
| 1.3 | 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 30,2352 | | 17,00 | | 514,00 | | | |
| 1.4 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 11,3382 | | 6086,00 | | 69004,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 11,3382 | | 1337,00 | | 15159,17 | | | |
| 1.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,081887 | | 2735,00 | | 224,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,081887 | | 1337,00 | | 109,48 | | | |
| 1.6 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 64,2498 | 13481,00 | | | | 866152,00 | | |
| 1.7 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 15,7475 | 6931,00 | | | | 109146,00 | | |
| 1.8 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,12598 | 25,00 | | | | 3,00 | | |
| 2 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | | 742,72 | 23144,04 | 1700,81 | 17189542 | 1263228 | 14438638 | 1617649 | 20311766 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2003,01 | 390,40 | 1487676 | 289961 | | 1504575 | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,79 | 1329,47 | 1119,00 | | 1487676,00 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 213,75 | | | | | | | |
| 2.3 | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 2,005344 | | 4550,00 | | 9124,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 2,005344 | | 1337,00 | | 2681,14 | | | |
| 2.4 | 3104-0101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 79,545312 | | 45,00 | | 3580,00 | | | |
| 2.5 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 193,552832 | | 6086,00 | | 1177963,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 193,552832 | | 1337,00 | | 258780,14 | | | |
| 2.6 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 7,278656 | | 4989,00 | | 36313,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 7,278656 | | 1910,00 | | 13902,23 | | | |
| 2.7 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 31,93696 | | 200,00 | | 6387,00 | | | |
| 2.8 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 10,917984 | | 2735,00 | | 29861,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 10,917984 | | 1337,00 | | 14597,34 | | | |
| 2.9 | 2102-0101-1001 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 753,8608 | 18856,00 | | | | 14214799,00 | | |
| 2.10 | 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 75,75744 | 70,00 | | | | 5303,00 | | |
| 2.11 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,297088 | 50389,00 | | | | 14970,00 | | |
| 2.12 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,074272 | 25223,00 | | | | 1873,00 | | |
| 2.13 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 22,2816 | 6931,00 | | | | 154434,00 | | |
| 2.14 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,037136 | 211187,00 | | | | 7843,00 | | |
| 2.15 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 5,421856 | 25,00 | | | | 136,00 | | |
| 2.16 | 2701-0101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 26,73792 | 1288,00 | | | | 34438,00 | | |
| 2.17 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 14,8544 | 326,00 | | | | 4843,00 | | |
| 3 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 20,382 | 247823,00 | -- | 5051128 | -- | 5051128 | -- | 5455219 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 404090 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 12,02604 | 213014,00 | -- | 2561715 | -- | 2561715 | -- | 2766652 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 204937 | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 610 | 874,74 | 19,72 | 533592 | 12032 | 351375 | 159789 | 748852 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 278,99 | 2,67 | 170185 | 1631 | | 55470 | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 0,212 | 129,32 | 1316,00 | | 170185,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 1,22 | | | | | | | |
| 5.3 | 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 11,895 | | 731,00 | | 8695,00 | | | |
| 5.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 1,22 | | 2735,00 | | 3337,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 1,22 | | 1337,00 | | 1631,14 | | | |
| 5.5 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 1464 | 224,00 | | | | 327936,00 | | |
| 5.6 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,0976 | 158132,00 | | | | 15434,00 | | |
| 5.7 | 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,1464 | 54680,00 | | | | 8005,00 | | |
| | | КАРКАС ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КР1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 2,16341 | 262867,00 | -- | 568689 | -- | 568689 | -- | 614184 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45495 | |
| 7 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 3,01369 | 213014,00 | -- | 641958 | -- | 641958 | -- | 693315 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51357 | |
| 8 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 5,1771 | 20024,94 | 1372,68 | 103671 | 7106 | 1507 | 88303 | 207331 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 95058 | 1978 | | 15358 | |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 77,35 | 1229,00 | | 95058,00 | | | | |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 1,04 | | | | | | | |
| 8.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 1,03542 | | 4989,00 | | 5166,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 1,03542 | | 1910,00 | | 1977,65 | | | |
| 8.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,207084 | | 33,00 | | 7,00 | | | |
| 8.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 5,182277 | | 212,00 | | 1099,00 | | | |
| 8.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 4,240045 | | 197,00 | | 835,00 | | | |
| 8.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 15,5313 | 97,00 | | | | 1507,00 | | |
| | | ФРАГМЕНТ -1.1Н /КЖ-13/ | | | | | | | | | | |
| 9 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,09108 | 229089,00 | -- | 20865 | -- | 20865 | -- | 22535 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1669 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,93104 | 213014,00 | -- | 198325 | -- | 198325 | -- | 214191 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15866 | |
| 11 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 1,02212 | 20024,94 | 1372,68 | 20468 | 1403 | 298 | 17434 | 40934 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 18767 | 390 | | 3032 | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 15,27 | 1228,97 | | 18767,00 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2044 | | | | | | | |
| 11.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,204424 | | 4989,00 | | 1020,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,204424 | | 1910,00 | | 390,45 | | | |
| 11.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,040885 | | 33,00 | | 1,00 | | | |
| 11.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 1,023142 | | 212,00 | | 217,00 | | | |
| 11.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,837116 | | 197,00 | | 165,00 | | | |
| 11.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 3,06636 | 97,00 | | | | 297,00 | | |
| 12 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,1504 | 221991,00 | -- | 33387 | -- | 33387 | -- | 36058 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2671 | |
| | | ФРАГМЕНТ -2 /КЖ-13/ | | | | | | | | | | |
| 13 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05544 | 229089,00 | -- | 12701 | -- | 12701 | -- | 13717 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | |
| 14 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,6461 | 213014,00 | -- | 137628 | -- | 137628 | -- | 148639 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11010 | |
| 15 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,70154 | 20024,94 | 1372,68 | 14048 | 963 | 204 | 11966 | 28095 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 12881 | 268 | | 2081 | |
| 15.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 10,48 | 1228,98 | | 12881,00 | | | | |
| 15.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,1403 | | | | | | | |
| 15.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,140308 | | 4989,00 | | 700,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,140308 | | 1910,00 | | 267,99 | | | |
| 15.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,028062 | | 33,00 | | 0,93 | | | |
| 15.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,702242 | | 212,00 | | 149,00 | | | |
| 15.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,574561 | | 197,00 | | 113,00 | | | |
| 15.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2,10462 | 97,00 | | | | 204,00 | | |
| 16 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,113 | 221991,00 | -- | 25085 | -- | 25085 | -- | 27092 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2007 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФРАГМЕНТ -3 /КЖ-14/ | | | | | | | | | | |
| 17 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,03564 | 229089,00 | -- | 8165 | -- | 8165 | -- | 8818 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 653 | |
| 18 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,23328 | 213014,00 | -- | 49692 | -- | 49692 | -- | 53667 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3975 | |
| 19 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,26892 | 20024,94 | 1372,68 | 5385 | 369 | 78 | 4587 | 10770 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 4938 | 103 | | 798 | |
| 19.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,02 | 1229,07 | | 4938,00 | | | | |
| 19.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0538 | | | | | | | |
| 19.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,053784 | | 4989,00 | | 268,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,053784 | | 1910,00 | | 102,73 | | | |
| 19.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,010757 | | 33,00 | | 0,35 | | | |
| 19.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,269189 | | 212,00 | | 57,00 | | | |
| 19.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,220245 | | 197,00 | | 43,00 | | | |
| 19.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,80676 | 97,00 | | | | 78,00 | | |
| 20 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0784 | 221991,00 | -- | 17404 | -- | 17404 | -- | 18796 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1392 | |
| | | ФРАГМЕНТ -4 /КЖ-14/ | | | | | | | | | | |
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02475 | 229089,00 | -- | 5670 | -- | 5670 | -- | 6124 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 454 | |
| 22 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,162 | 213014,00 | -- | 34508 | -- | 34508 | -- | 37269 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2761 | |
| 23 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,18675 | 20024,94 | 1372,68 | 3740 | 256 | 55 | 3185 | 7479 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 3429 | 71 | | 554 | |
| 23.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,79 | 1229,01 | | 3429,00 | | | | |
| 23.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0374 | | | | | | | |
| 23.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,03735 | | 4989,00 | | 186,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,03735 | | 1910,00 | | 71,34 | | | |
| 23.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,00747 | | 33,00 | | 0,25 | | | |
| 23.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,186937 | | 212,00 | | 40,00 | | | |
| 23.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,152948 | | 197,00 | | 30,00 | | | |
| 23.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,56025 | 97,00 | | | | 54,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0422 | 221991,00 | -- | 9368 | -- | 9368 | -- | 10117 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 749 | |
| | | ФРАГМЕНТ -5.5Н /КЖ-14/ | | | | | | | | | | |
| 25 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,10692 | 229089,00 | -- | 24494 | -- | 24494 | -- | 26454 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1960 | |
| 26 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,75808 | 213014,00 | -- | 161482 | -- | 161482 | -- | 174400 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12919 | |
| 27 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,865 | 20024,94 | 1372,68 | 17322 | 1187 | 253 | 14754 | 34641 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 15882 | 330 | | 2566 | |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 12,92 | 1228,96 | | 15882,00 | | | | |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,173 | | | | | | | |
| 27.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,173 | | 4989,00 | | 863,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,173 | | 1910,00 | | 330,43 | | | |
| 27.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,0346 | | 33,00 | | 1,00 | | | |
| 27.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,865865 | | 212,00 | | 184,00 | | | |
| 27.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,708435 | | 197,00 | | 140,00 | | | |
| 27.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2,595 | 97,00 | | | | 252,00 | | |
| 28 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,194 | 221991,00 | -- | 43066 | -- | 43066 | -- | 46512 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3445 | |
| | | ФРАГМЕНТ -6.6Н /КЖ-15/ | | | | | | | | | | |
| 29 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,19404 | 229089,00 | -- | 44452 | -- | 44452 | -- | 48009 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3556 | |
| 30 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,27008 | 213014,00 | -- | 270545 | -- | 270545 | -- | 292188 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21644 | |
| 31 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 1,46412 | 20024,94 | 1372,68 | 29319 | 2010 | 426 | 24973 | 58635 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 26883 | 559 | | 4343 | |
| 31.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 21,87 | 1229,00 | | 26883,00 | | | | |
| 31.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2928 | | | | | | | |
| 31.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,292824 | | 4989,00 | | 1461,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,292824 | | 1910,00 | | 559,29 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,058565 | | 33,00 | | 2,00 | | | |
| 31.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 1,465584 | | 212,00 | | 311,00 | | | |
| 31.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 1,199114 | | 197,00 | | 236,00 | | | |
| 31.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 4,39236 | 97,00 | | | | 426,00 | | |
| 32 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,388 | 221991,00 | -- | 86133 | -- | 86133 | -- | 93023 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6891 | |
| | | ФРАГМЕНТ -7.7Н /КЖ-15/ | | | | | | | | | | |
| 33 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,06138 | 229089,00 | -- | 14061 | -- | 14061 | -- | 15186 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1125 | |
| 34 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,43088 | 213014,00 | -- | 91783 | -- | 91783 | -- | 99126 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7343 | |
| 35 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,49226 | 20024,94 | 1372,68 | 9857 | 676 | 142 | 8396 | 19714 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 9039 | 188 | | 1460 | |
| 35.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 7,35 | 1229,07 | | 9039,00 | | | | |
| 35.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0985 | | | | | | | |
| 35.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,098452 | | 4989,00 | | 491,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,098452 | | 1910,00 | | 188,04 | | | |
| 35.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,01969 | | 33,00 | | 0,65 | | | |
| 35.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,492752 | | 212,00 | | 104,00 | | | |
| 35.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,403161 | | 197,00 | | 79,00 | | | |
| 35.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,47678 | 97,00 | | | | 143,00 | | |
| 36 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,1342 | 221991,00 | -- | 29791 | -- | 29791 | -- | 32174 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2383 | |
| | | ФРАГМЕНТ -8.8Н /КЖ-15/ | | | | | | | | | | |
| 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05544 | 229089,00 | -- | 12701 | -- | 12701 | -- | 13717 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | |
| 38 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,392 | 213014,00 | -- | 83501 | -- | 83501 | -- | 90182 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6680 | |
| 39 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,44744 | 20024,94 | 1372,68 | 8960 | 614 | 130 | 7632 | 17919 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 8216 | 171 | | 1327 | | |
| 39.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 6,68 | 1229,07 | | 8216,00 | | | | | |
| 39.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0895 | | | | | | | | |
| 39.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,089488 | | 4989,00 | | 446,00 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,089488 | | 1910,00 | | 170,92 | | | | |
| 39.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,017898 | | 33,00 | | 0,59 | | | | |
| 39.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,447887 | | 212,00 | | 95,00 | | | | |
| 39.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,366453 | | 197,00 | | 72,00 | | | | |
| 39.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,34232 | 97,00 | | | | 130,00 | | | |
| 40 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,114 | 221991,00 | -- | 25307 | -- | 25307 | -- | 27332 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2025 | | |
| | | ФРАГМЕНТ -9.9Н /КЖ-16/ | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,04158 | 229089,00 | -- | 9526 | -- | 9526 | -- | 10288 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 762 | | |
| 42 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,27216 | 213014,00 | -- | 57974 | -- | 57974 | -- | 62612 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4638 | | |
| 43 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,31374 | 20024,94 | 1372,68 | 6283 | 431 | 91 | 5351 | 12565 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 5761 | 120 | | 931 | | |
| 43.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,69 | 1229,07 | | 5761,00 | | | | | |
| 43.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0627 | | | | | | | | |
| 43.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,062748 | | 4989,00 | | 313,00 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,062748 | | 1910,00 | | 119,85 | | | | |
| 43.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,01255 | | 33,00 | | 0,41 | | | | |
| 43.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,314054 | | 212,00 | | 67,00 | | | | |
| 43.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,256953 | | 197,00 | | 51,00 | | | | |
| 43.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,94122 | 97,00 | | | | 91,00 | | | |
| 44 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,05392 | 221991,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12927 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | | |
| | | ФРАГМЕНТ -10 /КЖ-16/ | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02277 | 229089,00 | -- | 5216 | -- | 5216 | -- | 5634 | |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | | |
| 46 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,14904 | 213014,00 | -- | 31748 | -- | 31748 | -- | 34287 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2540 | |
| 47 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,17181 | 20024,94 | 1372,68 | 3440 | 236 | 49 | 2930 | 6881 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 3155 | 66 | | 510 | |
| 47.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,57 | 1229,14 | | 3155,00 | | | | |
| 47.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0344 | | | | | | | |
| 47.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,034362 | | 4989,00 | | 171,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,034362 | | 1910,00 | | 65,63 | | | |
| 47.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,006872 | | 33,00 | | 0,23 | | | |
| 47.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,171982 | | 212,00 | | 36,00 | | | |
| 47.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,140712 | | 197,00 | | 28,00 | | | |
| 47.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,51543 | 97,00 | | | | 50,00 | | |
| 48 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,03488 | 221991,00 | -- | 7743 | -- | 7743 | -- | 8362 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 619 | |
| | | ФРАГМЕНТ -10.1 /КЖ-16/ | | | | | | | | | | |
| 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02277 | 229089,00 | -- | 5216 | -- | 5216 | -- | 5634 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 50 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,14904 | 213014,00 | -- | 31748 | -- | 31748 | -- | 34287 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2540 | |
| 51 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,17181 | 20024,94 | 1372,68 | 3440 | 236 | 49 | 2930 | 6881 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 3155 | 66 | | 510 | |
| 51.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,57 | 1229,14 | | 3155,00 | | | | |
| 51.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0344 | | | | | | | |
| 51.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,034362 | | 4989,00 | | 171,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,034362 | | 1910,00 | | 65,63 | | | |
| 51.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,006872 | | 33,00 | | 0,23 | | | |
| 51.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,171982 | | 212,00 | | 36,00 | | | |
| 51.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,140712 | | 197,00 | | 28,00 | | | |
| 51.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,51543 | 97,00 | | | | 50,00 | | |
| 52 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,03488 | 221991,00 | -- | 7743 | -- | 7743 | -- | 8362 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 619 | |
| | | ФРАГМЕНТ -11.11Н /КЖ-16/ | | | | | | | | | | |
| 53 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0693 | 229089,00 | -- | 15876 | -- | 15876 | -- | 17146 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1270 | |
| 54 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,7084 | 213014,00 | -- | 150899 | -- | 150899 | -- | 162971 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12072 | |
| 55 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,7777 | 20024,94 | 1372,68 | 15573 | 1068 | 225 | 13265 | 31145 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 14280 | 297 | | 2307 | |
| 55.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 11,62 | 1229,04 | | 14280,00 | | | | |
| 55.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,1555 | | | | | | | |
| 55.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,15554 | | 4989,00 | | 776,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,15554 | | 1910,00 | | 297,08 | | | |
| 55.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,031108 | | 33,00 | | 1,00 | | | |
| 55.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,778478 | | 212,00 | | 165,00 | | | |
| 55.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,636936 | | 197,00 | | 125,00 | | | |
| 55.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2,3331 | 97,00 | | | | 226,00 | | |
| 56 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,07392 | 221991,00 | -- | 16410 | -- | 16410 | -- | 17722 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1313 | |
| | | ФРАГМЕНТ -12.12Н /КЖ-17/ | | | | | | | | | | |
| 57 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05346 | 229089,00 | -- | 12247 | -- | 12247 | -- | 13227 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| 58 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,34992 | 213014,00 | -- | 74538 | -- | 74538 | -- | 80501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5963 | |
| 59 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,40338 | 20024,94 | 1372,68 | 8078 | 554 | 117 | 6880 | 16154 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 7407 | 154 | | 1197 | |
| 59.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 6,03 | 1229,07 | | 7407,00 | | | | |
| 59.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0807 | | | | | | | |
| 59.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,080676 | | 4989,00 | | 402,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,080676 | | 1910,00 | | 154,09 | | | |
| 59.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,016135 | | 33,00 | | 0,53 | | | |
| 59.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,403783 | | 212,00 | | 86,00 | | | |
| 59.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,330368 | | 197,00 | | 65,00 | | | |
| 59.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,21014 | 97,00 | | | | 117,00 | | |
| 60 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,05136 | 221991,00 | -- | 11401 | -- | 11401 | -- | 12314 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| | | ФРАГМЕНТ -13.13Н /КЖ-17/ | | | | | | | | | | |
| 61 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,04158 | 229089,00 | -- | 9526 | -- | 9526 | -- | 10288 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 762 | |
| 62 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,27216 | 213014,00 | -- | 57974 | -- | 57974 | -- | 62612 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4638 | |
| 63 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,31374 | 20024,94 | 1372,68 | 6283 | 431 | 91 | 5351 | 12565 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 5761 | 120 | | 931 | |
| 63.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,69 | 1229,07 | | 5761,00 | | | | |
| 63.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0627 | | | | | | | |
| 63.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,062748 | | 4989,00 | | 313,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,062748 | | 1910,00 | | 119,85 | | | |
| 63.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,01255 | | 33,00 | | 0,41 | | | |
| 63.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,314054 | | 212,00 | | 67,00 | | | |
| 63.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,256953 | | 197,00 | | 51,00 | | | |
| 63.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,94122 | 97,00 | | | | 91,00 | | |
| 64 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,05392 | 221991,00 | -- | 11970 | -- | 11970 | -- | 12927 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 958 | |
| | | ФРАГМЕНТ -14 /КЖ-17/ | | | | | | | | | | |
| 65 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01782 | 229089,00 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 66 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,11664 | 213014,00 | -- | 24846 | -- | 24846 | -- | 26834 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1988 | |
| 67 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,13446 | 20024,94 | 1372,68 | 2693 | 185 | 39 | 2293 | 5385 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 2469 | 51 | | 399 | |
| 67.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,01 | 1229,07 | | 2469,00 | | | | |
| 67.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0269 | | | | | | | |
| 67.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,026892 | | 4989,00 | | 134,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,026892 | | 1910,00 | | 51,36 | | | |
| 67.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,005378 | | 33,00 | | 0,18 | | | |
| 67.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,134594 | | 212,00 | | 29,00 | | | |
| 67.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,110123 | | 197,00 | | 22,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,40338 | 97,00 | | | | 39,00 | | |
| 68 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0256 | 221991,00 | -- | 5683 | -- | 5683 | -- | 6138 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| | | ФРАГМЕНТ -14.1 /КЖ-17/ | | | | | | | | | | |
| 69 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01782 | 229089,00 | -- | 4082 | -- | 4082 | -- | 4409 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| 70 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,11664 | 213014,00 | -- | 24846 | -- | 24846 | -- | 26834 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1988 | |
| 71 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,13446 | 20024,94 | 1372,68 | 2693 | 185 | 39 | 2293 | 5385 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 2469 | 51 | | 399 | |
| 71.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,01 | 1229,07 | | 2469,00 | | | | |
| 71.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0269 | | | | | | | |
| 71.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,026892 | | 4989,00 | | 134,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,026892 | | 1910,00 | | 51,36 | | | |
| 71.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,005378 | | 33,00 | | 0,18 | | | |
| 71.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,134594 | | 212,00 | | 29,00 | | | |
| 71.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,110123 | | 197,00 | | 22,00 | | | |
| 71.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,40338 | 97,00 | | | | 39,00 | | |
| 72 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0256 | 221991,00 | -- | 5683 | -- | 5683 | -- | 6138 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | |
| | | ФРАГМЕНТ -15.15Н /КЖ-18/ | | | | | | | | | | |
| 73 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,10692 | 229089,00 | -- | 24494 | -- | 24494 | -- | 26454 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1960 | |
| 74 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,6642 | 213014,00 | -- | 141484 | -- | 141484 | -- | 152803 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11319 | |
| 75 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,77112 | 20024,94 | 1372,68 | 15442 | 1058 | 225 | 13153 | 30882 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 14159 | 295 | | 2288 | |
| 75.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 11,52 | 1229,02 | | 14159,00 | | | | |
| 75.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,1542 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,154224 | | 4989,00 | | 769,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,154224 | | 1910,00 | | 294,57 | | | |
| 75.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,030845 | | 33,00 | | 1,00 | | | |
| 75.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,771891 | | 212,00 | | 164,00 | | | |
| 75.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,631547 | | 197,00 | | 124,00 | | | |
| 75.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 2,31336 | 97,00 | | | | 224,00 | | |
| 76 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,07008 | 221991,00 | -- | 15557 | -- | 15557 | -- | 16802 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1245 | |
| | | ФРАГМЕНТ -16 /КЖ-18/ | | | | | | | | | | |
| 77 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,04752 | 229089,00 | -- | 10886 | -- | 10886 | -- | 11757 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 871 | |
| 78 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,48576 | 213014,00 | -- | 103474 | -- | 103474 | -- | 111752 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8278 | |
| 79 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,53328 | 20024,94 | 1372,68 | 10679 | 732 | 155 | 9096 | 21357 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 9792 | 204 | | 1582 | |
| 79.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 7,97 | 1229,04 | | 9792,00 | | | | |
| 79.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,1067 | | | | | | | |
| 79.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,106656 | | 4989,00 | | 532,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,106656 | | 1910,00 | | 203,71 | | | |
| 79.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,021331 | | 33,00 | | 0,70 | | | |
| 79.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,533813 | | 212,00 | | 113,00 | | | |
| 79.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,436756 | | 197,00 | | 86,00 | | | |
| 79.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,59984 | 97,00 | | | | 155,00 | | |
| 80 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,03344 | 221991,00 | -- | 7423 | -- | 7423 | -- | 8017 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | |
| | | ФРАГМЕНТ -16.1 /КЖ-18/ | | | | | | | | | | |
| 81 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01485 | 229089,00 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| 82 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1518 | 213014,00 | -- | 32336 | -- | 32336 | -- | 34922 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2587 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,16665 | 20024,94 | 1372,68 | 3337 | 229 | 48 | 2842 | 6674 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 3060 | 64 | | 494 | |
| 83.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 2,49 | 1229,04 | | 3060,00 | | | | |
| 83.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0333 | | | | | | | |
| 83.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,03333 | | 4989,00 | | 166,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,03333 | | 1910,00 | | 63,66 | | | |
| 83.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,006666 | | 33,00 | | 0,22 | | | |
| 83.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,166817 | | 212,00 | | 35,00 | | | |
| 83.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,136486 | | 197,00 | | 27,00 | | | |
| 83.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,49995 | 97,00 | | | | 48,00 | | |
| 84 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,01672 | 221991,00 | -- | 3712 | -- | 3712 | -- | 4009 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 297 | |
| | | ФРАГМЕНТ -17 /КЖ-18/ | | | | | | | | | | |
| 85 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,03168 | 229089,00 | -- | 7258 | -- | 7258 | -- | 7838 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 581 | |
| 86 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,28512 | 213014,00 | -- | 60735 | -- | 60735 | -- | 65593 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4859 | |
| 87 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,3168 | 20024,94 | 1372,68 | 6344 | 435 | 92 | 5403 | 12687 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 5817 | 121 | | 940 | |
| 87.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,73 | 1229,03 | | 5817,00 | | | | |
| 87.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0634 | | | | | | | |
| 87.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,06336 | | 4989,00 | | 316,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,06336 | | 1910,00 | | 121,02 | | | |
| 87.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,012672 | | 33,00 | | 0,42 | | | |
| 87.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,317117 | | 212,00 | | 67,00 | | | |
| 87.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,259459 | | 197,00 | | 51,00 | | | |
| 87.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,9504 | 97,00 | | | | 92,00 | | |
| 88 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0232 | 221991,00 | -- | 5150 | -- | 5150 | -- | 5562 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| | | ФРАГМЕНТ -18 /КЖ-19/ | | | | | | | | | | |
| 89 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02736 | 229089,00 | -- | 6268 | -- | 6268 | -- | 6769 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 501 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,24624 | 213014,00 | -- | 52453 | -- | 52453 | -- | 56649 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4196 | |
| 91 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,2736 | 20024,94 | 1372,68 | 5479 | 376 | 79 | 4667 | 10957 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 5024 | 105 | | 812 | |
| 91.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,09 | 1229,09 | | 5024,00 | | | | |
| 91.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0547 | | | | | | | |
| 91.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,05472 | | 4989,00 | | 273,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,05472 | | 1910,00 | | 104,52 | | | |
| 91.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,010944 | | 33,00 | | 0,36 | | | |
| 91.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,273874 | | 212,00 | | 58,00 | | | |
| 91.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,224078 | | 197,00 | | 44,00 | | | |
| 91.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,8208 | 97,00 | | | | 80,00 | | |
| 92 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,0232 | 221991,00 | -- | 5150 | -- | 5150 | -- | 5562 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| | | ФРАГМЕНТ -19 /КЖ-19/ | | | | | | | | | | |
| 93 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02772 | 229089,00 | -- | 6350 | -- | 6350 | -- | 6858 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 508 | |
| 94 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,18144 | 213014,00 | -- | 38649 | -- | 38649 | -- | 41741 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3092 | |
| 95 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,20916 | 20024,94 | 1372,68 | 4188 | 287 | 61 | 3568 | 8376 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 3840 | 80 | | 620 | |
| 95.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 3,12 | 1228,86 | | 3840,00 | | | | |
| 95.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0418 | | | | | | | |
| 95.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,041832 | | 4989,00 | | 209,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,041832 | | 1910,00 | | 79,90 | | | |
| 95.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,008366 | | 33,00 | | 0,28 | | | |
| 95.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,209369 | | 212,00 | | 44,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,171302 | | 197,00 | | 34,00 | | | |
| 95.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,62748 | 97,00 | | | | 61,00 | | |
| 96 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,03336 | 221991,00 | -- | 7406 | -- | 7406 | -- | 7998 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 592 | |
| | | ФРАГМЕНТ -20.20Н /КЖ-19/ | | | | | | | | | | |
| 97 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,07128 | 229089,00 | -- | 16329 | -- | 16329 | -- | 17636 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1306 | |
| 98 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,28512 | 213014,00 | -- | 60735 | -- | 60735 | -- | 65593 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4859 | |
| 99 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,10192 | 221991,00 | -- | 22625 | -- | 22625 | -- | 24435 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1810 | |
| 100 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3,К-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,45832 | 20024,94 | 1372,68 | 9178 | 629 | 134 | 7817 | 18355 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 8415 | 175 | | 1360 | |
| 100.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 6,85 | 1228,95 | | 8415,00 | | | | |
| 100.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0917 | | | | | | | |
| 100.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,091664 | | 4989,00 | | 457,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,091664 | | 1910,00 | | 175,08 | | | |
| 100.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,018333 | | 33,00 | | 0,60 | | | |
| 100.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,458778 | | 212,00 | | 97,00 | | | |
| 100.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,375364 | | 197,00 | | 74,00 | | | |
| 100.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 1,37496 | 97,00 | | | | 133,00 | | |
| 101 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,09872 | 221991,00 | -- | 21915 | -- | 21915 | -- | 23668 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1753 | |
| | | ФРАГМЕНТ -21.21Н /КЖ-19/ | | | | | | | | | | |
| 102 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0396 | 229089,00 | -- | 9072 | -- | 9072 | -- | 9798 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,2592 | 213014,00 | -- | 55213 | -- | 55213 | -- | 59630 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4417 | |
| 104 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | | 0,2988 | 20024,94 | 1372,68 | 5983 | 410 | 87 | 5096 | 11966 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18361,26 | 382,00 | 5486 | 114 | | 886 | |
| 104.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 14,94 | 4,46 | 1228,92 | | 5486,00 | | | | |
| 104.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,0598 | | | | | | | |
| 104.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,05976 | | 4989,00 | | 298,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2 | 0,05976 | | 1910,00 | | 114,14 | | | |
| 104.4 | 3403-0202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,011952 | | 33,00 | | 0,39 | | | |
| 104.5 | 3401-0105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 1,001 | 0,299099 | | 212,00 | | 63,00 | | | |
| 104.6 | 3401-0204-0201 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 0,819 | 0,244717 | | 197,00 | | 48,00 | | | |
| 104.7 | 2105-0307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,8964 | 97,00 | | | | 87,00 | | |
| 105 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ | т | | 0,09104 | 221991,00 | -- | 20210 | -- | 20210 | -- | 21827 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1617 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 30770491 | 1367066 | 27370825 | 2137928 | 35541096 |
| | | | | | | | | 2032595 | 313001 | -- | 2632678 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 30770491 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 15769992 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2345596 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 11600837 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2137929 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 2632674 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 35541093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2014 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2345596 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 35541093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2014 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2345596 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **35541096** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2032595 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1367066 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 313001 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 27370825 | | |

| | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2137928 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 2632678 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **44482218** |
| | | Итого по смете без стоимости оборудования | Тенге | | | 44482218 |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | 400340 |
| | | Итого | Тенге | | | 44882558 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49% | Тенге | | | 219925 |
| | | Итого | | | | 45102482 |
| | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | 902050 |
| | | Итого | Тенге | | | 46004532 |
| | | Итого по смете со стоимостью оборудования | Тенге | | | 46004532 |
| | | Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1 | Тенге | | | 30823037 |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997 | Тенге | | | 15941117 |
| | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | 46764153 |
| | | Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999995995 | Тенге | | | 45361229 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 5443347 |
| | | Всего с НДС 12% | Тенге | | | **50804576** |

**Инженер:**
**Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"**
_____ **М. Омаров**

**Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"**
_____ **А. Берденов**

**Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"**
_____ **С. Изгенов**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"**
_____ **А. Албай**

**Подрядчик:**
**Заместитель директора**
**ТОО «Авторемстрой ЛТД»**
_____ **М. Конакбаев**