Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Авторемстрой ЛТД "
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "
ИНЖЕНЕР: ТОО " RoyalCompany "

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 57». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 20 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	86 063 646	76 842 541							9 221 105	86 063 646
Итого к оплате	**86 063 646**	**76 842 541**							**9 221 105**	**86 063 646**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Кузлеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО " RoyalCompany "
_____ **А. Ахмедов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "RoyalCompany"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
1	20.10.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		993	42,80	42,80	42504	42504	--	11242	58046
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	15614		4300	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	9,77							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	9,77112		4350,00		42504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	9,77112		1598,00		15614,25			
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта		993	79,26	79,26	78702	78702	--	20816	107480
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	28912		7961	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	18,09							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	18,09246		4350,00		78702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01822	18,09246		1598,00		28911,75			
3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		993	145,03	141,16	144017	140169	140	18046	175029
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	3708	21356		12965	

3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	3,96	935,87		3708,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	11,18							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	2,65131		4838,00		12827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	2,65131		1910,00		5064,00			
3.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	8,52987		14929,00		127342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	8,52987		1910,00		16292,05			
3.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,0993	1402,00				139,00		
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1191,6	211,00	--	251428	--		--	271542
		СП - 8%				--	--	--	--		20114	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА										
5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		48145,17	145,03	141,16	6982610	6796055	6750	874976	8486192
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	179805	1035439		628607	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	192,1	936,00		179805,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	542,11							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	128,547604		4838,00		621913,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	128,547604		1910,00		245525,92			
5.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	413,56701		14929,00		6174142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	413,56701		1910,00		789912,99			
5.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	4,814517	1402,00				6750,00		
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2717,8725	32,95	32,95	89545	89545	--	25453	124198
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	35352		9200	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	18,51							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	18,508712		4838,00		89545,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	18,508712		1910,00		35351,64			
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		905,9575	1664,74	--	1508184	--	--	1085892	2801602
		НР - 72%; СП - 8%				1664,74	--	1508184	--		207526	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	1395,17	1081,00		1508184,00				
8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		3623,83	145,03	141,16	525573	511531	508	65858	638746
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	13534	77936		47314	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	14,46	936,02		13534,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	40,8							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	9,675626		4838,00		46811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	9,675626		1910,00		18480,45			

8.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	31,1287		14929,00		464720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	31,1287		1910,00		59455,82			
8.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,362383	1402,00				508,00		
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		60764,8	211,00	--	12821373	--		--	13847083
		СП - 8%				--	--	--	--		1025710	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%										
10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		34350	145,03	141,16	4981863	4848763	4815	624266	6054620
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	128285	738752		448490	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	137,06	936,00		128285,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	386,78							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	91,7145		4838,00		443715,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	91,7145		1910,00		175174,70			
10.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	295,0665		14929,00		4405048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	295,0665		1910,00		563577,02			
10.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	3,435	1402,00				4816,00		
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		66982,5	211,00	--	14133308	--		--	15263972
		СП - 8%				--	--	--	--		1130665	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта		34350	32,95	32,95	1131722	1131722	--	321692	1569687
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	446794		116273	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	233,92							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	233,9235		4838,00		1131722,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	233,9235		1910,00		446793,89			
13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		34350	489,59	487,97	16817373	16761629	3436	3627071	22079999
		НР - 72%; СП - 8%				1,52	145,13	52308	4985290		1635555	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	61,83	846,00		52308,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	2913,22							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	419,07		4838,00		2027461,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	419,07		1910,00		800423,70			
13.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	889,665		115,00		102311,00			
13.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	889,665		5053,00		4495477,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	889,665		1598,00		1421684,67			
13.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	3,7785		5702,00		21545,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	3,7785		1337,00		5051,85			
13.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	673,26		8774,00		5907183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	673,26		1910,00		1285926,60			
13.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	37,785		4014,00		151669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	37,785		1337,00		50518,54			
13.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	889,665		4559,00		4055983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	889,665		1598,00		1421684,67			
13.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	137,4	25,00				3435,00		
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД										
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд	м3 грунта		5337	50,03	50,03	266983	266983	--	70616	364608
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,38	--	98078		27008	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	61,38							
14.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	61,3755		4350,00		266983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	61,3755		1598,00		98078,05			
21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта		5337	85,61	85,61	456890	456890	--	120846	623955
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,45	--	167841		46219	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0197	105,03							
15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	105,03216		4350,00		456890,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	105,03216		1598,00		167841,39			
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5337	35,06	35,06	187121	187121	--	49493	255542
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	68740		18929	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	43,02							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	43,01622		4350,00		187121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	43,01622		1598,00		68739,92			

23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		5337	86,57	86,57	461997	461997	--	122197	630930
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,80	--	169718		46736	
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	106,21							
17.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0199	106,2063		4350,00		461997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	106,2063		1598,00		169717,67			
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		5337	160,53	75,86	856773	404878	--	460226	1422359
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	451894	187309		105360	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	576,4	784,00		451894,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	140,1							
18.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	140,09625		2826,00		395912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	140,09625		1337,00		187308,69			
18.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	560,385		16,00		8966,00			
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		5337	81,63	69,56	435655	371265	13343	99433	577895
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	51047	87054		42807	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	65,11	783,99		51047,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	65,11							
19.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	65,1114		5702,00		371265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	65,1114		1337,00		87053,94			
19.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	533,7	25,00				13343,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62173620	32549756	28992	7598123	75353485
								2388766	8164184	--	5581739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62173620				
	Материалы		Тенге					28991				
	Всего заработная плата		Тенге						10552950			
	Транспортные расходы		Тенге					27206108				
		Накладные расходы	Тенге					7598124				
		Сметная прибыль	Тенге					5581740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75353483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7141
		Сметная заработная плата	Тенге						10552950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					75353483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7141
		Сметная заработная плата	Тенге						10552950			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**75353485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2388766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						32549756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8164184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28992		
		- Перевозка грузов	Тенге					27206109				
		- Накладные расходы	Тенге								7598123	
		- Сметная прибыль	Тенге								5581739	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**75353485**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			75353485
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			678181
		Итого	Тенге			76031666
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			372555
		Итого				76404222
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1528084
		Итого	Тенге			77932306
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			77932306
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			52214645
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			27004470
		Итого в текущих ценах	Тенге			79219115
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999991316	Тенге			76842541
		НДС 12%	Тенге			9221105
		Всего с НДС 12%	Тенге			**86063646**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ **Г. Мусаев**

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ **Д. Бекенов**

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ **А. Ахмедов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
_____ **М. Конакбаев**