Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО " RoyalCompany "**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 57». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 19 мая 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	642 848 690,65	62 500 000							7 500 000	70 000 000
Итого к оплате	**642 848 690,65**	**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Куздеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО " RoyalCompany "
_____ **А. Ахмедов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "RoyalCompany"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №57" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
7	19.05.2021 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2												
Общестроительные работы. АР												
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ /АР-35/												
		Оконные проемы										
358	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		358,1064	2521,91	174,40	903114	62454	414437	410561	1418769
		НР - 90%; СП - 8%				1190,21	83,65	426223	29956		105094	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	366,49	1163,00		426223,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	24,28							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	11,495215		2205,00		25347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	11,495215		1119,00		12863,15			
1.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	47,305855		16,00		757,00			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	12,784398		2735,00		34965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	12,784398		1337,00		17092,74			
1.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	72,874652		19,00		1385,00			
1.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	254,255544	1630,00				414437,00		

359	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		115,5456	20508,00	--	2369609	--	2369609	--	2559178
		СП - 8%				--	--	--	--		189569	
360	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		242,5608	19215,00	--	4660806	--	4660806	--	5033670
		СП - 8%				--	--	--	--		372864	
361	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		185,2128	2246,37	172,08	416057	31872	208309	172065	635171
		НР - 90%; СП - 8%				949,59	82,64	175876	15307		47050	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	151,23	1163,00		175876,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	12,39							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,778639		2205,00		12742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,778639		1119,00		6466,30			
4.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	23,096036		16,00		370,00			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,612097		2735,00		18084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,612097		1337,00		8840,37			
4.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	35,5979		19,00		676,00			
4.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	127,796832	1630,00				208309,00		
362	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2		185,2128	29598,00	--	5481928	--	5481928	--	5920483
		СП - 8%				--	--	--	--		438554	
363	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаемая позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2		543,3192	-4674,00	--	-2539474	--	-2539474	--	-2742632
		СП - 8%				--	--	--	--		-203158	
364	2113-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2		543,3192	7810,00	--	4243323	--	4243323	--	4582789
		СП - 8%				--	--	--	--		339466	
365	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м		343,2	1022,59	6,30	350952	2162	267143	74440	459424
		НР - 90%; СП - 8%				237,90	3,10	81647	1064		34031	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2126	72,96	1119,00		81647,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,8237							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,1716		2205,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1716		1119,00		192,02			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,65208		2735,00		1783,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,65208		1337,00		871,83			
8.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	155,4696	1630,00				253415,00		
8.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1372,8	10,00				13728,00		
366	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99	м		343,2	890,00	--	305448	--	305448	--	329884
		СП - 8%				--	--	--	--		24436	
367	Прайс лист	Ограничители на окна	шт		288	1821,43	--	524571	--	524571	--	566537
		СП - 8%				--	--	--	--		41966	
		Витраж ВН-1,2,3										
368	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2		288	6609,92	1282,86	1903656	369463	10071	1114855	3259992
		НР - 69%; СП - 8%				5292,09	318,09	1524122	91610		241481	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3,81	1097,28	1389,00		1524122,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	48,67							
11.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	9,5328		15,00		143,00			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	1,3824		4989,00		6897,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,3824		1910,00		2640,38			
11.5	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,156	44,928		7923,00		355965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	44,928		1910,00		85812,48			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0082	2,3616		2735,00		6459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	2,3616		1337,00		3157,46			
11.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,02016	499537,00				10071,00		
369	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		288	34037,00	--	9802656	--	9802656	--	10586868
		СП - 8%				--	--	--	--		784212	
370	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		344,16	2108,77	28,58	725754	9837	158196	503522	1327618
		НР - 90%; СП - 8%				1620,53	5,08	557721	1749		98342	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,5	515,93	1081,00		557721,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,31							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,071	24,43536		15,00		367,00			
13.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0038	1,307808		6410,00		8383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,307808		1337,00		1748,54			
13.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,035	12,0456		16,00		193,00			
13.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1368	47,081088		19,00		895,00			
13.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,282	97,05312	1630,00				158197,00		

371	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2		171,36	34037,00	--	5832580	--	5832580	--	6299187
		СП - 8%				--	--	--	--		466606	
372	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2		80,64	88015,00	--	7097530	--	7097530	--	7665332
		СП - 8%				--	--	--	--		567802	
373	2109-0302-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-09 ГОСТ 23747-88	м2		92,16	77020,00	--	7098163	--	7098163	--	7666016
		СП - 8%				--	--	--	--		567853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49176674	475788	45935296	2275443	55568286
								2765589	139685	--	4116168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17442089				
	Материалы		Тенге					1048085				
	Всего заработная плата		Тенге						1289542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15046212				
		Накладные расходы	Тенге					1160588				
		Сметная прибыль	Тенге					1488214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20090891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
		Сметная заработная плата	Тенге						1289542			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31734585				
	Материалы		Тенге					10071				
	Всего заработная плата		Тенге						1615732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29830929				
		Накладные расходы	Тенге					1114855				
		Сметная прибыль	Тенге					2627955				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					35477395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1146
		Сметная заработная плата	Тенге						1615732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55568286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2291
		Сметная заработная плата	Тенге						2905274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**55568286**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2765589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						475788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						139685			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45935296		
		- Накладные расходы	Тенге								2275443	
		- Сметная прибыль	Тенге								4116168	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

					Трубы							
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		702	1414,94	16,44	993289	11540	--	962180	2111907
		НР - 98%; СП - 8%				1398,50	0,10	981748	68		156438	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	734,29	1337,00		981748,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0421							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02106		4989,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02106		1910,00		40,22			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,02106		2735,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02106		1337,00		28,16			
1.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	61,9866		19,00		1178,00			
1.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	141,6636		72,00		10200,00			
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		141,04	142,00	--	20028	--	20028	--	21630
		СП - 8%				--	--	--	--		1602	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1029	1529,38	19,77	1573727	20342	--	1522481	3343905
		НР - 98%; СП - 8%				1509,61	0,16	1553385	167		247697	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,13	1161,84	1337,00		1553385,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1029							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,05145		4989,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,05145		1910,00		98,27			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,05145		2735,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,05145		1337,00		68,79			
3.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	68,6343		19,00		1304,00			
3.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	258,8964		72,00		18641,00			
4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		1018,71	221,00	--	225135	--	225135	--	243146
		СП - 8%				--	--	--	--		18011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2812178	31882	245163	2484661	5720588
								2535134	235	--	423748	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2812178				
	Всего заработная плата		Тенге						2535369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					245163				
		Накладные расходы	Тенге					2484662				
		Сметная прибыль	Тенге					423747				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5720587				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						235			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							245163		
		- Накладные расходы	Тенге								2484661	
		- Сметная прибыль	Тенге								423748	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**61288874**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			61288874
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			551600
		Итого	Тенге			61840474
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			303018
		Итого				62143492
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1242870
		Итого	Тенге			63386362
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			63386362
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			42468863
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			21964127
		Итого в текущих ценах	Тенге			64432990
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999991316	Тенге			62500000
		НДС 12%	Тенге			7500000
		Всего с НДС 12%	**Тенге**			**70000000**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
А. Егізбай

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
Д. Бекенов

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
А. Ахмедов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Автореметрой ЛТД»
М. Конакбаев