Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 7-2-1 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 25

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1209,460	1571,44	1900592
			Накладные расходы			*90,74*	*109746*
			Сметная прибыль			*116,40*	*140785*
2	6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1209,460	355,42	429862
			Накладные расходы			*13,49*	*16314*
			Сметная прибыль			*26,33*	*31842*
3	13	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м2 покрытия	216,810	1349,63	292614
			Накладные расходы			*130,52*	*28297*
			Сметная прибыль			*99,97*	*21675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	14	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	216,810	431,27	93503
			Накладные расходы			*41,78*	*9058*
			Сметная прибыль			*31,95*	*6926*
5	17	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	421,090	55,43	23343
			Накладные расходы			*19,62*	*8260*
			Сметная прибыль			*4,11*	*1729*
6	18	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,042	301626,25	12701
			Накладные расходы			*12383,43*	*521*
			Сметная прибыль			*22342,69*	*941*
7	19	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (15) см. Устройство	м2 покрытия	100,000	876,12	87612
			Накладные расходы			*172,39*	*17239*
			Сметная прибыль			*64,90*	*6490*
8	20	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	100,000	136,81	13681
			Накладные расходы			*14,97*	*1497*
			Сметная прибыль			*10,13*	*1013*
9	21	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4) см. Устройство	м2 покрытия	100,000	1349,63	134963
			Накладные расходы			*130,52*	*13052*
			Сметная прибыль			*99,97*	*9997*
10	22	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	100,000	431,27	43127
			Накладные расходы			*41,78*	*4178*
			Сметная прибыль			*31,95*	*3195*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В12,5, применен коэффициент к норме расходабетона В12,5 (М150) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	86,870	1868,10	162282
			Накладные расходы			*424,63*	*36887*
			Сметная прибыль			*138,38*	*12021*
			ИТОГО:				**3194279**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**245051**
			Сметная прибыль				**236613**
			Итого с временными		**1,5 %**	**47914,00**	**3242193**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**43770,00**	**3285963**
			Итого с НДС		**12 %**	**394316,00**	**3680279**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 7-3-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 26

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	2662,800	9,77	26016
			Накладные расходы			*1,90*	*5066*
			Сметная прибыль			*0,72*	*1927*
2	2	11-470102-0211 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	3,000	2515,54	7547
			Накладные расходы			*830,32*	*2491*
			Сметная прибыль			*186,34*	*559*
3	3	11-470103-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х1,0 м. Посадка	шт	3,000	8083,19	24250
			Накладные расходы			*2558,39*	*7675*
			Сметная прибыль			*598,75*	*1796*
4	4	25-010302-0501 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт	3,000	9337,15	28011
			Накладные расходы			*351,66*	*1055*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-470106-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*691,64*	*2075*
			Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартныхпосадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	12,000	327,68	3932
			Накладные расходы			*117,30*	*1408*
6	6	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*24,27*	*291*
			Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт	12,000	307,83	3694
			Накладные расходы			*99,86*	*1198*
7	7	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*22,80*	*274*
			Саженцы кустарников лиственныхпород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт	12,000	615,17	7382
			Накладные расходы			*23,17*	*278*
8	8	11-470108-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*45,57*	*547*
			Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	313,400	202,13	63347
			Накладные расходы			*65,66*	*20577*
9	9	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*14,97*	*4692*
			Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения.Посадка	м изгороди	313,400	704,49	220787
			Накладные расходы			*236,15*	*74011*
10	10	25-010302-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*52,18*	*16355*
			Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация,лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородинаволотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт	1567,000	439,86	689258
			Накладные расходы			*16,57*	*25959*
11	11	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*32,58*	*51056*
			Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	2662,800	55,43	147608
			Накладные расходы			*19,62*	*52234*
12	12	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*4,11*	*10934*
			Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,266	301626,25	80317
			Накладные расходы			*12383,43*	*3297*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22342,69*	*5949*
			ИТОГО:				**1302149**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**195250**
			Сметная прибыль				**96456**
			Итого с временными		**1,5 %**	**19532,00**	**1321681**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17843,00**	**1339524**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1419813**
			Итого с НДС		**12 %**	**170378,00**	**1590191**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 7-4-1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 27

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	84-020302-0114 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 2С-3А	шт.	12,000	31977,72	383733
			Накладные расходы			*7626,00*	*91512*
			Сметная прибыль			*2368,72*	*28425*
2	2	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна на двух стойках	шт.	4,000	519,75	2079
			Накладные расходы			*56,25*	*225*
			Сметная прибыль			*38,50*	*154*
3	3	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках	шт.	4,000	8122,68	32491
			Сметная прибыль			*601,68*	*2407*
4	4	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	3,000	51288,68	153866
			Сметная прибыль			*3799,16*	*11397*
			ИТОГО:				**572168**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**91737**
			Сметная прибыль				**42383**
			Итого с временными		**1,5 %**	**8095,00**	**580263**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7395,00**	**587658**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**622881**
			Итого с НДС		**12 %**	**74746,00**	**697627**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

ДЛЯ ФОРМ №2