Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№413/09/17	06.09.2017				
		Доп согл №1	25.12.2017				
		Доп согл №2	05.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за май 2018 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебного амбулатория на 75 посещений в смену в г.Талдыкорган Алматинской области"	262 869 375,03	42 374 971,34						1 429 273,39	13 339 885
ИТОГО :	**262 869 375,03**	**42 374 971,34**	-	-				**1 429 273,39**	**13 339 885**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В ГОРОДЕ ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 75 ПОСЕЩЕНИЙ. 3-2-7 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№413/09/17** от **2017-09-06 Доп согл №1 от 25.12.2017, Доп согл №2 от 05.02.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт	1,000	5116,17	5116
			Накладные расходы			*1257,46*	*1257*
			Сметная прибыль			*378,98*	*379*
2	2	КП ТОО "ЮГ-#ЭЛЕКТРО#КОМПЛЕКТ"	Шкаф силовой учетно-распредилительный ШРп, исполнение навесное, тип ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3, ящик и дверцы металлические, с замком, 24 модулей (-автомотический выключатель (на вводе), 3р, 63А - 1 шт; -счетчик (на вводе) Меркурий 230ART2-03 P(Q) RGSDN, 380В, 5 А - 1 шт; - автомотический выключатель (на линиях), 3р, 32А - 4 шт; - автомотический выключатель (на линиях), 3р, 50А - 1 шт; -шины 3L + N + PE - 1 комплект)	шт	1,000	244232,69	244233
			Накладные расходы			*9198,38*	*9198*
			Сметная прибыль			*18091,31*	*18091*
3	3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт	1,000	5116,17	5116
			Накладные расходы			*1257,46*	*1257*
			Сметная прибыль			*378,98*	*379*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	КП ТОО "ЮГ-#ЭЛЕКТРО#КОМПЛЕКТ"	Щит распределительный силовой ЩО-1, исполнение навесное, тип ЩРн-12з-0 36 УХЛ3, ящик и дверцы металлические, предел огнестойкости дверцы 0,6 часов, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, 12 модулей (-автомотический выключатель (на вводе), 3р, 25А - 1 шт; -автомотический выключатель (на линиях), 1р, 16А - 4 шт; -автомотический выключатель (на линиях) АВДТ32 с УЗО 30МА, 2р, 16А - 3 шт; -шины L, PE, N)	шт	1,000	188937,17	188937
			Накладные расходы			*7115,82*	*7116*
			Сметная прибыль			*13995,35*	*13995*
5	5	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт	1,000	5116,17	5116
			Накладные расходы			*1257,46*	*1257*
			Сметная прибыль			*378,98*	*379*
6	6	КП ТОО "ЮГ-#ЭЛЕКТРО#КОМПЛЕКТ"	Щит распределительный силовой ЩАО-1, исполнение навесное, тип ЩРн-12з-0 36 УХЛ3, ящик и дверцы металлические, предел огнестойкости дверцы 0,6 часов, с уплотнением для газодымонепроницаемости, с замком, 12 модулей (-автомотический выключатель (на вводе), 3р, 25А - 1 шт; -автомотический выключатель (на линиях), 1р, 16А - 4 шт; -шины L, PE, N)	шт	1,000	25190,72	25191
			Накладные расходы			*948,74*	*949*
			Сметная прибыль			*1865,98*	*1866*
7	7	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт	1,000	6482,69	6483
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*480,20*	*480*
8	8	КП ТОО "ЮГ-#ЭЛЕКТРО#КОМПЛЕКТ"	Щит силовой ЩС, исполнение навесное, тип ЩРн-24з-1 36 УХЛ 3, ящик и дверцы металлические, с замком, 24 модуля (-автомотический выключатель (на вводе), 3р, 50А - 1 шт; -автомотический выключатель, 3р, 32А - 1 шт; -автомотический выключатель, 3р, 25А - 4 шт; -шины L, PE, N)	шт	1,000	46863,34	46863
			Накладные расходы			*1764,98*	*1765*
			Сметная прибыль			*3471,36*	*3471*
9	9	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4499,03	4499
			Накладные расходы			*1158,55*	*1159*
			Сметная прибыль			*333,26*	*333*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	КП ТОО "ЮГ-#ЭЛЕКТРО#КОМПЛЕКТ"	Щит вентиляции ЩСВ-2 (-корпус ЩМП-3-0 36 УХЛ3, размеры 650х500х220 мм, IP54 - 1 шт; -автомотический выключатель (на вводе), 3р, 25А - 1 шт; -независимый расцепитель РН-47 - 1 шт; -автомотический выключатель ВА47-29, 3р, 16А - 1 шт; -автомотический выключатель ВА47-29, 1р, 16А - 5 шт; -пускатель магнитный КМИ-10910 с приставкой ПКИ-40, 9А - 5 шт; -переключатель ALCLR-22 на 3 положения - 5 шт; -кнопка SB-7 "Пуск", зеленая - 5 шт; -кнопка SB-7 "Стоп", красная - 5 шт; -светосигнальный индикатор AD-22DS, 230В, зеленый - 5 шт; -держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П TDM - 5 шт; -плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38 4А TDM - 5 шт; -клеммные зажимы ЗНИ-4, серый - 20 шт; -DIN-рейка (60см) - 3 шт; -шины 3L + N + PE - 1 комплект; -провод ПВ-1, 1х1,5 - 20 м; -провод ПВ-1, 1х2,5 - 10 м; -реле тепловое РТИ-1303, 0,25-:-0,4 - 1 шт; -реле тепловое РТИ-1304,0,4-:-0,63 - 3 шт; -реле тепловое РТИ-1305, 0,63-:-1,0 - 1 шт)	шт	1,000	244232,69	244233
			Накладные расходы			*9198,38*	*9198*
			Сметная прибыль			*18091,31*	*18091*
11	11	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт	15,000	2689,95	40349
			Накладные расходы			*691,35*	*10370*
			Сметная прибыль			*199,26*	*2989*
12	12	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами G13, модели LZ 236, мощность 2х36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт	7,070	14968,53	105828
			Накладные расходы			*563,75*	*3986*
			Сметная прибыль			*1108,78*	*7839*
13	13	23-070102-1312 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82	шт	8,080	2133,36	17238
			Накладные расходы			*80,35*	*649*
			Сметная прибыль			*158,03*	*1277*
14	14	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8,000	2118,17	16945
			Накладные расходы			*557,25*	*4458*
			Сметная прибыль			*156,90*	*1255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	23-070101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	8,080	1214,22	9811
			Накладные расходы			*45,73*	*370*
			Сметная прибыль			*89,94*	*727*
16	16	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт	2,000	2059,04	4118
			Накладные расходы			*521,94*	*1044*
			Сметная прибыль			*152,52*	*305*
17	17	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели С360 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 32 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт	2,020	12165,54	24574
			Накладные расходы			*458,18*	*926*
			Сметная прибыль			*901,15*	*1820*
18	18	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	3,000	1489,09	4467
			Накладные расходы			*408,55*	*1226*
			Сметная прибыль			*110,30*	*331*
19	19	КП	Светильник EFS-76	шт	3,030	14873,04	45065
			Накладные расходы			*560,15*	*1697*
			Сметная прибыль			*1101,71*	*3338*
20	20	КП	Пиктограмма "Знак" указатель в виде стрелки, тип ПЭУ 003	шт	3,000	453,25	1360
			Накладные расходы			*17,07*	*51*
			Сметная прибыль			*33,57*	*101*
21	21	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт	30,600	333,08	10192
			Накладные расходы			*12,54*	*384*
			Сметная прибыль			*24,67*	*755*
22	22	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт	8,160	692,50	5651
			Накладные расходы			*26,08*	*213*
			Сметная прибыль			*51,30*	*419*
23	23	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1,000	4460,78	4461
			Накладные расходы			*168,00*	*168*
			Сметная прибыль			*330,43*	*330*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт	0,102	585,64	60
			Накладные расходы			*22,06*	*2*
			Сметная прибыль			*43,38*	*4*
25	25	23-070102-1501 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели TLE 32W, мощность 32 Вт, цоколь G10q	шт	2,000	2390,43	4781
			Накладные расходы			*90,03*	*180*
			Сметная прибыль			*177,07*	*354*
26	26	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	17,000	470,89	8005
			Накладные расходы			*139,02*	*2363*
			Сметная прибыль			*34,88*	*593*
27	27	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	17,340	226,34	3925
			Накладные расходы			*8,52*	*148*
			Сметная прибыль			*16,77*	*291*
28	28	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	1,000	555,32	555
			Накладные расходы			*158,78*	*159*
			Сметная прибыль			*41,14*	*41*
29	29	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1,020	692,49	706
			Накладные расходы			*26,08*	*27*
			Сметная прибыль			*51,30*	*52*
30	30	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	6,000	558,57	3351
			Накладные расходы			*163,16*	*979*
			Сметная прибыль			*41,38*	*248*
31	31	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	6,120	296,33	1814
			Накладные расходы			*11,16*	*68*
			Сметная прибыль			*21,95*	*134*
32	32	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка установочная. Монтаж оборудования	шт	22,000	350,30	7707
			Накладные расходы			*98,80*	*2174*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,95*	*571*
33	33	23-070202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт	22,000	49,40	1087
			Накладные расходы			*1,86*	*41*
			Сметная прибыль			*3,66*	*81*
34	34	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	20,000	763,07	15261
			Накладные расходы			*223,47*	*4469*
			Сметная прибыль			*56,52*	*1130*
35	35	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт	20,000	41,69	834
			Накладные расходы			*1,57*	*31*
			Сметная прибыль			*3,09*	*62*
36	36	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1,000	1742,31	1742
			Накладные расходы			*501,47*	*501*
			Сметная прибыль			*129,06*	*129*
37	37	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1,000	7682,70	7683
			Накладные расходы			*289,35*	*289*
			Сметная прибыль			*569,09*	*569*
38	38	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	5,000	1203,04	6015
			Накладные расходы			*329,75*	*1649*
			Сметная прибыль			*89,11*	*446*
39	39	23-070206-0106 РСНБ РК 2015	Выключатели и переключатели пакетные герметичные (степень защиты IP56, ГОСТ 14254-80), тип ГПВ2-10 М3	шт	5,000	4084,63	20423
			Накладные расходы			*153,84*	*769*
			Сметная прибыль			*302,57*	*1513*
40	40	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5,000	4413,60	22068
			Накладные расходы			*956,54*	*4783*
			Сметная прибыль			*326,93*	*1635*
41	41	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYIECrTiCA	шт	5,000	256,22	1281
			Накладные расходы			*9,65*	*48*
			Сметная прибыль			*18,98*	*95*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	6,000	1668,96	10014
			Накладные расходы			*458,01*	*2748*
			Сметная прибыль			*123,63*	*742*
43	43	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, тип К1081 У3	м	6,000	153,06	918
			Накладные расходы			*5,76*	*35*
			Сметная прибыль			*11,34*	*68*
44	44	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6,000	4328,88	25973
			Накладные расходы			*963,01*	*5778*
			Сметная прибыль			*320,66*	*1924*
45	45	23-070206-0126 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКУ 15-21.131-40 У3, степень защиты IP 40	шт	6,000	11526,16	69157
			Накладные расходы			*434,10*	*2605*
			Сметная прибыль			*853,79*	*5123*
46	46	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	1,000	763,07	763
			Накладные расходы			*223,47*	*223*
			Сметная прибыль			*56,52*	*57*
47	47	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	шт	1,000	104,65	105
			Накладные расходы			*3,94*	*4*
			Сметная прибыль			*7,75*	*8*
48	48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	317,295	299,06	94891
			Накладные расходы			*66,16*	*20992*
			Сметная прибыль			*22,15*	*7029*
49	61	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	5,000	1668,96	8345
			Накладные расходы			*458,01*	*2290*
			Сметная прибыль			*123,63*	*618*
50	62	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, тип К1081 У3	м	3,295	153,06	504
			Накладные расходы			*5,76*	*19*
			Сметная прибыль			*11,34*	*37*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	63	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	21,000	111,29	2337
			Накладные расходы			*28,09*	*590*
			Сметная прибыль			*8,24*	*173*
52	64	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1,000	956,69	957
			Накладные расходы			*212,27*	*212*
			Сметная прибыль			*70,87*	*71*
53	65	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,023	148148,22	3357
			Накладные расходы			*5579,61*	*126*
			Сметная прибыль			*10973,94*	*249*
54	66	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный с кабельными вводами, степень защиты IP20, размерами 44 мм х 44 мм х 36 мм	шт	2,000	162,00	324
			Накладные расходы			*6,10*	*12*
			Сметная прибыль			*12,00*	*24*
55	67	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	21,000	470,82	9887
			Накладные расходы			*105,71*	*2220*
			Сметная прибыль			*34,88*	*732*
56	68	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	21,420	25,31	542
			Накладные расходы			*0,95*	*20*
			Сметная прибыль			*1,87*	*40*
57	69	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	3,000	763,07	2289
			Накладные расходы			*223,47*	*670*
			Сметная прибыль			*56,52*	*170*
58	70	23-070202-0528 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт	3,000	814,35	2443
			Накладные расходы			*30,67*	*92*
			Сметная прибыль			*60,32*	*181*
59	71	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8,000	486,38	3891
			Накладные расходы			*83,34*	*667*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36,03*	*288*
60	72	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,000	533,83	9609
			Накладные расходы			*77,51*	*1395*
			Сметная прибыль			*39,54*	*712*
61	73	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2207,26	4415
			Накладные расходы			*367,32*	*735*
			Сметная прибыль			*163,50*	*327*
62	74	13-080201-1501 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей пеной	проход кабеля	2,000	714,14	1428
			Накладные расходы			*217,02*	*434*
			Сметная прибыль			*52,90*	*106*
63	75	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,000	1051,48	2103
			Накладные расходы			*39,60*	*79*
			Сметная прибыль			*77,89*	*156*
			ИТОГО:				**1427397**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**120499**
			Сметная прибыль				**105733**
			Итого с временными		**1,5 %**	**10169,00**	**1437566**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**9289,00**	**1446855**
			Итого с НДС		**12 %**	**173623,00**	**1620478**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*