Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО " Эксперт-МК"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 58». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 20 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	96 834 300	86 459 196							10 375 104	96 834 300
Итого к оплате	**96 834 300**	**86 459 196**							**10 375 104**	**96 834 300**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Кузлеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО "Эксперт-МК"
_____ **М. Омаров**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Эксперт-МК"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
1	20.10.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1089,27	42,80	42,80	46625	46625	--	12332	63674
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,72	--	17128		4717	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	10,72							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	10,718417		4350,00		46625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	10,718417		1598,00		17128,03			
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м,на 20 м перемещения грунта	м3 грунта		1089,27	79,26	79,26	86332	86332	--	22835	117900
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	31715		8733	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	19,85							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01822	19,846499		4350,00		86332,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01822	19,846499		1598,00		31714,71			
3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1089,27	145,03	141,16	157979	153759	152	19796	191998

		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	4068	23426		14222	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	4,35	935,99		4068,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	12,27							
3.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	2,908351		4838,00		14071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	2,908351		1910,00		5554,95			
3.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	9,356829		14929,00		139688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	9,356829		1910,00		17871,54			
3.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,108927	1402,00				153,00		
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1307,124	211,00	--	275803	--		--	297867
		СП - 8%				--	--	--	--		22064	
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА										
5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		52170,8703	145,03	141,16	7566467	7364313	7315	948137	9195773
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	194839	1122018		681168	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	208,16	936,00		194839,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	587,44							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	139,296224		4838,00		673915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	139,296224		1910,00		266055,79			
5.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	448,147776		14929,00		6690398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	448,147776		1910,00		855962,25			
5.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	5,217087	1402,00				7314,00		
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2945,129775	32,95	32,95	97033	97033	--	27581	134583
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	38308		9969	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	20,06							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	20,056334		4838,00		97033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	20,056334		1910,00		38307,60			
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		981,709925	1664,74	--	1634292	--	--	1176690	3035860
		НР - 72%; СП - 8%				1664,74	--	1634292	--		224879	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	1511,83	1081,00		1634292,00				
8	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		3926,8397	145,03	141,16	569519	554303	551	71365	692155
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	14665	84453		51271	

8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	15,67	935,98		14665,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	44,22							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	10,484662		4838,00		50725,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	10,484662		1910,00		20025,70			
8.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	33,731553		14929,00		503578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	33,731553		1910,00		64427,27			
8.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,392684	1402,00				551,00		
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		71835,727	211,00	--	15157338	--		--	16369925
		СП - 8%				--	--	--	--		1212587	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ИЗ ГАЛЕЧНИКОВОГО ГРУНТА С ПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ДО 20%										
10	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		38430	145,03	141,16	5573596	5424685	5389	698415	6773771
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	143522	826499		501761	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	153,34	936,00		143522,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	432,72							
10.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	102,6081		4838,00		496418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	102,6081		1910,00		195981,47			
10.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	330,1137		14929,00		4928267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	330,1137		1910,00		630517,17			
10.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	3,843	1402,00				5388,00		
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		74938,5	211,00	--	15812024	--		--	17076985
		СП - 8%				--	--	--	--		1264962	
12	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта		38430	32,95	32,95	1266145	1266145	--	359901	1756130
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,01	--	499863		130084	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	261,71							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	261,7083		4838,00		1266145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	261,7083		1910,00		499862,85			
13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		38430	489,59	487,97	18814895	18752530	3844	4057884	24702601
		НР - 72%; СП - 8%				1,52	145,13	58521	5577429		1829822	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	69,17	846,00		58521,00				

13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	3259,25							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	468,846		4838,00		2268277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	468,846		1910,00		895495,86			
13.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	995,337		115,00		114464,00			
13.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	995,337		5053,00		5029438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	995,337		1598,00		1590548,53			
13.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	4,2273		5702,00		24104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	4,2273		1337,00		5651,90			
13.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	753,228		8774,00		6608822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	753,228		1910,00		1438665,48			
13.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	42,273		4014,00		169684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	42,273		1337,00		56519,00			
13.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	995,337		4559,00		4537741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	995,337		1598,00		1590548,53			
13.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	153,72	25,00				3843,00		
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД										
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд	м3 грунта		6024,6	50,03	50,03	301381	301381	--	79714	411582
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,38	--	110714		30488	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	69,28							
14.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	69,2829		4350,00		301381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	69,2829		1598,00		110714,07			
21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 30м перемещения грунта съезд	м3 грунта		6024,6	85,61	85,61	515754	515754	--	136415	704343
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,45	--	189465		52174	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0197	118,56							
15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	118,564128		4350,00		515754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	118,564128		1598,00		189465,48			
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6024,6	35,06	35,06	211229	211229	--	55869	288466
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,88	--	77596		21368	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	48,56							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	48,558276		4350,00		211229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	48,558276		1598,00		77596,13			

23	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м, 30м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		6024,6	86,57	86,57	521519	521519	--	137940	712216
		НР - 72%; СП - 8%				--	31,80	--	191583		52757	
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	119,89							
17.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0199	119,88954		4350,00		521519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	119,88954		1598,00		191583,48			
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		6024,6	160,53	75,86	967156	457041	--	519520	1605610
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	510115	211441		118934	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	650,66	784,00		510115,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	158,15							
18.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	158,14575		2826,00		446920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	158,14575		1337,00		211440,87			
18.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	632,583		16,00		10121,00			
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		6024,6	81,63	69,56	491783	419098	15061	112244	652349
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	57624	98270		48322	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	73,5	784,00		57624,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	73,5							
19.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	73,50012		5702,00		419098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	73,50012		1337,00		98269,66			
19.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	602,46	25,00				15062,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					70066869	36171747	32312	8436638	84783788
								2617647	9099908	--	6280282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					70066869				
	Материалы		Тенге					32310				
	Всего заработная плата		Тенге						11717555			
	Транспортные расходы		Тенге					31245165				
		Накладные расходы	Тенге					8436640				
		Сметная прибыль	Тенге					6280281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					84783790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7923
		Сметная заработная плата	Тенге						11717555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84783788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7923

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						11717555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**84783788**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2617647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						36171747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9099908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32312		
		- Перевозка грузов	Тенге					31245165				
		- Накладные расходы	Тенге								8436638	
		- Сметная прибыль	Тенге								6280282	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**84783788**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			84783788
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			763054
		Итого	Тенге			85546842
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			419180
		Итого				85966022
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1719320
		Итого	Тенге			87685342
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			87685342
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			58749179
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			30384013
		Итого в текущих ценах	Тенге			89133192
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999995995	Тенге			86459196
		НДС 12%	Тенге			10375104
		Всего с НДС 12%	Тенге			**96834300**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
М. Омаров

Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
А. Берденов

Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
С. Изгенов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
М. Конакбаев