Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО " Эксперт-МК"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 58». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 15 июня 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из низ		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	753 253 690,54	98 214 286							11 785 714	110 000 000
Итого к оплате	**753 253 690,54**	**98 214 286**							**11 785 714**	**110 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Куздеубаев**

Инженер:
Директор
ТОО "Эксперт-МК"
_____ **М. Омаров**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Ш. Аманкулов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Эксперт-МК"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
8	15.06.2021 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2												
Общестроительные работы. АР												
РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы /АР-23,24/												
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. -3.400										
311	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		415,85	825,90	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	224826	638		41906	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	176,61	1273,00		224826,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4574							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,124755		4989,00		622,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,124755		1910,00		238,28			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,207925		2205,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,207925		1119,00		232,67			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,124755		2735,00		341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,124755		1337,00		166,80			
1.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	3,867405		152,00		588,00			
1.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	10,39625	302,00				3140,00		
1.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1162,30075	88,00				102282,00		
1.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,33268	268,00				89,00		

1.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	48,696035	228,00				11103,00		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
313	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	676533	2366		131403	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	522,42	1295,00		676533,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,67							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,49155		4989,00		2452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,49155		1910,00		938,86			
2.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,68817		2205,00		1517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,68817		1119,00		770,06			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,49155		2735,00		1344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,49155		1337,00		657,20			
2.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,7634		152,00		2092,00			
2.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4121,1552	88,00				362662,00		
2.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,27803	268,00				343,00		
2.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	230,14371	228,00				52473,00		
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. 0.000										
315	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	211103	1329		34994	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	178,15	1185,00		211103,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	1,19							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	1,18764		2205,00		2619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,18764		1119,00		1328,97			
3.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	2,77116	19401,00				53763,00		
316	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		395,88	825,90	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	214030	607		39893	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	168,13	1273,00		214030,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4355							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,118764		4989,00		593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,118764		1910,00		226,84			
4.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,19794		2205,00		436,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,19794		1119,00		221,49			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,118764		2735,00		325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,118764		1337,00		158,79			
4.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	3,681684		152,00		560,00			
4.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	9,897	302,00				2989,00		
4.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1106,4846	88,00				97371,00		
4.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,316704	268,00				85,00		

4.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	46,357548	228,00				10570,00		
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
318	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39062	568327	1433036
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	702392	8016		106151	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	561,46	1251,00		702392,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	7,03							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,683522		4550,00		3110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,683522		1337,00		913,87			
5.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	6,34699		2205,00		13995,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	6,34699		1119,00		7102,28			
5.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,06347	21952,00				1393,00		
5.6	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	58,5876	575,00				33688,00		
5.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,048823	25,00				1,00		
5.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	12,20575	326,00				3979,00		
319	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		2489,973	38,00	--	94619	--	94619	--	102188
		СП - 8%				--	--	--	--		7570	
320	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		488,23	382,00	--	186504	--	186504	--	201424
		СП - 8%				--	--	--	--		14920	
321	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	284323	1848		47505	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	244,47	1163,00		284323,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,65							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	1,65185		2205,00		3642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,65185		1119,00		1848,42			
8.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	3,96444	19401,00				76914,00		
322	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80463	105182	343546
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	131019	458		25448	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	101,17	1295,00		131019,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3237							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,095195		4989,00		475,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,095195		1910,00		181,82			
9.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,133273		2205,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,133273		1119,00		149,13			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,095195		2735,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,095195		1337,00		127,28			
9.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,66546		152,00		405,00			
9.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	798,11488	88,00				70234,00		

9.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,247507	268,00				66,00		
9.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	44,570299	228,00				10162,00		
326	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	360633	4097		86633	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,18	288,28	1251,00		360633,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	3,62							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,097928		4550,00		446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,097928		1337,00		130,93			
10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014	3,42748		2205,00		7558,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,42748		1119,00		3835,35			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,097928		2735,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,097928		1337,00		130,93			
10.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	1,370992		152,00		208,00			
10.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,2241	90,00				110,00		
10.8	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,46	112,6172	78,00				8784,00		
10.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013	3,18266	25,00				80,00		
10.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	974,3836	40,00				38975,00		
10.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	62,18428	228,00				14178,00		
10.12	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	244,82	1470,00				359885,00		
		ПОТОЛКИ НА ОТМ. +3.000...+33.000										
327	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		4330,92	675,67	6,62	2926281	28649	588169	1859202	5168322
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	2309463	14539		382839	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	1948,91	1185,00		2309463,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	12,99							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	12,99276		2205,00		28649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	12,99276		1119,00		14538,90			
11.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	30,31644	19401,00				588169,00		
328	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		4330,92	825,90	4,83	3576905	20933	1214490	1878499	5891837
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	2341482	6642		436432	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	1839,34	1273,00		2341482,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	4,76							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	1,299276		4989,00		6482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,299276		1910,00		2481,62			
12.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	2,16546		2205,00		4775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	2,16546		1119,00		2423,15			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,299276		2735,00		3554,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,299276		1337,00		1737,13			
12.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	40,277556		152,00		6122,00			
12.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	108,273	302,00				32698,00		
12.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	12104,9214	88,00				1065233,00		
12.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	3,464736	268,00				929,00		
12.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	507,150732	228,00				115630,00		
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
330	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		5373,5	1553,69	35,04	8348760	188261	429913	6255050	15772115
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	7730586	88226		1168305	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	6179,52	1251,00		7730586,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	77,38							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	7,5229		4550,00		34229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	7,5229		1337,00		10058,12			
13.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	69,8555		2205,00		154031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	69,8555		1119,00		78168,30			
13.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,698555	21952,00				15335,00		
13.6	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	644,82	575,00				370772,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,53735	25,00				13,00		
13.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	134,3375	326,00				43794,00		
331	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		27404,85	38,00	--	1041384	--	1041384	--	1124695
		СП - 8%				--	--	--	--		83311	
332	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		5373,5	382,00	--	2052677	--	2052677	--	2216891
		СП - 8%				--	--	--	--		164214	
333	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		7274,44	552,23	5,51	4017153	40100	846789	2520492	7060656
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	3130264	20350		523012	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	2691,54	1163,00		3130264,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	18,19							
16.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	18,1861		2205,00		40100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	18,1861		1119,00		20350,25			
16.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	43,64664	19401,00				846788,00		
334	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		2064,26	1118,32	7,53	2308494	15551	872396	1140412	3724819
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	1420547	4968		275913	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1096,95	1295,00		1420547,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,51							
17.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,03213		4989,00		5149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,03213		1910,00		1971,37			
17.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,444982		2205,00		3186,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,444982		1119,00		1616,93			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,03213		2735,00		2823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,03213		1337,00		1379,96			
17.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	28,89964		152,00		4393,00			
17.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	8653,37792	88,00				761497,00		
17.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,683538	268,00				719,00		
17.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	483,243266	228,00				110179,00		
336	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		2414,5	3231,45	34,64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	3556685	40408		854402	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,18	2843,07	1251,00		3556685,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	35,73							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,9658		4550,00		4394,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,9658		1337,00		1291,27			
18.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014	33,803		2205,00		74536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	33,803		1119,00		37825,56			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,9658		2735,00		2641,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,9658		1337,00		1291,27			
18.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	13,5212		152,00		2055,00			
18.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	12,0725	90,00				1087,00		
18.8	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,46	1110,67	78,00				86632,00		
18.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013	31,3885	25,00				785,00		
18.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	9609,71	40,00				384388,00		
18.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	613,283	228,00				139829,00		
18.12	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2414,5	1470,00				3549315,00		
337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		278,52	3231,45	34,64	900025	9647	480103	331949	1330531
		НР - 80%; СП - 8%				1473,05	16,74	410275	4661		98558	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,18	327,96	1251,00		410275,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	4,12							
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,111408		4550,00		507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,111408		1337,00		148,95			
19.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014	3,89928		2205,00		8598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,89928		1119,00		4363,29			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,111408		2735,00		305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,111408		1337,00		148,95			
19.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	1,559712		152,00		237,00			
19.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,3926	90,00				125,00		

19.8	2205-0107-0101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,46	128,1192	78,00				9993,00		
19.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013	3,62076	25,00				91,00		
19.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	1108,5096	40,00				44340,00		
19.11	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	70,74408	228,00				16130,00		
19.12	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	278,52	1470,00				409424,00		
		НА ОТМ. +36.050										
					Стены и перегородки							
340	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		161,4	1553,69	35,04	250766	5655	12913	187878	473736
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	232198	2650		35092	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	185,61	1251,00		232198,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,32							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,22596		4550,00		1028,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,22596		1337,00		302,11			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	2,0982		2205,00		4627,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,0982		1119,00		2347,89			
20.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,020982	21952,00				461,00		
20.6	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	19,368	575,00				11137,00		
20.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,01614	25,00				0,40		
20.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	4,035	326,00				1315,00		
341	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		823,14	38,00	--	31279	--	31279	--	33782
		СП - 8%				--	--	--	--		2502	
342	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		161,44	382,00	--	61670	--	61670	--	66604
		СП - 8%				--	--	--	--		4934	
343	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		254,55	552,23	5,51	140570	1403	29632	88198	247069
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	109535	712		18301	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	94,18	1163,00		109535,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,6364							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,636375		2205,00		1403,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,636375		1119,00		712,10			
23.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,5273	19401,00				29631,00		
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА										
					Потолки							
345	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		180,46	675,67	6,62	121932	1194	24508	77469	215353
		НР - 80%; СП - 8%				533,25	3,36	96230	606		15952	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	81,21	1185,00		96230,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,5414							

24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,54138		2205,00		1194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,54138		1119,00		605,80			
24.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,26322	19401,00				24508,00		
346	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		180,46	825,90	4,83	149042	872	50606	78273	245500
		НР - 80%; СП - 8%				540,64	1,53	97564	277		18185	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4247	76,64	1272,99		97564,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1985							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,054138		4989,00		270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054138		1910,00		103,40			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,09023		2205,00		199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,09023		1119,00		100,97			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,054138		2735,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,054138		1337,00		72,38			
25.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	1,678278		152,00		255,00			
25.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	4,5115	302,00				1362,00		
25.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	504,3857	88,00				44386,00		
25.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,144368	268,00				39,00		
25.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	21,131866	228,00				4818,00		
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
348	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		81,18	1553,69	35,04	126129	2844	6495	94498	238277
		НР - 80%; СП - 8%				1438,65	16,42	116790	1333		17650	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	93,36	1251,00		116790,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,17							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,113652		4550,00		517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,113652		1337,00		151,95			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,05534		2205,00		2327,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,05534		1119,00		1180,93			
26.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,010553	21952,00				232,00		
26.6	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	9,7416	575,00				5601,00		
26.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,008118	25,00				0,20		
26.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	2,0295	326,00				662,00		
349	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг		414,018	38,00	--	15733	--	15733	--	16991
		СП - 8%				--	--	--	--		1259	
350	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		87,6744	382,00	--	33492	--	33492	--	36171
		СП - 8%				--	--	--	--		2679	
351	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		77,66	552,23	5,51	42886	428	9040	26908	75378
		НР - 80%; СП - 8%				430,31	2,80	33418	217		5584	

29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	28,73	1163,00		33418,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1941							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,19415		2205,00		428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,19415		1119,00		217,25			
29.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,46596	19401,00				9040,00		
352	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67128	87752	286616
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	109308	382		21231	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	84,41	1295,00		109308,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,27							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,07942		4989,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07942		1910,00		151,69			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,111188		2205,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,111188		1119,00		124,42			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07942		2735,00		217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07942		1337,00		106,18			
30.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,22376		152,00		338,00			
30.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	665,85728	88,00				58595,00		
30.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,206492	268,00				55,00		
30.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	37,184444	228,00				8478,00		
353	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности		158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67128	87752	286616
		НР - 80%; СП - 8%				688,16	2,41	109308	382		21231	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	84,41	1295,00		109308,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,27							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,07942		4989,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07942		1910,00		151,69			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,111188		2205,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,111188		1119,00		124,42			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07942		2735,00		217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07942		1337,00		106,18			
31.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,22376		152,00		338,00			
31.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	665,85728	88,00				58595,00		
31.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,206492	268,00				55,00		
31.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	37,184444	228,00				8478,00		
		Откосы										
356	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		192,096	2171,01	21,65	417042	4159	33465	304577	779349
		НР - 80%; СП - 8%				1975,15	6,78	379418	1303		57730	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	283,78	1337,00		379418,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,9221							

32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,268934		4989,00		1342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,268934		1910,00		513,66			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,384192		2205,00		847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,384192		1119,00		429,91			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,268934		2735,00		736,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,268934		1337,00		359,56			
32.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	8,125661		152,00		1235,00			
32.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,85	739,5696	38,00				28104,00		
32.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,864432	268,00				232,00		
32.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	22,494442	228,00				5129,00		
		ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ВЛАГОСТ. ГИПСОКАРТОНА										
357	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		466,56	3840,58	28,03	1791859	13076	1202743	523072	2500125
		НР - 90%; СП - 8%				1234,65	11,04	576040	5151		185194	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1	468,71	1229,00		576040,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	3,17							
33.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,586304		4989,00		7914,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,586304		1910,00		3029,84			
33.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	14,370048		16,00		230,00			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	1,586304		2735,00		4339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,586304		1337,00		2120,89			
33.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	2,472768		220,00		544,00			
33.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	2,612736		19,00		50,00			
33.8	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,0504	956,634624	218,00				208546,00		
33.9	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	15,676416	1527,00				23938,00		
33.10	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	11,664	302,00				3523,00		
33.11	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	979,776	786,00				770104,00		
33.12	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	424,942848	78,00				33146,00		
33.13	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,186624	268,00				50,00		
33.14	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	655,28352	50,00				32764,00		
33.15	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	529,265664	32,00				16937,00		
33.16	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	938,112192	10,00				9381,00		
33.17	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	5,59872	228,00				1277,00		
33.18	2106-0902-0106	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	1,2553	585,672768	176,00				103078,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40957603	463401	14930231	20679032	66567564
								25563972	212168	--	4930933	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40957603				
	Материалы		Тенге					11412872				

	Всего заработная плата		Тенге						25776140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3517358				
		Накладные расходы	Тенге					20679031				
		Сметная прибыль	Тенге					4930931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66567565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20832
		Сметная заработная плата	Тенге						25776140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					66567565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20832
		Сметная заработная плата	Тенге						25776140			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ. /АР-22/										
		НА ОТМ. -3.400 Полы из бетонного покрытие -415,85м2										
390	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		415,85	176,96	31,79	73589	13219	29757	33376	115522
		НР - 94%; СП - 8%				73,62	11,77	30613	4893		8557	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	28,32	1080,99		30613,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	3,66							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	1,372305		4550,00		6244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,372305		1337,00		1834,77			
34.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,374265		4027,00		1507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,374265		1337,00		500,39			
34.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,91291		2826,00		5406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,91291		1337,00		2557,56			
34.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	3,867405		16,00		62,00			
34.7	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	21,20835	1402,00				29734,00		
34.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,91487	25,00				23,00		
391	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		33,268	20804,36	8,16	692119	271	566800	117546	874438
		НР - 94%; СП - 8%				3758,82	--	125048	--		64773	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	121,76	1027,00		125048,00				
35.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15,96864		17,00		271,00			
35.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	10,31308	2868,00				29578,00		
35.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,93336	14305,00				485417,00		
35.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,033268	16445,00				547,00		
35.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	66,536	766,00				50967,00		
35.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	11,6438	25,00				291,00		
392	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство	м2 покрытия		415,85	1032,29	96,47	429280	40115	243247	151299	627025
		НР - 94%; СП - 8%				350,89	36,16	145918	15038		46446	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	150,12	972,00		145918,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	11,81							
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	4,9902		4550,00		22705,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	4,9902		1337,00		6671,90			
36.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	16,46766		17,00		280,00			

36.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	3,368385		2826,00		9519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,368385		1337,00		4503,53			
36.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	3,451555		2205,00		7611,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	3,451555		1119,00		3862,29			
36.7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	12,72501	2868,00				36495,00		
36.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	12,72501	16219,00				206387,00		
36.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,55475	25,00				364,00		
393	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		415,85	-194,31	-8,65	-80802	-3599	-68796	-9565	-97597
		НР - 94%; СП - 8%				-20,22	-4,25	-8407	-1768		-7229	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0208	8,65	-971,94		-8407,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,58							
37.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	6,73677		17,00		115,00			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	1,58023		2205,00		3484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,58023		-1119,00		-1768,28			
37.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	4,24167	16219,00				68796,00		
394	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		415,85	148,43	3,61	61726	1502	5498	51931	122749
		НР - 94%; СП - 8%				131,60	1,25	54726	520		9093	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1	41,59	1316,00		54726,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,4158							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,24951		4550,00		1135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,24951		1337,00		333,59			
38.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,16634		2205,00		367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,16634		1119,00		186,13			
38.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,24951	21952,00				5477,00		
38.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,8317	25,00				21,00		
395	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		295	168,82	1,09	49802	323	8460	38706	95588
		НР - 94%; СП - 8%				139,05	0,53	41019	158		7081	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,104	30,68	1336,99		41019,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,118							
39.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,118		2735,00		323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,118		1337,00		157,77			
39.4	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,472	17923,00				8460,00		
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000										
					Полы из керамогранитной плитки -25,44м2							
396	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		25,44	1036,60	29,61	26371	753	14273	11004	40365
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	11345	362		2990	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	11,45	991,00		11345,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3231							
40.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	2,398992		17,00		41,00			
40.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,323088		2205,00		712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,323088		1119,00		361,54			
40.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,518976	27459,00				14251,00		
40.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8904	25,00				22,00		

397	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		25,44	896,56	30,15	22808	767	21375	963	25673
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	666	359		1902	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0264	0,6716	991,64		666,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,3205							
41.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	3,541248		17,00		60,00			
41.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,320544		2205,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,320544		1119,00		358,69			
41.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,778464	27459,00				21376,00		
398	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		25,44	194,02	0,55	4936	14	3940	930	6335
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	982	7		469	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	0,8777	1118,86		982,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0051							
42.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005088		2735,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005088		1337,00		6,80			
42.4	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,009972	395058,00				3940,00		
399	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки		25,44	722,58	29,55	18382	752	8827	8615	29157
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	8803	362		2160	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	9,06	971,99		8803,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3231							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,307408		17,00		39,00			
43.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,323088		2205,00		712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,323088		1119,00		361,54			
43.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,518976	16967,00				8805,00		
43.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8904	25,00				22,00		
400	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		25,44	191,67	10,05	4876	256	4402	317	5608
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	218	120		415	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0088	0,2239	973,77		218,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,1068							
44.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,180416		17,00		20,00			
44.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,106848		2205,00		236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,106848		1119,00		119,56			
44.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,259488	16967,00				4403,00		
					Полы из линолеума -288,04м2							
411	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		288,04	1036,60	29,61	298581	8528	161602	124592	457027
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	128451	4093		33854	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	129,62	991,00		128451,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,66							
45.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	27,162172		17,00		462,00			
45.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,658108		2205,00		8066,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,658108		1119,00		4093,42			
45.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,876016	27459,00				161350,00		
45.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,0814	25,00				252,00		
412	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		288,04	1195,41	40,20	344326	11579	322699	14535	387570
		НР - 94%; СП - 8%				34,88	18,80	10048	5415		28709	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0352	10,14	991,02		10048,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,84							
46.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	53,460224		17,00		909,00			
46.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	4,839072		2205,00		10670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	4,839072		1119,00		5414,92			
46.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	11,752032	27459,00				322699,00		
413	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		288,04	722,58	29,55	208132	8510	99951	97539	330124
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	99671	4093		24454	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	102,54	972,00		99671,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,66							
47.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	26,125228		17,00		444,00			
47.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,658108		2205,00		8066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,658108		1119,00		4093,42			
47.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,876016	16967,00				99698,00		
47.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,0814	25,00				252,00		
414	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		288,04	191,67	10,05	55208	2895	49849	3588	63500
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	2464	1354		4704	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0088	2,53	972,09		2464,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,21							
48.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	13,365056		17,00		227,00			
48.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,209768		2205,00		2668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,209768		1119,00		1353,73			
48.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,938008	16967,00				49849,00		
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000										
					Полы из керамогранитной плитки -279,84м2							
423	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		279,84	1036,60	29,61	290081	8285	157001	121045	444016
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	124795	3977		32890	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	125,93	991,00		124795,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,55							
49.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	26,388912		17,00		449,00			
49.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,553968		2205,00		7836,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,553968		1119,00		3976,89			
49.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,708736	27459,00				156756,00		
49.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,7944	25,00				245,00		

424	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		279,84	896,56	30,15	250893	8437	235135	10591	282402
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	7321	3946		20919	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0264	7,39	990,96		7321,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	3,53							
50.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	38,953728		17,00		662,00			
50.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	3,525984		2205,00		7775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,525984		1119,00		3945,58			
50.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	8,563104	27459,00				235134,00		
425	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		279,84	194,02	0,55	54293	153	43337	10226	69680
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	10803	75		5161	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	9,65	1118,96		10803,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,056							
51.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,055968		2735,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,055968		1337,00		74,83			
51.4	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,109697	395058,00				43337,00		
426	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		279,84	722,58	29,55	202207	8268	97105	94762	320726
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	96834	3977		23757	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	99,62	972,00		96834,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,55							
52.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	25,381488		17,00		431,00			
52.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,553968		2205,00		7836,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,553968		1119,00		3976,89			
52.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,708736	16967,00				96860,00		
52.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,7944	25,00				245,00		
427	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		279,84	191,67	10,05	53636	2812	48430	3486	61692
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	2394	1315		4570	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0088	2,46	972,15		2394,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,18							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	12,984576		17,00		221,00			
53.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,175328		2205,00		2592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,175328		1119,00		1315,19			
53.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	2,854368	16967,00				48430,00		
					Полы из керамической плитки -428,12м2							
432	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки		428,12	1036,60	29,61	443787	12675	240192	185184	679289
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	190920	6084		50318	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	192,65	991,00		190920,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,44							
54.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	40,371716		17,00		686,00			
54.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,437124		2205,00		11989,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,437124		1119,00		6084,14			
54.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	8,733648	27459,00				239817,00		
54.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,9842	25,00				375,00		
433	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		428,12	896,56	30,15	383834	12908	359725	16203	432040
		НР - 94%; СП - 8%				26,16	14,10	11201	6036		32003	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0264	11,3	991,03		11201,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	5,39							
55.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	59,594304		17,00		1013,00			
55.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	5,394312		2205,00		11894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,394312		1119,00		6036,24			
55.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	13,100472	27459,00				359726,00		
434	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		428,12	194,02	0,55	83062	234	66300	15644	106602
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	16528	114		7896	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	14,77	1119,01		16528,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0856							
56.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,085624		2735,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,085624		1337,00		114,48			
56.4	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,167823	395058,00				66300,00		
435	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		428,12	722,58	29,55	309351	12649	148559	144974	490670
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	148143	6084		36346	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	152,41	972,00		148143,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,44							
57.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	38,830484		17,00		660,00			
57.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,437124		2205,00		11989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,437124		1119,00		6084,14			
57.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,733648	16967,00				148184,00		
57.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,9842	25,00				375,00		
					Полы из линолеума -3168,44м2							
438	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки		3168,44	1036,60	29,61	3284390	93807	1777617	1370514	5027296
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	1412966	45028		372392	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	1425,8	991,00		1412966,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	40,24							
58.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	298,783892		17,00		5079,00			
58.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	40,239188		2205,00		88727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	40,239188		1119,00		45027,65			
58.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	64,636176	27459,00				1774845,00		
58.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	110,8954	25,00				2772,00		
439	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		3168,44	1195,41	40,20	3787584	127369	3549690	159884	4263265

		НР - 94%; СП - 8%				34,88	18,80	110525	59564		315797	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0352	111,53	991,00		110525,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	53,23							
59.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	588,062464		17,00		9997,00			
59.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	53,229792		2205,00		117372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	53,229792		1119,00		59564,14			
59.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	129,272352	27459,00				3549690,00		
440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		3168,44	722,58	29,55	2289449	93613	1099454	1072925	3631363
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	1096382	45028		268990	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	1127,96	972,00		1096382,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	40,24							
60.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	287,377508		17,00		4885,00			
60.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	40,239188		2205,00		88727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	40,239188		1119,00		45027,65			
60.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	64,636176	16967,00				1096682,00		
60.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	110,8954	25,00				2772,00		
441	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		3168,44	191,67	10,05	607285	31842	548341	39473	698498
		НР - 94%; СП - 8%				8,55	4,70	27102	14891		51741	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0088	27,88	972,02		27102,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	13,31							
61.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	147,015616		17,00		2499,00			
61.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	13,307448		2205,00		29343,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	13,307448		1119,00		14891,03			
61.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	32,318088	16967,00				548341,00		
					Полы из керамогранитной плитки -390,61м2							
444	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		390,61	1036,60	29,61	404904	11565	219146	168959	619773
		НР - 94%; СП - 8%				445,95	14,21	174193	5551		45909	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	175,77	991,00		174193,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,96							
62.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	36,834523		17,00		626,00			
62.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,960747		2205,00		10938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,960747		1119,00		5551,08			
62.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	7,968444	27459,00				218806,00		
62.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	13,67135	25,00				342,00		
445	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		390,61	597,70	20,10	233469	7851	218805	9855	262791
		НР - 94%; СП - 8%				17,44	9,40	6813	3672		19466	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0176	6,87	991,02		6813,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3,28							
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	36,248608		17,00		616,00			
63.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,281124		2205,00		7235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,281124		1119,00		3671,58			
63.5	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	7,968444	27459,00				218806,00		

446	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		390,61	194,02	0,55	75784	214	60490	14273	97262
		НР - 94%; СП - 8%				38,61	0,27	15080	104		7205	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	13,48	1119,02		15080,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0781							
64.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,078122		2735,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,078122		1337,00		104,45			
64.4	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,153119	395058,00				60491,00		
447	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		390,61	722,58	29,55	282247	11541	135542	132272	447680
		НР - 94%; СП - 8%				346,03	14,21	135164	5551		33161	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	139,06	972,00		135164,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,96							
65.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35,428327		17,00		602,00			
65.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,960747		2205,00		10938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,960747		1119,00		5551,08			
65.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,968444	16967,00				135201,00		
65.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	13,67135	25,00				342,00		
		на отм. +36,050 /АР-21/										
463	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности		409,76	388,03	1,09	158999	448	126913	29946	204061
		НР - 94%; СП - 8%				77,21	0,53	31638	219		15116	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,069	28,27	1119,00		31638,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1639							
66.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,163904		2735,00		448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,163904		1337,00		219,14			
66.4	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000784	0,321252	395058,00				126913,00		
464	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		409,76	342,18	30,77	140211	12609	--	125768	287257
		НР - 94%; СП - 8%				311,41	15,12	127602	6194		21278	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	105,72	1207,00		127602,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,75							
67.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,737568		2205,00		1626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,737568		1119,00		825,34			
67.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	4,015648		2735,00		10983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	4,015648		1337,00		5368,92			
465	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		50,646336	31208,00	--	1580571	--	1580571	--	1707017
		СП - 8%				--	--	--	--		126446	

466	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки		409,76	671,18	102,92	275024	42171	139654	95521	400189
		НР - 92%; СП - 8%				227,45	25,94	93199	10628		29644	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	99,57	936,00		93199,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	7,95							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	5,162976		4550,00		23492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,162976		1337,00		6902,90			
69.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	9,670336		178,00		1721,00			
69.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	2,786368		6086,00		16958,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	2,786368		1337,00		3725,37			
69.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	12,538656	2868,00				35961,00		
69.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,269328	16011,0000				100378,00		
69.8	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	18,02944	162,00				2921,00		
69.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	15,77576	25,00				394,00		
467	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		409,76	263,02	22,78	107774	9334	93262	7032	123990
		НР - 92%; СП - 8%				12,64	6,02	5178	2465		9184	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0135	5,53	936,05		5178,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,84							
70.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,22928		4550,00		5593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,22928		1337,00		1643,55			
70.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,61464		6086,00		3741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,61464		1337,00		821,77			
70.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,269328	14876,00				93263,00		
468	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0376979	15177,58	1399,94	572	53	1	492	1149
		НР - 91%; СП - 8%				13746,00	599,74	518	23		85	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,4373	1184,55		518,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0143							
71.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,006032		4989,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,006032		1910,00		11,52			
71.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,008294		2735,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,008294		1337,00		11,09			
71.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010555	113,00				1,00		

469	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0376979	308637,00	--	11635	--	11635	--	12566
		СП - 8%				--	--	--	--		931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17520374	594721	12428789	4474405	23754358
								4496861	265530	--	1759583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17520374				
	Материалы		Тенге					10736208				
	Всего заработная плата		Тенге						4762391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1592206				
	Местные материалы		Тенге					100378				
		Накладные расходы	Тенге					4474402				
		Сметная прибыль	Тенге					1759582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23754358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4747
		Сметная заработная плата	Тенге						4762391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23754358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4747
		Сметная заработная плата	Тенге						4762391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**90321922**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					30060833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1058123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						477698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27359020		
		- Накладные расходы	Тенге								25153437	
		- Сметная прибыль	Тенге								6690516	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5												
Силовое электрооборудование и электроосвещение												
		Кабельные изделия										
102	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		345	575,17	32,36	198435	11166	30898	115814	339388
		НР - 72%; СП - 8%				453,25	12,99	156371	4481		25140	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,35	120,75	1295,00		156371,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	2,76							
1.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004	1,38		5356,00		7391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,38		1910,00		2635,80			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	1,38		2735,00		3774,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,38		1337,00		1845,06			
1.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	1,38	652,00				900,00		
1.6	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000016	0,005416	76258,00				413,00		
1.7	2306-1702-0114	Гильза кабельная медная ГМ 240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	17,25	1400,00				24150,00		
1.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	42,09	12,00				505,00		
1.9	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	1,0695	4265,00				4561,00		
1.10	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	2,76	121,00				334,00		
1.11	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000069	503480,00				35,00		

103	2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,345	2138289,00	--	737710	--	737710	--	796726
		СП - 8%				--	--	--	--		59017	
104	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4050	99,22	1,62	401854	6554	80615	228467	680746
		НР - 72%; СП - 8%				77,70	0,65	314685	2630		50426	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,06	243	1295,00		314685,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	1,62							
3.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,81		5356,00		4338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,81		1910,00		1547,10			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,81		2735,00		2215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,81		1337,00		1082,97			
3.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	6,48	652,00				4225,00		
3.6	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0243	76258,00				1853,00		
3.7	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	202,5	53,00				10733,00		
3.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	494,1	12,00				5929,00		
3.9	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	12,555	4265,00				53547,00		
3.10	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	32,4	121,00				3920,00		
3.11	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,00081	503480,00				408,00		
105	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		4,05	192949,00	--	781443	--	781443	--	843959
		СП - 8%				--	--	--	--		62515	
106	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		8150	115,78	3,24	943588	26377	178413	539556	1601795
		НР - 72%; СП - 8%				90,65	1,30	738798	10585		118652	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,07	570,5	1295,00		738798,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	6,52							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	3,26		5356,00		17461,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	3,26		1910,00		6226,60			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	3,26		2735,00		8916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	3,26		1337,00		4358,62			
5.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	26,08	652,00				17004,00		
5.6	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,085575	76258,00				6526,00		
5.7	2306-1702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	407,5	65,00				26488,00		
5.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	994,3	12,00				11932,00		
5.9	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	25,265	4265,00				107755,00		
5.10	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	65,2	121,00				7889,00		
5.11	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,00163	503480,00				821,00		

107	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,12	329529,00	--	39543	--	39543	--	42707
		СП - 8%				--	--	--	--		3163	
108	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		3,71	297273,00	--	1102883	--	1102883	--	1191113
		СП - 8%				--	--	--	--		88231	
124	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		951,54	281,62	2,57	267975	2445	4160	188257	492731
		НР - 72%; СП - 8%				274,68	0,10	261370	98		36499	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2235	212,67	1229,00		261370,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0571							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,038062		4989,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,038062		1910,00		72,70			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00022	0,209339		16,00		3,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,019031		2735,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,019031		1337,00		25,44			
8.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00042	0,399647		19,00		8,00			
8.7	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	30,44928		72,00		2192,00			
8.8	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,019982	314,00				6,00		
8.9	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	9,229938	450,00				4153,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4473432	46541	2955665	1072094	5989165
								1471224	17794	--	443643	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4205456				
	Материалы		Тенге					289927				
	Всего заработная плата		Тенге						1227550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2661579				
		Накладные расходы	Тенге					883836				
		Сметная прибыль	Тенге					407143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5496436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									945
		Сметная заработная плата	Тенге						1227550			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					267975				
	Материалы		Тенге					4160				
	Всего заработная плата		Тенге						261469			
		Накладные расходы	Тенге					188257				
		Сметная прибыль	Тенге					36499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					492731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									213
		Сметная заработная плата	Тенге						261469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5989167				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1158
		Сметная заработная плата	Тенге						1489018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5989165**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1471224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						46541			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						17794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2955665		
		- Накладные расходы	Тенге								1072094	
		- Сметная прибыль	Тенге								443643	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**96311087**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			96311087
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			866800
		Итого	Тенге			97177887
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			476172
		Итого				97654058
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1953081
		Итого	Тенге			99607140
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			99607140
		Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			66736784
		Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			34515057
		Итого в текущих ценах	Тенге			101251841
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999995995	Тенге			98214286
		НДС 12%	Тенге			11785714
		Всего с НДС 12%	Тенге			**110000000**

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
_____ М. Омаров

Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
_____ А. Берденов

Инженер-эксперт ТОО "Эксперт-МК"
_____ С. Темірбаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Автореметрой ЛТД»
_____ М. Конакбаев