20 __жылғы. _____ «____»
№____ _____

«БЕКІТІЛГЕН»
(шешімнің,(бұйрықтың, қаулының, жәнет.б.) күні
мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа , қаулығажәнет.б.)
кол қойғанадамныңтегі, аты, әкесініңаты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы қазан « 30 » Қармақшы ауданы Төретам кенті
(Обьектініңорналасканжері)

Қармақшы ауданы әкімінің аппараты
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «__» № __шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

Төраға
Ә.Қарқынбаев аудан әкімінің орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Комиссия мүшелері- өкілдер:
тапсырыс беруші

Ж.Мұратбаев Қармақшы аудандық құрылыс бөлімінің басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

М.Демесинов Төретам кенті әкімі
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

бас мердігер
А.Рашев «Қазалы Құрылыс» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

бас жобалаушы
Н.Оспанов «Ер-Дан и К»
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Қ.Жалғасбаев Қармақшы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлім басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

басқа да мүдделі ұйымдардың,мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

М.Еркебаев Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басшысы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Қ.Әбишов Техникалық қадағалаушы
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Қосалқы мердігер мекемелер:

С.Уримбаев «Жол құрылыс басқармасы» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

Д.Иманбаев «Құрылыс материалдармен жабдықтау басқармасы» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты лауазымы,)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі мен Бас мердігер «Қазалы Құрылыс» ЖШС-гі

(ұйымның аты)

«Қармақшы ауданыТөретам кентіндегі Омаров көшесіндегі 50 автокөлікке арналған ашық типті автотұрақ құрылыс» нысаны

(обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кеңейту,жаңғырту,техникалық қайтадан жарақтандыру))

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам кенті мекен-жайы бойынша пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс 201 жылғы « » № шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

(бұйрықтың,қаулының және т.б) негізінде

3. Құрылысты «Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі Омаров көшесіндегі 50 автокөлікке арналған ашық типті автотұрақ құрылыс» нысаны

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердіге«Қазалы ҚұрылысЖШС-гі

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар « » ЖШС

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

салған.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Казалы-Курылыс ЖШС-гі

әзірлеген (ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)

және

(құжаттамалардың,бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,орындалғанқұжаттамалардың, бөлімдері мен тауарлары (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша №

(жобаның номері,сериянын (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй максаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұксат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзегеасты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын

(обьектіге (кезегі, іскеқосукешені) арналғанқұжаттаманыбекітуші (қайтабекітуші) органныңатауы)

201 жылғы № бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынамерзімдежүзегеасты:

Жұмыстың басталуы 2014 жыл; жұмыстың аяқталуы 2014 жыл

(айы және жылы) (айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша.:

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: орындалған жұмыстар актісі, жобалау сметалық құжаттама, өндірістік журнал, жасырын жұмыстар актісі

(құжаттардың тізбесі)

көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектіні мынадай қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық,	өлшембірлі	Жобабойынша	Іскжүзінде

өнімділік және т.б.	гі	Жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешенінемесекезектегі	Жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешенінемесекезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жоба көзделген көлемде өнім шығару_____

(көлемін көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар :

Көрсеткіштер	Өлшембірлігі	Жобабойынша	Іскжүзінде
Жалпыауданы	м²		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстыңжалпыкөлемі	м³		
Оныңішіндежерастыбөлігі	м³		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынған үйжайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Іскжүзінде		
	Пәтер саны	Пәтерауданы, м²		Пәтер саны жалпы	Пәтерауданы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер Оныңішінде						
Бірбөлмелі						
Екібөлмелі						
Үшбөлмелі						
Төртбөлмеліжәнеоданжоғары						

11.Объектібойыншатехнологиялықжәнесәулетқұрылыстықшешімімынадайдеректерменсипатталады: _____

_____

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектігежобадакөзделген, жекесынақтанжәнекешендібайқапкөргенненкейін оны қабылдаутуралыактілер (көрсетілгенактілердіңтізбесі осы актінің…қосымшасындаберілген) сәйкесмөлшердежабдықорнатылған.

13. Жобадакөзделгенеңбектіқорғау, жарылысқауіпсіздігін, өртқауіпсіздігінқамтамасызету, қоршағантабиғиортанықорғаужәнесеисмикағақарсыіс-шараларжөніндегі іс-шаралар_____

_____

(орындалуытуралымәліметтер)

14. Суықжәнеыстықсуменжабдықтаудың, кәріздің, жылуменжабдықтаудың, газбенжабдықтаудың, энергияменжабдықтаудыңжәнебайланыстыңтыстағысыртқыкоммуникацияларыобъектініқалыпты пайдаланудықамтамасызетедіжәнеқалалықпайдаланушыұйымдарқабылдаған. Қалалықпайдаланушыұйымдардыңанықтамалықтізбесіактінің … қосымшасындаберілген.

15. Жұмыс коммисиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойынжәне спорт алаңдарынакірмежолдардыңбетін жабу жөніндегіжұмыстарсондай-ақғимараттардыңқасбетінәрлеуэлементтеріорындалуытиіс:

Жұмыстыңтүрлері	Өлшембірлігі	Жұмыстыңкөлемі	Орындалумерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойыншасметалық құны:
Барлығымың тенге, оныңішінде:құрылысмонтаж жұмыстары тенге .

18. обьектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық сәулет-құрылыс (көлем жоспарлық және материалдармен құрастырмасаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттікқабылдаукомиссиясыныңшешімі:

Қабылдауғаұсынылған **«Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі Омаров көшесіндегі 50 автокөлікке арналған ашық типті автотұрақ құрылыс» нысаны**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Комиссиясының төрағасы

_____ (қолы)

Комиссия мүшелер:

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2014года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кармакшинский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 38 от 14 августа 2014года

Наименование строительства: Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин ул. Омарова пос. Торетам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость СМР	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин ул. Омарова пос. Торетам**	19855,500	19458,390	12647,954	4632,380	12647,954	4632,380	12647,954	4632,380

Заказчик:_____Муратбаев Ж
Начальник районного отдела строительства

Технадзор_____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин по ул. Омарова пос. Торетам
Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 38 от 14 августа 2014 год

АКТ
выполненых работ за октябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машины	Обшая стоимость, Всего	Обшая стоимость, Экспл. машины	Накладные расходы
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.Ограждение						
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал эксковаторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	27,3	26,17	24,95	714	681	286
				1,22	9,58	33	262	97
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	9	122,18		1100	0	1243
				122,18		1100	0	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9	21,55	4,52	194	41	149
				17,03		153	0	97
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	16,8	4209,27	100,89	70716	1695	3211
				123,75	38,25	2079	643	118
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,084	40097,59	339,59	3368	29	16
					140,94	0	12	133
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (В7,5) м3	42	9762,7	311,32	410033	13075	24635
				441,00	117,61	18522	4940	105
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	42,63	131		5585	0	0
						0		113
8	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов м2	109,2	713,66	11,21	77932	1224	4601
				31,5	4,21	3440	460	118

9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковоя обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной		27,3	245,44	3,82	6701	104	1250
		поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов	м2		37,35	1,44	1020	39	118
10	Е0108-22-1	Кладка ограждений колонн из сплиттерного блока при высоте до 4 м		140	1690,31	372,83	236643	52196	121174
			м3		594	139,5	83160	19530	118
11	С ЦП	Стоимость сплиттерного блока размером 200х200х400 мм	шт	7073	92		650716	0	0
							0	0	118
12	У1-34-39	Ворота (В-1) металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций		2	3771,65	91,91	7543	184	1745
			ворота		600,6	22,56	1201	45	140
13	У1-34-40	Ворота (В-1) металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций		2	15117,23	24,98	30234	50	4469
			ворота		2475,25	7,48	4951	15	90
14	У1-34-44	Калитки (КЛ-1) металлические выс 2м, типа КМ1В, выс 1,6м тип КМ3Б,		1	5223,59	9,37	5224	9	565
		выс 2 м тип КМ4В монтаж металлоконструкций	калитка		626,22	1,87	626	2	90
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**1506703**	**69289**	**163343**
				тенге			**116285**	**25947**	
		Накладные расходы		тенге			**163343**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**100203**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**1770249**		
		2.Контроль-пропускной пункт							
		Общестроительные работы							
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"		23	22,38	21,57	515	496	164
		с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		0,81	6,53	19	150	97
2	Е0101-162-	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной		9	194,18		1748	0	1975
		до 2 м глубиной до 2 м	м3		194,18		1748	0	113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при		16,1	5,55	5,55	89	89	28
		перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3			1,80	0	29	97
4	Е0101-166-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9	122,18		1100	0	1243
					122,18		1100	0	113
5	Е0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическами трамбовками	м3	16,1	21,55	4,52	347	73	266
					17,03		274	0	97
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,94	4209,27	100,89	3957	95	180

					123,75	38,25	116	36	118
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8	354,27	172,69	2834	1382	1529
					76,28	60,21	610	482	140
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов стен подвалов массой до 1 т	шт	12	507,65	243,37	6092	2920	3225
					106,88	85,08	1283	1021	140
9	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	10	1098,25	598,4	10983	5984	5736
					195,53	214,16	1955	2142	140
10	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	м3	4,74	15100		71574	0	0
							0	0	130
11	Е0106-1-22	Устройство монолитных заделок (В12,5)	м3	0,89	10598,72	353,46	9433	315	671
					585	133,52	521	119	105
12	С12041-63	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-II d 12 мм	т	0,00644	63500		409	0	0
							0	0	105
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 d 6мм	т	0,00145	65000		94	0	0
							0	0	0
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за пременение сульфатостойкого цемента	м3	5,71445	131		749	0	0
							0	0	130
15	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изминении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2	м3	5,71445	864		4937	0	0
							0	0	130
16	Е0106-1-22	Устройствотленточных ж/б фундаментов (В12,5)	м3	0,28	10598,72	353,46	2968	99	211
					585	133,52	164	37	105
17	С12041-63	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-II d 12 мм	т	0,04531	63500		2877	0	0
							0	0	130
18	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 d 6 мм	т	0,00253	65000		164	0	0
							0	0	130
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости при бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,2842	131		37	0	0
							0	0	105
20	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,2842	864		246	0	0
							0	0	0
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковвя обмазчная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности		25	245,44	3,82	6136	96	1144

		бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	м2		37,35	1,44	934	36	118
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	5,88	713,66	11,21	4196	66	248
					31,5	4,21	185	25	118
23	Е0108-13-1	Кладка наружных стен из силикатных кирпичей с расшивкой швов	м3	17,51	1978,24	291,91	34639	5111	14412
					587,25	110,25	10283	1930	118
24	С143007-3	Кирпич и камни силикатные 250х120х65мм м-125	1000шт	6,654	18500		123099	0	0
							0	0	140
25	Е0107-44-1	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	104,86	66,43	315	199	200
					23,85	23,85	72	72	140
26	Е143015-64	Перемычек из тяжелого бетона класса В15	м3	0,081	27500		2228	0	0
							0	0	128
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,025	175710,1	1826,1	4393	46	308
			т		8100	690,75	203	17	140
28	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных		0,126	13864,97	4022,39	1747	507	1152
		профилей масса до 0,1 т	т		9090	1071,86	1145	135	90
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием		0,126	154400		19454	0	0
		горячекатанных профилей масса до 0,1 т	т				0	0	105
30	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	14,06	700,7	5,48	9852	77	1455
					84,15	2,07	1183	29	120
31	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	10,2	103,08	0,99	1051	10	145
					11,59	0,38	118	4	119
					189,45	4,72	1932		
32	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или пирлита на битумной		10,2				48	882
		мастике в один слой	м2		70,88	1,78	723	18	119
33	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER марка KIM AL фольгированные		1,0506	10300		10821	0	0
			м3				0	0	97
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек		10,2	182,78	15,94	1864	163	493
		толщиной 15 мм	м2		34,65	5,96	353	61	119
35	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		10,2	88,67	2,1	904	21	29
			м2		1,65	0,75	17	8	119

36	Е0108-12-1	Армирование стяжки т	0,045	72779,65 8257,5	422,15 157,5	3275 372	19 7	447 118
37	Е0110-14-1	Установка стропил м3	4,3	21304,82 3397,5	334,28 126	91611 14609	1437 542	18181 120
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов м3	4,30	573,75 123,75	28,11 10,58	2467 532	121 45	693 120
39	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревнной обрешетке с ее устройством м2	22,4	910,91 272,95	8,2 3,08	20404 6114	184 69	7358 119
40	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам м2	22,4	20,48 4,68	0,91 0,34	459 105	20 8	135 120
41	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	10,2	767,86 214,65	7,54 2,86	7832 2189	77 29	2662 120
42	Е0115-177-6	Покрытия масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза карнизов м2	10,2	256,18 33,98		2613 347	0 0	364 105
43	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	7,37	498,09 230,97	19,17 6,18	3671 1702	141 46	2097 120
44	С12061-714	Блоки оконные из ПВХ прфилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным створкой ГОСТ 30674-99 м2	7,37	6226		45886 0	0 0	0 130
45	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	7,37	231,16 94,05	5,58 2,12	1704 693	41 16	851 120
46	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм м	5,4538	2030		11071 0	0 0	0 113
47	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,36	367,11 139,39	19,34 6,57	1233 468	65 22	589 120
48	С12061-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными с фурнитурой однопольные м2	3,36	13000		43680 0	0 0	0 123
49	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	7,03	183,02 10,51	2,62 0,99	1287 74	18 7	99 123
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В12,5) м3	0,5624	9866,28 567		5549 319	0 0	392 123

51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,03	235,97	9,95	1659	70	484
					52,2	3,74	367	26	123
52	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	7,03	938,02	11,72	6594	82	1522
					171,68	4,39	1207	31	123
53	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плитоккерамических	м	7,5221	139,15	0,32	1047	2	386
					41,63	0,11	313	1	123
54	Е0111-9-2	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	7,03	184,03	4,37	1294	31	105
					10,53	1,64	74	12	123
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	7,03	323,65	18,42	2275	129	803
					85,95	6,91	604	49	123
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,03	235,97	9,95	1659	70	484
					52,2	3,74	367	26	123
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	7,03	938,02	11,72	6594	82	1522
					171,68	4,39	1207	31	123
58	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плитоккерамических	м	7,5221	139,15	0,32	1047	2	386
					41,63	0,11	313	1	123
59	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартоннымилистами на металлическом каркасе	м2	14,06	670,87	2,86	9432	40	4178
					282,04	0,94	3965	13	105
60	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок толщина 16 мм	м2	7,3815	393		2901	0	0
							0	0	128
61	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке подокраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	39,93	613,94	4,85	24515	194	9403
					222,86	1,41	8899	56	105
62	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок толщина 16 мм	м2	41,9265	393		16477	0	0
							0	0	97
63	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 70 мм	м2	39,93	112,12	2,32	4477	93	4861
					109,80	0,88	4384	35	110
64	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER марка KIM AL фольгированные	м3	2,7951	10300,00		28790	0	0
							0	0	97
65	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	39,93	135,28	3,43	5402	137	3146
					73,73	1,31	2944	52	105

66	E0115-64-4	Сплошные выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	14,06	193,2	3,94	2716	55	1529
		толщиной до 10 мм потолков м2		102,11	1,49	1436	21	105
67	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,8	587,21	6,33	5167	56	2912
		м2		312,75	2,39	2752	21	105
68	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	8,8	249,22	6,12	2193	54	1328
		толщиной до 10 мм оконных идверных откосов плоских м2		141,39	2,32	1244	20	105
69	E0115-180-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	48,73	306,5	2,1	14936	102	3368
		водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	3169	38	105
70	E0115-180-	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	14,06	325,41	2,33	4575	33	1212
		водоэмульсионными составами м2		81,23	0,88	1142	12	105
71	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (В12,5) м3	0,56	10610,15	95,97	5942	54	475
				771,75	36,25	432	20	105
72	E0109-29-1	Монтаж лесниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	0,57625	13711,47	5475,87	7901	3155	3419
		т		5040	1552,87	2904	895	90
73	E0107-60-2	Ограждение лестничных проемов лесничные марши пожарные лестницы т	0,57625	133700		77045	0	0
						0	0	110
74	E0107-60-2	Установка металличеких ограждений с пручнями из хвойных пород м	11,2	4200,09	7,69	47041	86	3785
				238,5	2,9	2671	32	140
75	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,10716	70437,87	304,24	7548	33	1102
				9675	114,75	1037	12	105
76	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	0,00264	175710,1	1826,1	464	5	32
		т		8100	690,75	21	2	140
77	E0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций белилами с добавлениеми колера	38,526	148,4	0,07	5717	3	4370
		количество окрасок 2 м2		108	0,02	4161	1	105
78	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	44	102,8	0,6	4523	26	2662
		плоских откосов при ширене до 200 мм м		57,38	0,23	2525	10	105
79	E0115-157-1	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	8,8	10,56	0,9	93	8	65
				6,71	0,34	59	3	105
80	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В12,5) м3	1,7	9132,62	100,65	15525	171	329
				146,25	38,03	249	65	105

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**902075**	**24695**	**123432**
		Накладные расходы	тенге			**98976**	**8627**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**123432**		
		Итого	тенге			**61530**		
			тенге			**1087038**		
		3. Дорожные покрытие						
1	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	245,09	1684,76	68,13	412918	16698	113
				21,38	12,76	5240	3127	11129
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий дресвы м3	245,09	2462,28	73,75	603481	18076	133
				21,38	11,67	5240	2860	10773
3	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см м2	2450,93	50,65	12,52	124138	30684	133
				38,03	4,39	93209	10764	138285
4	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня на каждый 5 см изменения толщины исключаеть м2	2450,93	-0,83		-2034	0	133
				-0,83		-2034	0	-2706
5	C143008-11(	Смесь пескоцементная м3	171,07	1090		186466	0	133
						0	0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1324968**	**65459**	**157481**
		Накладные расходы	тенге			**101655**	**16752**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**157481**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**88947**		
		Итого по 1-3 части	тенге			**1571396**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				**4428683**		
		Итого				79716		
		Зимнее удорожание 1,35%				4508399		
		Выслуга лет 1%				60863		
		Доп. Отпуска 0,4%				45084		
		Итого				18034		
		Рыночная стоимость				**4632380**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**11071388**		
						221428		

		Итого				**11292816**		
		НДС 12%				1355138		
		Всего				**12647954**		

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства".

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Ж.Муратбаев

А.Рашев

Технадзор:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кармакшинский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор: № 38 от 14 августа 2014 года

Наименование строительства: Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин ул. Омарова пос. Торетам

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин ул. Омарова пос. Торетам**	19 885,500	19 458,390	19 458,390	6 965,875	19 458,390	6 965,875	6 810,436	2 532,690

Заказчик: ГУ «Кармакшинский районный отдел строительства»

Начальник отдела_____Муратбаев Ж.

Технадзор_____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор_____А. Рашев

Объект: Строительство открытой автостоянки до 50 автомашин по ул. Омарова пос. Торетам
Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 38 от 14 августа 2014 год

АКТ
выполненых работ за октябрь м-ц 2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Электромонтажные работы						0
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070		2070	0	1312
				1215		1215	0	108
2	75-6-60	Пункт /шкаф/ распределительный типа ПР 8-ВР габаритные р	1	52000		52000	0	0
		800х650х250мм ком				0	0	105
3	Ц0108-600-1	Сметчик устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53
				54	2,3	54	2	95
4	1701-8047	Счетчик реактивной энергии универсальный СР4У-И673	1	1840		1840	0	0
						0	0	0
5	Е0121-17-18	Монтаж свительников местного освещения для ламп накаливания	10	119,6	2,58	1196	26	1100
		шт		100,8	1,02	1008	10	108
6	С151703-5	Свительники тип РКУ03-250-001-У1	10	6550		65500	0	0
						0	0	105
7	Е0121-17-2	Монтаж свительников для ламп накаливания с подвесом на крю	2	246,62	79,51	493	159	418
		и сырых помещениях		143,1	50,54	286	101	108
8	С151701-14	Свительник потолочный тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871		1742	0	0
						0	0	0
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ250/10/-4	10	794		7940	0	0
						0	0	0
10	С151706-16	Лампы биспиральные тип Б220-230-100 ш	2	39		78	0	0
						0	0	0
11	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утепленного типа при скрытой провод	3	34,7		104	0	96
				29,48		88	0	108
12	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки тип 2Н-РШ-Ц	3	96		288	0	0
		шт				0	0	0

13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при с шт	3	35,4 29,48		106 88	0 0	96 108
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	3	156		468 0	0 0	0 105
15	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой пр шт	1	36,26 27		36 27	0 0	29 108
16	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	1	134		134 0	0 0	0 0
17	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой наиритовой и облачками с креплением накладными скобами	420	94,79 78,3	10,91 6,91	39812 32886	4582 2902	38651 108
18	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 660 В , марка АВВГ число жил 2х10 мм2 1000м	0,05	42400		2120 0	0 0	0 0
19	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В марка ВВГ число жил 1000м	0,17	79100		13447 0	0 0	0 113
20	С151601-342	Кабели силовые напряжение до 660 В марка ВВГ число жил и с 1000м	0,2	60500		12100 0	0 0	0 105
21	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты IP31, т 1000шт	0,018	18000		324 0	0 0	0 105
22	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. До 25мм в готове борозд	3	36,51 26,33		110 79	0 0	85 108
23	С130804-8	Тррубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давлени 10м	0,1	777		78 0	0 0	0 0
24	С130804-8	Тррубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давлени 10м	0,2	777		155 0	0 0	0 0
25	С11011-743	Кольцо электромонтажное	5	377		1885 0	0 0	0 0
26	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой с цинковым хроматированны 2,5х48,5мм кг	21	368		7728 0	0 0	0 0
27	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липка толщина 0,4 мм	5	202		1010 0	0 0	0 105
28	С151804-200	Поласа стальная префорированная шт	110	113		12430 0	0 0	0 0
29	С151804-200	Плоски-пряжки шт	120	87		10440	0	0

						0	0	0
30	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,003	230214,4		691	0	91
				27450		82	0	110
31	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами д	14	96,8	10,8	1355	151	1281
		м		79,43	5,31	1112	74	108
32	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкова	14	326		4564	0	0
		обыкновенные 40х3,5 мм				0	0	0
33	С11011-192	Чистая электролитическая медь полоса 30х2мм	0,4	4730		1892	0	0
						0	0	0
34	С110-11-193	Чистая электролитическая медь полоса 8мм	1	7870		7870	0	0
						0	0	0
35	С11011-251	Чистая электролитическая медь стержень 15 мм длиной 2 м	0,004	36500		146	0	0
						0	0	113
36	С11011-955	Тестовый зажим с надписью "Молнезащита"	2	451		902	0	0
						0	0	105
37	С11011-187	Полоса стальная размером 4х25мм	1	6840		6840	0	0
						0	0	105
38	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763	5	597
				626	2,3	626	2	95
39	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4	1	3065		3065	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**263785**	**4929**	**43809**
			тенге			**37552**	**3092**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**263785**		
		оборудование	тенге			**56905**		
		Накладные расходы	тенге			**43809**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**15041**		
		Итого	тенге			**322636**		
		Дорожные покрытие						113
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и	159,91	1684,76	68,13	269410	10895	7261
		м3		21,38	12,76	3419	2040	133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	159,91	2462,28	73,75	393744	11794	7029
		м3		21,38	11,67	3419	1866	133

3	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известня толщиной 12см	1559,51	50,65 38,03	12,52 4,39	78988 59308	19524 6849	87990 133
4	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известня каждый 5 см изменения толщины исключаеть	1559,51	-0,83 -0,83		-1294 -1294	0 0	-1722 133
5	С143008-110	Смесь пескоцементная м3	112,43	1090		122549 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**863396** **64852**	**42213** **10756**	**100558**
		Накладные расходы	тенге			**100558**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**57837**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1021792**		
		Видеонаблюдение						
1	Ц0131-16-1	Установка видеорегистратора на 16 каналов	1	9473,86 8302,5	7,83	9474 8303	8 0	7472 90
2	С 71	Видиорегистратор на 16 каналов 400 кад/сек	1	29300,42		29300 0	0 0	0 105
3	Ц0110-350-2-3	Установка компьютера шт	1	438,9 425	9,2 4,5	439 425	9 5	434 101
4	СБ8.1Табел. 1П135	Компьютер в комплекте монитор клавиатура мышка	1	57760		57760 0	0 0	0 0
5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый	1	1526,2 1440		1526 1440	0 0	1296 90
6	С 6	Блок питания на 12 в бирпа	1	1831,28		1831 0	0 0	0 0
7	С	УПС мощностью 220 ВА шт	1	17368,84		17369 0	0 0	0 105
8	Ц0110-350-2-2	Камера телевизионная передающая	2	4209,8 3870	27,8 9	8420 7740	56 18	7836 101
9	С	Всепогодная видиокамера цветная день/ночь ик подсветка 50 ме с кронштейном	1	45128,51		45129 0	0 0	0 0
10	С	Всепогодная видиокамера цветная день/ночь ик подсветка 1/3 ма с кронштейном	1	49519,55		49520 0	0 0	0 105
11	Ц0131-8-3	Установка мультиплексатора	3	2731,93	3,13	8196	9	6500

				2407,5		7223	0	90
12	С	Мультиплексатор НХ-09СТ	3	16774,49		50323	0	0
						0	0	105
13	С	Термокожух шт	4	2490,54		9962	0	0
						0	0	0
14	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный (короб канал	50	170,1	15,3	8505	765	903
				15,8	3,2	790	160	95
15	С151803-41	Коробка для прокладки в них проводов и кабелей (2м)	25	306		7650	0	0
						0	0	0
16	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава про	60	9,33	0,82	560	49	550
		одножильного или многожильного или много.го сечением 2,5мм2		7,99	0,5	479	30	108
17	С 5	Комбинированный кабель ш	60,0	29,3		1758	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**307721**	**896**	**24991**
			тенге			**26399**	**213**	
		Накладные расходы	тенге			**24991**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**19963**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**337711**		
		Навес над автостоянкой						
1	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений	15	167,4		2511	0	2837
		столбов в грунтах 1 группы		167,4		2511	0	113
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 гр	5,88	122,18		718	0	812
		м3		122,18		718	0	113
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	9,12	10824,35	95,97	98718	875	7737
				771,75	36,25	7038	331	105
4	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	0,666	4658,59	2861,37	3103	1906	1011
				1067,22	620,1	711	413	90
5	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм	1,39034	11412,94	2642,46	15868	3674	10945
				8032,5	714,33	11168	993	90
6	С12021-41	Стоимость металлаконструкций	2,05634	147100,00		302488	0	0
						0	0	97
7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилирова	324	112,45	34,24	36434	11094	17359
		т		51,08	8,45	16550	2738	90

8	С11011-437	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7 Н18-1000-	358,344	587		210348	0	0
						0	0	97
9	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1800	20,14	0,23	36252	414	32400
				19,91	0,09	35838	162	90
10	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,016	149300		2389	0	0
						0	0	100
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	142	21,8	0,05	3096	7	745
		м2		5,81	0,02	825	3	90
12	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристо	142	19,64	0,02	2789	3	400
		БТ - 177 м2		3,13		444	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**714713**	**17973**	**74247**
			тенге			**75804**	**4639**	
		Накладные расходы	тенге			**74247**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**47338**		
		Всего.	тенге			**836297**		
		Раздел 2. Шлагбаум						
1	У1-54-1	Шлагбаум, строительные работы	1	9168,18	30,36	9168	30	4280
				3630	8,46	3630	8	120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			9168	30	4280
			тенге			3630	8	
		Накладные расходы	тенге			**4280**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**807**		
		Всего.	тенге			**14255**		
		Итого по разделам	тенге			**2532690**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				37990		
		Итого				**2570680**		
		Зимнее удорожание 1,44%				37018		
		Выслуга лет 1%				25707		
		Доп. Отпуска 0,4%				10283		
		Итого				**2643688**		
		Рыночная стоимость				**5961516**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				119230		
		Итого				**6080746**		

		НДС 12%				729690		
		Всего				**6810436**		

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства".

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Ж.Муратбаев

Технадзор:

А.Рашев