Счет-фактура № 00000000021 от 28 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 20 июня 2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130740006694, КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района",Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130740006694, Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23

ИИК получателя: KZ36070103KSN1507000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за сентябрь месяц 2017 года	работа	1	6 900 000,00	6 900 000,00	12%	828 000,00	7 728 000,00		
Всего по счету:					**6 900 000,00**		**828 000,00**	**7 728 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района",Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат, Привокзальный, 23** — **130740006694**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 20 июня 2017 года

Номер документа	Дата составления
21	**28.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за сентябрь месяц 2017 года			работа	1	7 728 000,00	7 728 000,00
				Итого	1	x	7 728 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учреждения / _____ / Утешова М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	20	20.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	23 184 000,00	6 900 000,00							828 000,00	7 728 000,00
итого к оплате			7 728 000 (семь миллион семьсот двадцать восемь тысячи) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____ **Утешова М.К**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2017 г		
				июль	август	сентябрь
1.	**"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат**	**25 760 000,00**	**23 184 000,00**	**7 728 000,00**	**7 728 000,00**	**7 728 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____**Утешова М.К**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н. Ғ.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование **"Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков**

АКТ

Основание ; выполненных работ "Капитальный ремонт здания КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района" в пос. Макат за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 3 Проемы							
1	11-110101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия		117,48	10070,56	1183089	60,9 18959
2	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		71,24	3109,16	221497	60,9 39778
	Раздел 8 Крыльцо							
3	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		37,64	4460,63	167909	60,9 13615
	Раздел 9 Фундамент пандуса							
4	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,92	1378,26	1268	60,3 224

5	21-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,92	4135,11	3804	–
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная В 7,5. Устройство	м3		0,92	27644,57	25433	48,5 527
7	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм В 20. Устройство	м2 стяжки		22	888,73	19552	60,9 3818
8	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=16,000;	м2 стяжки		352	141,37	49763	60,9 1077
9	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		0,169	155749,1	26322	–
10	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	157418,74	15112	–
11	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		41,4	2118,26	87696	50,8 3603
12	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		9,2	742,93	6835	50,8 916
Локальная ресурсная смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация								
13	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	22662	22662	40,6 9040
14	23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.		1	14389,48	14389	–
15	13-080304-0203	Монтаж бокса с автоматом	шт.		1	4753	4753	42,8 910

16	23-070204-1405	Бокс с автоматом	шт.		1	6913,83	6914	–
17	23-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.		1	1812,68	1813	–
18	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		14	972,57	13616	40,6 6223
19	23-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.		14	218,45	3058	–
20	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		16	1948	31168	40,6 12030
21	23-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.		16	728,45	11655	–
22	13-100701-0206	Ручной пожарный извещатель. Монтаж оборудования	шт.		1	374	374	40,6 132
23	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		1	683,48	683	–
24	13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.		3	1885,67	5657	40,6 2256
25	23-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.		3	1143,54	3431	–
26	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.		1	10523	10523	40,6 4197
27	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	879,49	879	–
28	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1	1948	1948	40,6

								752
29	23-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	637,75	638	–
30	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		60	662,63	39758	42,8 10359
31	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		0,06	56690,98	3401	–
32	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м		450	36,33	16349	42,8 5268
33	23-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км		0,06	17319,25	1039	–
34	23-060408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км		0,39	9117,58	3556	–
35	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м		80	37,94	3035	–
36	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м		30	56,3	1689	–
37	23-070218-1501	Микровыключатель	шт.		4	201,05	804	–
38	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	м		60	63,84	3830	–
Локальная ресурсная смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения								
39	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		11	1523,91	16763	59,1 9907
40	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		11	712,45	7837	59,1 4632
41	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		97	339,67	32948	42,8 6798
42	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		3,8	1629,85	6193	–

43	13-080201-0601	Монтаж сигнальной ленты	м кабеля		97	143,18	13888	42,8 3240
44	29-000000-0001(пл)	Лента сигнальная	м		97	122	11834	–
45	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4	2100	840	59,1 496
46	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,4	32082,5	12833	48,5 815
47	11-090305-0301	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,38	76800	29184	60,9 14942
48	23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м		90	804,91	72442	–
49	13-080205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий	шт.		7	6838,71	47871	42,8 9897
50	23-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.		7	42626,96	298389	–
51	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,021	268238,1	5633	62,1 3145
52	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100	м		21	654,1	13736	–
53	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,19	47042,11	8938	42,8 2405
54	23-060137-0204	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,13	315003,48	40950	–
55	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,06	157735,67	9464	–

56	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка	км трубопровода		0,12	198941,67	23873	62,1 12676
57	23-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		120	185,22	22226	–
Локальная ресурсная смета № 7-1-1 Демонтажные работы								
58	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		41,24	2050,58	84566	60,3 39868
59	11-090305-0401	Демонтаж старого ограждения, ворот и калитки ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		2,7	48594,44	131205	60,9 73079
60	11-090305-0301	Демонтаж металлических стоек освещения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций		0,016	45875	734	60,9 378
61	12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		47,7	749,87	35769	59,1 18436
Локальная ресурсная смета № 7-1-2 Покрытие территории								
62	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		40,39	1376,77	55608	60,3 10004
Локальная ресурсная смета № 7-1-3 Ограждение								
	Раздел 1 Ограждение							
63	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,36	2100	756	59,1 447
64	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,36	35038,89	12614	48,5 734
65	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,402	2100,82	7147	59,1

								4224
66	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		3,402	35042,33	119214	48,5
								6936
67	11-090305-0301	Монтаж стоек См 1	т конструкций		0,131	76793,89	10060	60,9
								5151
68	21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		10,65	2371,96	25261	–
69	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,00276	167891,95	463	–
70	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0011	172597,31	190	–
71	11-090305-0301	Монтаж калитки	т конструкций		0,031	76806,45	2381	60,9
								1219
72	21-130814-1901	Сварная решетка калитки	т		0,031	304500,77	9440	–
73	11-090305-0301	Монтаж ворот	т конструкций		0,0855	76783,63	6565	60,9
								3362
74	21-130814-1901	Сварная решетка ворот	т		0,0855	304500,77	26035	–
75	11-090305-0301	Монтаж стоек См 2	т конструкций		1,526	76798,17	117194	60,9
								60004
76	21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		123,9	2371,96	293886	–
77	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,016	172597,31	2762	–

78	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0235	167967,85	3947	–
79	11-090305-0301	Монтаж панелей Пм 2	т конструкций		0,098	76785,71	7525	60,9 3854
80	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		0,098	304500,77	29841	–
81	11-090305-0301	Монтаж панелей Пм 3	т конструкций		0,067	76791,04	5145	60,9 2635
82	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		0,067	304500,77	20402	–
83	11-090305-0301	Монтаж панелей Пм 4	т конструкций		0,068	76794,12	5222	60,9 2674
84	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		0,068	304500,77	20706	–
85	11-090305-0301	Монтаж панелей Пм 5	т конструкций		0,077	76805,19	5914	60,9 3028
86	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		0,077	304500,77	23447	–
87	11-090305-0301	Монтаж панелей Пм 6	т конструкций		3,158	76798,61	242530	60,9 124175
88	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т		3,158	304500,77	961613	–
89	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		1	5039,72	5040	–
	Раздел 2 Билборд							
90	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,56	2100,78	5378	59,1 3178
91	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		2,56	35041,8	89707	48,5 5219
92	11-090305-0301	Монтаж металлических конструкций билборда	т конструкций		0,086	76779,07	6603	60,9 3382

93	23-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		42	1811,39	76078	–
94	21-050201-9905	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т		0,086	228302,67	19634	–
95	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т		0,0054	161425,06	872	–
96	21-050206-0620	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 70 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м		45,28	1028,74	46581	–
97	21-050206-0205	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		21,28	593,75	12635	–
98	21-050206-0143	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м		22,08	467,79	10329	–
99	21-050101-0116	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,02	167891,95	3358	–
100	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,04	64,34	1220	54,2 194
Локальная ресурсная смета № 7-1-4 МАФы								
101	11-100102-0401	Элементы скамьи из брусьев. СП 1 Установка	м3 древесины в конструкции		1,12	62689,29	70212	59,8 12374
102	11-090304-0101	Монтаж металлических конструкций скамьи СП 1	т конструкций		0,78	51834,62	40431	60,9 15083
103	21-050304-0140	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0376	178213,38	6701	–

104	21-050304-0137	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 60 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,016	178213,38	2851	–
105	21-050304-9901	Прокат квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т		0,2	178213,24	35643	–
106	21-050304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,35	171534,81	60037	–
107	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,02	166920,53	3338	–
108	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0088	172749,1	1520	–
109	21-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0014	162275,74	227	–
110	21-050304-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,077	171534,81	13208	–
111	21-050304-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,12	170016,96	20402	–
112	21-130211-0611	Шурупы с шестигранной головкой 6х20 мм	т		0,0003	183645,05	55	–
113	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		23,52	60,08	1413	54,2
								388

114	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		47,04	64,26	3023	54,2 479
115	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,028	35071,43	982	48,5 57
116	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,028	2107,14	59	59,1 35
117	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,028	35071,43	982	48,5 57
118	11-090305-0301	Монтаж флагштока	т конструкций		0,023	76739,13	1765	60,9 904
119	23-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		4	257,14	1029	–
120	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,015	172597,31	2589	–
121	21-050304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00025	171534,81	43	–
122	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,4	60	24	54,2 7
123	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,8	63,75	51	54,2 8
124	29-000001-0001(пл)	Урна	шт		8	14732	117856	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 621 762	593 213
		Накладные расходы					593 213	
		итого					6 214 975	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					223 739	
		Итого, тенге					6 438 714	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					515 097	
		Итого по смете на подряд, тенге					6 953 811	
		Итого по главе 8					85 352	
		Итого по главе 9					94 271	
		Итог по сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2016г.					7 133 434	
		2017г -100% (Инф=1,070)					7 632 774	
		Коэф.понижение согласно договора (9,6003%)					732 774	
		Итого без НДС					6 900 000,00	
		НДС 12%					828 000,00	
		Всего к оплате					7 728 000,00	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Районная центральная библиотека отдела культуры и развития языков Макатского района"

_____**Утешова М.К**

ТОО "Батталов С.Т." технадзор

_____**Батталов С.Т.**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**