Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Наименование объекта Строительство автодороги "Объезд сектора Сортировка", г.Караганда, Карагандинская обл

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№ 105-РП	09.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021 года, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**102 469 017,20**								**10 978 823,27**	**102 469 017,20**
в том числе: в текущем месяце- июль	**102 469 017,20**	**91 490 193,93**								
Выдача аванса	**75 000 000,00**								**1 455 030,62**	**13 580 285,83**
Погашение аванса	**13 580 285,83**	**12 125 255,21**								**5 123 450,83**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно договора)	**5 123 450,83**									
										83 765 280,54
Итого к оплате:	**83 765 280,54**									

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Integra Construction KZ"

Генеральный директор **Шамиев К.И**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО «Улар МК»

Директор **Ташмагамбетов М.К**

Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ұлар МК» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050840[redacted]00334

казчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050340[redacted]00881

полнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",100012, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Терешковой, дом № 1,стр.В, тел.: 561784 563021
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

говор (контракт) Договор субподряда №105-РП от 09.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
33	23.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

омер по рядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги "Объезд сектора Сортировка" г. Караганда, Карагандинская область"			работа	1	102 469 017,20	102 469 017,20	10 978 823,27
				Итого	1	x	102 469 017,20	10 978 823,27

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

иложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

ал (Исполнитель) директор / / Ташмагамбетов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Подрядчик ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Договор №105-РП от 9 июня 2021 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед изм	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01										
1	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь**	м3 грунта	3227,4		189,66 --	189,66 64,18	612109 --	612109 207135	--	149137 60900	822146
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м)**	м3 грунта	3227,4		87,09 --	87,09 29,47	281074 --	281074 95111	--	68480 27964	377519
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в бурты**	м3 грунта	5378,4		189,66 --	189,66 64,18	1020067 --	1020068 345186	--	248534 101488	1370089
		НР - 72%; СП - 8%										

4	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5378,4	453,34 --	453,34 78,15	2438244 --	2438244 420322	--	302632 219270	2960146
5	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь *СП - 8%*	т·км	10487,88	152,00 --	-- --	1594158 --	-- --		-- 127533	1721691
6	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2151,6	56,77 --	56,77 19,21	122146 --	122146 41332	--	29759 12152	164058
7	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2151,6	47,74 --	47,74 16,15	102717 --	102717 34748	--	25019 10219	137955
8	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 *СП - 8%*	м3	37259,4	440,00 --	-- --	16394136 --	-- --	16394136	-- 1311531	17705667
9	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (18км)-в насыпь *СП - 8%*	т·км	480483,9	28,00 --	-- --	13453549 --	-- --		-- 1076284	14529833
10	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19км)-в насыпь *СП - 8%*	т·км	475277,4	28,00 --	-- --	13307767 --	-- --		-- 1064621	14372388

11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)-в насыпь СП - 8%	т·км	418938	28,00 --	-- --	11730264 --	-- --		-- 938421	12668685
					ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПАРКОВОК 02-01-02						
12	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4113,4	56,77 --	56,77 19,21	233518 --	233517 79018	--	56893 23233	313644
13	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3880	127,01 4,27	122,45 24,60	492799 16568	475106 95448	1125	80651 45876	619326
14	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	6790	152,00 --	-- --	1032080 --	-- --		-- 82566	1114646
15	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. ПГС НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10569,2	72,59 --	72,59 31,22	767218 --	767218 329970	--	237579 80384	1085180
16	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	10569,2	1750,00 --	-- --	18496100 --	-- --	18496100	-- 1479688	19975788
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	10569,2	71,59 --	71,59 30,10	756649 --	756649 318133	--	229056 78856	1064561

18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	10569,2	34,63	34,63	366011	366011	--	86904	489148
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,42	--	120700		36233	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10569,2	94,88	81,25	1002806	858748	28537	225022	1326055
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	115521	197010		98226	
				Круглые железобетонные водопропускные трубы d1м (ПК10+40, ПК24+40, ПК31+20) 02-01-04							
20	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,895	315,31	315,31	2489	2489	--	309	3022
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,36	--	429		224	
21	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,32	226,67	226,67	3926	3926	--	487	4766
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,08	--	677		353	
22	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	1748,76	--	874	--	--	630	1624
		НР - 72%; СП - 8%			1748,76	--	874	--		120	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3 грунта	1	2282,28	--	2282	--	--	1643	4239

		затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	2282	--		314	
24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1457,30 1457,30	-- --	2915 2915	-- --	--	2099 401	5415
		НР - 72%; СП - 8%									
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	1901,90 1901,90	-- --	7608 7608	-- --	--	5477 1047	14132
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство подготовки под тело трубы	м3 подушки	72,96	2582,01 2336,26	245,75 123,16	188383 170454	17930 8986	--	150729 27129	366241
		НР - 84%; СП - 8%									
27	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	101,4144	2205,00 --	-- --	223619 --	-- --	223619	-- 17890	241509
		СП - 8%									
28	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	14,82	8068,07 2628,70	4599,73 1333,71	119569 38957	68168 19766	12444	49327 13512	182408
		НР - 84%; СП - 8%									
29	225-105-0101 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	18	51164,00 --	-- --	920952 --	-- --	920952	-- 73676	994628
		СП - 8%									
30	225-105-0103 РСНБ РК 2015 Калькуля	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	39695,00	--	79390	--	79390	--	85741

	ция №5										
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
31	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	16,38	26948,65	12302,81	441419	201520	58319	201295	694131
		НР - 84%; СП - 8%			11085,45	3544,38	181580	58057		51417	
32	225-104-0124 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	1	47127,00	--	47127	--	47127	--	50897
		СП - 8%			--	--	--	--		3770	
33	225-104-0125 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)	шт.	19	66804,00	--	1269276	--	1269276	--	1370818
		СП - 8%			--	--	--	--		101542	
34	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	17,82	12636,62	3850,78	225185	68621	86710	75359	324588
		НР - 84%; СП - 8%			3919,95	1114,47	69854	19860		24044	
35	225-109-0104 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	12	71325,00	--	855900	--	855900	--	924372
		СП - 8%			--	--	--	--		68472	
36	225-109-0205 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	6	74883,00	--	449298	--	449298	--	485242
		СП - 8%			--	--	--	--		35944	

37	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2 (лоток)	м3	4	22379,00	--	89516	--	89516	--	96677
		СП - 8%			--	--	--	--		7161	
38	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	116,04	3412,14	143,95	395945	16704	278849	89383	524155
		НР - 84%; СП - 8%			865,15	51,85	100392	6017		38826	
39	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя(гидроизоляция на тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	45,85	4753,50	214,31	217948	9826	146371	54839	294609
		НР - 84%; СП - 8%			1346,80	77,06	61751	3533		21823	
40	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на оголовки)	м2 изолируемой поверхности	84	3412,14	143,95	286620	12091	201856	64704	379429
		НР - 84%; СП - 8%			865,15	51,85	72673	4355		28106	
41	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на лекальные блоки)	м2 изолируемой поверхности	182,34	3412,14	143,95	622170	26248	438171	140453	823633
		НР - 84%; СП - 8%			865,15	51,85	157751	9454		61010	
42	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,64	16,14	16,14	59	58	--	18	83
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,94	--	25		6	
43	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (до 20 м)	м3 грунта	3,64	23,91	23,91	87	87	--	27	123
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,28	--	37		9	

44	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	19,29	19,29	135	135	--	42	191
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,30	--	58		14	
45	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20 м)	м3 грунта	7	25,58	25,58	179	179	--	55	253
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,00	--	77		19	
46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	903,58	--	904	--	--	651	1679
		НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	904	--		124	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	992,41	--	1985	--	--	1429	3687
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	1985	--		273	
48	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,64	211,92	96,34	2679	1218	--	1486	4499
		НР - 72%; СП - 8%			115,58	47,75	1461	604		333	
49	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,64	94,88	81,25	1199	1027	34	269	1586
		НР - 72%; СП - 8%			10,93	18,64	138	236		117	
50	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-на укрепительных работах	м3 грунта	21	3062,80	--	64319	--	--	46310	119479
		НР - 72%; СП - 8%			3062,80	--	64319	--		8850	
51	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление русла входного оголовка)	м2 укрепляемой поверхности	33	1996,37	198,97	65880	6566	13740	33928	107793
		НР - 72%; СП - 8%			1381,04	46,91	45574	1548		7985	

52	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2									
		СП - 8%	м3	2,7	22379,00 --	-- --	60423 --	-- --	60423	-- 4834	65257
53	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм									
		СП - 8%	м3	3,3	2205,00 --	-- --	7276 --	-- --	7276	-- 582	7858
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0726	277977,00 --	-- --	20181 --	-- --	20181	-- 1614	21795
55	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление откосов входного и выходного оголовков)									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	55,2	1996,37 1381,04	198,97 46,91	110200 76233	10983 2589	22984	56752 13356	180309
56	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2									
		СП - 8%	м3	4,2	22379,00 --	-- --	93992 --	-- --	93992	-- 7519	101511
57	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм									
		СП - 8%	м3	5,7	2230,00 --	-- --	12711 --	-- --	12711	-- 1017	13728
58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1218	277977,00 --	-- --	33858 --	-- --	33858	-- 2709	36567
59	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами(на входе)									
		НР - 72%; СП - 8%	м упора	6	4282,57 3140,22	31,30 7,18	25695 18841	188 43	6666	13597 3143	42435

60	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	2,1	19936,00 --	-- --	41866 --	-- --	41866	-- 3349	45215
61	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами(на выходе) НР - 72%; СП - 8%	м упора	12	4282,57 3140,22	31,30 7,18	51391 37683	375 86	13333	27194 6287	84871
62	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2 СП - 8%	м3	1,2	22379,00 --	-- --	26855 --	-- --	26855	-- 2148	29003
63	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление выходного русла оголовка) НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	35,4	1996,37 1381,04	198,97 46,91	70671 48889	7044 1661	14738	36396 8565	115632
64	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 12 см)(укрепление выходного русла оголовка) НР - 72%; СП - 8%	м2 укрепляемой поверхности	35,4	236,06 172,52	3,57 0,61	8357 6107	127 22	2123	4413 1022	13791
65	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2 СП - 8%	м3	4,24	22379,00 --	-- --	94887 --	-- --	94887	-- 7591	102478
66	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм СП - 8%	м3	3,54	2205,00 --	-- --	7806 --	-- --	7806	-- 624	8430
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0342	277977,00 --	-- --	9507 --	-- --	9507	-- 761	10268

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 27 мая 2012г. № 170

Генподрядчик: ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Наименование объекта Строительство автомобильной дороги "Объезд сектора Сортировка" в Карагандинской области, город Караганда.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№105-РП	9.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за авг. 2021 года без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	273 881 681,64									
в том числе: в текущем месяце- август	100 669 854,44	89 883 798,61							10 786 055,83	100 669 854,44
Выдача аванса	75 000 000,00									
Погашение аванса	36 295 549,78	11 912 358,59							1 429 483,03	13 341 841,62
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно договора)	13 694 084,08									5 033 492,72
Итого к оплате:	223 892 047,78									82 294 520,10

Сдал (Субподрядчик):

Директор

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Улар МК» Товарищество с ограниченной ответственностью 2 Республика Казахстан г. Караганда

Тажигамбетов М.К.

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Integra Construction KZ"

Заместитель Генерального директора

по проектам в РК Сарсембаев Б.Б.

530400

Форма 4

Подрядчик ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Договор №105-РП от 9 июня 2021 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка

АКТ приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подготовка территории строительства 01-01-01										
		СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-снятие ПРС с откосов существующего земполотна,кюветов и целинных земель	м3 грунта	271,05		56,77 --	56,77 19,21	15388 --	15388 5207	--	3749 1531	20668
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)	м3 грунта	271,05		47,74 --	47,74 16,15	12940 --	12939 4377	--	3152 1287	17379
		ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА										
3	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м-откосы существующей насыпи	м3 грунта	3229,41		9,15 --	9,15 3,80	29549 --	29549 12272	--	8836 3071	41455
		На участке подъезда к заводу										
4	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм										
5	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку	т км	1430,79		152,00 --	-- --	217480 --	-- --		-- 17398	234878
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1182,48		390,69	265,38	461983	313806	--	240985	759205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108% СП - 8%									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Щебеночная смесь.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			125,31	63,39	148177	74957		56237	
			м3 грунта	1182,48	246,23	237,94	291162	281359	--	47763	366039
		НР - 72% СП - 8%			8,29	47,81	9803	56534		27114	
8	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку									
			т·км	1608,17	152,00	--	244442	--		--	263997
		СП - 8%			--	--	--	--		19555	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ Ж/Б СООРУЖЕНИЙ И ТРУБ (ПК61+33,5)									
9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(насыпь над лотками)									
			м3 грунта	12,02	315,31	315,31	3790	3790	--	470	4601
		НР - 72% СП - 8%			--	54,36	--	653		341	
10	1130-0406-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Лотки , глубина до 0,7 м. Демонтаж									
			м лотка	53,4	8303,59	3212,77	443411	171562	--	277130	778184
		НР - 108% СП - 8%			5090,82	1087,40	271850	58067		57643	
11	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Плиты покрытия. Демонтаж									
			шт. сборных конструкций	6	3306,14	1164,38	19837	6987	--	17928	40786
		НР - 118% СП - 8%			2141,76	390,45	12851	2343		3021	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка									
			т	12,18	117,00	--	1425	--		--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
13	412-102-0111 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км									
			т·км	133,98	45,00	--	6029	--		--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
14	412-102-0214 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км (25-11)									
			т·км	170,52	31,00	--	5286	--		--	5709
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
				Строительство автодороги "Объезд сектора Сортировка" смета 02-01-01							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
15	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь									
			м3 грунта	939,6	189,66	189,66	178205	178205	--	43419	239353
		НР - 72% СП - 8%			--	64,18	--	60304		17730	
16	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20 м)									
			м3 грунта	939,6	87,09	87,09	81830	81830	--	19937	109908
		НР - 72% СП - 8%			--	29,47	--	27690		8141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в бурты									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	488,51	-189,66	-189,66	-92651	-92651	--	-22574	-124443
18	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			--	-64,18	--	-31353		-9218	
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	488,51	-453,34	-453,34	-221461	-221461	--	-27487	-268864
19	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь			--	-78,15	--	-38177		-19916	
		СП - 8%	т·км	952,59	-152,00	--	-144794	--		--	-156377
20	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	--	--	--		-11583	
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	408,1	56,77	56,77	23168	23168	--	5645	31118
21	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)			--	19,21	--	7840		2305	
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	408,1	47,74	47,74	19483	19483	--	4745	26167
22	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3			--	16,15	--	6591		1938	
		СП - 8%	м3	3616,58	440,00	--	1591295	--	1591295	--	1718599
23	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)-в насыпь			--	--	--	--		127304	
		СП - 8%	т·км	278265	-28,00	--	-7791420	--		--	-8414734
24	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (23км)			--	--	--	--		-623314	
		СП - 8%	т·км	222142,95	-26,00	--	-5775717	--		--	-6237774
		ТИП 1 - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	--	--	--	--		-462057	
25	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство нижнего слоя									
		НР - 100% СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	7971,55	1895,99	1645,05	15113979	13113599	15065	5660253	22436171
26	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство			249,05	408,41	1985315	3255661		1661939	
		НР - 100% СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	12536,51	1895,99	1645,05	23769098	20623186	23694	8901634	35284391
					249,05	408,41	3122218	5120036		2613659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (расход 0,8л/м2)									
		НР - 108%, СП - 85%	т	38,7	2139,91	2139,91	82815	82815	--	44290	137273
					--	1059,66	--	41009		10168	
28	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (10 см)									
		НР - 108%, СП - 85%	м2	47778,06	229,53	168,65	10966498	8057770	312468	4238965	16421900
					54,34	27,81	2596260	1328708		1216437	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (расход 0,5л/м2)									
		НР - 108%, СП - 85%	т	21,8	2139,91	2139,91	46650	46650	--	24949	77327
					--	1059,66	--	23101		5728	
30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%, СП - 85%	м2 покрытия	43604,8	224,76	198,99	9800615	8676919	1308	2520427	13306726
					25,74	27,78	1122388	1211341		985683	
31	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 7 см)									
		НР - 108%, СП - 85%	м2 покрытия	43604,8	13,68	0,12	596514	5233	--	638584	1333905
					13,56	--	591281	--		98808	
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (расход 0,3л/м2)									
		НР - 108%, СП - 85%	т	13,08	2139,91	2139,91	27990	27990	--	14969	46396
					--	1059,66	--	13860		3437	
33	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками									
		НР - 108%, СП - 85%	м2 покрытия	7504,19	280,47	252,26	2104700	1893007	8705	484326	2796149
					27,05	32,71	202988	245462		207122	
34	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 4 см)									
		НР - 108%, СП - 85%	м2 покрытия	7504,38	-7,31	--	-54857	--	-4428	-54464	-118066
					-6,72	--	-50429	--		-8746	
				УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ							
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 95%, СП - 85%	м3 основания	84,9	2839,05	1837,10	241035	155969	344	145829	417813
					997,90	849,04	84722	72083		30949	
36	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий									
		НР - 108%, СП - 85%	м бортового камня	988	1320,01	33,48	1304170	33078	70672	1311317	2824726
					1215,00	13,93	1200420	13763		209239	
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий									
		НР - 108%, СП - 85%	м бортового камня	990	981,70	33,48	971883	33145	70815	952251	2078065
					876,69	13,93	867923	13791		153931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,84	42396,00 --	-- --	671553 --	-- --	671553	-- 53724	725277
		СП - 8%									
39	212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	65,2	21840,00 --	-- --	1423968 --	-- --	1423968	-- 113917	1537885
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА									
40	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	790,4	464,91 305,21	159,16 48,50	367465 241238	125800 38334	427	301938 53552	722955
		НР - 108%, СП - 8%									
41	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 10 см)	м2 покрытия	790,4	-23,90 -13,56	-10,34 -3,06	-18891 -10718	-8173 -2419	--	-14187 -2646	-35725
		НР - 108%, СП - 8%									
42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	790,4	1259,40 163,01	1095,04 263,88	995430 128843	865520 208571	1067	364407 108787	1468624
		НР - 108%, СП - 8%									
43	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	790,4	489,90 447,29	41,82 17,66	387217 353538	33054 13958	625	396896 62729	846842
		НР - 108%, СП - 8%									
		Наружные сети электроосвещение смета 04-01-03									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
44	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	216,48	269,37 --	269,37 50,86	58313 --	58313 11010	--	7927 5299	71540
		НР - 72%, СП - 8%									
45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	216,44	19,29 --	19,29 8,30	4175 --	4175 1796	--	1293 437	5906
		НР - 72%, СП - 8%									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
46	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13390,52 3174,00	1050,65 371,10	26781 6348	2101 742	18332	5105 2551	34437
		НР - 72%, СП - 8%									
47	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/I-1 У1 IP66	шт.	1	16927,00 --	-- --	16927 --	-- --	16927	-- 1354	18281
		СП - 8%									
48	КП	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-У3 IP54	шт	1	40660,71 --	-- --	40661 --	-- --	40661	-- --	40661
49	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11586,50	1345,01	11586	1345	1073	6969	20040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 85%									
50	247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	9168,00 2233,00	511,79 --	9168 2233	512 --	2233	1484 --	2412
		СП - 85%			--	--	--	--		179	
51	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1496,11 1380,69	88,51 37,11	1496 1381	88 37	27	1021 201	2718
		НР - 72%, СП - 85%									
52	247-301-0202 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137,00 --	-- --	10137 --	-- --	10137	-- 811	10948
		СП - 85%									
53	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	25	10596,93 3453,28	7143,65 3106,40	264923 86332	178591 77660	--	131194 31689	427806
		НР - 80%, СП - 85%									
54	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтажна опорах для светильников	шт.	19	13155,57 5312,78	7283,21 2504,13	249956 100943	138381 47578	10632	106935 28551	385443
		НР - 72%, СП - 85%									
55	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	16350,77 7088,90	8600,61 2961,45	98105 42533	51604 17769	3968	43418 11322	152844
		НР - 72%, СП - 85%									
56	222-522-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (опора СТ-8; кронштейны "Ива", "Ива 2")	т	2,43	546714,00 --	-- --	1328515 --	-- --	1328515	-- 106281	1434796
		СП - 85%									
57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (фундамент анкерный,комплект монтажный)	т	1,13	656284,67 64940,00	19546,17 7838,89	741602 73382	22087 8858	646133	74839 65315	881756
		НР - 92%, СП - 85%									
58	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство,бетон В7,5-обетонирование опор	м3	50	23784,00 5086,80	676,74 264,51	1189200 254340	33837 13226	901023	243485 114615	1547299
		НР - 95%, СП - 85%									
59	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм I ОСТ 23279-2012	т	1,26	250492,00 --	-- --	315620 --	-- --	315620	-- 25250	340870
		СП - 85%									
60	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	светильник	31	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	178273 84430	93238 38368	605	98239 22121	298632
		НР - 80%, СП - 85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	247-103-0253 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
			шт.	31	41525,00	--	1287275	--	1287275	--	1390257
		СП - 8%			--	--	--	--		102982	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**100653711**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13592688**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**56600115**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12190123**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8730373**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**-13237269**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**40661**		
		- Накладные расходы	Тенге							**27474326**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7452815**	
		Временные здания и сооружения 1,3%									1 307 969,64
		Итого с временными									101 961 680,53
		Зимнее удорожание 2,16%									2 201 494,02
		Итого с зимними удорожаниями									104 163 174,55
		Непредвиденные работы и затраты-2%									2 082 450,27
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									106 245 624,82
		ВСЕГО с учетом договорного коэф.									89 883 798,60
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									10 786 055,83
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									100 669 854,43
		минус 5%									5 033 492,72
		удержание аванса 30%									13 341 841,62
		ИТОГО к оплате									82 294 520,1

Исполнительный директор ФТОО «Integra Construction KZ»-
Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____Бекжанов Н.Т.

Главный инженер ФТОО «Integra Construction KZ»-
Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____Тлеуталеев С.Э.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Улар МК»

_____Ташмагамбетов М.К.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г №170

Генподрядчик: ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Наименование объекта Строительство автомобильной дороги "Объезд сектора Сортировка" в Карагандинской области, город Караганда.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№105-РП	9.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	319 238 827,76									
в том числе: в текущем месяце- октябрь	45 357 146,12	40 497 451,89							4 859 694,23	45 357 146,12
Выдача аванса	75 000 000,00									
Погашение аванса	42 306 762,01	5 367 153,78							644 058,45	6 011 212,23
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно договора)	15 961 941,39									2 267 857,31
Итого к оплате:	260 970 124,36									37 078 076,58

Сдал (Субподрядчик):

Директор

Мажитов М.К.

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Integra Construction KZ"

Заместитель генерального директора по проектам

Сарсембаев Б.Б.

Подрядчик ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №105-РП от 9 июня 2021 г

Наименование строительства и его адрес Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка

АКТ приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2-01-01Строительство автодороги ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		ТИП 1 - НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ										
1	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	27000		280,47 27,05	252,26 32,71	7572690 730350	6811020 883170	31320	1742602 745223	10060515
2	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 4 см)	м2 покрытия	27000		-7,31 -6,72	-- --	-197370 -181440	-- --	-15930	-195955 -31466	-424791
		2-01-02Строительство парковок ПОКРЫТИЕ ПАРКОВОК										
		АСФАЛЬТОБЕТОН (ДОРОГА)										
3	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	573		1320,01 1215,00	33,48 13,93	756366 696195	19184 7982	40987	760511 121350	1638227
4	255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки ГГП	м	573		7992,00 --	-- --	4579416 --	-- --	4579416	-- 366353	4945769
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	661,23		3004,00 163,01	1095,04 263,88	1986335 107787	724073 174485	1154475	304854 183295	2474484
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня , однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6612,3		299,53 38,74	259,98 82,47	1980582 256161	1719065 545316	5356	865595 227694	3073871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня . Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (до 20 см)	м2 основания	6612,3	51,24 --	51,24 16,81	338814 --	338814 111153	--	120045 36709	495568
8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6612,3	224,76 25,74	198,99 27,78	1486181 170201	1315782 183690	198	382202 149471	2017853
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 6 см)	м2 покрытия	6612,3	9,12 9,04	0,08 --	60304 59775	529 --	--	64557 9989	134850
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6612,3	236,20 25,74	210,43 27,10	1561825 170201	1391426 179193	198	377345 155134	2094304
		АСФАЛЬТОБЕТОН (ТРОТУАР)									
11	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	358	1320,01 1215,00	33,48 13,93	472564 434970	11986 4987	25608	475153 75817	1023535
12	255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	358	7992,00 --	-- --	2861136 --	-- --	2861136	-- 228891	3090027
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	118,08	3004,00 163,01	1095,04 263,88	354712 19248	129302 31159	206162	54440 32732	441884
14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1180,8	464,91 305,21	159,16 48,50	548966 360392	187936 57269	638	451074 80003	1080043
15	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 (до 15 см)	м2 покрытия	1180,8	35,85 20,34	15,51 4,58	42332 24017	18314 5408	--	31780 5929	80040
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1180,8	236,20 25,74	210,43 27,10	278905 30394	248476 32000	35	67385 27703	373993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5 см)									
			м2 покрытия	1180,8	4,56 4,52	0,04 --	5384 5337	47 --	--	5764 892	12040
					МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ						
18	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная									
			шт.	10	55591,00 2316,00	183,00 48.00	555910 23160	1830 480	530920	24720 46450	627080
19	8601-0501-0113 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 13									
			комплект	2	1826483,00 94857,00	2618.00 597.00	3652966 189714	5236 1194	3458016	134528 303000	4090494
20	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)									
			шт.	6	10660,00 --	-- --	63960 --	-- --	63960	-- 5118	69078
21	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м									
			секция	36	59625,00 13251,00	440,00 117.00	2146500 477036	15840 4212	1653624	341604 199044	2687148
22	КП	Билборд									
			шт	3	1339285,71 --	-- --	4017857 --	-- --	4017857	-- 321429	4339286
					ДРЕНАЖНЫЕ ЛОТКИ						
23	1130-0406-0102 РСНБ РК 2015	Лотки , глубина до 0,5 м. Устройство									
			м лотка	7	10631,79 3638,16	3537,31 1238,73	74423 25467	24761 8671	24195	28676 8248	111347
24	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки . Установка									
			т металлических изделий	0,378	100302,47 57316,50	10127,28 3804,72	37914 21666	3828 1438	12420	21487 4752	64153
25	1123-0601-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Колодцы сборные полимерные смотровые диаметром 1 м. Устройство пескоулавливающего колодца									
			м	0,5	4858,38 2287,47	1307,02 534,00	2429 1144	654 267	631	1397 306	4132
26	244-601-0362 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный									
			шт.	7	30532,00 --	-- --	213724 --	-- --	213724	-- 17098	230822
27	244-602-0609 РСНБ РК 2015	Решетка чугунная для водоотводных лотков -класс нагрузки Е									
			шт.	14	29326,00 --	-- --	410564 --	-- --	410564	-- 32845	443409
28	244-602-0304 РСНБ РК 2015	Пескоуловитель бетонный , класс нагрузки D,E									
			шт.	1	64580,00 --	-- --	64580 --	-- --	64580	-- 5166	69746
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45 348 908,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3621775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12968103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2232074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19340091		
		- Накладные расходы	Тенге							6059764	
		- Сметная прибыль	Тенге							3359175	
		Временные здания и сооружения 1.3%									589 535,80
		Итого с временными									45 938 443,80
		Зимнее удорожание 2.16%									992 270,39
		Итого с зимними удорожаниями									46 930 714,19
		Непредвиденные работы и затраты-2%									938 614,28
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									47 869 328,47
	0.846	ВСЕГО с учетом договорного коэф.									40 497 451,89
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4 859 694,23
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									45 357 146,12
		минус 5%									2 267 857,31
		удержание аванса 13.25%	0.132530654								6 011 212,23
		ИТОГО к оплате									37 078 076,58

Исполнительный директор ТОО «Integra Construction KZ»-
«Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____ Бекжанов Н.Т.

Главный инженер ТОО «Integra Construction KZ»-
«Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____ Шаутаев С.Э.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Улар МК»

_____ Ташмагамбетов М.К.

ЖУ-Улар мк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"** ИИН/БИН **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ұлар МК",100012, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Терешковой, дом № 1,стр.В, тел.: 561784 563021** **050340000881**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №105-РП от 09.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
75	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги "Объезд сектора Сортировка" г. Караганда, Карагандинская область"			работа	1	59 213 235,77	59 213 235,77	6 344 275,26
				Итого	1	x	59 213 235,77	6 344 275,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Ташмагамбетов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Сарсембаев Б.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Наименование объекта Строительство автомобильной дороги "Объезд сектора Сортировка" в Карагандинской области, город Караганда.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№105-РП	9.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**378 452 063,63**									
в том числе в текущем месяце- октябрь	**59 213 235,77**	**52 868 960,51**							**6 344 275,26**	**59 213 235,77**
Выдача аванса	**75 000 000,00**									
Погашение аванса	**50 154 331,52**	**7 006 757,89**							**840 810,95**	**7 847 568,84**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согласно договора)	**18 922 603,65**									**2 960 661,79**
Итого к оплате:	**309 375 128,46**									**48 405 005,13**

Сдал (Субподрядчик):

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Integra Construction KZ"

Директор

Ташмагамбетов М.К.

Заместитель Генерального директора

по проектам в РК **Сарсембаев Б.Б.**

Подрядчик ТОО «Integra Construction KZ»

Субподрядчик: ТОО «Улар МК»

Договор №105-РП от 9 июня 2021 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство объездной автомобильной дороги сектора Сортировка

АКТ приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		смета 01-01-01Подготовка территории строительства										
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
		На участке примыкания к а/д "Подъезд к г.Караганда" км 10+265м										
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2139,4		250,71	241,33	536369	516301	107	71581	656586
						9,33	21,65	19961	46318		48636	
2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку	т·км	517,73		152,00	--	78695	--		--	84991
						--	--	--	--		6296	
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	534,85		390,69	265,38	208961	141938	--	109000	343398
						125,31	63,39	67022	33904		25437	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Щебеночная смесь.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	534,85		246,23	237,94	131696	127262	--	21604	165564
						8,29	47,81	4434	25571		12264	
5	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку	т·км	727,4		152,00	--	110565	--		--	119410
						--	--	--	--		8845	
		На участке подъезда к дачному массиву										
6	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2374,1		164,38	158,18	390255	375535	72	51973	477606
						6,17	14,10	14648	33475		35378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку	т·км	417,85	152,00	--	63513	--		--	68594
					--	--	--	--		5081	
8	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	356,12	390,69	265,38	139133	94507	--	72576	228645
					125,31	63,39	44625	22574		16937	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Щебеночная смесь.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	356,12	246,23	237,94	87687	84735	--	14384	110237
					8,29	47,81	2952	17026		8166	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км-на стройплощадку	т·км	484,32	152,00	--	73617	--		--	79506
					--	--	--	--		5889	
		ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА									
		Устройство водопропускных труб									
		Основная объездная дорога									
11	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3-под металлические трубы	м3 грунта	3,69	268,46	268,46	991	991	--	123	1203
					--	46,28	--	171		89	
12	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,69	70,96	70,96	262	262	--	64	352
					--	24,01	--	89		26	
13	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство(щебень от разборки дор.одежды)	м3 основания	2,46	1461,20	263,72	3595	649	--	3106	7237
					1197,48	77,93	2946	192		536	
14	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	2835250,48	1306944,10	56705	26139	1839	37188	101405
					1436332,00	441865,56	28727	8837		7511	
15	241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	22,09	36668,00	--	809996	--	809996	--	874796
					--	--	--	--		64800	
		Устройство объездной дороги									
		Основная объездная дорога									
16	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в бурт (срезка ПРС)	м3 грунта	1175,55	56,77	56,77	66736	66736	--	16259	89635
					--	19,21	--	22582		6640	
		Земработы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-в насыпь									
			м3 грунта	48,9	64,51	64,51	3155	3154	--	769	4237
					--	21,83	--	1067		314	
18	211-103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3									
			м3	2083	440,00	--	916520	--	916520	--	989842
					--	--	--	--		73322	
19	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (20км)									
			т·км	81237	28,00	--	2274636	--		--	2456607
					--	--	--	--		181971	
20	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	1852,45	72,59	72,59	134469	134469	--	41640	190198
					--	31,22	--	57833		14089	
21	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
			м2 спланированной площади	4380,45	7,11	7,11	31145	31145	--	6812	40994
					--	2,16	--	9462		3037	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
			м3 уплотненного грунта	1901,35	71,59	71,59	136118	136118	--	41206	191510
					--	30,10	--	57231		14186	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)									
			м3 уплотненного грунта	1901,35	34,63	34,63	65844	65843	--	15634	87996
					--	11,42	--	21713		6518	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
			м3 уплотненного грунта	1901,35	94,88	81,25	180400	154485	5133	40481	238551
					10,93	18,64	20782	35441		17670	
		Устройство дорожной одежды серповидного профиля									
		Основная объездная дорога									
25	1127-1201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство (материал от разборки дорожной одежды)									
			км дороги	0,5035	1546029,70	1362645,70	778426	686092	--	321801	1188245
					183384,00	408400,80	92334	205630		88018	
26	1127-1201-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401 (до 8 м)									
			км дороги	0,5035	102841,26	90615,66	51781	45625	--	21413	79049
					12225,60	27151,77	6156	13671		5855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (21км)	т·км	643119,75	26,00	--	16721114	--		--	18058803
					--	--	--	--		1337689	
28	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	89693,2	51,50	22,51	4619200	2018994	--	2224750	7391466
					28,99	5,46	2600206	489725		547516	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	62509,8	71,59	71,59	4475077	4475077	--	1354712	6296173
					--	30,10	--	1881545		466383	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	62509,8	34,63	34,63	2164714	2164714	--	513981	2892990
					--	11,42	--	713862		214296	
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	62509,8	94,88	81,25	5930930	5078922	168776	1330859	7842732
					10,93	18,64	683232	1165183		580943	
32	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	3538,75	280,47	252,26	992513	892686	4104	228394	1318579
					27,05	32,71	95723	115753		97673	
33	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (до 4 см)	м2 покрытия	3538,75	-7,31	--	-25868	--	-2088	-25683	-55675
					-6,72	--	-23780	--		-4124	
				ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
34	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1150,7	462,12	17,32	531761	19930	--	454432	1065088
					444,80	3,97	511831	4568		78895	
35	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20 см	м2	1150,7	60,98	0,15	70170	173	--	61597	142309
					60,83	--	69997	--		10541	
36	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1150,7	308,52	182,48	355014	209980	69157	109170	501319
					65,94	41,87	75877	48180		37135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (расход семян 25г/м2)	м2	1150,7	322,87	182,48	371527	209980	85670	109170	519153
					65,94	41,87	75877	48180		38456	
38	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	1150,7	560,29	159,84	644726	183928	3107	439901	1171397
					397,75	36,67	457691	42196		86770	
				Круглые железобетонные водопропускные трубы d1м (ПК10+40, ПК24+40, ПК31+20, ПК51+34)							
39	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,415	315,31	315,31	2653	2653	--	329	3221
					--	54,36	--	457		239	
40	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5	1748,76	--	874	--	--	630	1624
					1748,76	--	874	--		120	
41	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1457,30	--	2915	--	--	2099	5415
					1457,30	--	2915	--		401	
42	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство подготовки под тело трубы	м3 подушки	24,32	2582,01	245,75	62794	5976	--	50243	122080
					2336,26	123,16	56818	2995		9043	
43	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	33,8056	2205,00	--	74541	--	74541	--	80504
					--	--	--	--		5963	
44	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	4,94	8068,07	4599,73	39856	22723	4147	16442	60802
					2628,70	1333,71	12986	6589		4504	
45	225-105-0101 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	5	51164,00	--	255820	--	255820	--	276286
					--	--	--	--		20466	
46	225-105-0103 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 5	шт.	2	39695,00	--	79390	--	79390	--	85741
					--	--	--	--		6351	
47	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	5,46	26948,65	12302,81	147140	67173	19440	67098	231377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11085,45	3544,38	60527	19352		17139	
48	225-104-0124 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	1	47127,00	--	47127	--	47127	--	50897
					--	--	--	--		3770	
49	225-104-0125 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)	шт.	6	66804,00	--	400824	--	400824	--	432890
					--	--	--	--		32066	
50	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	5,94	12636,62	3850,78	75062	22874	28903	25120	108196
					3919,95	1114,47	23285	6620		8015	
51	225-109-0104 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	71325,00	--	285300	--	285300	--	308124
					--	--	--	--		22824	
52	225-109-0205 РСНБ РК 2015 Калькуляция №5	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	74883,00	--	149766	--	149766	--	161747
					--	--	--	--		11981	
53	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	38,44	3412,14	143,95	131163	5533	92374	29610	173634
					865,15	51,85	33256	1993		12862	
54	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя(гидроизоляция на тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	15,35	4753,50	214,31	72966	3290	49003	18359	98631
					1346,80	77,06	20673	1183		7306	
55	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на оголовки)	м2 изолируемой поверхности	28	3412,14	143,95	95540	4031	67285	21568	126476
					865,15	51,85	24224	1452		9369	
56	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство (гидроизоляция на декальные блоки)	м2 изолируемой поверхности	60,78	3412,14	143,95	207390	8749	146057	46818	274544
					865,15	51,85	52584	3151		20337	
57	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,36	16,14	16,14	54	54	--	17	76
					--	6,94	--	23		6	
58	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 (до 20 м)	м3 грунта	3,36	23,91	23,91	80	81	--	25	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	10,28	--	35		8	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	903,58	--	904	--	--	651	1679
					903,58	--	904	--		124	
60	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,36	211,92	96,34	924	420	--	513	1552
					115,58	47,75	504	208		115	
61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,36	94,88	81,25	414	354	12	93	547
					10,93	18,64	48	81		41	
62	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-на укрепительных работах	м3 грунта	7	3062,80	--	21440	--	--	15437	39827
					3062,80	--	21440	--		2950	
63	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление русла входного оголовка)	м2 укрепляемой поверхности	11	1996,37	198,97	21960	2189	4580	11309	35931
					1381,04	46,91	15191	516		2662	
64	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	0,9	22379,00	--	20141	--	20141	--	21752
					--	--	--	--		1611	
65	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	1,1	2205,00	--	2426	--	2426	--	2620
					--	--	--	--		194	
66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0274	277977,00	--	7617	--	7617	--	8226
					--	--	--	--		609	
67	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление откосов входного и выходного оголовков)	м2 укрепляемой поверхности	18,4	1996,37	198,97	36733	3661	7661	18917	60103
					1381,04	46,91	25411	863		4452	
68	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	1,4	22379,00	--	31331	--	31331	--	33837
					--	--	--	--		2506	
69	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	1,9	2230,00	--	4237	--	4237	--	4576
					--	--	--	--		339	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382	277977,00	--	10619	--	10619	--	11468
					--	--	--	--		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами(на входе)	м упора	2	4282,57	31,30	8565	62	2223	4532	14145
					3140,22	7,18	6280	14		1048	
72	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7	19936,00	--	13955	--	13955	--	15071
					--	--	--	--		1116	
73	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами(на выходе)	м упора	4	4282,57	31,30	17130	125	4444	9065	28290
					3140,22	7,18	12561	29		2096	
74	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	0,4	22379,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
75	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление выходного русла оголовка)	м2 укрепляемой поверхности	11,8	1996,37	198,97	23557	2348	4913	12132	38544
					1381,04	46,91	16296	554		2855	
76	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 12 см)(укрепление выходного русла оголовка)	м2 укрепляемой поверхности	11,8	236,06	3,57	2786	42	708	1471	4597
					172,52	0,61	2036	7		341	
77	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	1,42	22379,00	--	31778	--	31778	--	34320
					--	--	--	--		2542	
78	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	1,18	2205,00	--	2602	--	2602	--	2810
					--	--	--	--		208	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0158	277977,00	--	4392	--	4392	--	4743
					--	--	--	--		351	
80	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12	226,67	226,67	2720	2720	--	338	3302
					--	39,08	--	469		245	
81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1901,90	--	2853	--	--	2054	5300
					1901,90	--	2853	--		393	
82	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление риебермы)	м2 укрепляемой поверхности	20,16	1996,37	198,97	40247	4012	8393	20727	65852
					1381,04	46,91	27842	946		4878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (до 12 см)(укрепление рисбермы)	м2 укрепляемой поверхности	20,16	236,06	3,57	4759	72	1209	2513	7854
					172,52	0,61	3478	12		582	
84	212-101-0716 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	2,45	22379,00	--	54829	--	54829	--	59215
					--	--	--	--		4386	
85	211-201-0611 РСНБ РК 2015 Калькуляция № 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-80 мм	м3	2,02	2205,00	--	4454	--	4454	--	4810
					--	--	--	--		356	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	277977,00	--	12815	--	12815	--	13840
					--	--	--	--		1025	
87	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки из антисептированной доски. Установка асфальтовых планок	м3 древесины в конструкции	0,08	40604,85	1209,11	3248	97	928	2040	5711
					27787,50	550,08	2223	44		423	
88	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	51300,00	--	4104	--	4104	--	4432
					--	--	--	--		328	
89	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство,камень бутовый	м3 камня (в деле)	2,7	7451,81	3,72	20120	10	10892	6640	28901
					3414,15	1,53	9218	4		2141	
90	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20	157,32	--	3146	--	--	2265	5844
					157,32	--	3146	--		433	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59202481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5288814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18105619			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5169576			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4022587		
		- Перевозка грузов	Тенге				19322140				
		- Накладные расходы	Тенге							8077952	
		- Сметная прибыль	Тенге							4385369	
		Временные здания и сооружения 1,3%									769 632,25
		Итого с временными									59 972 113,25
		Зимнее удорожание 2,16%									1 295 397,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									61 267 510,90
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1 225 350,22
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									62 492 861,12
	0,846	**ВСЕГО с учетом договорного коэф.**									52 868 960,51
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									6 344 275,26
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									59 213 235,77
		минус 5%									2 960 661,79
		удержание аванса 13,25%	0,132530654								7 847 568,84
		ИТОГО к оплате									48 405 005,13

Подрядчик:
Исполнительный директор ФТОО «Integra Construction KZ»-
«Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____Бекжанов Н.Т.

Менеджер ФТОО «Integra Construction KZ»-
«Дирекция по инфраструктурным проектам»

_____Тлеугалеев С.Э.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Улар МК»

_____Ташмагамбетов М.К.