Справка

стоимости промежуточного акта выполненных работ и затрат

за июнь 2017 г.

Форма № 3

Договор №157от 05.06. 2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение с начала строительства		Выполненно за отчетный	
		Всего		Всего		строительства 2017 г.		период	
1	Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области	Рынок	Базис	Рынок	Базис	Всего		Всего	
						Рынок	Базис	Рынок	Базис
		1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	30 000,020	9 790,440	30 000,020	9 790,440
2	Итого к оплате:	1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	30 000,020	9 790,440	30 000,020	9 790,440

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Конарбаев С.***

Начальник отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Еркебаев Б.***

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Кошалаков Ч.***

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ ***Еспенбетов М.Н.***

Директор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ ***Жатпасбаев А.К.***

Ведомость договорной цены за июнь месяц 2017 г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-	оборудования,мебел	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	9035,100			9035,10
		Всего по главе 7:	**9035,100**	**0**		**9035,10**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	162,632			162,63
		сметная зарплата (К = 0,141)				22,93
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,13
		Всего по главе 8:	162,632			162,63
		Всего по главе 7-8:	9197,732	0		9197,73
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	124,169			124,17
		сметная зарплата (К = 0,46)				57,12
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,35
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			91,98	91,98
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			36,79	36,79
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			339,77	339,77
		Всего по главе 9:	124,169	0	468,54	592,71
		Всего по главе 7-9:	9321,901	0	468,54	9790,44
		Итого в базовых ценах	**9321,901**	**0**	**468,54**	**9790,44**
		понижающий коэф 0,98000019008	**9135,465**	**0**	**459,17**	**9594,64**
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	25003,768	0	1256,75	26260,52

	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			525,21	525,21
		Стоимость в текущем уровне цен:	**25003,768**	**0**	**1781,96**	**26785,73**
		НДС-12%			3214,29	3214,29
		Всего:	25003,768		4996,25	**30000,02**

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

Конылаков Ч.

Инженер технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Маматов Ш.

Подрядчик:

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2017

Сметная стоимость	9035,1	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8661	чел.-ч
Сметная заработная плата	727,401	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	Е0101-24-5	**Срезка растительного слоя грунта**	6000	4,85	4,85	29106	29106	9795	--	--
		м3		--	1,68	--	10098	97	0,01	33
2	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	6000	22,38	21,57	134278	129418	42744	0,01	34
		м3		0,81	6,53	4860	39206	97	0,02	146
3	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	6000	4,85	4,85	29106	29106	9795	--	--
		м3		--	1,68	--	10098	97	0,01	33
4	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	7199,4	29,70	28,58	213838	205723	73693	0,01	50
		м3		0,99	9,56	7127	68844	97	0,04	252
5	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	12257,0361	139,80	--	1713534	--	342707	0,59	7197
		т		27,96	--	342707	--	100	--	--
6	Е0101-33-2	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы**	7199,4	35,50	35,03	255597	252213	85821	--	24
		м3		0,47	11,82	3384	85092	97	0,04	304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	7199,4	12,51	12,51	90048	90048	29896	--	--
		м3		--	4,28	--	30820	97	0,01	101
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	7199,4	14,12	12,00	101637	86375	30483	0,01	88
		м3		1,62	2,75	11663	19762	97	0,01	88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2567143	821988			7392
			Тенге			369741	263920			957
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2567143				
		Материалы -	Тенге			504				
		Всего заработная плата -	Тенге				633661			
		Местные материалы -	Тенге			4083				
		Транспортные расходы -	Тенге			1713534				
		Накладные расходы -	Тенге			624932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3383600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8661
		Сметная заработная плата -	Тенге				727401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3383600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8661
		Сметная заработная плата -	Тенге				727401			
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА								
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	18,18	20900,00	--	379962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	4,714	15100,00	--	71181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	20,634	14100,00	--	290939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			742083	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			742083				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			362121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			379962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44525				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			786608				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			786608				
РАЗДЕЛ 3.КЛУБ										
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	35,3	20900,00	--	737770	--	--	--	--
		Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	7,349	15100,00	--	110970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	54,843	14100,00	--	773286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**1622026**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1622026				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			884256				
Местные материалы -			Тенге			737770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97322				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1719348				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1719348				
РАЗДЕЛ 4.ЗДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО КОРПУСА										
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	16,4	20900,00	--	342760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	2,026	15100,00	--	30593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	20,634	14100,00	--	290939	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**664292**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**664292**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**321532**				
		Местные материалы -	Тенге			**342760**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39858**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**704150**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**704150**				
		РАЗДЕЛ 5.ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ								
18	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**28,71**	**20900,00**	--	**600039**	--	--	--	--
		Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		--	--	--	--	--	--	--
19	**С143003-13 Изм. и доп. вып. 20**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**5,831**	**15100,00**	--	**88048**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	**С143003-21 Изм. и доп. вып. 20**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**28,779**	**14100,00**	--	**405784**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1093871**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1093871**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**493832**				
		Местные материалы -	Тенге			**600039**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65632**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1159503**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1159503**				
		РАЗДЕЛ 6.ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
21	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**28,85**	**20900,00**	--	**602965**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,272	15100,00	--	34307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	22,806	14100,00	--	321565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			958837	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			958837				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			355872				
		Местные материалы -	Тенге			602965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1016367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1016367				
		РАЗДЕЛ 7.ЖИЛОЙ БЛОК ДЛЯ ДЕВОЧКИ								
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	11,9854	20900,00	--	250495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			250495	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250495				
		Местные материалы -	Тенге			250495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			265525				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7898747	821988			7392
			Тенге			369741	263920			957
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7898747				
		Материалы -	Тенге			504				
		Всего заработная плата -	Тенге				633661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2417613				
		Местные материалы -	Тенге			2918074				
		Транспортные расходы -	Тенге			1713534				
		Накладные расходы -	Тенге			624932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			511421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9035100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8661
		Сметная заработная плата -	Тенге				727401			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			9035100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8661
		Сметная заработная плата -	Тенге				727401			

Утверждаю:

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ *Кошалаков Ч.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

_____ *Шамаков Ш.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*