Справка

стоимости промежуточного акта выполненных работ и затрат

за июль 2017 г.

Форма № 3

Договор №157от 05.06. 2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение с начала строительства		Выполненно за отчетный	
		Всего		Всего		строительства 2017 г.		период	
1	Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области	Рынок	Базис	Рынок	Базис	Всего		Всего	
						Рынок	Базис	Рынок	Базис
		1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	70 000,020	22 844,360	40 000,000	13 053,920
2	Итого к оплате:	1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	70 000,020	22 844,360	40 000,000	13 053,920

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Конарбаев С.***

Начальник отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Еркебаев Б.***

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Кошалаков Ч.***

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ ***Еспенбетов М.Н.***

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ ***Баймаханов А.***

Ведомость договорной цены за июль месяц 2017 г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-	оборудования,ме	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	11974,897			11974,90
		Всего по главе 7:	**11974,897**	**0**		**11974,90**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	215,548			215,55
		сметная зарплата (К = 0,141)				30,39
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,17
		Всего по главе 8:	215,548			215,55
		Всего по главе 7-8:	12190,445	0		12190,45
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	164,571			164,57
		сметная зарплата (К = 0,46)				75,70
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,46
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			121,90	121,90
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			48,76	48,76
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			528,23	528,23
		Всего по главе 9:	164,571	0	698,90	863,47
		Всего по главе 7-9:	12355,016	0	698,90	13053,92
		Итого в базовых ценах	**12355,016**	**0**	**698,90**	**13053,92**
		понижающий коэф 0,98000019008	**12107,918**	**0**	**684,92**	**12792,84**
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	33139,372	0	1874,63	35014,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
		ТИП 1-4937,8М2								
134	**С143008-61**	**Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР-24, фракция 20-40 мм**	**811,1305**	**1713,00**	**--**	**1389467**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1389467**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1389467**				
	Местные материалы -		Тенге			**1389467**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1472835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1472835**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10216574**	**1019019**			**7259**
			Тенге			**615243**	**371894**			**1489**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11974897**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1149212**			

Утверждаю:
Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ *Кошалаков Ч.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ *Баймаханов А.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017

Основание:

Сметная стоимость	11974,897	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9289	чел.-ч
Сметная заработная плата	1149,212	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	E0101-24-5	**Срезка растительного слоя грунта**	4000	4,85	4,85	19404	19404	6530	--	--
		м3		--	1,68	--	6732	97	0,01	22
2	E0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	4000	22,38	21,57	89518	86278	28496	0,01	22
		м3		0,81	6,53	3240	26137	97	0,02	98
3	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	4000	4,85	4,85	19404	19404	6530	--	--
		м3		--	1,68	--	6732	97	0,01	22
4	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	4799,6	29,77	28,58	142875	137149	49128	0,01	33
		м3		0,99	9,56	4752	45896	97	0,04	168
5	C010333-A20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	8171,3575	139,80	--	1142356	--	228471	0,59	4798
		т		27,96	--	228471	--	100	--	--
6	E0101-33-2	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы**	4799,6	35,50	35,03	170398	168142	57214	--	16
		м3		0,47	11,82	2256	56728	97	0,04	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	4799,6	12,51	12,51	60032	60032	19930	--	--
		м3		--	4,28	--	20547	97	0,01	67
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	4799,6	14,12	12,00	67758	57583	20322	0,01	59
		м3		1,62	2,75	7775	13175	97	0,01	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1711746	547992			4928
			Тенге			246494	175947			638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2256069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5774
		Сметная заработная плата -	Тенге				484934			
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	195,94	28,89	27,85	5660	5456	1801	0,01	1
		м3		1,04	8,44	204	1653	97	0,03	6
10	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	6,06	218,93	--	1327	--	1499	1,54	9
		м3		218,93	--	1327	--	113	--	--
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	37,47	134,10	--	5025	--	5678	0,97	36
		м3		134,10	--	5025	--	113	--	--
12	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	87,43	3,35	3,35	293	293	99	--	--
		м3		--	1,16	--	102	97	--	--
13	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	77,1	9,24	9,24	713	713	224	--	--
		м3		--	3,00	--	231	97	0,01	1
14	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	202	21,55	4,52	4352	912	3337	0,11	22
		м3		17,03	--	3440	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0111-13-3К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	102	1498,70	49,10	152868	5008	12303	0,53	54
		м2		79,66	18,40	8125	1877	123	0,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты из ГПС	51	2461,27	100,89	125525	5145	9749	0,85	43
		м3		123,75	38,25	6311	1951	118	0,18	9
17	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
18	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	42	408,67	272,99	17164	11466	13533	0,83	35
		шт		135,68	94,48	5699	3968	140	0,36	15
19	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 под перегородки	23,9	9767,14	311,32	233435	7441	14018	2,82	67
		м3		441,00	117,61	10540	2811	105	0,57	14
20	Е0106-13-3	Монолитные заделки ж/бетонных ленточных фундаментов В15	1,44	12147,07	360,48	17492	519	2383	8,99	13
		м3		1440,00	136,17	2074	196	105	0,67	1
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04564	65900,00	--	3008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	354,27	172,69	4960	2418	2675	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1068	843	140	0,24	3
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	507,65	243,37	4061	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
24	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	38	755,48	389,08	28708	14785	15472	0,94	36
		шт		153,90	136,92	5848	5203	140	0,55	21
25	Е0106-13-1	Монолитные заделки фундаментов бетонных В7,5	1,64	9753,52	86,60	15996	142	901	3,06	5
		м3		490,50	32,72	804	54	105	0,16	--
26	Е0106-1-22	Монолитный пояс ж/бетонный В15	6,57	10611,17	353,46	69715	2322	4957	3,60	24
		м3		585,00	133,52	3843	877	105	0,65	4
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,279	67700,00	--	18888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,059	55620,00	--	3282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	77,59665	131,00	--	10165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	62,3	713,66	11,21	44461	698	2625	0,20	13
		м2		31,50	4,21	1962	262	118	0,02	1
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	333,64	245,44	3,82	81889	1275	15271	0,21	71
		м2		37,35	1,44	12461	480	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			850194	61329			443
			Тенге			70006	21459			92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1017425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				107911			
		РАЗДЕЛ 3.ЗДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО КОРПУСА								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	94,5168	28,89	27,85	2730	2632	869	0,01	1
		м3		1,04	8,44	98	797	97	0,03	3
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,9232	218,93	--	640	--	723	1,54	5
		м3		218,93	--	640	--	113	--	--
34	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	35,371	3,35	3,35	119	119	40	--	--
		м3		--	1,16	--	41	97	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,159	134,10	--	2033	--	2297	0,97	15
		м3		134,10	--	2033	--	113	--	--
36	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	46,91	9,24	9,24	434	434	137	--	--
		м3		--	3,00	--	141	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,281	21,55	4,52	1773	372	1359	0,11	9
		м3		17,03	--	1401	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
38	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	92	1498,70	49,10	137881	4517	11096	0,53	48
		м2		79,66	18,40	7329	1693	123	0,09	8
39	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты из ГПС	36,8	2461,27	100,89	90575	3713	7035	0,85	31
		м3		123,75	38,25	4554	1408	118	0,18	7
40	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
		шт		104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
41	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	37	408,67	272,99	15121	10101	11922	0,83	31
		шт		135,68	94,48	5020	3496	140	0,36	13
42	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 под перегородки	9,7	10335,54	311,32	100255	3020	5689	2,82	27
		м3		441,00	117,61	4278	1141	105	0,57	6
43	Е0106-13-3	Монолитные заделки ж/бетонных ленточных фундаментов В15	0,84	12147,07	360,48	10204	303	1390	8,99	8
		м3		1440,00	136,17	1210	114	105	0,67	1
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032	65900,00	--	2109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	354,27	172,69	2126	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
46	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	507,65	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
47	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	38	755,48	389,08	28708	14785	15472	0,94	36
		шт		153,90	136,92	5848	5203	140	0,55	21
48	Е0106-13-1	Монолитные заделки фундаментов бетонных В7,5	1,21	9753,52	86,60	11802	105	665	3,06	4
		м3		490,50	32,72	594	40	105	0,16	--
49	Е0106-1-22	Монолитный пояс ж/бетонный В15	5,8	10611,17	353,46	61545	2050	4376	3,60	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	3393	774	105	0,65	4
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,245	67700,00	--	16587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,052	55620,00	--	2892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,8835	131,00	--	7452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	73	713,66	11,21	52097	818	3076	0,20	15
		м2		31,50	4,21	2300	307	118	0,02	1
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	118,56	245,44	3,82	29099	453	5427	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4428	171	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			580022	46613			283
			Тенге			44639	16432			70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			694580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				72358			
		РАЗДЕЛ 4.ЖИЛОЙ БЛОК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	339,5	28,89	27,85	9807	9454	3120	0,01	2
		м3		1,04	8,44	353	2864	97	0,03	11
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	218,93	--	2299	--	2598	1,54	16
		м3		218,93	--	2299	--	113	--	--
57	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	162,6989	3,35	3,35	545	545	184	--	--
		м3		--	1,16	--	189	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,7281	134,10	--	9351	--	10566	0,97	68
		м3		134,10	--	9351	--	113	--	--
59	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	117,573	9,24	9,24	1087	1087	342	--	--
		м3		--	3,00	--	353	97	0,01	1
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	280,2719	21,55	4,52	6039	1266	4630	0,11	30
		м3		17,03	--	4773	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
61	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	195,3	1498,70	49,10	292697	9589	23556	0,53	103
		м2		79,66	18,40	15558	3594	123	0,09	18
62	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты из ГПС	78	2461,27	100,89	191979	7869	14910	0,85	66
		м3		123,75	38,25	9653	2984	118	0,18	14
63	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
		шт		104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
64	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	76	408,67	272,99	31059	20747	24489	0,83	63
		шт		135,68	94,48	10312	7180	140	0,36	28
65	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	23,3146	20900,00	--	487275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 под перегородки	22,5	9767,14	311,32	219761	7005	13197	2,82	63
		м3		441,00	117,61	9923	2646	105	0,57	13
67	Е0106-13-3	Монолитные заделки ж/бетонных ленточных фундаментов В15	1,15	12147,07	360,48	13969	415	1903	8,99	10
		м3		1440,00	136,17	1656	157	105	0,67	1
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0486	65900,00	--	3203	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	354,27	172,69	8502	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
70	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	507,65	243,37	2538	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
71	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	73	755,48	389,08	55150	28403	29722	0,94	68
		шт		153,90	136,92	11235	9995	140	0,55	40
72	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,733	15100,00	--	86568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	39,64	14100,00	--	558924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0106-13-1	Монолитные заделки фундаментов бетонных В7,5	1,43	9753,52	86,60	13948	124	786	3,06	4
		м3		490,50	32,72	701	47	105	0,16	--
75	Е0106-1-22	Монолитный пояс ж/бетонный В15	11,82	10611,17	353,46	125424	4178	8918	3,60	43
		м3		585,00	133,52	6915	1578	105	0,65	8
76	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496	67700,00	--	33579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,105	55620,00	--	5840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	118,1394	131,00	--	15476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	154,91	713,66	11,21	110553	1737	6528	0,20	31
		м2		31,50	4,21	4880	652	118	0,02	3
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	741,76	245,44	3,82	182058	2834	33952	0,21	157
		м2		37,35	1,44	27705	1068	118	0,01	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2470047	102191			746
			Тенге			118515	35717			152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2816746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				182321			
		РАЗДЕЛ 5.ЖИЛОЙ БЛОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	339,5	28,89	27,85	9807	9454	3120	0,01	2
		м3		1,04	8,44	353	2864	97	0,03	11
82	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	10,5	218,93	--	2299	--	2598	1,54	16
		м3		218,93	--	2299	--	113	--	--
83	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	162,6989	3,35	3,35	545	545	184	--	--
		м3		--	1,16	--	189	97	--	1
84	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	69,7281	134,10	--	9351	--	10566	0,97	68
		м3		134,10	--	9351	--	113	--	--
85	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	117,573	9,24	9,24	1087	1087	342	--	--
		м3		--	3,00	--	353	97	0,01	1
86	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	280,2719	21,55	4,52	6039	1266	4630	0,11	30
		м3		17,03	--	4773	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
87	Е0111-13-3К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	195,3	1498,70	49,10	292697	9589	23556	0,53	103
		м2		79,66	18,40	15558	3594	123	0,09	18
88	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты из ГПС**	78	2461,27	100,89	191979	7869	14910	0,85	66
		м3		123,75	38,25	9653	2984	118	0,18	14
89	Е0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
		шт		104,85	67,51	839	540	140	0,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	76	408,67	272,99	31059	20747	24489	0,83	63
		шт		135,68	94,48	10312	7180	140	0,36	28
91	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	35,3	20900,00	--	737770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 под перегородки	22,5	9767,14	311,32	219761	7005	13197	2,82	63
		м3		441,00	117,61	9923	2646	105	0,57	13
93	Е0106-13-3	Монолитные заделки ж/бетонных ленточных фундаментов В15	1,15	12147,07	360,48	13969	415	1903	8,99	10
		м3		1440,00	136,17	1656	157	105	0,67	1
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0486	65900,00	--	3203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	354,27	172,69	8502	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
96	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	507,65	243,37	2538	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
97	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	73	755,48	389,08	55150	28403	29722	0,94	68
		шт		153,90	136,92	11235	9995	140	0,55	40
98	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,733	15100,00	--	86568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	39,64	14100,00	--	558924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-13-1	Монолитные заделки фундаментов бетонных В7,5	1,43	9753,52	86,60	13948	124	786	3,06	4
		м3		490,50	32,72	701	47	105	0,16	--
101	Е0106-1-22	Монолитный пояс ж/бетонный В15	11,82	10611,17	353,46	125424	4178	8918	3,60	43
		м3		585,00	133,52	6915	1578	105	0,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,496	67700,00	--	33579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,105	55620,00	--	5840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	118,1394	131,00	--	15476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	154,91	713,66	11,21	110553	1737	6528	0,20	31
		м2		31,50	4,21	4880	652	118	0,02	3
106	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	741,76	245,44	3,82	182058	2834	33952	0,21	157
		м2		37,35	1,44	27705	1068	118	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2720542**	**102191**			**746**
			Тенге			**118515**	**35717**			**152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3082271**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**991**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182321**			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ								
107	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	1475	28,89	27,85	42607	41073	13557	0,01	11
		м3		1,04	8,44	1534	12443	97	0,03	46
108	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	38,34	251,77	--	9653	--	10908	1,77	68
		м3		251,77	--	9653	--	113	--	--
109	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	391	289,15	289,15	113056	113056	70777	--	--
		м3		--	186,62	--	72966	97	0,86	335
110	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,178	58881,69	25695,31	10481	4574	9230	194,00	35
		км		33075,00	6813,45	5887	1213	130	26,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101	32,00	--	3232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	70,7	49,00	--	3464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	204,02	67,00	--	13669	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	105,00	--	1273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	228,00	--	4606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	318,00	--	9635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	329,26	468,00	--	154094	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ								
118	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	11886,00	--	11886	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	7386,00	--	7386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	15504,00	--	46512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	3716,00	--	22296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	5974,00	--	5974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	4386,00	--	26316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСОНОВЫЕ ЧАСТИ								
127	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	1	29,00	--	29	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	2,5	99,00	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,5	141,00	--	71	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,5	207,00	--	104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	400,00	--	200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	5	474,00	--	2370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	2145,00	--	2145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			494557	158703			113
			Тенге			17074	86622			387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			634972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				119367			

РАЗДЕЛ 7.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	СН РК 8.02-02-2002	*Налоги,сборы и объязательные платежи-2%*			*700,28*	*700,28*
		Стоимость в текущем уровне цен:	***33139,372***	***0***	***2574,91***	***35714,28***
		НДС-12%			*4285,71*	*4285,71*
		Всего:	*33139,372*		*6860,63*	***40000,00***

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

Кошалаков Ч.

Подрядчик:

Инженер технического надзора

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Баймаханов А.

Еспенбетов М.Н.