Справка

стоимости промежуточного акта выполненных работ и затрат

за август 2017 г.

Форма № 3

Договор №157от 05.06. 2017 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение с начала строительства		Выполненно за отчетный	
		Всего		Всего		строительства 2017 г.		период	
1	Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области	Рынок	Базис	Рынок	Базис	Всего		Всего	
						Рынок	Базис	Рынок	Базис
		1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	98 472,689	32 136,360	28 472,669	9 292,000
2	Итого к оплате:	1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	98 472,689	32 136,360	28 472,669	9 292,000

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Конарбаев С.***

Начальник отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Еркебаев Б.***

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Кошалаков Ч.***

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ ***Еспенбетов М.Н.***

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ ***Баймаханов А.***

Ведомость договорной цены за август месяц 2017 г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5,000	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	8702,596	0,000		8702,596
		Всего по главе 7:	**8702,596**	**0,000**		**8702,596**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	156,647			156,65
		сметная зарплата (К = 0,141)				22,09
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,13
		Всего по главе 8:	156,647			156,65
		Всего по главе 7-8:	8859,243	0,000		8859,24
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	119,600			119,60
		сметная зарплата (К = 0,46)				55,02
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,33
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			88,59	88,59
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			35,44	35,44
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			189,12	189,12
		Всего по главе 9:	119,600	0,000	313,15	432,75
		Всего по главе 7-9:	8978,843	0,000	313,15	9292,00
		Итого в базовых ценах	**8978,843**	**0,000**	**313,15**	**9292,00**
		понижающий коэф 0,98000019008	**8799,267**	**0,000**	**306,89**	**9106,16**

		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	*24083,595*	*0,000*	*839,96*	*24923,56*
	СН РК 8.02-02-2002	*Налоги,сборы и объязательные платежи-2%*			*498,47*	*498,47*
		Стоимость в текущем уровне цен:	***24083,595***	***0,000***	***1338,43***	***25422,03***
		НДС-12%			*3050,64*	*3050,64*
		Всего:	*24083,595*		*4389,07*	***28472,669***

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

Кошалаков Ч.

Подрядчик:

Инженер технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Баймаханов А.

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2017

Основание:

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА								
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
1	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	277,5	3290,00	--	912975	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ КЛУБА								
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	49,053	3290,00	--	161384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО КОРПУСА								
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
3	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	890,71	200,77	891	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
4	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1274,59	373,54	36963	10833	24393	2,66	77
		шт		465,75	135,07	13507	3917	140	0,61	18
5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	265,32	3290,00	--	872903	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,92	14862,43	383,89	43398	1121	7481	14,20	41
		м3		2295,00	145,01	6701	423	105	0,71	2
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06304	55620,00	--	3506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0977	49502,00	--	4836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,049	53000,00	--	2597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,139	50900,00	--	7075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0045	62000,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,023	60500,00	--	1392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,37	56200,00	--	20794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4748	64092,87	304,24	30431	144	1717	20,00	9
		1т		3330,00	114,75	1581	54	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01798	52657,31	536,06	947	10	900	289,00	5
		1т		47475,00	202,50	854	4	105	0,99	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01798	50642,00	--	911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	393,51	250,96	394	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
18	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,25	27500,00	--	6875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	63	104,86	66,43	6606	4185	4207	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1503	1503	140	0,11	7
20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	393,51	250,96	1181	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
21	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,547	27500,00	--	70043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	87,6	8580,24	335,84	751629	29420	85356	4,54	398
		м3		699,75	126,00	61298	11038	118	0,61	53
23	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20,3	7779,06	337,41	157915	6849	19079	4,38	89
		м3		670,50	126,00	13611	2558	118	0,62	13
24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	42,8	1074,45	34,73	45986	1486	12020	1,43	61
		м2		225,00	13,01	9630	557	118	0,06	3
		ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ								
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	519,21	3290,00	--	1708201	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ЖИЛОГО БЛОКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	45	8580,24	335,84	386111	15113	43847	4,54	204
		м3		699,75	126,00	31489	5670	118	0,61	27
27	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20	7779,06	337,41	155581	6748	18797	4,38	88
		м3		670,50	126,00	13410	2520	118	0,62	12
		ЗДАНИЕ ЖИЛОГО БЛОКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК								
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
28	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	16	1274,59	373,54	20393	5977	13458	2,66	43
		шт		465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
29	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	25	1114,62	385,94	27865	9649	22090	2,91	73
		шт		492,75	138,40	12319	3460	140	0,61	15
30	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	325	3290,00	--	1069250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1187	64092,87	304,24	7608	36	429	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	395	14	105	0,56	--
32	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0226	52657,31	536,06	1190	12	1131	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1073	5	105	0,99	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0452	50642,00	--	2289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
34	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	104,86	66,43	9123	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
35	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,61	27500,00	--	71775	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	73,63	8580,24	335,84	631763	24728	71744	4,54	334
		м3		699,75	126,00	51523	9277	118	0,61	45
37	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	32,2	7779,06	337,41	250486	10865	30264	4,38	141
		м3		670,50	126,00	21590	4057	118	0,62	20
		КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	137,74	28,89	27,85	3979	3836	1266	0,01	1
		м3		1,04	8,44	143	1162	97	0,03	4
39	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	4,26	218,93	--	933	--	1054	1,54	7
		м3		218,93	--	933	--	113	--	--
40	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	66	9,24	9,24	610	610	192	--	--
		м3		--	3,00	--	198	97	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ								
41	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	37,5	2461,27	100,89	92298	3783	7169	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4641	1434	118	0,18	7
42	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	75	385,45	25,04	28909	1878	2918	0,14	11
		м2		22,25	9,38	1669	704	123	0,05	3
43	Е0111-19-4К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	75	358,68	15,55	26901	1166	1910	0,10	8
		м2		14,85	5,85	1114	439	123	0,03	2
44	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
45	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	8,96	20900,00	--	187264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7828116	147890			1665
			Тенге			260552	54503			257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7828116				
	Материалы -		Тенге			563410				
	Всего заработная плата -		Тенге				315056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43679				
	Местные материалы -		Тенге			6812586				
		Накладные расходы -	Тенге			381879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			492600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8702596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2112
		Сметная заработная плата -	Тенге				372337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8702596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2112
		Сметная заработная плата -	Тенге				372337			

Утверждаю:
Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ *Кошалаков Т.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ-A и K"

_____ *Баймаханов А.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*