Справка

стоимости промежуточного акта выполненных работ и затрат

за февраль 2018 г.

Форма № 3

Договор №157от 05.06. 2017 г., доп.согл. № 32 от 20.02.2018 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнение с начала строительства		Выполненно за отчетный	
		Всего		Всего		строительства 2017 г.-2018 г.		период	
1	Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области	Рынок	Базис	Рынок	Базис	Всего		Всего	
						Рынок	Базис	Рынок	Базис
		1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	181 113,200	59 105,920	82 640,511	26 969,560
2	Итого к оплате:	1 236 083 240	395 325 410	1 211 361 575,20	395 325 410,00	181 113,200	59 105,920	82 640,511	26 969,560

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Конарбаев С.***

Начальник отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Утегенов К.***

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ ***Файзуллаев Ж.***

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ ***Еспенбетов М.Н.***

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ ***Баймаханов А.***

Ведомость договорной цены за февраль месяц 2018г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-	оборудования,	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5,000	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	1503,734	25331,256		1503,734
		Всего по главе 7:	**1503,734**	**25331,256**		**26834,990**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	27,067			27,07
		сметная зарплата (К = 0,141)				3,82
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,02
		Всего по главе 8:	27,067			27,07
		Всего по главе 7-8:	1530,801	25331,256		26862,06
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	20,666			20,67
		сметная зарплата (К = 0,46)				9,51
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,06
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			15,31	15,31
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			6,12	6,12
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			65,40	65,40
		Всего по главе 9:	20,666	25331,256	86,84	25438,76
		Всего по главе 7-9:	1551,467	25331,256	86,84	26969,56
		Итого в базовых ценах	**1551,467**	**25331,256**	**86,84**	**26969,56**
		понижающий коэф 0,98000019008	**1520,438**	**24824,636**	**85,10**	**26430,17**
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	4161,439	67945,028	232,92	72339,38

	СН РК 8.02-02-2002	*Налоги,сборы и объязательные платежи-2%*			*1446,79*	*1446,79*
		Стоимость в текущем уровне цен:	***4161,439***	***67945,028***	***1679,70***	***73786,17***
		НДС-12%			*8854,34*	*8854,34*
		Всего:	*4161,439*		*10534,04*	***82640,511***

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

Файзуллаев Ж.

Инженер технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Баймаханов А.

Подрядчик:

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №4
приемки выполненных работ за февраль 2018

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Объект энергетического хозяйства								
		Сети ВЛ 35 кВ								
		ОПОРЫ НА БАЗЕ СТОЕК СВ 164-10,7 2 ШТ								
1	Е0133-104-2	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м	2	5067,92	3326,42	10136	6653	5072	9,00	18
		опора		1570,50	844,97	3141	1690	105	3,15	6
2	С143019-95 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,7	2	57400,00	--	114800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ НА БАЗЕ СТОЕК СК22 2-1								
3	Е0133-104-1	Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м	1	4775,49	3136,36	4775	3136	2379	8,43	8
		опора		1473,75	792,14	1474	792	105	2,96	3
4	ССЧЕТ	Стоимость стойки конической типа СК 22. 2-1	1	72087,37	--	72087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	2	550,52	359,27	1101	719	607	1,09	2
		шт		191,25	97,65	383	195	105	0,36	1
6	Е0133-107-7	Установка для опор ВЛ 35 кВ одного ригеля на стойку объемом до 0,1 м3	2	808,95	562,57	1618	1125	796	1,33	3
		шт		225,00	153,99	450	308	105	0,55	1
7	Е0133-107-9	Установка для опор ВЛ 35 кВ одного ригеля на стойку объемом до 0,2 м3	1	888,93	622,30	889	622	437	1,46	1
		шт		245,25	170,64	245	171	105	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,56	21000,00	--	11760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143015-7	Ригели железобетонные	0,37	22400,00	--	8288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,034	21000,00	--	714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕПНАЯ АРМАТУРА								
11	С11041-24	Детали крепления ригеля	81	895,00	--	72495	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С11041-74	Поковки для конструкций связи	1	192,00	--	192	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	76	893,00	--	67868	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	12	190,00	--	2280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	246,00	--	1476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1385 Изм. и доп. вып. 20	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	331,00	--	3972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-1421 Изм. и доп. вып. 20	Узлы крепления типа КГП-16-1 ГОСТ Р 51177-98	6	896,00	--	5376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	24	296,00	--	7104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151804-1570 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	12	137,00	--	1644	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1739 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-1839 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	12	589,00	--	7068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-1916 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	3	144,00	--	432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-2075 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	12	792,00	--	9504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С11061-111 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Патроны ударные ПАС-70	3	13700,00	--	41100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Наголовник железобетонных опорах контактных сетей 8 шт (прим)	0,304	125300,00	--	38091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-110-1	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,103	52004,47	30853,34	5356	3178	2925	112,00	12
		1км		20115,00	6934,14	2072	714	105	24,28	3
28	С151607-29 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,084	196244,00	--	16484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
30	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,204	49131,00	--	10023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
		ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ПРОВОДА								
32	С151804-1421 Изм. и доп. вып. 20	**Узлы крепления типа КГП-16-1 ГОСТ Р 51177-98**	1	896,00	--	896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151804-1087 Изм. и доп. вып. 20	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70 212 W ГОСТ 6490-93**	4	893,00	--	3572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1739 Изм. и доп. вып. 20	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98**	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 20	**Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	1	246,00	--	246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**531964**	**15673**			**54**
			Тенге			**9394**	**3921**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**152111**				
	Материалы -		Тенге			**1247**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3497**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**144774**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3601**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**540**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9343**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**165055**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4037**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**379853**				
	Материалы -		Тенге			**5678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9818**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**219635**				
	Местные материалы -		Тенге			**135562**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10435**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				11384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			578760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				15421			
		РАЗДЕЛ 2.ДЭС								
37	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	9,9	749,35	24,55	7419	243	597	0,26	3
		м2		39,83	9,20	394	91	123	0,04	--
38	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ГПС**	6,53	2960,20	--	19330	--	3813	3,10	20
		м3		474,75	--	3100	--	123	--	--
39	Е0111-19-1	**Устройство асфальтобетонных кислотостойких литых покрытий толщиной 25 мм**	9,9	66,04	15,09	654	149	562	0,24	2
		м2		40,50	5,65	401	56	123	0,03	--
40	Е0111-19-2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий**	9,9	38,50	14,85	381	147	355	0,15	1
		м2		23,65	5,50	234	54	123	0,03	--
41	Е0106-24-1	**Устройство ж/бетонных днищ В15**	1,8	10550,81	493,75	18991	889	1473	3,81	7
		м3		609,75	169,52	1098	305	105	0,67	1
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,16704	65900,00	--	11008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов**	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
44	Ц0108-489-4	**Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 1 т**	1	6127,00	1385,00	6127	1385	3656	18,00	18
		шт		3443,00	405,00	3443	405	95	2,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**Ц0108-481-20**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**1**	**456,20**	**24,20**	**456**	**24**	**229**	**1,00**	**1**
		шт		**239,00**	**2,30**	**239**	**2**	**95**	**0,01**	**--**
46	**ССЧЕТ**	**Стоимость дизель электрогенератора типа ДЭС АД 400 кВа шумозащищенном корпусе**	**1**	**1721066,14**	**--**	**1721066**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1786610**	**2856**			**54**
			Тенге			**9088**	**921**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1721066**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1721066**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6583**				
	Материалы -		Тенге			**1492**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4089**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3885**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**583**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**628**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11096**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4672**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58961**				
	Материалы -		Тенге			**6620**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5920**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11008**				
	Местные материалы -		Тенге			**34480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7020**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1053**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3959**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69940**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1802102**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11645**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОЧНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
47	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**98**	**749,35**	**24,55**	**73436**	**2406**	**5910**	**0,26**	**26**
		м2		**39,83**	**9,20**	**3903**	**902**	**123**	**0,04**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В7,5	9,8	8776,43	100,65	86009	986	1896	0,97	10
		м3		146,25	38,03	1433	373	105	0,19	2
49	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	5,6	10611,17	353,46	59423	1979	4225	3,60	20
		м3		585,00	133,52	3276	748	105	0,65	4
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,14	55620,00	--	7787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,56	53000,00	--	29680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей, ростверков под установку оборудования	3,633	8108,11	5078,47	29457	18450	12411	16,29	59
		т		2956,64	839,11	10741	3048	90	2,46	9
53	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,126	69700,00	--	148182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,025	59500,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,031	59200,00	--	1835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,451	63800,00	--	92574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	125,28	21,80	0,05	2731	6	657	0,03	4
		м2		5,81	0,02	728	3	90	--	--
59	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	125,28	20,36	0,02	2551	3	469	0,02	3
		м2		4,16	--	521	--	90	--	--
60	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
61	Ц0108-25-26	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций	3	10965,00	4254,00	32895	12762	20822	36,00	108
		блок		6345,00	961,02	19035	2883	95	5,57	17
62	Ц0108-25-27	Блок с оборудованием 35 кВ для комплектных подстанций (ЩО-70)	7	6159,00	2530,00	43113	17710	25795	17,00	119
		блок		3015,00	864,00	21105	6048	95	5,01	35
63	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки (собственных нужд)	1	8888,00	2116,00	8888	2116	6192	33,00	33
		шт		6075,00	443,01	6075	443	95	2,57	3
64	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки (оперативного постоянного тока)	1	7225,00	1498,00	7225	1498	5083	27,00	27
		шт		5040,00	311,00	5040	311	95	1,80	2
65	Ц0108-43-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	1	8631,00	568,00	8631	568	5335	32,00	32
		шт		5535,00	81,00	5535	81	95	0,47	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ССЧЕТ	Стоимость подстанции типа КТПБ (К)-630-35/0,4 кВ в блочно-модульном исполнении: блочно-модульное здание утепленное панелями типа сэндвич, ячейка КРУ-07-35 КТЗ 3 к-та; релейные шкафы 2 к-та; распред. уст-во из семи панелей ЩО-7; шинный мост 1 к-т; КРМ-0,4 кВ 1 к-т; ШУОТ-2405 40А/час 1к-т; трансформатор ТМ-630/35-0,4кВ 1 шт; разъединитель типа РДЗ-2-35/1000 УХЛ1 с ручным приводом 1к-т; прожекторная мачта с молниотводом на опору СВ-164-1 1шт; здание с учетом обогрева, освещения и кондиционирования	1	23610189,70	--	23610190	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,035	388033,47	1984,82	13581	69	2123	270,00	9
		км		45900,00	749,25	1607	26	130	3,66	--
68	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	35	14,60	0,20	511	7	396	0,07	2
		м		11,80	0,10	413	4	95	--	--
69	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	78043,00	--	2732	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 35 кВ, тип 4ПКНТ 10-25	2	12000,00	--	24000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
71	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
72	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0376	46400,00	--	1745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	180	51,70	2,80	9306	504	4754	0,16	29
		м		27,50	0,30	4950	54	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,15984**	**49502,00**	--	**7912**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**24309171**	**59221**			**487**
			Тенге			**85522**	**14941**			**76**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**23610190**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**23610190**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**139246**				
	Материалы -		Тенге			**14868**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73154**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25745**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69496**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10424**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12525**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**221267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83578**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**530278**				
	Материалы -		Тенге			**67598**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13519**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**292548**				
	Местные материалы -		Тенге			**153215**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15280**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2292**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**578292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15811**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29457**				
	Материалы -		Тенге			**265**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13790**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12411**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1862**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2512**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15652**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**24454128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115041**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26627745**	**77750**			**595**
			Тенге			**104004**	**19783**			**95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			25331256				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25331256				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26834990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				142106			

Утверждаю:
Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ *Файзуллаев Ж.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ *Баймаханов А.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*