Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

Форма КС-3

Утверждена

Приказом министерств национальной экономики РК

от "19" марта 2015 г. № 229

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	код	наимен.	Код
		157	**05.06.2017 г.**				
		Дополнительные соглашения					
		32	**20.02.2018 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 211 361 575,20							129 788 740,20	
в т.ч. За отчетный месяц	282 176 155,39	90 234 782						10 828 173,79	101062955,39

Заказчик :

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ Избасар А.

_____ Утегенов К.

_____ Файзуллаев Ж.

Технадзор:

Директор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Жаппасбаев А.

Технадзор

_____ Баймаханов А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Еспенбетов М.Н.

Ведомость договорной цены за март месяц 2018г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебел и и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5,000	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	29925850,00			29925850,00
		Всего по главе 7:	**29925850,00**	**0,000**		**29925850,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	538665,30			538665,30
		сметная зарплата (К = 0,141)				75951,81
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				430,93
		Всего по главе 8:	538665,300			538665,30
		Всего по главе 7-8:	30464515,300	0,000		30464515,30
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	411270,957			411270,96
		сметная зарплата (К = 0,46)				189184,64
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				1151,56
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			304645,15	304645,15
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			121858,06	121858,06
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			1679395,75	1679395,75
		Всего по главе 9:	411270,957	0,000	2105898,96	2517169,92
		Всего по главе 7-9:	30875786,257	0,000	2105898,96	32981685,22
		Итого в базовых ценах	**30875786,257**	**0,000**	**2105898,96**	**32981685,22**
		понижающий коэф 0,98000019008	**30258276,400**	**0,000**	**2063781,38**	**32322057,78**
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	82816902,508	0,000	5648569,65	88465472,16
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			1769309,44	1769309,44

		Стоимость в текущем уровне цен:	*82816902,508*	*0,000*	*7417879,09*	*90234781,60*
		НДС-12%			*10828173,79*	*10828173,79*
		Всего:	*82816902,508*		*18246052,88*	*101062955,39*

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

Файзуллаев Ж.

Инженер технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Баймаханов А.

Подрядчик:

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №5
приемки выполненных работ за март 2018

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
2	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,093	27500,00	--	2558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК								
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1152	4209,27	100,89	485	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
4	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,44	385,45	25,04	555	36	56	0,14	--
		м2		22,25	9,38	32	14	123	0,05	--
5	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	9509,28	--	685	--	50	3,66	--
		м3		567,00	--	41	--	123	--	--
6	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,44	323,65	18,42	466	27	164	0,42	1
		м2		85,95	6,91	124	10	123	0,03	--
7	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,44	215,39	9,05	310	13	96	0,25	--
		м2		50,85	3,40	73	5	123	0,02	--
8	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,38	12655,69	1327,03	4809	504	1035	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	812	173	105	1,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3857	131,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03744	64092,87	304,24	2400	11	135	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
12	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05251	174892,10	1941,97	9184	102	477	42,30	2
		т		6975,00	726,75	366	38	118	3,55	--
13	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,60855	19,64	0,02	51	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,15	4209,27	100,89	631	15	29	0,85	--
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	--
16	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	4,32	385,45	25,04	1665	108	168	0,14	1
		м2		22,25	9,38	96	41	123	0,05	--
17	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,32	71,74	3,11	310	13	22	0,02	--
		м2		2,97	1,17	13	5	123	0,01	--
18	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,62	12655,69	1327,03	7847	823	1689	12,49	8
		м3		2137,50	456,24	1325	283	105	1,72	1
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6293	131,00	--	82	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2279,08	310,26	18233	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	3,84	2390,00	--	9178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,56	245,44	3,82	1119	17	209	0,21	1
		м2		37,35	1,44	170	7	118	0,01	--
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
23	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	890,71	200,77	3563	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
24	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	35	1274,59	373,54	44610	13074	29440	2,66	93
		шт		465,75	135,07	16301	4727	140	0,61	21
25	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,26	14862,43	383,89	33589	868	5790	14,20	32
		м3		2295,00	145,01	5187	328	105	0,71	2
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0292	55620,00	--	1624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,157	49502,00	--	7772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3561	64092,87	304,24	22823	108	1288	20,00	7
		1т		3330,00	114,75	1186	41	105	0,56	--
29	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,018	52657,31	536,06	948	10	901	289,00	5
		1т		47475,00	202,50	855	4	105	0,99	--
30	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,018	50642,00	--	912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
31	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	106	104,86	66,43	11115	7042	7079	0,15	16
		шт		23,85	23,85	2528	2528	140	0,11	11
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	393,51	250,96	1181	753	920	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,3	27500,00	--	90750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-44-4	Укладка прогонов масса до т	2	684,00	340,68	1368	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
35	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,4	20900,00	--	50160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	388,44	24,15	777	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
37	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП 4.4	0,04	20900,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	102,6	8580,24	335,84	880333	34457	99972	4,54	466
		м3		699,75	126,00	71794	12928	118	0,61	63
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	26,1	7779,06	337,41	203033	8806	24531	4,38	114
		м3		670,50	126,00	17500	3289	118	0,62	16
40	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	283,7	1074,45	34,73	304821	9853	79678	1,43	406
		м2		225,00	13,01	63833	3691	118	0,06	18
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО КОРПУСА								
		ПРИЯМОК								
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1152	4209,27	100,89	485	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
42	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,44	385,45	25,04	555	36	56	0,14	--
		м2		22,25	9,38	32	14	123	0,05	--
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	9509,28	--	685	--	50	3,66	--
		м3		567,00	--	41	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,44	323,65	18,42	466	27	164	0,42	1
		м2		85,95	6,91	124	10	123	0,03	--
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,44	215,39	9,05	310	13	96	0,25	--
		м2		50,85	3,40	73	5	123	0,02	--
46	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,38	12655,69	1327,03	4809	504	1035	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	812	173	105	1,72	1
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3857	131,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03744	64092,87	304,24	2400	11	135	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05251	174892,10	1941,97	9184	102	477	42,30	2
		т		6975,00	726,75	366	38	118	3,55	--
51	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,60855	19,64	0,02	51	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
53	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2268	4209,27	100,89	955	23	43	0,85	--
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	--
54	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,24	385,45	25,04	1249	81	126	0,14	--
		м2		22,25	9,38	72	30	123	0,05	--
55	Е0111-19-4	Добавлять на каждые мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,24	71,74	3,11	232	10	16	0,02	--
		м2		2,97	1,17	10	4	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,46	12655,69	1327,03	5822	610	1253	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	983	210	105	1,72	1
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4669	131,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2279,08	310,26	13674	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
59	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	2,88	2390,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,42	245,44	3,82	839	13	157	0,21	1
		м2		37,35	1,44	128	5	118	0,01	--
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
62	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,093	27500,00	--	2558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ (ОКНА)								
63	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	23,4	346,04	18,87	8097	442	4011	0,82	19
		м2		136,44	6,39	3193	150	120	0,03	1
64	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	23,4	6433,00	--	150532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах	23,4	231,16	5,58	5409	131	2700	0,59	14
		м2		94,05	2,12	2201	50	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	16,9	2860,00	--	48334	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы для окон/ из листовой оцинкованной стали	4,68	575,05	1,24	2691	6	856	0,97	5
		м2		153,23	0,47	717	2	119	--	--
		ПОЛЫ								
68	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,574	5975,36	261,86	15381	674	1895	3,44	9
		м3		499,50	99,00	1286	255	123	0,48	1
		УЗЕЛ 376=63,986М2								
69	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,98	183,02	2,62	11710	168	905	0,07	4
		м2		10,51	0,99	672	63	123	--	--
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,1184	9509,28	--	48672	--	3570	3,66	19
		м3		567,00	--	2902	--	123	--	--
		УЗЕЛ 400=101,48 М2								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	101,48	183,02	2,62	18573	266	1435	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1067	100	123	--	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,1184	9509,28	--	77200	--	5662	3,66	30
		м3		567,00	--	4603	--	123	--	--
		УЗЕЛ 740=20,26 М2								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,26	183,02	2,62	3708	53	287	0,07	1
		м2		10,51	0,99	213	20	123	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6208	9509,28	--	15413	--	1130	3,66	6
		м3		567,00	--	919	--	123	--	--
75	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,26	382,80	14,76	7755	299	1445	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1062	112	123	0,03	1
76	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	20,26	-47,39	-0,67	-960	-14	-48	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-34	-5	123	--	--
		УЗЕЛ 109=71,72М2								
77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,72	183,02	2,62	13126	188	1014	0,07	5
		м2		10,51	0,99	754	71	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,7376	3049,80	--	17499	--	3350	3,10	18
		м3		474,75	--	2724	--	123	--	--
		КРОВЛЯ								
79	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (над санузлами)	2,86	207,96	1,19	595	3	93	0,16	--
		м2		27,00	0,45	77	1	119	--	--
80	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамином на битумной мастике	278,2	136,23	1,19	37899	331	9088	0,16	43
		м2		27,00	0,45	7511	125	119	--	1
81	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	286,546	64,00	--	18339	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	278,2	189,45	4,72	52704	1313	24055	0,40	112
		м2		70,88	1,78	19719	495	119	0,01	2
83	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	60,17466	6730,00	--	404975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	278,2	182,78	15,94	50848	4435	13444	0,24	68
		м2		34,65	5,96	9640	1658	119	0,03	8
85	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	278,2	88,67	2,10	24667	584	795	0,01	4
		м2		1,65	0,75	459	209	119	--	1
86	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	6,7	23741,72	334,28	159070	2240	28329	22,10	148
		м3		3397,50	126,00	22763	844	120	0,62	4
87	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011544	41008,57	2434,57	473	28	531	170,00	2
		т		31950,00	920,25	369	11	140	4,49	--
88	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,011544	49502,00	--	571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	550	759,32	8,20	417625	4510	180662	1,71	941
		м2		272,95	3,08	150123	1694	119	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,7	573,75	28,11	3844	188	1080	0,78	5
		м3		123,75	10,58	829	71	120	0,05	--
91	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	550	20,48	0,91	11265	501	3313	0,03	16
		м2		4,68	0,34	2574	187	120	--	1
92	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
93	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	0,84	2130,00	--	1789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,84	382,25	1,65	321	1	30	0,22	--
		м2		33,30	0,63	28	1	105	--	--
95	Е0110-66-1	Устройство жалюзи	0,72	35,57	1,19	26	1	27	0,21	--
		м2		30,60	0,45	22	--	120	--	--
96	С11021-104	Рейки жалюзи	0,0344	12800,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	7,2	24,75	0,90	178	6	50	0,03	--
		м		5,42	0,34	39	2	120	--	--
101	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлошифером	6,6	1332,95	8,20	8797	54	1880	1,48	10
		м2		236,25	3,08	1559	20	119	0,02	--
102	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	5,76	282,02	0,16	1624	1	1318	1,26	7
		м2		217,80	0,07	1255	--	105	--	--
103	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	21	24,75	0,90	520	19	145	0,03	1
		м		5,42	0,34	114	7	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство обшивки карниза кровель из пластиката	82	451,28	247,51	37005	20296	7531	0,23	19
		м		38,16	39,02	3129	3199	119	0,13	10
105	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0287	1048800,00	--	30101	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,08194	6858,56	846,56	562	69	609	32,70	3
		т		5985,00	317,25	490	26	118	1,55	--
107	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,08194	50642,00	--	4150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	40	798,85	16,96	31954	678	9919	1,12	45
		шт		186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	215,53	293,18	4,07	63189	876	30925	0,74	159
		м2		135,68	0,97	29243	209	105	0,05	11
110	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	168,36	422,43	4,55	71120	765	39501	1,17	197
		м2		222,30	1,15	37426	194	105	0,05	9
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		КР-1 (1ШТ)								
111	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,344	1810,20	97,07	2433	130	236	0,78	1
		м3		112,50	36,00	151	48	118	0,18	--
112	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,344	4209,27	100,89	5657	136	257	0,85	1
		м3		123,75	38,25	166	51	118	0,18	--
113	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	1,33	10611,17	353,46	14113	470	1003	3,60	5
		м3		585,00	133,52	778	178	105	0,65	1
114	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0143	32300,00	--	462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КР-2 (1ШТ)								
115	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,26	1810,20	97,07	2281	122	221	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		112,50	36,00	142	45	118	0,18	--
116	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,26	4209,27	100,89	5304	127	241	0,85	1
		м3		123,75	38,25	156	48	118	0,18	--
117	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	1,72	10611,17	353,46	18251	608	1298	3,60	6
		м3		585,00	133,52	1006	230	105	0,65	1
118	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0198	32300,00	--	640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КР-3 (2ШТ)								
119	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,4	1810,20	97,07	2534	136	245	0,78	1
		м3		112,50	36,00	158	50	118	0,18	--
120	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,4	4209,27	100,89	5893	141	268	0,85	1
		м3		123,75	38,25	173	54	118	0,18	--
121	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	2,64	10611,17	353,46	28013	933	1992	3,60	10
		м3		585,00	133,52	1544	352	105	0,65	2
122	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0274	32300,00	--	885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КР-4 (1ШТ)								
123	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,51	1810,20	97,07	923	50	89	0,78	--
		м3		112,50	36,00	57	18	118	0,18	--
124	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,51	4209,27	100,89	2147	51	97	0,85	--
		м3		123,75	38,25	63	20	118	0,18	--
125	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	1,04	10611,17	353,46	11036	368	785	3,60	4
		м3		585,00	133,52	608	139	105	0,65	1
126	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,091	32300,00	--	2939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ								
127	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	1,02	10236,79	379,78	10442	387	2500	11,90	12
		м3		1935,00	141,75	1974	145	118	0,70	1
128	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С143017-9	**Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см**	1,44	2390,00	--	3442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
130	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	10,56	4870,80	--	51436	--	6897	3,24	34
		м3		531,00	--	5607	--	123	--	--
131	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	70,4	416,14	25,04	29296	1763	2739	0,14	10
		м2		22,25	9,38	1566	660	123	0,05	3
132	Е0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	70,4	77,88	3,11	5483	219	358	0,02	1
		м2		2,97	1,17	209	82	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2148766**	**49359**			**2056**
			Тенге			**338670**	**13669**			**78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2116812**				
	Материалы -		Тенге			**541020**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**344590**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**666048**				
	Местные материалы -		Тенге			**529859**				
		Накладные расходы -	Тенге			**401579**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60237**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**151103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2669495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404827**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31954**				
	Материалы -		Тенге			**23810**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7749**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**388**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9919**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1488**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**44385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9237**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2713880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414064**			

РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ЖИЛОГО БЛОКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК №2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
133	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	339,5	28,89	27,85	9807	9454	3120	0,01	2
		м3		1,04	8,44	353	2864	97	0,03	11
134	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	218,93	--	2299	--	2598	1,54	16
		м3		218,93	--	2299	--	113	--	--
135	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	162,6989	3,35	3,35	545	545	184	--	--
		м3		--	1,16	--	189	97	--	1
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,7281	134,10	--	9351	--	10566	0,97	68
		м3		134,10	--	9351	--	113	--	--
137	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	117,573	9,24	9,24	1087	1087	342	--	--
		м3		--	3,00	--	353	97	0,01	1
138	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	280,2719	21,55	4,52	6039	1266	4630	0,11	30
		м3		17,03	--	4773	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
139	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	195,3	1498,70	49,10	292697	9589	23556	0,53	103
		м2		79,66	18,40	15558	3594	123	0,09	18
140	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты из ГПС	78	2461,27	100,89	191979	7869	14910	0,85	66
		м3		123,75	38,25	9653	2984	118	0,18	14
141	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
		шт		104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
142	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	76	408,67	272,99	31059	20747	24489	0,83	63
		шт		135,68	94,48	10312	7180	140	0,36	28
143	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	35,3	20900,00	--	737770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В 7,5 под перегородки	22,5	9767,14	311,32	219761	7005	13197	2,82	63
		м3		441,00	117,61	9923	2646	105	0,57	13
145	Е0106-13-3	Монолитные заделки ж/бетонных ленточных фундаментов В15	1,15	12147,07	360,48	13969	415	1903	8,99	10
		м3		1440,00	136,17	1656	157	105	0,67	1
146	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0486	65900,00	--	3203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	354,27	172,69	8502	4145	4586	0,48	11
		шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
148	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	507,65	243,37	2538	1217	1344	0,67	3
		шт		106,88	85,08	534	425	140	0,34	2
149	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	73	755,48	389,08	55150	28403	29722	0,94	68
		шт		153,90	136,92	11235	9995	140	0,55	40
150	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,733	15100,00	--	86568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	39,64	14100,00	--	558924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-13-1	Монолитные заделки фундаментов бетонных В7,5	1,43	9753,52	86,60	13948	124	786	3,06	4
		м3		490,50	32,72	701	47	105	0,16	--
153	Е0106-1-22	Монолитный пояс ж/бетонный В15	11,82	10611,17	353,46	125424	4178	8918	3,60	43
		м3		585,00	133,52	6915	1578	105	0,65	8
154	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496	67700,00	--	33579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,105	55620,00	--	5840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	118,1394	131,00	--	15476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	154,91	713,66	11,21	110553	1737	6528	0,20	31
		м2		31,50	4,21	4880	652	118	0,02	3
158	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	741,76	245,44	3,82	182058	2834	33952	0,21	157
		м2		37,35	1,44	27705	1068	118	0,01	5
		ПРИЯМОК БЛОК №1								
159	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1152	4209,27	100,89	485	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
160	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,44	385,45	25,04	555	36	56	0,14	--
		м2		22,25	9,38	32	14	123	0,05	--
161	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	9509,28	--	685	--	50	3,66	--
		м3		567,00	--	41	--	123	--	--
162	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,44	323,65	18,42	466	27	164	0,42	1
		м2		85,95	6,91	124	10	123	0,03	--
163	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,44	215,39	9,05	310	13	96	0,25	--
		м2		50,85	3,40	73	5	123	0,02	--
164	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,38	12655,69	1327,03	4809	504	1035	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	812	173	105	1,72	1
165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3857	131,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03744	64092,87	304,24	2400	11	135	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
168	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05251	174892,10	1941,97	9184	102	477	42,30	2
		т		6975,00	726,75	366	38	118	3,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,60855	19,64	0,02	51	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОК №1								
171	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2268	4209,27	100,89	955	23	43	0,85	--
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	--
172	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,24	385,45	25,04	1249	81	126	0,14	--
		м2		22,25	9,38	72	30	123	0,05	--
173	Е0111-19-4	Добавлять на каждые мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,24	71,74	3,11	232	10	16	0,02	--
		м2		2,97	1,17	10	4	123	0,01	--
174	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,46	12655,69	1327,03	5822	610	1253	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	983	210	105	1,72	1
175	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4669	131,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2279,08	310,26	13674	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
177	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	2,88	2390,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,42	245,44	3,82	839	13	157	0,21	1
		м2		37,35	1,44	128	5	118	0,01	--
179	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
180	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,093	27500,00	--	2558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ БЛОК № 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	33	1274,59	373,54	42061	12327	27758	2,66	88
		шт		465,75	135,07	15370	4457	140	0,61	20
182	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	50	1114,62	385,94	55731	19297	44181	2,91	146
		шт		492,75	138,40	24638	6920	140	0,61	30
183	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	758,6954	3290,00	--	2496108	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2374	64092,87	304,24	15216	72	859	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	791	27	105	0,56	--
185	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0452	52657,31	536,06	2380	24	2263	289,00	13
		1т		47475,00	202,50	2146	9	105	0,99	--
186	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0452	50642,00	--	2289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса до 1 т	6	684,00	340,68	4104	2044	3705	1,89	11
		шт		321,75	119,29	1931	716	140	0,50	3
188	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	5,47	20900,00	--	114323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--
190	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные плиты ОП 5.2	0,08	20900,00	--	1672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
191	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	174	104,86	66,43	18245	11560	11620	0,15	26
		шт		23,85	23,85	4150	4150	140	0,11	18
192	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5,22	27500,00	--	143550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК № 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	102,26	8580,24	335,84	877415	34343	99641	4,54	464
		м3		699,75	126,00	71556	12885	118	0,61	62
194	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	44,4	7779,06	337,41	345390	14981	41730	4,38	194
		м3		670,50	126,00	29770	5594	118	0,62	28
195	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	441,24	1074,45	34,73	474089	15324	123923	1,43	631
		м2		225,00	13,01	99279	5741	118	0,06	28
		ПРОЕМЫ (ОКНА) БЛОК № 1								
196	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	36,9	520,04	19,32	19190	713	8512	1,11	41
		м2		185,83	6,39	6857	236	120	0,03	1
197	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	36,9	6433,00	--	237378	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах	36,9	231,16	5,58	8530	206	4258	0,59	22
		м2		94,05	2,12	3470	78	120	0,01	--
199	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	27,306	2860,00	--	78095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы для окон/ из листовой оцинкованной стали	7,2	575,05	1,24	4140	9	1317	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1103	3	119	--	--
		ПОЛЫ БЛОКА № 1								
201	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	18,2	5975,36	261,86	108752	4766	13398	3,44	63
		м3		499,50	99,00	9091	1802	123	0,48	9
		УЗЕЛ 376=151,64М2								
202	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	151,64	183,02	2,62	27753	397	2145	0,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	1594	150	123	--	1
203	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,1312	9509,28	--	115359	--	8460	3,66	44
		м3		567,00	--	6878	--	123	--	--
		УЗЕЛ 400=69,84 М2								
204	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	69,84	183,02	2,62	12782	183	988	0,07	5
		м2		10,51	0,99	734	69	123	--	--
205	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,5872	9509,28	--	53130	--	3897	3,66	20
		м3		567,00	--	3168	--	123	--	--
206	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	69,84	364,15	3,10	25432	217	4817	0,30	21
		м2		54,90	1,17	3834	82	123	0,01	--
207	Е0111-4-4 К=3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	69,84	2323,73	6,57	162289	459	10247	0,64	45
		м2		116,79	2,49	8157	174	123	0,01	1
		УЗЕЛ 109=333,97М2								
208	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	333,97	183,02	2,62	61123	875	4724	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3510	331	123	--	2
209	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	26,7176	3049,80	--	81483	--	15602	3,10	83
		м3		474,75	--	12684	--	123	--	--
		УЗЕЛ 740=13,24 М2								
210	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,24	183,02	2,62	2423	35	187	0,07	1
		м2		10,51	0,99	139	13	123	--	--
211	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,0592	9509,28	--	10072	--	739	3,66	4
		м3		567,00	--	601	--	123	--	--
212	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,24	382,80	14,76	5068	195	944	0,36	5
		м2		52,43	5,54	694	73	123	0,03	--
213	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,24	-94,79	-1,34	-1255	-18	-63	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-45	-7	123	--	--
214	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	13,902	29,81	0,22	414	3	318	0,10	1
		м		18,50	0,09	257	1	123	--	--
		КРОВЛЯ БЛОКА № 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (над санузлами)	36,84	207,96	1,19	7661	44	1203	0,16	6
		м2		27,00	0,45	995	17	119	--	--
216	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамином на битумной мастике	651,9	136,23	1,19	88808	776	21295	0,16	101
		м2		27,00	0,45	17601	293	119	--	1
217	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	671,457	64,00	--	42973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	651,9	189,45	4,72	123499	3077	56367	0,40	263
		м2		70,88	1,78	46207	1160	119	0,01	6
219	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	141,00597	6730,00	--	948970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	651,9	182,78	15,94	119151	10391	31504	0,24	158
		м2		34,65	5,96	22588	3885	119	0,03	19
221	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	651,9	88,67	2,10	57801	1369	1862	0,01	9
		м2		1,65	0,75	1076	489	119	--	3
222	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	17,165	23741,72	334,28	407527	5738	72577	22,10	379
		м3		3397,50	126,00	58318	2163	120	0,62	11
223	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,017316	41008,57	2434,57	710	42	797	170,00	3
		т		31950,00	920,25	553	16	140	4,49	--
224	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,017316	49502,00	--	857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	760	759,32	8,20	577081	6232	249642	1,71	1300
		м2		272,95	3,08	207442	2341	119	0,02	11
226	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	17,165	573,75	28,11	9848	483	2767	0,78	13
		м3		123,75	10,58	2124	182	120	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	760	20,48	0,91	15566	692	4578	0,03	22
		м2		4,68	0,34	3557	258	120	--	1
228	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3282,79	81,61	9848	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
229	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство обшивки карниза кровель из пластиката	120	451,28	247,51	54153	29701	11021	0,23	27
		м		38,16	39,02	4579	4682	119	0,13	15
230	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,04326	1048800,00	--	45371	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,1843	6858,56	846,56	1264	156	1371	32,70	6
		т		5985,00	317,25	1103	58	118	1,55	--
232	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1843	50642,00	--	9333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	91	798,85	16,96	72695	1543	22565	1,12	102
		шт		186,64	7,09	16984	645	128	0,03	3
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА № 1								
234	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	148,54	293,18	4,07	43549	604	21313	0,74	110
		м2		135,68	0,97	20154	144	105	0,05	8
235	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1175,55	422,43	4,55	496583	5343	275810	1,17	1375
		м2		222,30	1,15	261325	1352	105	0,05	62
236	Е0115-61-6	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	485,61	440,88	4,55	214095	2207	121048	1,23	597
		м2		236,25	1,15	114725	558	105	0,05	26
237	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	29,7832	587,21	6,33	17489	189	9855	1,79	53
		м2		312,75	2,39	9315	71	105	0,01	--
		КРЫЛЬЦА БЛОКА № 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,3	2462,28	73,75	10588	317	189	0,14	1
		м3		21,38	11,67	92	50	133	0,04	--
		КР-1 2 ШТ								
239	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	3,5	10611,17	353,46	37139	1237	2641	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2048	467	105	0,65	2
240	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,043	32300,00	--	1389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		козырьки над крыльцами								
241	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	0,248	23741,72	334,28	5888	83	1049	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	843	31	120	0,62	--
242	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,248	573,75	28,11	142	7	40	0,78	--
		м3		123,75	10,58	31	3	120	0,05	--
243	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,4	759,32	8,20	4860	52	2102	1,71	11
		м2		272,95	3,08	1747	20	119	0,02	--
244	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	6,4	20,48	0,91	131	6	39	0,03	--
		м2		4,68	0,34	30	2	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11803929	294344			7322
			Тенге			1232385	99386			531
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11731235				
	Материалы -		Тенге			1674785				
	Всего заработная плата -		Тенге				1314143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1409332				
	Местные материалы -		Тенге			7138915				
		Накладные расходы -	Тенге			1523964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				228595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14050510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8510
		Сметная заработная плата -	Тенге				1542737			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72695				
	Материалы -		Тенге			54168				
	Всего заработная плата -		Тенге				17629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			882				
		Накладные расходы -	Тенге			22565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5716				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				21014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14151486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8626
		Сметная заработная плата -	Тенге				1563751			
		РАЗДЕЛ 3.ЗДАНИЕ ЖИЛОГО БЛОКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК БЛОК № 1								
		ПРИЯМОК								
245	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,1152	4209,27	100,89	485	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
246	E0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	1,44	385,45	25,04	555	36	56	0,14	--
		м2		22,25	9,38	32	14	123	0,05	--
247	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,072	9509,28	--	685	--	50	3,66	--
		м3		567,00	--	41	--	123	--	--
248	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	1,44	323,65	18,42	466	27	164	0,42	1
		м2		85,95	6,91	124	10	123	0,03	--
249	E0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	1,44	215,39	9,05	310	13	96	0,25	--
		м2		50,85	3,40	73	5	123	0,02	--
250	E0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	0,38	12655,69	1327,03	4809	504	1035	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	812	173	105	1,72	1
251	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3857	131,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	E0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,03744	64092,87	304,24	2400	11	135	20,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
254	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05251	174892,10	1941,97	9184	102	477	42,30	2
		т		6975,00	726,75	366	38	118	3,55	--
255	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,60855	19,64	0,02	51	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
256	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОК №1								
257	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2268	4209,27	100,89	955	23	43	0,85	--
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	--
258	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,24	385,45	25,04	1249	81	126	0,14	--
		м2		22,25	9,38	72	30	123	0,05	--
259	Е0111-19-4	Добавлять на каждые мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,24	71,74	3,11	232	10	16	0,02	--
		м2		2,97	1,17	10	4	123	0,01	--
260	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,46	12655,69	1327,03	5822	610	1253	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	983	210	105	1,72	1
261	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4669	131,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2279,08	310,26	13674	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
263	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	2,88	2390,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,42	245,44	3,82	839	13	157	0,21	1
		м2		37,35	1,44	128	5	118	0,01	--
265	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,093	27500,00	--	2558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ БЛОК № 1								
267	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	17	1274,59	373,54	21668	6350	14300	2,66	45
		шт		465,75	135,07	7918	2296	140	0,61	10
268	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	25	1114,62	385,94	27866	9649	22090	2,91	73
		шт		492,75	138,40	12319	3460	140	0,61	15
269	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	325,16	3290,00	--	1069776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1187	64092,87	304,24	7608	36	429	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	395	14	105	0,56	--
271	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0226	52657,31	536,06	1190	12	1131	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1073	5	105	0,99	--
272	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса до 1 т	6	684,00	340,68	4104	2044	3705	1,89	11
		шт		321,75	119,29	1931	716	140	0,50	3
273	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	5,47	20900,00	--	114323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--
275	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные плиты ОП 5.2	0,08	20900,00	--	1672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
276	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	104,86	66,43	9123	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
277	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,61	27500,00	--	71775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК № 1								
278	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	73,63	8580,24	335,84	631763	24728	71744	4,54	334
		м3		699,75	126,00	51523	9277	118	0,61	45
279	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	32,2	7779,06	337,41	250486	10865	30264	4,38	141
		м3		670,50	126,00	21590	4057	118	0,62	20
280	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	441,24	1074,45	34,73	474089	15324	123923	1,43	631
		м2		225,00	13,01	99279	5741	118	0,06	28
		ПРОЕМЫ (ОКНА) БЛОК № 1								
281	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	36,9	520,04	19,32	19190	713	8512	1,11	41
		м2		185,83	6,39	6857	236	120	0,03	1
282	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	36,9	6433,00	--	237378	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах	36,9	231,16	5,58	8530	206	4258	0,59	22
		м2		94,05	2,12	3470	78	120	0,01	--
284	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	27,306	2860,00	--	78095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы для окон/ из листовой оцинкованной стали	7,2	575,05	1,24	4140	9	1317	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1103	3	119	--	--
		ПОЛЫ БЛОКА № 1								
286	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	18,2	5975,36	261,86	108752	4766	13398	3,44	63
		м3		499,50	99,00	9091	1802	123	0,48	9
		УЗЕЛ 376=151,64М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	151,64	183,02	2,62	27753	397	2145	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1594	150	123	--	1
288	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,1312	9509,28	--	115359	--	8460	3,66	44
		м3		567,00	--	6878	--	123	--	--
		УЗЕЛ 400=69,84 М2								
289	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	69,84	183,02	2,62	12782	183	988	0,07	5
		м2		10,51	0,99	734	69	123	--	--
290	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,5872	9509,28	--	53130	--	3897	3,66	20
		м3		567,00	--	3168	--	123	--	--
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	69,84	235,97	9,95	16480	695	4805	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3646	261	123	0,02	1
292	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	69,84	364,15	3,10	25432	217	4817	0,30	21
		м2		54,90	1,17	3834	82	123	0,01	--
293	Е0111-4-4 К=3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	69,84	2323,73	6,57	162289	459	10247	0,64	45
		м2		116,79	2,49	8157	174	123	0,01	1
		УЗЕЛ 109=333,97М2								
294	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	333,97	183,02	2,62	61123	875	4724	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3510	331	123	--	2
295	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	26,7176	3049,80	--	81483	--	15602	3,10	83
		м3		474,75	--	12684	--	123	--	--
		УЗЕЛ 740=13,24 М2								
296	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,24	183,02	2,62	2423	35	187	0,07	1
		м2		10,51	0,99	139	13	123	--	--
297	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,0592	9509,28	--	10072	--	739	3,66	4
		м3		567,00	--	601	--	123	--	--
298	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,24	382,80	14,76	5068	195	944	0,36	5
		м2		52,43	5,54	694	73	123	0,03	--
299	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,24	-94,79	-1,34	-1255	-18	-63	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-3,38	-0,50	-45	-7	123	--	--
300	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	13,902	29,81	0,22	414	3	318	0,10	1
		м		18,50	0,09	257	1	123	--	--
		КРОВЛЯ БЛОКА № 1								
301	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (над санузлами)	36,84	207,96	1,19	7661	44	1203	0,16	6
		м2		27,00	0,45	995	17	119	--	--
302	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пергамином на битумной мастике	651,9	136,23	1,19	88808	776	21295	0,16	101
		м2		27,00	0,45	17601	293	119	--	1
303	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	671,457	64,00	--	42973	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	651,9	189,45	4,72	123499	3077	56367	0,40	263
		м2		70,88	1,78	46207	1160	119	0,01	6
305	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	141,00597	6730,00	--	948970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	651,9	182,78	15,94	119151	10391	31504	0,24	158
		м2		34,65	5,96	22588	3885	119	0,03	19
307	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	651,9	88,67	2,10	57801	1369	1862	0,01	9
		м2		1,65	0,75	1076	489	119	--	3
308	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	17,165	23741,72	334,28	407527	5738	72577	22,10	379
		м3		3397,50	126,00	58318	2163	120	0,62	11
309	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,017316	41008,57	2434,57	710	42	797	170,00	3
		т		31950,00	920,25	553	16	140	4,49	--
310	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,017316	49502,00	--	857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	760	759,32	8,20	577081	6232	249642	1,71	1300
		м2		272,95	3,08	207442	2341	119	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	17,165	573,75	28,11	9848	483	2767	0,78	13
		м3		123,75	10,58	2124	182	120	0,05	1
313	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	760	20,48	0,91	15566	692	4578	0,03	22
		м2		4,68	0,34	3557	258	120	--	1
314	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3282,79	81,61	9848	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
315	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	1,26	2130,00	--	2684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,26	382,25	1,65	482	2	45	0,22	--
		м2		33,30	0,63	42	1	105	--	--
317	Е0110-66-1	Устройство жалюзи	1,08	35,57	1,19	38	1	40	0,21	--
		м2		30,60	0,45	33	--	120	--	--
318	С11021-104	Рейки жалюзи	0,0516	12800,00	--	660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
319	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство обшивки карниза кровель из пластиката	120	451,28	247,51	54153	29701	11021	0,23	27
		м		38,16	39,02	4579	4682	119	0,13	15
321	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,04326	1048800,00	--	45371	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,1843	6858,56	846,56	1264	156	1371	32,70	6
		т		5985,00	317,25	1103	58	118	1,55	--
323	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1843	50642,00	--	9333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	91	798,85	16,96	72695	1543	22565	1,12	102
		шт		186,64	7,09	16984	645	128	0,03	3
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА № 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	148,54	293,18	4,07	43549	604	21313	0,74	110
		м2		135,68	0,97	20154	144	105	0,05	8
326	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1175,55	422,43	4,55	496583	5343	275810	1,17	1375
		м2		222,30	1,15	261325	1352	105	0,05	62
327	Е0115-61-6	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	485,61	440,88	4,55	214095	2207	121048	1,23	597
		м2		236,25	1,15	114725	558	105	0,05	26
328	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	29,7832	587,21	6,33	17489	189	9855	1,79	53
		м2		312,75	2,39	9315	71	105	0,01	--
		КРЫЛЬЦА БЛОКА № 1								
329	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,3	2462,28	73,75	10588	317	189	0,14	1
		м3		21,38	11,67	92	50	133	0,04	--
		КР-1 2 ШТ								
330	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов ж/бетонных	3,5	10611,17	353,46	37139	1237	2641	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2048	467	105	0,65	2
331	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,043	32300,00	--	1389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		козырьки над крыльцами								
332	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	0,248	23741,72	334,28	5888	83	1049	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	843	31	120	0,62	--
333	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,248	573,75	28,11	142	7	40	0,78	--
		м3		123,75	10,58	31	3	120	0,05	--
334	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,4	759,32	8,20	4860	52	2102	1,71	11
		м2		272,95	3,08	1747	20	119	0,02	--
335	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам **ОГНЕЗАЩИТА**	6,4	20,48	0,91	131	6	39	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,68	0,34	30	2	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7197080**	**157666**			**6281**
			Тенге			**1066063**	**51073**			**322**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7124385**				
	Материалы -		Тенге			**1215697**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1099507**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1368246**				
	Местные материалы -		Тенге			**3335240**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1259312**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**630**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**188897**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**503022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8886718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1288404**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**72695**				
	Материалы -		Тенге			**54168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17629**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**882**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22565**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3385**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5716**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**100976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21014**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8987694**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1309418**			
		РАЗДЕЛ 4.КОТЕЛЬНАЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
336	**Е0106-13-3**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	**0,82**	**12147,07**	**360,48**	**9961**	**296**	**1357**	**8,99**	**7**
		м3		**1440,00**	**136,17**	**1181**	**112**	**105**	**0,67**	**1**
337	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0340104**	**52400,00**	**--**	**1782**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
338	**Е0107-42-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**14**	**354,27**	**172,69**	**4960**	**2418**	**2675**	**0,48**	**7**
		шт		**76,28**	**60,21**	**1068**	**843**	**140**	**0,24**	**3**
339	**Е0107-42-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**4**	**507,65**	**243,37**	**2031**	**973**	**1075**	**0,67**	**3**
		шт		**106,88**	**85,08**	**428**	**340**	**140**	**0,34**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	755,48	389,08	10577	5447	5700	0,94	13
		шт		153,90	136,92	2155	1917	140	0,55	8
341	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,602	14100,00	--	107188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,243	15100,00	--	48969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,4	9753,52	86,60	3901	35	220	3,06	1
		м3		490,50	32,72	196	13	105	0,16	--
344	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,71	9767,14	311,32	6935	221	416	2,82	2
		м3		441,00	117,61	313	84	105	0,57	--
345	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,931	131,00	--	1563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1
347	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя толя насухо	22	365,06	11,21	8031	247	927	0,20	4
		м2		31,50	4,21	693	93	118	0,02	--
		ФУНДАМЕНТЫ ФОМ-1, ФОМ-2								
348	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	8674,57	66,01	7807	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
349	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под резервуар	2,61	10517,51	260,48	27451	680	1929	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1603	233	105	0,35	1
350	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,56715	131,00	--	467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,06	245,44	3,82	751	12	140	0,21	1
		м2		37,35	1,44	114	4	118	0,01	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ								
352	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	218,93	--	766	--	866	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	--	766	--	113	--	--
353	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,10	--	322	--	364	0,97	2
		м3		134,10	--	322	--	113	--	--
354	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,4	21,55	4,52	52	11	40	0,11	--
		м3		17,03	--	41	--	97	--	--
355	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	0,144	2461,27	100,89	354	15	28	0,85	--
		м3		123,75	38,25	18	6	118	0,18	--
356	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,017856	40097,59	339,59	716	6	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
357	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,1	10731,71	260,48	11805	287	813	3,94	4
		м3		614,25	89,46	676	98	105	0,35	--
358	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,122	131,00	--	147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
360	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	4	69,13	0,18	277	1	182	0,19	1
		м		32,40	0,07	130	--	140	--	--
		ЯКОРО ЯБ-1 И ОТТЯЖКИ-3 ШТ								
361	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,72	1498,70	49,10	28056	919	2258	0,53	10
		м2		79,66	18,40	1491	344	123	0,09	2
362	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	18,72	385,45	25,04	7216	469	728	0,14	3
		м2		22,25	9,38	417	176	123	0,05	1
363	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	18,72	358,68	15,55	6714	291	477	0,10	2
		м2		14,85	5,85	278	110	123	0,03	1
364	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,1	10181,45	98,32	51925	501	3922	4,41	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	3546	189	105	0,18	1
365	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,1765	131,00	--	678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01536	93997,62	304,24	1444	5	535	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	508	2	105	0,56	--
367	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02826	70437,87	304,24	1991	9	290	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	273	3	105	0,56	--
368	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,32	245,44	3,82	4006	62	747	0,21	3
		м2		37,35	1,44	610	24	118	0,01	--
369	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек	3	763,12	227,62	2289	683	1677	2,76	8
		оттяжка		463,50	68,94	1391	207	105	0,28	1
370	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1533	154400,00	--	23670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ТС								
371	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,204	2461,27	100,89	502	21	39	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
372	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	2,04	385,45	25,04	786	51	79	0,14	--
		м2		22,25	9,38	45	19	123	0,05	--
373	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	2,04	358,68	15,55	732	32	52	0,10	--
		м2		14,85	5,85	30	12	123	0,03	--
374	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,15	8674,57	66,01	1301	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
375	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,9	13010,94	1327,03	11710	1194	2451	12,49	11
		м3		2137,50	456,24	1924	411	105	1,72	2
376	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0665	131,00	--	140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,085	52400,00	--	4454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
378	Е0109-61-14	Монтаж обрамлений приямка	0,05718	8338,58	1607,70	477	92	328	33,40	2
		т		6007,50	369,68	344	21	90	1,72	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
379	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,35	7793,84	335,84	423595	18253	52958	4,54	247
		м3		699,75	126,00	38031	6848	118	0,61	33
380	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,22	2535,06	337,41	10698	1424	3966	4,38	18
		м3		670,50	126,00	2830	532	118	0,62	3
381	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,0061	6858,56	846,56	42	5	45	32,70	--
		т		5985,00	317,25	37	2	118	1,55	--
382	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0061	52400,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
383	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	17	104,86	66,43	1783	1129	1135	0,15	3
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2
384	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	393,51	250,96	394	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
385	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,006	27500,00	--	27665	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
386	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	10	1447,05	373,54	14470	3735	8411	2,66	27
		шт		465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6
387	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	75,6	3290,00	--	248724	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01545	41008,57	2434,57	634	38	711	170,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		31950,00	920,25	494	14	140	4,49	--
389	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01545	52400,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
390	Е0106-22-9	Устройство монолитного узла	3,39	12174,81	269,20	41273	913	5103	8,21	28
		м3		1332,00	101,70	4515	345	105	0,50	2
391	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,113	53000,00	--	5989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,016	55620,00	--	890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
393	С12061-60	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-18В; ОС 12-21В для общественных зданий	6,75	4410,00	--	29768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
394	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04794	50900,00	--	2440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05919	48300,00	--	2859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00653	53000,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00515	52400,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02558	52102,00	--	1333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07656	62000,00	--	4747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		БЕТОННЫЕ s=85,58 М2								
400	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	85,58	183,02	2,62	15663	224	1211	0,07	6
		м2		10,51	0,99	899	85	123	--	--
401	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7.5	6,8464	9509,28	--	65104	--	4775	3,66	25
		м3		567,00	--	3882	--	123	--	--
402	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	85,58	382,80	14,76	32760	1263	6102	0,36	31
		м2		52,43	5,54	4487	474	123	0,03	2
403	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	89,859	29,81	0,22	2679	20	2055	0,10	9
		м		18,50	0,09	1662	8	123	--	--
		КРОВЛЯ								
404	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида	96	207,96	1,19	19964	114	3136	0,16	15
		м2		27,00	0,45	2592	43	119	--	--
405	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	12,48	5510,42	245,72	68770	3067	7051	2,71	34
		м3		382,50	92,25	4774	1151	119	0,45	6
406	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	96	182,78	15,94	17546	1530	4639	0,24	23
		м2		34,65	5,96	3326	572	119	0,03	3
407	Е0112-17-2К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	96	59,11	1,40	5675	134	183	0,01	1
		м2		1,10	0,50	106	48	119	--	--
408	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	96	808,89	7,62	77653	732	4928	0,24	23
		м2		40,28	2,86	3867	275	119	0,01	1
409	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	36	760,68	4,29	27385	154	3066	0,42	15
		м		69,98	1,60	2519	58	119	0,01	--
		КРЫЛЬЦО 2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	0,5	2461,27	100,89	1231	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
411	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7.5	1,52	9432,47	196,62	14337	299	553	1,79	3
		м3		272,25	74,27	414	113	105	0,36	1
412	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0469	53000,00	--	2486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	2	1211,87	475,71	2424	951	1899	2,63	5
		шт		515,25	162,92	1031	326	140	0,64	1
414	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,7	15800,00	--	11060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0106-36-4	Железнение поверхности	6,84	57,48	0,23	393	2	369	0,29	2
		м2		51,30	0,09	351	1	105	--	--
		ВНУТРЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
416	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	236,19	293,18	4,07	69246	960	33889	0,74	175
		м2		135,68	0,97	32046	229	105	0,05	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1677959	50599			840
			Тенге			136895	18398			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1653813				
	Материалы -		Тенге			187556				
	Всего заработная плата -		Тенге				154929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58492				
	Местные материалы -		Тенге			1220706				
		Накладные расходы -	Тенге			180483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1944353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1024
		Сметная заработная плата -	Тенге				182002			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24146				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			328				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1970296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1026
		Сметная заработная плата -	Тенге				182416			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24549426**	**632842**			**17685**
			Тенге			**2961191**	**212285**			**1167**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29925850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20693
		Сметная заработная плата -	Тенге				3725852			

Утверждаю:

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ *Файзуллаев Ж.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ *Баймаханов А.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*