Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

Форма КС-3

Утверждена

Приказом министерств национальной экономики РК

от "19" марта 2015 г. № 229

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	код	наимен.	Код
		157	**05.06.2017 г.**				
		Дополнительные соглашения					
		61	**27.03.2018 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр. 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			из них						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 211 361 575,20							131 238 060,48	
в т.ч. За отчетный месяц	295 703 144,67	12 077 669						1 449 320,28	13526989,28

Заказчик :

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Избасар А.

_____ Утегенов К.

_____ Файзуллаев Ж.

Технадзор:

Директор

ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

_____ Жаппасбаев А.

Технадзор

_____ Баймаханов А.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Еспенбетов М.Н.

Ведомость договорной цены за март месяц 2018г.

Строительство летне-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области

составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебел и и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4,000	5,000	6,00	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	4126734,233			4126734,23
		Всего по главе 7:	**4126734,23**	**0,000**		**4126734,23**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,8%	74281,22			74281,22
		сметная зарплата (К = 0,141)				10473,65
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				59,42
		Всего по главе 8:	74281,216			74281,22
		Всего по главе 7-8:	4201015,449	0,000		4201015,45
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.07-02-2002	Зимнее удорожание -1,35%	56713,709			56713,71
		сметная зарплата (К = 0,46)				26088,31
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				158,80
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			42010,15	42010,15
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			16804,06	16804,06
	СН РК 8.02-02-2002 выпуск 13 п.4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			97961,43	97961,43
		Всего по главе 9:	56713,709	0,000	156775,65	213489,36
		Всего по главе 7-9:	4257729,158	0,000	156775,65	4414504,81
		Итого в базовых ценах	**4257729,158**	**0,000**	**156775,65**	**4414504,81**
		понижающий коэф 0,98000019008	**4172575,384**	**0,000**	**153640,16**	**4326215,55**
		Итого текущая стоимость в ценах 2017г. К-2,737	11420338,826	0,000	420513,13	11840851,96
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			236817,04	236817,04

		Стоимость в текущем уровне цен:	***11420338,826***	***0,000***	***657330,17***	***12077669,00***
		НДС-12%			*1449320,28*	*1449320,28*
		Всего:	*11420338,826*		*2106650,45*	***13526989,28***

Утверждаю:

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист

_____ ***Файзуллаев Ж.***

Инженер технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ ***Баймаханов А.***

Подрядчик:

Гендиректор ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ ***Еспенбетов М.Н.***

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №6
приемки выполненных работ за март 2018

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ЖИЛОГО БЛОКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ БЛОК №2								
		ПРИЯМОК БЛОК №2								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,1152	4209,27	100,89	485	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
2	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	1,44	385,45	25,04	555	36	56	0,14	--
		м2		22,25	9,38	32	14	123	0,05	--
3	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,072	9509,28	--	685	--	50	3,66	--
		м3		567,00	--	41	--	123	--	--
4	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	1,44	323,65	18,42	466	27	164	0,42	1
		м2		85,95	6,91	124	10	123	0,03	--
5	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	1,44	215,39	9,05	310	13	96	0,25	--
		м2		50,85	3,40	73	5	123	0,02	--
6	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	0,38	12655,69	1327,03	4809	504	1035	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	812	173	105	1,72	1
7	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3857	131,00	--	51	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,00084	65000,00	--	55	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
22	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,093	27500,00	--	2558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ БЛОК № 2								
23	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	541,6246	3290,00	--	1781945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ БЛОК № 2								
24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	104,86	66,43	9123	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
25	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,61	27500,00	--	71775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК № 2								
26	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (раствором М50, кирпичная кладка М125)	73,63	8580,24	335,84	631763	24728	71744	4,54	334
		м3		699,75	126,00	51523	9277	118	0,61	45
27	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	32,2	7779,06	337,41	250486	10865	30264	4,38	141
		м3		670,50	126,00	21590	4057	118	0,62	20
28	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	220,62	1074,45	34,73	237045	7662	61962	1,43	315
		м2		225,00	13,01	49640	2870	118	0,06	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3034264	52545			830
			Тенге			129329	19426			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3034264				
	Материалы -		Тенге			31579				
	Всего заработная плата -		Тенге				148755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55				
	Местные материалы -		Тенге			2820757				
		Накладные расходы -	Тенге			176656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3403576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				175253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3403576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				175253			
		РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ								
29	E0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	1	27935,09	9375,11	27935	9375	16639	91,00	91
		т		16380,00	2107,33	16380	2107	90	7,36	7
30	C12021-268	**Сварная решетка ограждения**	4	134000,00	--	536000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	C130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм**	199,706	509,00	--	101650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			665585	9375			91
			Тенге			16380	2107			7
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			563935				
	Материалы -		Тенге			2180				
	Всего заработная плата -		Тенге				18487			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536000				
		Накладные расходы -	Тенге			16639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34834				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			615408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20983			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101650				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			723157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20983			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3699850	61920			921
			Тенге			145709	21533			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3034264				
	Материалы -		Тенге			31579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03744	64092,87	304,24	2400	11	135	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	125	4	105	0,56	--
10	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05251	174892,10	1941,97	9184	102	477	42,30	2
		т		6975,00	726,75	366	38	118	3,55	--
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,60855	19,64	0,02	51	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	--
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОК №2								
13	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2268	4209,27	100,89	955	23	43	0,85	--
		м3		123,75	38,25	28	9	118	0,18	--
14	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,24	385,45	25,04	1249	81	126	0,14	--
		м2		22,25	9,38	72	30	123	0,05	--
15	Е0111-19-4	Добавлять на каждые мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,24	71,74	3,11	232	10	16	0,02	--
		м2		2,97	1,17	10	4	123	0,01	--
16	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,46	12655,69	1327,03	5822	610	1253	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	983	210	105	1,72	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4669	131,00	--	61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2279,08	310,26	13674	1862	2946	1,53	9
		шт		256,50	94,27	1539	566	140	0,39	2
19	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	2,88	2390,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,42	245,44	3,82	839	13	157	0,21	1
		м2		37,35	1,44	128	5	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				148755			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55				
	Местные материалы -		Тенге			2820757				
		Накладные расходы -	Тенге			176656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3403576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				175253			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			563935				
	Материалы -		Тенге			2180				
	Всего заработная плата -		Тенге				18487			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536000				
		Накладные расходы -	Тенге			16639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34834				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			615408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20983			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101650				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107749				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4126734,233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				196236			

Утверждаю:

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ *Файзуллаев Ж.*

Инженер технического надзора
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ *Баймаханов А.*

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ *Еспенбетов М.Н.*