Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Ноябрь № 2 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 157 от 05.06.2017г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		158	09.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	43 786 746,32							3 084 294,25	
в т.ч. За отчетный месяц	28 786 746,32	25 702 452,07						3 084 294,25	**28786746,32**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области
БИН 060140001844

Зам. Руководителя_____Баймаханов Н.Д.

Начальник отдела_____Утегенов К.

Гл.специалист_____Файзулаев Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Главный специалист_____Туреходжаев Б.

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 000740000331

Генеральный директор

_____Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*

Подрядчик: *ТОО "Прометройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь № 2 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0402**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2539,43**		**184,18**	**177,47**	**467719**	**450675**	**–**	**130743**	**646338**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,71**	**64,80**	**17043**	**164544**		**47877**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	18,39	926,98		17043				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	79,99							
1.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	79,992045		5634,00		450675			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	79,992045		2057,00		164544			
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9**		**1647,80**	**--**	**14830**	**–**	**–**	**10678**	**27549**
		НР - 72%; СП - 8%				**1647,80**	**--**	**14830**	**–**		**2041**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	13,86	1069,99		14830				
		Монтаж лотков										
		Канал ЛК 300.180.60 - 360 м										
3	**1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**164,352**		**12251,41**	**3014,37**	**2013544**	**495417**	**840579**	**1017885**	**3273943**
		НР - 118%; СП - 8%				**4122,54**	**1126,04**	**677548**	**185067**		**242514**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,33	547,29	1238,00		677548				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	90,23							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	5,193523		5537,00		28757			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	5,193523		2458,00		12766			
3.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	77,24544		4908,00		379121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	77,24544		2057,00		158894			
3.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	86,514893		731,00		63242			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	7,790285		3119,00		24298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	7,790285		1721,00		13407			
3.7	**2104-9999-9903**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	**м3**	**1**	**164,352**	--				--		
3.8	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,427315	50378,00				21527		
3.9	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	5,587968	133282,00				744776		
3.10	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,279398	169961,00				47487		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.11	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,5	82,176	326,00				26789		
4	**2104-0303-0146**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 15 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**79,82826**		**67487,00**	**--**	**5387370**	**--**	**5387370**	**--**	**5818359**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**430990**	
5	**2104-0302-0246**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 15 тс/м2,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**63,168**		**68498,00**	**--**	**4326882**	**--**	**4326882**	**--**	**4673032**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**346151**	
		Монтаж трубопроводов										
		Трубопроводы										
6	**1124-0101-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115° С диаметром труб 50 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,919**		**1034999,72**	**484961,70**	**951165**	**445680**	**8159**	**636523**	**1714703**
		НР - 99%; СП - 8%				**541160,00**	**158461,67**	**497326**	**145626**		**127015**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	415	381,38	1304,00		497326				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	63,86							
6.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	60,4702		625,00		37794			
6.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	11,4875		3210,00		36875			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	11,4875		1721,00		19770			
6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,07352		5537,00		407			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,07352		2458,00		181			
6.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	25,41954		7715,00		196112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	25,41954		2458,00		62481			
6.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	7,59094		27,00		205			
6.8	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	22,975		7231,00		166132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	22,975		2458,00		56473			
6.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	3,79547		2058,00		7811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	3,79547		1721,00		6532			
6.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,11028		3119,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,11028		1721,00		190			
6.11	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000551	361165,00				199		
6.12	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,03676	211178,00				7763		
6.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	10,2	9,3738	21,00				197		
6.14	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**928,19**	--				--		
7	**2301-0103-0204**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 32,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**200**		**1258,00**	**--**	**251600**	**--**	**251600**	**--**	**271728**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20128**	
8	**2301-0103-0205**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 40,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**160**		**1564,00**	**--**	**250240**	**--**	**250240**	**--**	**270259**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20019**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**2301-0103-0206**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**125**		**1987,00**	**--**	**248375**	**--**	**248375**	**--**	**268245**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19870**	
10	**2301-0201-0136**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 48 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**320**		**724,00**	**--**	**231680**	**--**	**231680**	**--**	**250214**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18534**	
11	**2301-0201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**270**		**1074,00**	**--**	**289980**	**--**	**289980**	**--**	**313178**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23198**	
12	**1124-0101-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115° С диаметром труб 70 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,225**		**1047950,69**	**489508,73**	**235789**	**110139**	**2422**	**157926**	**425212**
		НР - 99%; СП - 8%				**547680,00**	**161301,32**	**123228**	**36293**		**31497**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	420	94,5	1304,00		123228				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,14	16,01							
12.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	67,5	15,1875		625,00		9492			
12.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,8125		3210,00		9028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	2,8125		1721,00		4840			
12.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,018		5537,00		100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018		2458,00		44			
12.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	6,2235		7715,00		48014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	6,2235		2458,00		15297			
12.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	2,59875		27,00		70			
12.8	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	5,625		7231,00		40674			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	5,625		2458,00		13826			
12.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	1,3005		2058,00		2676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	1,3005		1721,00		2238			
12.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,027		3119,00		84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,027		1721,00		46			
12.11	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,00027	361165,00				98		
12.12	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,010575	211178,00				2233		
12.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	19,2	4,32	21,00				91		
12.14	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**227,25**	**--**				**--**		
13	**2301-0103-0207**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 65,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**165**		**2871,00**	**--**	**473715**	**--**	**473715**	**--**	**511612**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37897**	
14	**2301-0201-0158**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60**		**1450,00**	**--**	**87000**	**--**	**87000**	**--**	**93960**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6960**	
15	**1124-0101-0103 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115° С диаметром труб 80 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,251**		**1072181,00**	**491658,90**	**269117**	**123406**	**2812**	**181302**	**486453**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				**569320,00**	**160296,33**	**142899**	**40234**		**36034**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	430	107,93	1324,00		142899				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,98	17,82							
15.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	79,6	19,9796		625,00		12487			
15.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	3,1375		3210,00		10071			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	3,1375		1721,00		5400			
15.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,02259		5537,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,02259		2458,00		56			
15.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	6,94266		7715,00		53563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	6,94266		2458,00		17065			
15.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,2	3,3132		27,00		89			
15.8	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	24	6,024		7231,00		43560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24	6,024		2458,00		14807			
15.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,6	1,6566		2058,00		3409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,6	1,6566		1721,00		2851			
15.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,03263		3119,00		102			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,03263		1721,00		56			
15.11	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,002	0,000502	361165,00				181		
15.12	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,011797	211178,00				2491		
15.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	26,4	6,6264	21,00				139		
15.14	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**253,51**	--				--		
16	**2301-0103-0208**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 80,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**155**		**3396,00**	--	**526380**	--	**526380**	--	**568490**
		СП - 8%				--	--	--	--		**42110**	
17	**2301-0201-0170**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**96**		**1982,00**	--	**190272**	--	**190272**	--	**205494**
		СП - 8%				--	--	--	--		**15222**	
18	**1124-0101-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115° С диаметром труб 100 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,245**		**1204272,93**	**533992,45**	**295047**	**130828**	**4916**	**197890**	**532371**
		НР - 99%; СП - 8%				**650218,00**	**165652,98**	**159303**	**40585**		**39435**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	482	118,09	1349,00		159303				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,66	18,05							
18.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	130	31,85		625,00		19906			
18.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	3,0625		3210,00		9831			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	3,0625		1721,00		5271			
18.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1	0,0245		5537,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0245		2458,00		60			
18.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	6,7767		7715,00		52282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	6,7767		2458,00		16657			
18.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	4,0425		27,00		109			
18.8	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	6,125		7231,00		44290			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	6,125		2458,00		15055			
18.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,25	2,02125		2058,00		4160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,25	2,02125		1721,00		3479			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,03675		3119,00		115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03675		1721,00		63			
18.11	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0024	0,000588	361165,00				212		
18.12	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,087	0,021315	211178,00				4501		
18.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	39,2	9,604	21,00				202		
18.14	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**247,45**	--				--		
19	**2301-0103-0210**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 100,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**105**		**4948,00**	--	**519540**	--	**519540**	--	**561103**
		СП - 8%				--	--	--	--		**41563**	
20	**2301-0201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**140**		**2755,00**	--	**385700**	--	**385700**	--	**416556**
		СП - 8%				--	--	--	--		**30856**	
21	**1124-0101-0105 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115° С диаметром труб 125 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,185**		**1511869,86**	**747757,42**	**279696**	**138335**	**4100**	**179421**	**495847**
		НР - 99%; СП - 8%				**741950,00**	**237691,43**	**137261**	**43973**		**36729**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	550	101,75	1349,00		137261				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	104,35	19,3							
21.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	134	24,79		625,00		15494			
21.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	15	2,775		3210,00		8908			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15	2,775		1721,00		4776			
21.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0222		5537,00		123			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0222		2458,00		55			
21.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	48,72	9,0132		7715,00		69537			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48,72	9,0132		2458,00		22154			
21.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,63	3,81655		27,00		103			
21.8	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	30	5,55		7231,00		40132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30	5,55		2458,00		13642			
21.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	10,32	1,9092		2058,00		3929			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,32	1,9092		1721,00		3286			
21.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,03515		3119,00		110			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,03515		1721,00		60			
21.11	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,004	0,00074	361165,00				267		
21.12	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,092	0,01702	211178,00				3594		
21.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	61,4	11,359	21,00				239		
21.14	**2301-1399-9901**	**Трубы стальные**	**м**	**1010**	**186,85**	--				--		
22	**2301-0103-0211**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 125,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**65**		**6118,00**	--	**397670**	--	**397670**	--	**429484**
		СП - 8%				--	--	--	--		**31814**	
23	**2301-0201-0209**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**120**		**3414,00**	--	**409680**	--	**409680**	--	**442454**
		СП - 8%				--	--	--	--		**32774**	
		Тепловые камеры УТ - 6 шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**4,8**		**20861,46**	**1164,51**	**100135**	**5590**	**88538**	**6829**	**115521**
		НР - 91%, СП - 8%				**1251,45**	**312,02**	**6007**	**1498**		**8557**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	6,48	927,01		6007				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,8702							
24.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,304		15,00		35			
24.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,864		6407,00		5536			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,864		1721,00		1487			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00624		3119,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00624		1721,00		11			
24.6	**2102-0101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**4,896**	**16385,00**				**80221**		
24.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,2	6931,00				8317		
24.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0096	21,00				0		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22812107**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1775446**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1900071**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**657819**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14927610**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2519197**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1689787**	

	СМР						22812107,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
	Итого по акту:									**22812107,00**
	Временные здания и сооружения (2 %)						456242,14			456242,14
	Итого по главам 2-8 :						**23268349,14**	**0,00**		**23268349,14**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						314122,71			314122,71
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								908690,00	**908690,00**
	Итого по главам 2-9 :						23582471,85	**0,00**	**908690,00**	24491161,853
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						471649,44			**471649,437**
	Итого :						24054121,29	**0,00**	**908690,00**	**24962811,290**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05						25256827,35	**0,00**	**954124,50**	**26210951,855**
	Понижающий коэффицент 0,980599720822									**25702452,071**
	НДС (12 %)								**3084294,25**	3084294,249
	Всего :									**28786746,32**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства

Главный специалист _____ **Файзулаев Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Главный специалист: _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пагай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**

Генеральный директор: _____ **Есенбетов М.Н.**