Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 157 от 05.06.2017г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		209	30.11.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	137 667 976,24							10 058 703,21	
в т.ч. За отчетный месяц	93 881 229,92	83 822 526,71						10 058 703,21	**93881229,92**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области
БИН 060140001844

Зам. Руководителя_____Баймаханов Н.

Начальник отдела_____Утегенов К.

Гл.специалист_____Файзулаев Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Главный специалист_____Туреходжаев Б.

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 000740000331

Генеральный директор

_____Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1												
Административно-медицинский корпус												
РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы												
163	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**1398,6**		**2583,89**	**26,26**	**3613823**	**36723**	**188034**	**2720605**	**6841182**
		НР - 80%; СП - 8%				**2423,18**	**8,36**	**3389066**	**11689**		**506754**	
164	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Термопанели "Регент"**	**м2**	**1398,6**		**23933,34**	**--**	**33473171**	**--**	**33473171**	**--**	**36151025**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2677854**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**37086993**	**36723**	**33661203**	**2720605**	**42992205**
								3389066	**11689**	**--**	**3184608**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**37086993**				
		Материалы	Тенге					**188034**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3400756**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**33473169**				
		Накладные расходы	Тенге					**2720605**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3184608**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**42992205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2565**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3400756**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**42992205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2565**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3400756**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1												
Хозяйственно-бытовой корпус												
РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы												
152	**1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**221,39**		**1197,46**	**90,67**	**265106**	**20074**	**69901**	**153673**	**452281**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,05**	**76,61**	**175131**	**16960**		**33502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**265106**	**20074**	**69901**	**153673**	**452281**
								175131	**16960**	**--**	**33502**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**265106**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				69902				
	Всего заработная плата		Тенге					192091			
		Накладные расходы	Тенге				153673				
		Сметная прибыль	Тенге				33502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					192091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				452281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					192091			
		РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы									
162	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	364,15	2583,89	26,26	940922	9561	48958	708357	1781222
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	8,36	882403	3044		131942	
163	ПРАЙС-ЛИСТ	**Термопанели "Регент"**	м2	364,15	23933,34	--	8715326	--	8715326	--	9412552
		СП - 8%			--	--	--	--		697226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9656248	9561	8764284	708357	11193774
							882403	3044	--	829168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9656248				
	Материалы		Тенге				48958				
	Всего заработная плата		Тенге					885446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8715326				
		Накладные расходы	Тенге				708357				
		Сметная прибыль	Тенге				829168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11193773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					885446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11193773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
		Сметная заработная плата	Тенге					885446			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1									
		Жилой блок №1 для девочек									
		РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы									
154	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	407,8	3609,97	26,26	1472146	10708	473263	793267	2446646
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	8,36	988175	3408		181233	
155	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	40,78	23830,00	--	971787	--	971787	--	1049530
		СП - 8%			--	--	--	--		77743	
156	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	407,8	808,14	5,29	329561	2157	26968	241259	616485
		НР - 80%; СП - 8%			736,73	2,79	300436	1137		45666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1115-0402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	407,8	770,84	3,81	314347	1553	244969	54934	398824
		НР - 80%; СП - 8%			166,32	2,07	67825	842		29543	
158	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню+прим как рванный камень**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,73	3831,60	34,98	175219	1600	28929	116846	315430
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	29,92	144690	1368		23365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3263061	16017	1745916	1206306	4826915
							1501126	6756	--	357550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3263061				
	Материалы		Тенге				774130				
	Всего заработная плата		Тенге					1507882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				971787				
		Накладные расходы	Тенге				1206305				
		Сметная прибыль	Тенге				357549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4826916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1507882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4826916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1507882			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-2

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 2. Монтаж лотков

Канал ЛК 75.180.14 - 285 м

8	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	39,9	12251,41	3014,37	488831	120273	204069	247114	794821
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	1126,04	164489	44929		58876	
9	2104-0303-0157	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	22,8	70810,00	--	1614468	--	1614468	--	1743625
		СП - 8%			--	--	--	--		129157	
10	2104-0302-0237	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	17,1	65433,00	--	1118904	--	1118904	--	1208417
		СП - 8%			--	--	--	--		89512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3222204	120273	2937441	247114	3746863
							164489	44929	--	277545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3222204				
	Материалы		Тенге				204069				
	Всего заработная плата		Тенге					209418			
	Местные материалы		Тенге				2733372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				247114				
		Сметная прибыль	Тенге				277545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3746863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					209418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3746863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					209418			
		РАЗДЕЛ 3. Монтаж трубопроводов									
35	2301-0201-0118	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	80	488,00	--	39040	--	39040	--	42163
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	
36	2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	320	724,00	--	231680	--	231680	--	250214
		СП - 8%			--	--	--	--		18534	
37	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	270	1074,00	--	289980	--	289980	--	313178
		СП - 8%			--	--	--	--		23198	
38	2302-0101-0120	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	229,00	--	916	--	916	--	989
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
39	2302-0101-0128	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	280,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
40	2302-0101-0140	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	7	351,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
41	2302-0101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	565,00	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
42	1124-0101-0102 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,225	1047950,69	489508,73	235789	110139	2422	157926	425212
		НР - 99%; СП - 8%			547680,00	161301,32	123228	36293		31497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2301-0103-0207	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	165	2871,00	--	473715	--	473715	--	511612
		СП - 8%			--	--	--	--		37897	
44	2301-0201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	1450,00	--	87000	--	87000	--	93960
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
45	2302-0101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	8	783,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
46	1124-0101-0103 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,251	1072181,00	491658,90	269117	123406	2812	181302	486453
		НР - 99%; СП - 8%			569320,00	160296,33	142899	40234		36034	
47	2301-0103-0208	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	155	3396,00	--	526380	--	526380	--	568490
		СП - 8%			--	--	--	--		42110	
48	2301-0201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	96	1982,00	--	190272	--	190272	--	205494
		СП - 8%			--	--	--	--		15222	
49	2302-0101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	23	1055,00	--	24265	--	24265	--	26206
		СП - 8%			--	--	--	--		1941	
50	1124-0101-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,245	1204272,93	533992,45	295047	130828	4916	197890	532371
		НР - 99%; СП - 8%			650218,00	165652,98	159303	40585		39435	
51	2301-0103-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	105	4948,00	--	519540	--	519540	--	561103
		СП - 8%			--	--	--	--		41563	
52	2301-0201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	140	2755,00	--	385700	--	385700	--	416556
		СП - 8%			--	--	--	--		30856	
53	2302-0101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
54	1124-0101-0105 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,185	1511869,86	747757,42	279696	138335	4100	179421	495847
		НР - 99%; СП - 8%			741950,00	237691,43	137261	43973		36729	
55	2301-0103-0211	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	65	6118,00	--	397670	--	397670	--	429484
		СП - 8%			--	--	--	--		31814	
56	2301-0201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	120	3414,00	--	409680	--	409680	--	442454
		СП - 8%			--	--	--	--		32774	
57	1124-0101-0106 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,007	1667246,41	791971,05	11671	5544	216	7522	20729
		НР - 99%; СП - 8%			844474,00	241008,10	5911	1687		1535	
		"П"-образные компенсаторы									
82	1124-0105-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка**	компенсатор	18	5237,45	1165,02	94274	20970	2694	82172	190561
		НР - 99%; СП - 8%			3922,80	688,40	70610	12391		14116	
83	2301-0103-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,43	974,00	--	6263	--	6263	--	6764
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
84	2301-0103-0204	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	19,75	1258,00	--	24846	--	24846	--	26833
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
85	2301-0103-0205	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	13,78	1564,00	--	21552	--	21552	--	23276
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
86	2301-0103-0206	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	19,68	1987,00	--	39104	--	39104	--	42232
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
87	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,22	619,00	--	9421	--	9421	--	10175
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
88	2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	30,44	724,00	--	22039	--	22039	--	23802
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	45,48	1074,00	--	48846	--	48846	--	52753
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
90	1124-0105-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	5	5864,12	1463,23	29321	7316	990	25320	59012
		НР - 99%; СП - 8%			4203,00	912,13	21015	4561		4371	
91	2301-0103-0207	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	51,36	2871,00	--	147455	--	147455	--	159251
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
92	1124-0105-0103 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка**	компенсатор	3	6450,27	1706,33	19351	5119	927	16136	38326
		НР - 99%; СП - 8%			4434,86	998,18	13305	2995		2839	
93	2301-0103-0208	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	20,22	3396,00	--	68667	--	68667	--	74160
		СП - 8%			--	--	--	--		5493	
94	2301-0201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,74	1982,00	--	45071	--	45071	--	48676
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5264677	541658	4049491	847689	6601354
							673533	182719	--	488988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234265				
	Материалы		Тенге				19074				
	Всего заработная плата		Тенге					856251			
		Накладные расходы	Тенге				847689				
		Сметная прибыль	Тенге				166556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2248510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					856251			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4030412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4030412				
		Сметная прибыль	Тенге				322433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4352845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6601355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					856251			
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые камеры УТ - 6 шт									
109	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,8	20861,46	1164,51	100135	5590	88538	6829	115521
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	312,02	6007	1498		8557	
110	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,72	749,50	33,15	47758	2112	23801	21630	74939
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	21845	1165		5551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	63,72	2069,68	46,76	131880	2980	114709	13911	157455
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	12,05	14191	768		11663	
112	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	63,72	749,50	33,15	47758	2112	23801	21630	74939
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	21845	1165		5551	
113	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	13,98	22932,51	1794,39	320597	25086	267784	31624	380399
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	502,53	27727	7025		28178	
114	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,28	220545,00	--	502843	--	502843	--	543070
		СП - 8%			--	--	--	--		40227	
115	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (выравнивающий слой)**	м3	5,28	20861,46	1164,51	110148	6149	97391	7512	127073
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	312,02	6608	1647		9413	
116	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	79,92	31453,48	1274,13	2513762	101828	1669464	913773	3701738
		НР - 118%; СП - 8%			9290,16	399,32	742470	31914		274203	
117	1146-0303-0102	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	м3 заделки	0,66	81785,67	761,79	53979	503	24030	24964	85258
		НР - 84%; СП - 8%			44615,34	413,04	29446	273		6315	
118	2104-0302-0237	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	11,04	65433,00	--	722380	--	722380	--	780171
		СП - 8%			--	--	--	--		57790	
119	2303-0101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	24	20803,00	--	499272	--	499272	--	539214
		СП - 8%			--	--	--	--		39942	
120	1107-0104-0206	**Балки массой до 5 т. Укладка в многоэтажных зданиях при свободном опирании (под технологическое оборудование). Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	9380,48	4592,20	56283	27553	1815	42316	106487
		НР - 118%; СП - 8%			4485,76	1491,08	26915	8946		7888	
126	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	86,4	871,10	20,49	75263	1771	49607	22490	105573
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	3,44	23885	297		7820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5182058	175683	4085435	1106679	6791837
							920938	54699	--	503098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4682786				
	Материалы		Тенге				2360942				
	Всего заработная плата		Тенге					975637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502843				
	Местные материалы		Тенге				722380				
		Накладные расходы	Тенге				1106679				
		Сметная прибыль	Тенге				463157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6252622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					975637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				499272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499272				
		Сметная прибыль	Тенге				39942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				539214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6791836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					975637			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3									
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство территории									
		Ограждение									
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования									
1	1109-0701-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**2,09424**	**169580,73**	**43660,20**	**355143**	**91435**	**11386**	**198746**	**598200**
		НР - 69%; СП - 8%			**120484,00**	**17054,14**	**252322**	**35715**		**44311**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**355143**	**91435**	**11386**	**198746**	**598200**
							252322	**35715**	**--**	**44311**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**355143**				
	Материалы		Тенге				**11385**				
	Всего заработная плата		Тенге					**288038**			
		Накладные расходы	Тенге				**198746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44311**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**598200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288038**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**598200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288038**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77203430**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7959008**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1011425**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**356511**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**55325057**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7189169**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5718770**	
	СМР							77203430,34			
	ОБОРУДОВАНИЕ								0,00		
	Итого по акту:										77203430,34
	Временные здания и сооружения (2 %)							1544068,61			1544068,61
	Итого по главам 2-8 :							**78747498,95**	**0,00**		**78747498,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)							1063091,24			1063091,24
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									3559,58	**3559,58**
	Итого по главам 2-9 :							79810590,18	**0,00**	**3559,58**	79814149,763
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1596211,80			**1596211,804**
	Итого :							81406801,99	**0,00**	**3559,58**	**81410361,566**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05							85477142,09	**0,00**	**3737,56**	**85480879,645**
	Понижающий коэффицент 0,980599720822										**83822526,715**
	НДС (12 %)									**10058703,21**	10058703,206
	Всего :										**93881229,92**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Файзулаев Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Главный специалист: _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**