Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 157 от 05.06.2017г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	320 263 733,85							9 920 974,03	
в т.ч. За отчетный месяц	92 595 757,61	82 674 783,58						9 920 974,03	**92595757,61**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области
БИН 060140001844

Зам. Руководителя_____Бәймаханов Н.

Начальник отдела_____Утегенов К.

Гл.специалист_____Абильдаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП_____Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор_____Сулеев Е.Т.

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 000740000331

Генеральный директор

_____Еспенбетов М.Н.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №5
приемки выполненных работ за Май 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Административно-медицинский корпус										
		Полы										
		Узел 376=48,02м2										
93	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	48,02		3386,61 1221,12	84,06 44,13	162625 58638	4037 2119	99950	57112 17579	237316
		Узел 400=22,83м2										
95	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	22,83		219,67 72,87	35,17 15,14	5015 1664	803 346	2548	1889 552	7456
96	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,8264		23262,40 3722,22	7,20 --	42486 6798	13 –	35675	6390 3910	52787
97	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,83		749,50 342,83	33,15 18,29	17111 7827	757 418	8527	7750 1989	26850
98	1111-0101-0403 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,83		1940,76 414,70	17,87 8,99	44307 9468	408 205	34431	9092 4272	57672
99	1111-0101-0404 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,83		3857,25 895,24	36,11 18,27	88061 20438	824 417	66799	19604 8613	116278
100	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,83		749,50 342,83	33,15 18,29	17111 7827	757 418	8527	7750 1989	26850
101	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,83		3386,61 1221,12	84,06 44,13	77316 27878	1919 1008	47519	27153 8358	112826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10 Кровля									
121	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,7021	97717,33 23249,20	1588,89 747,32	654911 155818	10649 5009	488444	144744 63972	863628
122	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,069264	272149,25 242420,00	11868,37 1841,47	18850 16791	822 128	1237	19964 3105	41919
123	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,069264	236183,00 –	-- --	16359 --	– –	16359	-- 1309	17668
140	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка пластиковая** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	29,44	267,42 253,23	3,43 1,89	7873 7455	101 56	317	6760 1171	15803
141	2113-0816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм** *СП - 8%*	1000 м2	0,0303232	2819559,00 –	-- --	85498 --	– –	85498	-- 6840	92338
		РАЗДЕЛ 11 Внутренние отделочные работы									
147	1115-0203-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,49	2238,75 1608,75	99,93 81,94	180197 129488	8044 6595	42665	108867 23125	312189
153	1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	308,18	4372,78 2476,00	22,74 12,52	1347604 763054	7008 3860	577542	613531 156891	2118026
154	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+Затирка** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,43	669,93 527,85	7,51 4,32	142983 112659	1603 922	28721	90865 18708	252555
157	1115-0203-0206 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	2333,33 1691,25	99,93 81,94	60667 43973	2598 2130	14096	36882 7804	105353
		РАЗДЕЛ 12 Наружные отделочные работы									
161	1115-0201-0301 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	91,2	553,22 423,68	0,73 --	50453 38640	66 –	11747	30912 6509	87874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	--	--	–		174	
23	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	39	86,69	1,10	3381	43	65	3207	7115
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	3273	–		527	
24	1118-0701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	2	44261,80	224,13	88524	448	81224	6800	102949
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	43,04	6852	86		7626	
25	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2176,85	89,99	13061	540	1787	10620	25576
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	10734	103		1895	
26	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875,00	--	17250	–	17250	--	18630
		СП - 8%			–	--	--	–		1380	
27	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	835,00	--	1670	–	1670	--	1804
		СП - 8%			–	--	--	–		134	
28	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	567,00	--	6804	–	6804	--	7348
		СП - 8%			–	--	--	–		544	
29	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2208,04	121,18	13248	727	1787	10722	25887
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	10734	207		1918	
30	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3755,00	--	15020	–	15020	--	16222
		СП - 8%			–	--	--	–		1202	
31	2302-0103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	891,00	--	7128	–	7128	--	7698
		СП - 8%			–	--	--	–		570	
32	2304-0601-0904	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	27053,00	--	54106	–	54106	--	58434
		СП - 8%			–	--	--	–		4328	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел без наименования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1115-0402-0403 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	166,11	1,60	3030	29	1581	1149	4513
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,86	1420	16		334	
		РАЗДЕЛ 14 Крыльца									
		Кр-3									
186	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,522	5461,47	1947,72	2851	1017	1383	884	4034
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	451	499		299	
187	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,32	26793,45	2102,82	35367	2776	27017	5717	44371
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	536,53	5574	708		3287	
188	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0137	242664,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		Кр-4									
191	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,444	4849,73	1137,22	2153	505	1296	545	2914
		НР - 93%; СП - 8%			793,26	525,97	352	234		216	
192	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,444	5461,47	1947,72	2425	865	1176	752	3431
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	384	425		254	
193	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,04	26793,45	2102,82	27865	2187	21286	4504	34959
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	536,53	4392	558		2590	
194	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0091	242664,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		РАЗДЕЛ 17 Отмостка									
209	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,25	8494,20	1935,54	95560	21775	36715	44855	151648
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	946,55	37070	10649		11233	
210	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	75	1406,18	83,47	105464	6260	87535	13420	128394
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	11669	2607		9511	
211	1111-0101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	75	248,21	4,21	18616	316	16660	1699	21941
		НР - 94%; СП - 8%			21,87	2,24	1640	168		1625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1 Отопление									
		Система отопления №1									
1	1116-0301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1519,31	20,23	3039	40	2213	789	4133
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	786	18		306	
2	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1691,55	20,23	54130	647	40900	12618	72087
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	12583	292		5340	
3	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	138	813,68	43,68	112287	6028	3311	103426	232970
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	102948	2589		17257	
4	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	372,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
5	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	44	434,00	--	19096	--	19096	--	20624
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
6	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	74	619,00	--	45806	--	45806	--	49470
		СП - 8%			--	--	--	--		3664	
7	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172	86,69	1,10	14910	188	288	14145	31380
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	14434	--		2324	
		Узел управления									
19	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	
20	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	813,68	43,68	21969	1179	648	20235	45581
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	20142	506		3376	
21	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	619,00	--	14856	--	14856	--	16044
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
22	2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	724,00	--	2172	--	2172	--	2346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12906,64	1031,66	12907	1032	9125	2281	16403
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	417,90	2750	418		1215	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2664,21	22,32	31970	268	16054	11267	46696
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	15648	--		3459	
3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5780,90	118,30	5781	118	2759	2121	8534
		НР - 72%; СП - 8%			2904,00	41,79	2904	42		632	
9	1308-0305-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	5240,94	97,07	10482	194	2038	6000	17801
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	41,79	8250	84		1319	
10	2307-0201-0801	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63- 6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
11	2307-0201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100- 12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	20059,00	--	20059	--	20059	--	21664
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
12	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	23472	--		5188	
13	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
14	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
47	1308-0201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	480	337,48	159,87	161989	76737	21700	66320	246574
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	59,50	63552	28559		18265	
49	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,85	276381,00	--	511305	--	511305	--	552209
		СП - 8%			--	--	--	--		40904	
50	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045	1030507,00	--	46373	--	46373	--	50083
		СП - 8%			--	--	--	--		3710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	2760567,00	--	455494	--	455494	--	491933
		СП - 8%			--	--	--	--		36439	
52	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	378229,00	--	7565	--	7565	--	8170
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5266646**	**164973**	**3326523**	**1554973**	**7367345**
							1775148	**72505**	--	**545729**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1416234**				
		Материалы	Тенге				**75757**				
		Всего заработная плата	Тенге					**145678**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1145150**				
		Накладные расходы	Тенге				**104888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**121690**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1642813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145678**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3318292**				
		Материалы	Тенге				**1663397**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1510859**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**107390**				
		Накладные расходы	Тенге				**1262788**				
		Сметная прибыль	Тенге				**366486**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4947567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1240**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1510859**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**532120**				
		Материалы	Тенге				**143483**				
		Всего заработная плата	Тенге					**191115**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**191348**				
		Сдача и испытание	Тенге				**213**				
		Накладные расходы	Тенге				**187293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57553**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**776966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7367345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1487**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1847653**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		Хозяйственно-бытовой корпус									
		Полы									
		Узел 376=63,986м2									
94	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	63,98	3386,61	84,06	216675	5378	133170	76094	316191
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	78127	2824		23422	
		Узел 400=101,48м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,48	749,50	33,15	76059	3364	37905	34447	119347
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	34790	1856		8841	
99	1111-0101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	101,48	1940,76	17,87	196948	1813	153052	40416	256353
		НР - 94%; СП - 8%			414,70	8,99	42083	912		18989	
100	1111-0101-0404 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	101,48	3857,25	36,11	391434	3664	296921	87141	516861
		НР - 94%; СП - 8%			895,24	18,27	90849	1854		38286	
101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,48	749,50	33,15	76059	3364	37905	34447	119347
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	34790	1856		8841	
102	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	101,48	3386,61	84,06	343673	8531	211223	120694	501517
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	123919	4479		37149	
		РАЗДЕЛ 11 Внутренние отделочные работы									
153	1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	221,39	4372,78	22,74	968090	5035	414893	440748	1521545
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	12,52	548162	2773		112707	
154	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+Затирка	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,46	669,93	7,51	129604	1453	26033	82363	228924
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	4,32	102118	836		16957	
158	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,88	3138,07	51,56	71799	1180	19015	41826	122715
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	29,66	51604	679		9090	
		РАЗДЕЛ 12 Наружные отделочные работы									
160	1115-0201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	90	553,22	0,73	49790	65	11594	30505	86718
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	38131	--		6424	
161	1115-0402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	18	166,11	1,60	2990	29	1559	1134	4454
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,86	1402	15		330	
		РАЗДЕЛ 15 Козырьки над крыльцами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1115-0109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	17,6	2858,05	9,23	50302	162	27243	18347	74141
		НР - 80%; СП - 8%			1300,97	2,09	22897	37		5492	
202	2113-0816-3505 Коэффициент к объему	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0199408	2819559,00	--	56224	--	56224	--	60722
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3									
		Отопление и вентиляция									
		Система отопления №1									
2	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1691,55	20,23	93035	1113	70294	21687	123900
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	21628	502		9178	
3	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	144	813,68	43,68	117169	6290	3455	107922	243099
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	107424	2701		18007	
4	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	64	434,00	--	27776	--	27776	--	29998
		СП - 8%			--	--	--	--		2222	
5	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	619,00	--	49520	--	49520	--	53482
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
6	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	202	86,69	1,10	17511	221	339	16612	36853
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	16951	--		2730	
		Узел управления									
15	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	
16	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2926,94	43,68	43904	655	32059	11242	59558
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	11190	281		4412	
17	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	86,69	1,10	2341	30	45	2220	4926
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	2266	--		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1118-0701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	54194,80 3426,19	224,13 43,04	108390 6852	448 86	101090	6800 9215	124404
19	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	2176,85 1788,99	89,99 17,21	13061 10734	540 103	1787	10620 1895	25576
20	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	6	2875,00 –	– –	17250 –	– –	17250	– 1380	18630
21	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	835,00 –	– –	3340 –	– –	3340	– 267	3607
22	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	12	567,00 –	– –	6804 –	– –	6804	– 544	7348
23	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	2208,04 1788,99	121,18 34,42	17664 14312	969 275	2383	14296 2557	34517
32	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	19502,13 9355,12	232,57 86,09	39004 18710	465 172	19829	18505 4601	62110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3202640 1383657	45012 22351	1773968 –	1222798 354037	4779473
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2629648				
		Материалы	Тенге				1370513				
		Всего заработная плата	Тенге					1186992			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56224				
		Накладные расходы	Тенге				1008161				
		Сметная прибыль	Тенге				291025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3928834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1186992			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				572992				
		Материалы	Тенге				242543				
		Всего заработная плата	Тенге					219016			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104690				
		Сдача и испытание	Тенге				771				
		Накладные расходы	Тенге				214636				
		Сметная прибыль	Тенге				63010				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				850638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					219016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4779472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1406008			1136
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел без наименования

1	1308-0304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	12906,64	1031,66	25813	2063	18250	4562	32805
					2750,00	417,90	5500	836		2430	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	2664,21	22,32	63941	536	32109	22533	93392
					1304,00	--	31296	--		6918	
9	1308-0305-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5240,94	97,07	10482	194	2038	6000	17801
					4125,00	41,79	8250	84		1319	
10	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
					1304,00	--	23472	--		5188	
11	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
					--	--	--	--		2379	
12	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
					--	--	--	--		4759	
13	2307-0201-0801	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63- 6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	--	16339
					--	--	--	--		1210	
14	2307-0201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100- 12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	20059,00	--	20059	--	20059	--	21664
					--	--	--	--		1605	
53	1308-0201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	507	337,48	159,87	171101	81054	22920	70050	260443
					132,40	59,50	67127	30166		19292	
55	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,057	5808774,00	--	331100	--	331100	--	357588
					--	--	--	--		26488	
56	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,45	276381,00	--	400752	--	400752	--	432813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		32060	
57	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	378229,00	--	7565	--	7565	--	8170
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
58	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	1030507,00	--	36068	--	36068	--	38953
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
59	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,042	713864,00	--	29982	--	29982	--	32381
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
60	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,015	1712059,00	--	25681	--	25681	--	27735
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
61	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	4434397,00	--	155204	--	155204	--	167620
		СП - 8%			--	--	--	--		12416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1430059**	**84249**	**1210165**	**120045**	**1674112**
							135645	**31085**	--	**124007**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1430059**				
		Материалы	Тенге				**99399**				
		Всего заработная плата	Тенге					**166730**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1110766**				
		Накладные расходы	Тенге				**120045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124008**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1674112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166730**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1674112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166730**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Здание столовой и клуба

РАЗДЕЛ 3 Подпольные каналы

29	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5**	м3	1,05	41973,53	6098,06	44072	6403	20856	17741	66758
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	2555,03	16813	2683		4945	
30	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046275	229820,00	--	10635	--	10635	--	11486
		СП - 8%			--	--	--	--		851	

РАЗДЕЛ 4 Приямок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС	м3 основания	0,432	6217,02	1947,72	2686	841	1472	731	3691
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	373	413		273	
32	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	4,32	1406,18	83,47	6075	361	5042	773	7395
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	672	150		548	
33	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	4,32	1241,06	21,07	5361	91	4798	489	6319
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	11,19	472	48		468	
34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5	м3	3,15	41973,53	6098,06	132217	19209	62570	53223	200275
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	2555,03	50438	8048		14835	
35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40988	229820,00	--	94199	--	94199	--	101735
		СП - 8%			--	--	--	--		7536	
36	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,099	592556,07	10035,03	58663	993	52758	4963	68716
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	4285,29	4912	424		5090	
38	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,32	871,10	20,49	22056	519	14537	6591	30939
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	3,44	7000	87		2292	
		ПР1-ПР4									
39	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС	м3 основания	0,392	6217,02	1947,72	2437	764	1334	664	3349
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	339	375		248	
40	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,92	1406,18	83,47	5512	327	4575	701	6711
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	610	136		497	
41	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	3,92	1241,06	21,07	4865	83	4353	444	5734
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	11,19	429	44		425	
42	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5	м3	1,7	41973,53	6098,06	71355	10367	33767	28723	108085
		НР - 91%; СП - 8%			16012,18	2555,03	27221	4344		8006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20192	229820,00	--	46405	--	46405	--	50118
		СП - 8%			--	--	--	--		3712	
44	1108-0201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0977	592556,07	10035,03	57893	980	52065	4898	67814
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	4285,29	4848	419		5023	
46	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	16,8	871,10	20,49	14634	344	9646	4373	20528
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	3,44	4644	58		1521	
		РАЗДЕЛ 6 Стены и перегородки									
55	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	109,51	22210,50	2562,80	2432272	280652	1628591	556526	3227902
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	688,40	523029	75387		239104	
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	36,2	22042,18	2562,80	797927	92773	538353	178301	1054326
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	688,40	166801	24920		78098	
57	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,3875	3902,11	266,76	1027767	70261	540184	405899	1548359
		НР - 93%; СП - 8%			1584,44	72,63	417322	19129		114693	
58	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,18	339722,70	2440,50	61150	439	48803	11230	78171
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	929,34	11908	167		5790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4898181	485408	3174943	1276270	6668411
							1237830	136832	--	493955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4898181				
	Материалы		Тенге				3023704				
	Всего заработная плата		Тенге					1374662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151239				
		Накладные расходы	Тенге				1276271				
		Сметная прибыль	Тенге				493956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6668408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214
		Сметная заработная плата	Тенге					1374662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6668408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214
		Сметная заработная плата	Тенге					1374662			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Жилой блок №1 для девочек

Полы

Узел 376=151,64м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,64	749,50	33,15	113654	5027	56641	51474	178339
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	51986	2773		13210	
88	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	151,64	3386,61	84,06	513545	12748	315626	180351	749408
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	185171	6693		55512	
		Узел 400=69,84м2									
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,84	749,50	33,15	52345	2315	26087	23707	82136
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	23943	1277		6084	
96	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,84	3386,61	84,06	236521	5871	145367	83063	345151
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	85283	3082		25567	
		РАЗДЕЛ 11 Внутренние отделочные работы									
147	1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	203,54	4372,78	22,74	890036	4629	381442	405211	1398867
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	12,52	503965	2549		103620	
148	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+Затирка	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,08	669,93	7,51	55658	624	11180	35370	98310
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	4,32	43854	359		7282	
149	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	83,08	101,93	0,87	8468	73	622	6251	15897
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,49	7773	41		1178	
		РАЗДЕЛ 14 Козырьки над крыльцами									
177	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка пластиковая	м2 потолков	10	267,42	3,43	2674	34	108	2296	5368
		НР - 90%; СП - 8%			253,23	1,89	2532	19		398	
178	2113-0816-3505 Коэффициент к объему	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0103	2819559,00	--	29041	–	29041	--	31365
		СП - 8%			–	--	--	–		2323	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2									
		Отопление и вентиляция									
		Отопление									
		Система отопления №1									
1	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1691,55	20,23	60896	728	46012	14195	81098
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	14156	328		6007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	211	813,68	43,68	171686	9216	5065	158136	356208
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	157405	3958		26386	
3	2301-0201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	372,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
4	2301-0201-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	62	434,00	--	26908	--	26908	--	29061
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
5	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	125	619,00	--	77375	--	77375	--	83565
		СП - 8%			--	--	--	--		6190	
6	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	247	86,69	1,10	21412	270	414	20313	45063
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	20728	--		3338	
		Узел управления									
19	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	
20	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1866,68	43,68	18667	437	10770	7495	28254
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	7460	188		2093	
21	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	86,69	1,10	1907	24	37	1809	4014
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1846	--		297	
22	1118-0701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	2	44261,80	224,13	88524	448	81224	6800	102949
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	43,04	6852	86		7626	
23	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2176,85	89,99	13061	540	1787	10620	25576
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	10734	103		1895	
24	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	567,00	--	6804	–	6804	--	7348
		СП - 8%			–	--	--	–		544	
26	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2208,04	121,18	13248	727	1787	10722	25887
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	10734	207		1918	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3									
		Водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Прокладка трубопроводов									
7	1116-0301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	3372,68	40,51	195615	2350	160014	33672	247630
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	19,10	33251	1108		18343	
8	1116-0301-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	4529,06	53,72	13587	161	11365	2094	16936
		НР - 98%; СП - 8%			687,09	25,18	2061	76		1254	
11	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	8789,00	--	105468	–	105468	--	113905
		СП - 8%			–	--	--	–		8437	
12	2304-0902-1402	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9403,00	--	37612	–	37612	--	40621
		СП - 8%			–	--	--	–		3009	
13	2304-0902-1404	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	11708,00	--	46832	–	46832	--	50579
		СП - 8%			–	--	--	–		3747	
14	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2208,04	121,18	6624	364	893	5361	12944
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	5367	103		959	
15	2304-0102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	38677,00	--	116031	–	116031	--	125313
		СП - 8%			–	--	--	–		9282	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,2	1313,00	--	263	--	263	--	284
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
33	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	2,115	3761,00	--	7955	--	7955	--	8591
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
34	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149,00	--	1005149	--		--	1005149
					--	--	--	--	1005149	--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
7	1308-0305-0902 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	5240,94	97,07	10482	194	2038	6000	17801
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	41,79	8250	84		1319	
8	2307-0201-0801	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63- 6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
9	2307-0201-0802	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100- 12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	20059,00	--	20059	--	20059	--	21664
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
10	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	23472	--		5188	
11	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
12	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
35	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35006	276381,00	--	96750	--	96750	--	104490
		СП - 8%			--	--	--	--		7740	
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1030507,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	2760567,00	--	455494	--	455494	--	491933
		СП - 8%			--	--	--	--		36439	
38	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	378229,00	--	7565	--	7565	--	8170
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
39	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	4434397,00	--	376924	--	376924	--	407078
		СП - 8%			--	--	--	--		30154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5120161**	**47424**	**2856045**	**1086572**	**6622860**
							1211543	**23143**	**1005149**	**416126**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1005149**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1005149**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1140194**				
		Материалы	Тенге				**26120**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31806**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1081756**				
		Накладные расходы	Тенге				**22900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93047**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1256141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31806**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1901943**				
		Материалы	Тенге				**937074**				
		Всего заработная плата	Тенге					**921301**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29041**				
		Накладные расходы	Тенге				**787725**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215173**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2904841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**780**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921301**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1072875**				
		Материалы	Тенге				**330628**				
		Всего заработная плата	Тенге					**281580**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**451425**				
		Сдача и испытание	Тенге				**213**				
		Накладные расходы	Тенге				**275948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107906**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1456729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6622860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1011**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1234686**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1

РАЗДЕЛ 6.Жилой блок №2 для девочек

РАЗДЕЛ 11 Внутренние отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,54	1197,46	90,67	243731	18455	64266	141282	415815
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	76,61	161010	15593		30801	
146	1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	203,54	4372,78	22,74	890036	4629	381442	405211	1398867
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	12,52	503965	2549		103620	
147	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+Затирка	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,08	669,93	7,51	55658	624	11180	35370	98310
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	4,32	43854	359		7282	
		РАЗДЕЛ 12 Наружные отделочные работы									
157	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню+прим как рванный камень	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,73	3840,56	43,95	175629	2010	28929	117174	316227
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	38,88	144690	1778		23424	
		РАЗДЕЛ 13 Крыльца									
		Кр-2 (2 шт)									
167	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,06	25244,56	2102,82	26759	2229	20054	4591	33858
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	536,53	4476	569		2508	
168	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011	242664,00	--	2669	--	2669	--	2883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2									
		Отопление и вентиляция									
		Отопление									
		Система отопления №1									
1	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1691,55	20,23	60896	728	46012	14195	81098
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	14156	328		6007	
2	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	211	813,68	43,68	171686	9216	5065	158136	356208
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	157405	3958		26386	
3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	372,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
4	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	62	434,00	--	26908	--	26908	--	29061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	--	--	–		2153	
5	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	125	619,00	--	77375	–	77375	--	83565
		СП - 8%			–	--	--	–		6190	
6	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	247	86,69	1,10	21412	270	414	20313	45063
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	20728	–		3338	
		Узел управления									
19	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	
20	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1866,68	43,68	18667	437	10770	7495	28254
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	7460	188		2093	
21	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	86,69	1,10	1907	24	37	1809	4014
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1846	–		297	
22	1118-0701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	2	44261,80	224,13	88524	448	81224	6800	102949
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	43,04	6852	86		7626	
23	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2176,85	89,99	13061	540	1787	10620	25576
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	10734	103		1895	
24	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875,00	--	17250	–	17250	--	18630
		СП - 8%			–	--	--	–		1380	
25	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	567,00	--	6804	–	6804	--	7348
		СП - 8%			–	--	--	–		544	
26	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2208,04	121,18	13248	727	1787	10722	25887
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	10734	207		1918	
27	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3755,00	--	15020	–	15020	--	16222
		СП - 8%			–	--	--	–		1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2302-0103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	891,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
29	2304-0601-0901	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	19798,00	--	39596	--	39596	--	42764
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
6	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
7	1308-0305-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	5240,94	97,07	10482	194	2038	6000	17801
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	41,79	8250	84		1319	
8	2307-0201-0801	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63- 6-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
9	2307-0201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100- 12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	20059,00	--	20059	--	20059	--	21664
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
10	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	23472	--		5188	
11	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	--	32121
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
12	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
34	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	3040	359,51	2,71	1092903	8229	461109	451711	1668182
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	1,25	623565	3811		123569	
35	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,75	276381,00	--	760048	--	760048	--	820852
		СП - 8%			--	--	--	--		60804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	1030507,00	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
37	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	2760567,00	--	455494	--	455494	--	491933
		СП - 8%			--	--	--	--		36439	
38	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	378229,00	--	7565	--	7565	--	8170
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
39	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	4434397,00	--	376924	--	376924	--	407078
		СП - 8%			--	--	--	--		30154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4901288**	**49405**	**3103969**	**1413061**	**6819497**
							1747916	**29722**	--	**505148**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2902174**				
		Материалы	Тенге				**487229**				
		Всего заработная плата	Тенге					**659182**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1750834**				
		Накладные расходы	Тенге				**474611**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270143**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3646928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**659182**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1394482**				
		Материалы	Тенге				**505872**				
		Всего заработная плата	Тенге					**878843**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2669**				
		Накладные расходы	Тенге				**703629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167849**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2265960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**686**
		Сметная заработная плата	Тенге					**878843**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**604632**				
		Материалы	Тенге				**158355**				
		Всего заработная плата	Тенге					**239614**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**199009**				
		Сдача и испытание	Тенге				**213**				
		Накладные расходы	Тенге				**234821**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67156**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**906610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**239614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6819498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1375**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1777638**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1

ПРОХОДНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	28,08	1647,80	--	46270	--	--	33315	85952
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	46270	--		6367	
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,3	860,22	--	12301	--	--	8857	22851
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	12301	--		1693	
		РАЗДЕЛ 2 Фундаменты									
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,724	6217,02	1947,72	10718	3358	5870	2919	14728
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	1490	1649		1091	
4	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	17,24	1406,18	83,47	24243	1439	20122	3085	29513
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	2682	599		2186	
5	1111-0101-1904 Коэффициенты по тех. части-1	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 (25 мм дополнительно)**	м2 покрытия	17,24	1241,06	21,07	21396	363	19148	1953	25217
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	11,19	1885	193		1868	
6	1107-0101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8	2361,50	1393,77	18892	11150	--	14753	36337
		НР - 118%; СП - 8%			967,73	595,14	7742	4761		2692	
7	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	2,98	39421,00	--	117475	--	117475	--	126873
		СП - 8%			--	--	--	--		9398	
8	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	2454,30	1294,02	29452	15528	4690	18997	52325
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	572,09	9234	6865		3876	
9	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	3730,50	2050,90	29844	16407	4479	19203	52971
		НР - 118%; СП - 8%			1119,72	914,50	8958	7316		3924	
10	2104-1201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,432	20873,00	--	113382	--	113382	--	122453
		СП - 8%			--	--	--	--		9071	
11	2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,952	24401,00	--	47631	--	47631	--	51441
		СП - 8%			--	--	--	--		3810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,324	26066,00	--	34511	--	34511	--	37272
		СП - 8%			--	--	--	--		2761	
13	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (стены)**	м3	0,24	22899,63	1426,26	5496	342	4389	782	6780
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	391,99	765	94		502	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	0,324	23365,56	1164,51	7570	377	6788	461	8674
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	312,02	405	101		643	
15	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0134	251794,00	--	3374	--	3374	--	3644
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
16	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,46	22899,63	1426,26	10534	656	8412	1498	12994
		НР - 91%; СП - 8%			3186,60	391,99	1466	180		963	
17	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04592	273254,00	--	12548	--	12548	--	13552
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
18	2988-8888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	12,57382	270,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
19	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	7,96	2069,68	46,76	16475	372	14330	1738	19669
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	12,05	1773	96		1457	
20	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	39,38	871,10	20,49	34304	807	22610	10251	48119
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	3,44	10887	136		3564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				599810	50801	443154	117812	775032
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105858	21990	--	57412	
		Материалы	Тенге				599810				
		Всего заработная плата	Тенге				110835				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					127848			
		Местные материалы	Тенге				19317				
		Накладные расходы	Тенге				312999				
		Сметная прибыль	Тенге				117811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				775031				
		Сметная заработная плата	Тенге					127848			108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				775031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					127848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2									
		Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ ОГРАЖДЕНИЕ									
1	1109-0701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,84748	169580,73	43660,20	1839524	473603	58973	1029440	3098481
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	17054,14	1306948	184994		229517	
2	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	938,6	5165,62	2236,80	4848455	2099459	29571	4303668	9884293
		НР - 118%; СП - 8%			2897,32	988,44	2719425	927752		732170	
3	1107-0111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	30391,89	5551,77	60784	11104	1656	62479	133124
		НР - 118%; СП - 8%			24012,20	2461,86	48024	4924		9861	
4	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	10964,52	116,52	10965	117	54	12798	25664
		НР - 118%; СП - 8%			10793,75	52,24	10794	52		1901	
5	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	9,94172	540073,00	--	5369255	--	5369255	--	5798795
		СП - 8%			--	--	--	--		429540	
6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	68,8	16819,00	--	1157147	--	1157147	--	1249719
		СП - 8%			--	--	--	--		92572	
7	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	634,894	2250,00	--	1428512	--	1428512	--	1542792
		СП - 8%			--	--	--	--		114281	
8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	404,30988	89,58	2,49	36217	1006	17285	12465	52576
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,34	17926	139		3895	
9	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	404,30988	81,34	1,78	32886	721	21684	7328	43431
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,34	10481	139		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14783743	2586009	8084137	5428178	21828875
							4113598	1118000	--	1616954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11515708				
	Материалы		Тенге				70250				
	Всего заработная плата		Тенге					3739656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5369255				
	Местные материалы		Тенге				1157147				
		Накладные расходы	Тенге				4398738				
		Сметная прибыль	Тенге				1273156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17187601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2569
		Сметная заработная плата	Тенге					3739656			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1839524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				58973				
	Всего заработная плата		Тенге					1491942			
		Накладные расходы	Тенге				1029440				
		Сметная прибыль	Тенге				229517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3098481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1067
		Сметная заработная плата	Тенге					1491942			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1428512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1428512				
		Сметная прибыль	Тенге				114281				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1542792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21828875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3636
		Сметная заработная плата	Тенге					5231598			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-2

Наружные инженерные сети Теплоснабжение

"П"-образные компенсаторы

95	1124-0105-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	компенсатор	3	11171,80	6293,76	33515	18881	1329	20626	58473
					4434,86	2509,87	13305	7530		4331	
96	2301-0103-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	10,38	4948,00	--	51360	–	51360	--	55469
					–	--	--	–		4109	
97	2301-0201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	22,74	2755,00	--	62649	–	62649	--	67661
					–	--	--	–		5012	
		Антикоррозийная и тепловая изоляция									
98	1122-0601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,195	943296,63	36852,62	1127239	44039	772206	308088	1550153
					260246,00	172,10	310994	206		114826	
99	1122-0601-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,225	1157164,80	37000,64	260362	8325	193193	58305	344161
					261528,00	223,73	58844	50		25493	
100	1122-0601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,496	1523526,91	38917,54	755669	19303	606012	129202	955661
					262810,00	309,78	130354	154		70790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1122-0601-0304 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,185	1830490,35 292296,00	41609,46 378,62	338641 54075	7698 70	276868	53603 31380	423624
102	1122-0601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	2323383,58 328192,00	222635,63 49098,65	16264 2297	1558 344	12409	2615 1510	20389
103	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	23,2	68558,21 49926,25	2339,25 1290,75	1590550 1158289	54271 29945	377990	903058 199489	2693097
104	2111-0205-9902 Коэффициент к объему	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 *СП - 8%*	м3	24,7085568	34368,00 –	-- --	849184 --	– –	849184	-- 67935	917118
105	1126-0301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1120	542,37 361,37	29,17 8,09	607455 404739	32667 9059	170049	314487 73755	995697
106	2110-0406-0301 Коэффициент к объему	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,0014812	373181,00 –	-- --	553 --	– –	553	-- 44	597
		Опорные подушки (ОП-1 - 446 шт, ОП-2 - 172 шт)									
107	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	618	1850,08 1253,51	61,51 16,52	1143349 774669	38011 10210	330669	926158 165561	2235067
108	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	2,644	39421,00 –	-- --	104229 --	– –	104229	-- 8338	112567
		Тепловые камеры УТ - 6 шт									
121	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 *СП - 8%*	м3	2,928	67735,00 –	-- --	198328 --	– –	198328	-- 15866	214194
122	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	90	480,61 170,50	269,58 74,00	43255 15345	24262 6660	3648	25966 5538	74759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	7,32	67735,00	--	495820	--	495820	--	535486
		СП - 8%			--	--	--	--		39666	
124	2113-0814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	36	595,00	--	21420	--	21420	--	23134
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
125	1115-0208-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,4	1588,84	81,38	223073	11426	82507	110849	360636
		НР - 80%; СП - 8%			919,80	67,10	129140	9421		26714	
127	1108-0101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	86,4	2193,56	43,32	189523	3743	133052	49797	258466
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	9,47	52728	818		19146	
128	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	30	23272,93	1380,28	698188	41408	551026	107289	869915
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	404,87	105754	12146		64438	
129	2988-8888-8917 Коэффициент к объему	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	93,636	270,00	--	25282	--	25282	--	27304
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
130	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,248	23227,33	10338,23	28988	12902	3348	18602	51396
		НР - 99%; СП - 8%			10206,72	4848,98	12738	6052		3807	
131	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	24	3523,00	--	84552	--	84552	--	91316
		СП - 8%			--	--	--	--		6764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				8949449	318496	5407683	3028645	12936340
							3223269	92665	--	958249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8835440				
	Материалы		Тенге				3514307				
	Всего заработная плата		Тенге					3315934			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				896438				
	Местные материалы		Тенге				882929				
		Накладные расходы	Тенге				3028644				
		Сметная прибыль	Тенге				949127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12813210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2593
		Сметная заработная плата	Тенге					3315934			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				114009				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114009				
		Сметная прибыль	Тенге				9121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12936340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2593
		Сметная заработная плата	Тенге					3315934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69471945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14934465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3831778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1548292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29380587		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1005149		
		- Накладные расходы	Тенге							15248354	
		- Сметная прибыль	Тенге							5071617	
	СМР							68466796,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ								1005149,00		
	Итого по акту:										69471945,00
	Временные здания и сооружения (2 %)							1369335,92			1369335,92
	Итого по главам 2-8 :							**69836131,92**	**1005149,00**		**70841280,92**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)							942787,78			942787,78
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7096000,00	**7096000,00**
	Итого по главам 2-9 :							70778919,70	**1005149,00**	**7096000,00**	78880068,701
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1415578,39			**1415578,394**
	Итого :							72194498,09	**1005149,00**	**7096000,00**	**80295647,095**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05							75804223,00	**1055406,45**	**7450800,00**	**84310429,450**
	Понижающий коэффицент 0,980599720822										**82674783,581**
	НДС (12 %)									**9920974,03**	9920974,03
	Всего :										**92595757,61**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абильдаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Коба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**