Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 157 от 05.06.2017г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	434 386 127,08							4 380 102,82	
в т.ч. За отчетный месяц	40 880 959,61	36 500 856,79						4 380 102,82	**40880959,61**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Зам. Руководителя_____Баймаханов Н.

Начальник отдела_____Утегенов К.

Гл.специалист _____Абилдаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор_____Жукенов Т.Т.

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 000740000331
Директор

_____Домбаев Х.У.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1												
Здание столовой и клуба												
РАЗДЕЛ 5. Покрытия и перекрытия												
Покрытия и перекрытия												
47	**1107-0504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**95**		**6785,81**	**1385,07**	**644652**	**131582**	**183549**	**431316**	**1162046**
		НР - 118%; СП - 8%				**3468,64**	**378,96**	**329521**	**36002**		**86077**	
48	**2104-0108-9901**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**883,53**		**6459,00**	**--**	**5706720**	**--**	**5706720**	**--**	**6163258**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**456538**	
49	**1106-0801-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,94**		**33599,54**	**2792,58**	**65183**	**5418**	**41767**	**17661**	**89471**
		НР - 91%; СП - 8%				**9277,30**	**726,58**	**17998**	**1410**		**6628**	
50	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474**		**236183,00**	**--**	**11195**	**--**	**11195**	**--**	**12091**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**896**	
51	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,117**		**229820,00**	**--**	**26889**	**--**	**26889**	**--**	**29040**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2151**	
52	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,06178**		**492694,25**	**11868,37**	**30439**	**733**	**14729**	**17807**	**52105**
		НР - 118%; СП - 8%				**242420,00**	**1841,47**	**14977**	**114**		**3860**	
53	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**222**		**480,61**	**269,58**	**106696**	**59847**	**8999**	**64049**	**184405**
		НР - 118%; СП - 8%				**170,50**	**74,00**	**37850**	**16429**		**13660**	
54	**2104-0105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**6,458**		**67735,00**	**--**	**437433**	**--**	**437433**	**--**	**472427**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7029207	197580	6431281	530833	8164843
							400346	53954	--	604805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7029207				
	Материалы		Тенге				249045				
	Всего заработная плата		Тенге					454299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38084				
	Местные материалы		Тенге				6144153				
		Накладные расходы	Тенге				530833				
		Сметная прибыль	Тенге				604803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8164843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					454299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8164843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					454299			
		РАЗДЕЛ 7. Проёмы									
		Окна									
59	1110-0501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**85,56**	**2978,76**	**198,02**	**254863**	**16943**	**128306**	**106844**	**390643**
		НР - 90%; СП - 8%			**1281,14**	**106,37**	**109614**	**9101**		**28937**	
60	2109-0201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**85,56**	**23624,00**	**--**	**2021269**	**--**	**2021269**	**--**	**2182971**
		СП - 8%			--	--	--	--		161702	
61	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**61,8**	**1203,04**	**5,68**	**74348**	**351**	**59487**	**13234**	**94589**
		НР - 90%; СП - 8%			**234,79**	**3,16**	**14510**	**195**		**7007**	
62	2109-0205-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**61,8**	**1387,00**	**--**	**85717**	**--**	**85717**	**--**	**92574**
		СП - 8%			--	--	--	--		6857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2436197	17294	2294779	120078	2760777
							124124	9296	--	204503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2436197				
	Материалы		Тенге				187793				
	Всего заработная плата		Тенге					133420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2106986				
		Накладные расходы	Тенге				120078				
		Сметная прибыль	Тенге				204502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2760777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					133420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2760777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					133420			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 10. Внутренние отделочные работы											
130	**1115-0203-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**749,085**	**2238,75**	**99,93**	**1677016**	**74858**	**397068**	**1013174**	**2905406**
		НР - 80%; СП - 8%			**1608,75**	**81,94**	**1205090**	**61377**		**215215**	
132	**1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**420,3**	**1197,46**	**90,67**	**503293**	**38109**	**132706**	**291741**	**858637**
		НР - 80%; СП - 8%			**791,05**	**76,61**	**332478**	**32198**		**63603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2180310**	**112967**	**529774**	**1304915**	**3764043**
							1537569	**93575**	**--**	**278818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2180310**				
	Материалы		Тенге				**529773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1631144**			
		Накладные расходы	Тенге				**1304915**				
		Сметная прибыль	Тенге				**278818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3764043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1631144**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3764043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1631144**			
РАЗДЕЛ 15. Отмостка											
219	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**25,722**	**8494,20**	**1935,54**	**218488**	**49786**	**83946**	**102557**	**346728**
		НР - 94%; СП - 8%			**3295,08**	**946,55**	**84756**	**24347**		**25684**	
220	**1111-0101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**171,48**	**1406,18**	**83,47**	**241132**	**14314**	**200138**	**30682**	**293560**
		НР - 94%; СП - 8%			**155,58**	**34,76**	**26680**	**5961**		**21745**	
221	**1111-0101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**	**171,48**	**248,21**	**4,21**	**42563**	**723**	**38090**	**3886**	**50165**
		НР - 94%; СП - 8%			**21,87**	**2,24**	**3750**	**384**		**3716**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**502183**	**64822**	**322174**	**137125**	**690453**
							115186	**30692**	**--**	**51145**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**502183**				
	Материалы		Тенге				**322176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**145878**			
		Накладные расходы	Тенге				**137125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**690453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145878**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**690453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**145878**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1											
Жилой блок №1 для девочек											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
Система отопления №1											
7	**1118-0301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**кВт**	**29,1**	**19975,06** **839,44**	**181,82** **101,02**	**581274** **24428**	**5291** **2940**	**551555**	**26820** **48648**	**656742**
8	**2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**835,00** **--**	**--** **--**	**3340** **--**	**--** **--**	**3340**	**--** **267**	**3607**
9	**1311-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Автоматический терморегулятор показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**23**	**1152,00** **1152,00**	**--** **--**	**26496** **26496**	**--** **--**	**--**	**19872** **3709**	**50077**
10	**2304-1008-0407 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss** *СП - 8%*	**шт.**	**23**	**8654,00** **--**	**--** **--**	**199042** **--**	**--** **--**	**199042**	**--** **15923**	**214965**
11	**1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**23**	**284,78** **176,25**	**--** **--**	**6550** **4054**	**--** **--**	**2496**	**3973** **842**	**11365**
12	**1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**4**	**2176,85** **1788,99**	**89,99** **17,21**	**8707** **7156**	**360** **69**	**1191**	**7080** **1263**	**17051**
13	**2304-0502-0806**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**2875,00** **--**	**--** **--**	**11500** **--**	**--** **--**	**11500**	**--** **920**	**12420**
14	**2302-0103-0204**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	**шт.**	**8**	**567,00** **--**	**--** **--**	**4536** **--**	**--** **--**	**4536**	**--** **363**	**4899**
15	**1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**67**	**890,76** **757,76**	**1,19** **0,66**	**59681** **50770**	**79** **44**	**8832**	**40651** **8027**	**108358**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**901126** **112903**	**5731** **3053**	**782492** **--**	**98396** **79962**	**1079484**
Стоимость монтажных работ			Тенге				**26496**				
Всего заработная плата			Тенге					**26496**			
		Накладные расходы	Тенге				**19872**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3709**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26496			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59681				
	Материалы		Тенге				8831				
	Всего заработная плата		Тенге					50814			
		Накладные расходы	Тенге				40651				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					50814			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				814950				
	Материалы		Тенге				555243				
	Всего заработная плата		Тенге					38646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218418				
	Сдача и испытание		Тенге				984				
		Накладные расходы	Тенге				37873				
		Сметная прибыль	Тенге				68226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				921049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					38646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1079484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					115956			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1									
		Жилой блок №1 для мальчиков									
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
	Окна										
65	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15L	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	36,9	3556,21	196,95	131224	7267	68568	53335	199323
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	104,93	55389	3872		14765	
66	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	36,9	23624,00	--	871726	--	871726	--	941464
		СП - 8%			--	--	--	--		69738	
67	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8L	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	24,6	1203,04	5,68	29595	140	23679	5268	37652
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	3,16	5776	78		2789	
68	2109-0205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	24,6	1614,00	--	39704	--	39704	--	42881
		СП - 8%			--	--	--	--		3176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1072249	7407	1003677	58603	1221320
							61165	3950	--	90468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1072249				
	Материалы		Тенге				92247				
	Всего заработная плата		Тенге					65114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				911430				
		Накладные расходы	Тенге				58603				
		Сметная прибыль	Тенге				90468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					65114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1221320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					65114			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля									
109	1112-0101-1501 L	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (над сан.узлами)**	**м2 изолируемой поверхности**	54,73	731,73	27,27	40048	1493	27680	10274	54347
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	5,33	10875	292		4026	
110	1112-0101-1501 L	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	651,9	554,63	27,27	361565	17780	214246	122375	522656
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	5,33	129539	3478		38715	
111	2110-0401-1404 Коэффициент к объему	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	671,457	99,00	--	66474	--	66474	--	71792
		СП - 8%			--	--	--	--		5318	
112	1112-0101-1303 L	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	651,9	915,57	55,68	596859	36299	217979	324626	995204
		НР - 92%; СП - 8%			525,51	15,76	342581	10273		73719	
113	2111-0203-0108	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	141,00597	12855,00	--	1812632	--	1812632	--	1957642
		СП - 8%			--	--	--	--		145011	
114	1112-0101-1701 L	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	651,9	664,17	109,70	432972	71514	214610	155124	635144
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	33,39	146848	21765		47048	
115	1112-0101-1702 L Коэффициенты по тех. части-1	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (15 мм дополнительно)**	**м2 стяжки**	651,9	277,12	24,41	180656	15915	156583	12150	208230
		НР - 92%; СП - 8%			12,51	7,74	8158	5049		15424	
116	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16 L	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	17,165	97717,33	1588,89	1677318	27273	1250972	370710	2211870
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	747,32	399073	12828		163842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1112-0101-0705 L	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**760**	**2949,18**	**107,62**	**2241377**	**81789**	**691040**	**1376023**	**3906792**
		НР - 92%; СП - 8%			**1932,30**	**35,70**	**1468548**	**27130**		**289392**	
118	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**840,56**	**3090,00**	**--**	**2597330**	**--**	**2597330**	**--**	**2805117**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207786**	
119	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10 L	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**17,165**	**8839,19**	**65,11**	**151725**	**1118**	**135478**	**14125**	**179118**
		НР - 90%; СП - 8%			**881,40**	**32,94**	**15129**	**565**		**13268**	
120	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10 L	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**760**	**307,89**	**3,02**	**233998**	**2295**	**206313**	**23897**	**278527**
		НР - 90%; СП - 8%			**33,41**	**1,53**	**25390**	**1162**		**20632**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**10392954**	**255476**	**7591337**	**2409304**	**13826439**
							2546141	**82541**	**--**	**1024181**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10392954**				
		Материалы	Тенге				**3114900**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2628683**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4476436**				
		Накладные расходы	Тенге				**2409305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1024181**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13826440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2628683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**13826440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2299**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2628683**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31507359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4897433**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**661277**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**277061**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18955514**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4659254**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2333882**	

	СМР						31507359,00				
	ОБОРУДОВАНИЕ							0,00			
	Итого по акту:										**31507359,00**
	Временные здания и сооружения (2 %)						630147,18				630147,18
	Итого по главам 2-8 :						**32137506,18**	**0,00**			**32137506,18**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						433856,33				433856,33
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2227680,00	**2227680,00**
	Итого по главам 2-9 :						32571362,51	**0,00**		**2227680,00**	34799042,513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							651427,25			**651427,250**
	Итого :							33222789,76	**0,00**	**2227680,00**	**35450469,764**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05							34883929,25	**0,00**	**2339064,00**	**37222993,252**
	Понижающий коээфицент 0,980599720822										**36500856,791**
	НДС (12 %)									**4380102,81**	4380102,81
	Всего :										**40880959,61**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абилдаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**