Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август № 2 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 157 от 05.06.2017г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	544 448 705,10							11 792 420,04	
в т.ч. За отчетный месяц	110 062 587,02	98 270 166,98						11 792 420,04	**110062587,02**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Зам. Руководителя_____Баймаханов Н.

Начальник отдела_____Утегенов К.

Гл.специалист _____Абилдаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Генеральный директор_____Жукенов Т.Т.

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 00074000033
Директор

_____Домбаев Х.У.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №8
приемки выполненных работ за август №2 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1												
Административно-медицинский корпус												
РАЗДЕЛ 9. Полы												
Узел 109=160,24м2												
109	**1111-0101-0203**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	12,8192		8644,67	1935,54	110818	24812	45591	49396	173031
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	946,55	40415	12134		12817	
110	**1111-0101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	160,24		1589,78	21,93	254746	3515	171868	76208	357431
		НР - 94%; СП - 8%				495,28	10,67	79363	1710		26476	
111	**1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	160,24		4986,50	54,49	799037	8732	683600	104803	976147
		НР - 94%; СП - 8%				665,91	29,88	106705	4787		72307	
112	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	160,24		796,09	3,93	127565	630	35864	73136	216757
		НР - 80%; СП - 9%				568,34	2,18	91071	349		16056	
113	**1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	171,4568		329,58	0,94	56509	160	35556	19629	82229
		НР - 94%; СП - 8%				121,28	0,52	20793	89		6091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1348675	37849	972479	323172	1805595
								338347	19069	--	133747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1348675				
	Материалы		Тенге					972479				
	Всего заработная плата		Тенге						357416			
		Накладные расходы	Тенге					323172				
		Сметная прибыль	Тенге					133748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1805595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						357416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1805595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					357416			
		РАЗДЕЛ 13. Утепление тамбура									
165	1115-0207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,42	539,51	7,20	11556	154	5488	4786	17650
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	3,25	5914	70		1307	
166	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,7136	22430,18	1597,49	38436	2737	3744	25429	68975
		НР - 78%; СП - 8%			18648,00	877,71	31955	1504		5109	
167	2111-0102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,124864	20679,00	--	43940	--	43940	--	47455
		СП - 8%			--	--	--	--		3515	
168	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,008568	575498,28	2538,28	4931	22	2004	2653	8190
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	1251,27	2905	11		607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98864	2913	55176	32868	142270
							40773	1584	--	10538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98864				
	Материалы		Тенге				11237				
	Всего заработная плата		Тенге					42358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43940				
		Накладные расходы	Тенге				32868				
		Сметная прибыль	Тенге				10539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42358			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция									
		Отопление									
		Система отопления №1									
8	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	24,63	19975,06	181,82	491986	4478	466833	22700	555861
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	101,02	20675	2488		41175	
9	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	835,00	--	4175	--	4175	--	4509
		СП - 8%			--	--	--	--		334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1036,00	--	4144	--	4144	--	4476
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
11	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	2823,82	35,28	8471	106	7466	935	10158
		НР - 98%; СП - 8%			299,59	18,28	899	55		752	
12	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автоматический терморегулятор показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	19	1152,00	--	21888	--	--	16416	41368
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	21888	--		3064	
13	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	19	8654,00	--	164426	--	164426	--	177580
		СП - 8%			--	--	--	--		13154	
14	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	19	284,78	--	5411	--	2062	3282	9388
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	3349	--		695	
15	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60	890,76	1,19	53445	71	7909	36404	97037
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,66	45465	40		7188	
16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,25	73997,30	1287,72	18499	322	12358	4553	24896
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	5819	172		1844	
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11	542,37	29,17	5966	321	1670	3089	9779
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	3975	89		724	
18	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01265	373181,00	--	4721	--	4721	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				783133	5298	675764	87379	940150
							102070	2844	--	69640	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21888				
	Всего заработная плата		Тенге					21888			
		Накладные расходы	Тенге				16416				
		Сметная прибыль	Тенге				3064				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21888			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				21938				
	Всего заработная плата		Тенге					55560			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4721				
		Накладные расходы	Тенге				44046				
		Сметная прибыль	Тенге				10134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					55560			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				678613				
	Материалы		Тенге				476361				
	Всего заработная плата		Тенге					27466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172745				
	Сдача и испытание		Тенге				859				
		Накладные расходы	Тенге				26917				
		Сметная прибыль	Тенге				56442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				761972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					27466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				940152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					104914			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

44	1120-0101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,2	5163,60	46,91	78487	713	51850	25727	112551
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	21,60	25924	328		8337	
45	1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	20	1790,80	36,15	35816	723	8241	26669	67484
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	26852	361		4999	
46	1120-0301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4	1484,68	36,15	5939	145	424	5334	12174
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	5370	72		902	
47	2305-0306-0302	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	4	1579,00	--	6316	--	6316	--	6821
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				126558	1581	66831	57730	199030
							58146	762	--	14743	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				126558				
	Материалы		Тенге				60515				
	Всего заработная плата		Тенге					58908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6316				
	Сдача и испытание		Тенге				2844				
		Накладные расходы	Тенге				57730				
		Сметная прибыль	Тенге				14743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				199031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				199031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58908			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
33	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,6	1647,80 1647,80	-- --	5932 5932	-- --	--	4271 816	11019
34	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,06	860,22 860,22	-- --	2632 2632	-- --	--	1895 362	4890
35	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	361914,10 244440,00	115070,66 39369,35	724 489	230 79	5	562 103	1389
36	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	3,03	546,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1787
37	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	807,27 803,00	1,51 0,59	24218 24090	45 18	83	23626 3827	51671
38	2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	29,94	306,00 --	-- --	9162 --	-- --	9162	-- 733	9895
39	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	37	780,68 770,00	3,65 1,35	28885 28490	135 50	260	27969 4548	61403
40	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	36,926	921,00 --	-- --	34009 --	-- --	34009	-- 2721	36730
41	2302-0601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	553,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597
42	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	5	212,00 --	-- --	1060 --	-- --	1060	-- 85	1145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2302-0601-0803	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1**	**553,00**	--	**553**	--	**553**	--	**597**
		СП - 8%			--	--	--	--		**44**	
60	1116-0401-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**19985,76**	**318,57**	**19986**	**319**	**16655**	**3056**	**24885**
		НР - 98%; СП - 8%			**3012,24**	**106,33**	**3012**	**106**		**1843**	
61	2301-0201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1**	**10022,00**	--	**10022**	--	**10022**	--	**10824**
		СП - 8%			--	--	--	--		**802**	
62	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1**	**1396,79**	**8,17**	**1397**	**8**	**272**	**1109**	**2706**
		НР - 99%; СП - 8%			**1117,46**	**2,93**	**1117**	**3**		**200**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**140787**	**737**	**74288**	**62488**	**219538**
							65763	**256**	--	**16260**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10685**				
	Материалы		Тенге				**276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10252**			
		Накладные расходы	Тенге				**7837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1482**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10252**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**130102**				
	Материалы		Тенге				**16998**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55766**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57013**				
		Накладные расходы	Тенге				**54651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14780**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**199533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55766**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**219537**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66019**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования

30	1121-0202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**5**	**180,85**	**0,21**	**904**	**1**	**48**	**616**	**1642**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,96**	**0,10**	**855**	**1**		**122**	
31	2307-0218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5**	**827,00**	--	**4135**	--	**4135**	--	**4466**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
32	1121-0202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50	224,40	0,22	11220	11	1691	6857	19523
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,12	9518	6		1446	
33	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	285,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
34	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	303,00	--	3030	--	3030	--	3272
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
35	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	340,00	--	10880	--	10880	--	11750
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32449	12	22064	7473	43115
							10373	7	--	3193	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20325				
		Сметная прибыль	Тенге				1626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21951				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12124				
	Материалы		Тенге				1739				
	Всего заработная плата		Тенге					10379			
		Накладные расходы	Тенге				7473				
		Сметная прибыль	Тенге				1568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				43116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10379			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		Хозяйственно-бытовой корпус									
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Узел 109=71,72м2									
112	1111-0101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	71,72	1589,78	21,93	114019	1573	76925	34109	159978
		НР - 9%; СП - 8%			495,28	10,67	35521	765		11850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	71,72	4986,50	54,49	357632	3908	305965	46907	436902
					665,91	29,88	47759	2143		32363	
114	1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	76,7404	329,58	0,94	25292	72	15913	8786	36804
					121,28	0,52	9307	40		2726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				496943	5553	398803	89802	633684
							92587	2948	--	46939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				496943				
	Материалы		Тенге				398803				
	Всего заработная плата		Тенге					95534			
		Накладные расходы	Тенге				89802				
		Сметная прибыль	Тенге				46940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				633685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					95534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				633685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					95534			
		РАЗДЕЛ 13. Утепление тамбура									
164	1115-0207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	539,51	7,20	16315	218	7749	6757	24918
					276,07	3,25	8348	98		1846	
165	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,4192	22430,18	1597,49	54263	3865	5285	35900	97376
					18648,00	877,71	45113	2123		7213	
166	2111-0102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	2,491776	20679,00	--	51527	--	51527	--	55650
					--	--	--	--		4122	
167	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,012096	575498,28	2538,28	6961	31	2829	3745	11563
					338997,00	1251,27	4101	15		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				129067	4113	67390	46402	189507
							57562	2237	--	14038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129067				
	Материалы		Тенге				15864				
	Всего заработная плата		Тенге					59799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				46402				
		Сметная прибыль	Тенге				14038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					59799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				189507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					59799			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Система отопления №1									
7	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	28,25	19975,06	181,82	564296	5137	535445	26037	637559
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	101,02	23714	2854		47227	
8	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
9	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1036,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
10	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	56	890,76	1,19	49882	66	7382	33977	90568
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,66	42434	37		6709	
11	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	39	2823,82	35,28	110129	1376	97069	12149	132060
		НР - 98%; СП - 8%			299,59	18,28	11684	713		9782	
12	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,1	73997,30	1287,72	7400	129	4944	1821	9959
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	2327	69		738	
13	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4	542,37	29,17	2169	117	607	1123	3556
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	1445	32		263	
14	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0046	373181,00	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Узел управления									
24	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	3755,00	--	22530	--	22530	--	24332
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**	**891,00**	--	**10692**	--	**10692**	--	**11547**
		СП - 8%			--	--	--	--		**855**	
26	2304-0201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**29882,00**	--	**59764**	--	**59764**	--	**64545**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4781**	
27	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	**1369,00**	--	**5476**	--	**5476**	--	**5914**
		СП - 8%			--	--	--	--		**438**	
28	1118-1101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**2508,11**	--	**5016**	--	**4393**	**611**	**6077**
		НР - 98%; СП - 8%			**311,58**	--	**623**	--		**450**	
29	2304-0901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**9151,00**	--	**54906**	--	**54906**	--	**59298**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4392**	
33	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3**	**89,58**	**2,49**	**269**	**7**	**129**	**92**	**390**
		НР - 69%; СП - 8%			**44,34**	**0,34**	**133**	**1**		**29**	
34	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**3**	**125,07**	**3,22**	**375**	**10**	**307**	**41**	**450**
		НР - 69%; СП - 8%			**19,47**	**0,52**	**58**	**2**		**33**	
35	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,2**	**73997,30**	**1287,72**	**14799**	**258**	**9886**	**3642**	**19917**
		НР - 76%; СП - 8%			**23274,40**	**688,40**	**4655**	**138**		**1475**	
36	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8**	**542,37**	**29,17**	**4339**	**233**	**1215**	**2246**	**7112**
		НР - 76%; СП - 8%			**361,37**	**8,09**	**2891**	**65**		**527**	
37	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0092**	**373181,00**	--	**3433**	--	**3433**	--	**3708**
		СП - 8%			--	--	--	--		**275**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**922605**	**7332**	**825307**	**81739**	**1084691**
							89966	**3910**	--	**80346**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84384**				
	Материалы		Тенге				**24469**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54288**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5150**				
		Накладные расходы	Тенге				**42944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10186**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					54288			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				838221				
	Материалы		Тенге				636907				
	Всего заработная плата		Тенге					39588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158780				
	Сдача и испытание		Тенге				1239				
		Накладные расходы	Тенге				38796				
		Сметная прибыль	Тенге				70161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				947179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					39588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1084693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					93876			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Вентиляция									
59	1120-0101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5333,20	59,17	25599	284	16374	8892	37251
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	27,52	8941	132		2759	
60	1120-0101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,4	5163,60	46,91	95010	863	62765	31144	136246
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	21,60	31382	398		10092	
61	1120-0101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,768	5380,85	59,82	20275	225	13031	6982	29437
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	27,88	7019	105		2181	
62	1120-0101-0305 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,205	5192,11	48,40	52986	494	35087	17280	75887
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	22,30	17405	228		5621	
63	1120-0101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,5	5490,07	46,91	101566	868	73397	27146	139010
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	21,60	27301	400		10297	
64	1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	15	1790,80	36,15	26862	542	6181	20002	50613
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	20139	271		3749	
65	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	22	1664,60	57,32	36621	1261	5823	29336	71233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	29537	398		5277	
66	1120-0301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	2	1484,68	36,15	2969	72	212	2667	6087
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	2685	36		451	
67	2305-0306-0302	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	2	1579,00	--	3158	--	3158	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
68	1120-0301-0201	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	**решетка**	4	1802,38	57,32	7210	229	1611	5334	13547
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	5370	72		1003	
69	1120-1101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	1	41516,72	344,67	41517	345	38177	3041	48122
		НР - 98%; СП - 8%			2994,60	108,42	2995	108		3565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				413773	5184	255816	151824	610844
							152774	2147	--	45248	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				413773				
	Материалы		Тенге				252658				
	Всего заработная плата		Тенге					154921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3158				
	Сдача и испытание		Тенге				7522				
		Накладные расходы	Тенге				151822				
		Сметная прибыль	Тенге				45248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				610843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					154921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				610843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					154921			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3									
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
25	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	3,6	1647,80	--	5932	--	--	4271	11019
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	5932	--		816	
26	2301-0201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1	10022,00	--	10022	--	10022	--	10824
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
49	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	1	1396,79	8,17	1397	8	272	1109	2706
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,93	1117	3		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				17351	8	10294	5380	24549
							7050	3	--	1818	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				271				
	Всего заработная плата		Тенге					7052			
		Накладные расходы	Тенге				5380				
		Сметная прибыль	Тенге				1017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7052			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10022				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10022				
		Сметная прибыль	Тенге				802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				24550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7052			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования

3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5780,90	118,30	11562	237	5517	4242	17068
		НР - 72%; СП - 8%			2904,00	41,79	5808	84		1264	
4	2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010+прим АЕ2044**	шт.	24	425,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
5	2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 250А**	шт.	2	11224,00	--	22448	--	22448	--	24244
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
6	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
15	1308-0305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1576,58	183,58	3153	367	36	2100	5674
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	83,58	2750	167		420	
16	2307-0203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
24	2307-0104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	163	669,00	--	109047	--	109047	--	117771
		СП - 8%			--	--	--	--		8724	
25	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер светильника**	10 шт.	16,3	460,00	--	7498	--	7498	--	8098
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	551,00	4,33	6061	48	752	3804	10654
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	2,09	5261	23		789	
27	2307-0101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	9	5223,00	--	47007	--	47007	--	50768
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
28	2307-0101-0801	Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	900,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
29	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	531,00	--	6903	--	6903	--	7455
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
30	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	283	42,00	--	11886	--	11886	--	12837
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
31	1121-0202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	180,85	0,21	1808	2	96	1232	3283
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,10	1710	1		243	
32	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	827,00	--	8270	--	8270	--	8932
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
33	1121-0202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	71	224,40	0,22	15932	16	2401	9737	27723
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,12	13515	9		2054	
34	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	21	285,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
35	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2307-0220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	36	340,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
37	1121-0101-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	15	205,11	2,34	3077	35	81	2133	5627
		НР - 72%; СП - 8%			197,40	0,13	2961	2		417	
38	1121-0101-0207 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	6	245,37	3,32	1472	20	80	990	2659
		НР - 72%; СП - 8%			228,67	0,47	1372	3		197	
39	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15	71,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
40	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	3	194,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
41	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	3	269,00	--	807	--	807	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				325423	724	291321	24238	377636
							33376	288	--	27974	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				294619				
		Материалы	Тенге				5553				
		Всего заработная плата	Тенге					8809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				279904				
		Накладные расходы	Тенге				6342				
		Сметная прибыль	Тенге				24077				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				325038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8809			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28350				
		Материалы	Тенге				3412				
		Всего заработная плата	Тенге					24856			
		Накладные расходы	Тенге				17896				
		Сметная прибыль	Тенге				3700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24856			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2454				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2454				
		Сметная прибыль	Тенге				196				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				377635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33665			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание столовой и клуба									
		РАЗДЕЛ 7. Проёмы									
		Окна									
64	1120-0301-0202	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка (прим)**	решетка	16	1869,19	57,32	29907	917	7509	21335	55341
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	21481	289		4099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				29907	917	7509	21335	55341
							21481	289	--	4099	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29907				
	Материалы		Тенге				7509				
	Всего заработная плата		Тенге					21770			
	Сдача и испытание		Тенге				1067				
		Накладные расходы	Тенге				21335				
		Сметная прибыль	Тенге				4099				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					21770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				55341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					21770			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Теплоизоляция									
77	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	36,96	16814,24	1782,72	621454	65889	414691	157570	841347
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	723,87	140874	26754		62322	
		Тип "Л" - 274,16 м2									
78	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	274,16	219,67	35,17	60224	9641	30606	22682	89538
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	19977	4152		6632	
79	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	41,124	16814,24	1782,72	691469	73313	461411	175323	936135
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	723,87	156745	29768		69343	
80	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	274,16	749,50	33,15	205483	9088	102405	93063	322430
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	93990	5014		23884	
81	1111-0101-1102 Коэффициенты по тех. части-1	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (20 мм дополнительно)**	м2 стяжки	274,16	412,16	22,42	112997	6146	102204	7485	130120
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	12,10	4647	3316		9639	
		Тип "К-1" - 60,4 м2									
85	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	60,4	219,67	35,17	13268	2124	6743	4997	19726
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	4401	915		1461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,832	23262,40	7,20	112404	35	94383	16907	139655
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	17986	--		10345	
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,4	749,50	33,15	45270	2002	22561	20503	71034
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	20707	1105		5262	
88	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	60,4	1578,50	88,57	95341	5350	49462	38993	145081
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	15,77	40529	953		10747	
89	1111-0101-0402 Коэффициенты по тех. части-1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (3 слоя дополнительно)	м2 изолируемой поверхности	60,4	2904,00	132,36	175401	7995	94045	70491	265564
		НР - 94%; СП - 8%			1214,59	26,97	73361	1629		19671	
90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,4	749,50	33,15	45270	2002	22561	20503	71034
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	20707	1105		5262	
		Тип "Б" - 50,21 м2									
93	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	50,21	219,67	35,17	11030	1766	5605	4154	16398
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	3659	760		1215	
94	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,0168	23262,40	7,20	93440	29	78460	14054	116094
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	14951	--		8600	
95	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,21	1104,47	106,58	55456	5351	32650	18605	79985
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	46,54	17455	2337		5925	
96	1111-0101-1502 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (убрать 10 мм)	м2 покрытия	50,21	-219,25	-9,75	-11009	-490	-9513	-1204	-13189
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-5,47	-1006	-275		-977	
97	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	53,7247	170,58	1,25	9165	67	1700	6989	17445
		НР - 94%; СП - 8%			137,70	0,69	7398	37		1292	
		Тип "К-2" - 432 м2									
98	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	432	219,67	35,17	94897	15192	48226	35740	141087
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	31479	6543		10451	
99	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,56	23262,40	7,20	803948	249	675059	120922	998859
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	128640	--		73990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3235508	205749	2233259	827777	4388343
							796499	84113	--	325064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3235508				
	Материалы		Тенге				2233261				
	Всего заработная плата		Тенге					880611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				827775				
		Сметная прибыль	Тенге				325063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4388345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					880611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				4388345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					880611			
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
103	1112-0101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (над сан.узлами)**	м2 изолируемой поверхности	68	731,73	27,27	49758	1855	34391	12765	67525
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	5,33	13512	363		5002	
110	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	21,13	97717,33	1588,89	2064767	33573	1539938	456342	2722798
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	747,32	491256	15791		201689	
112	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1194,48	3090,00	--	3690943	--	3690943	--	3986219
		СП - 8%			--	--	--	--		295275	
113	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	21,13	8839,19	65,11	186772	1376	166772	17388	220493
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	32,94	18624	696		16333	
114	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1080	307,89	3,02	332524	3262	293181	33959	395801
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,53	36081	1651		29319	
115	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	192,8	731,73	27,27	141078	5258	97509	36193	191452
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	5,33	38311	1029		14182	
116	1110-0104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	105,67	94,48	5,68	9983	600	5437	3804	14890
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,65	3946	281		1103	
117	1110-0106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	13	19497,52	954,08	253468	12403	153489	84197	364678
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	459,69	87576	5976		27013	
118	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	5,2	26965,00	--	140218	--	140218	--	151435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11217	
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	м3	3,12	92066,10	1179,72	287246	3681	208451	69342	385116
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	619,56	75114	1933		28527	
120	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	26	295,00	--	7670	--	7670	--	8284
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
121	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	13	827,00	--	10751	--	10751	--	11611
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
122	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	26	503,00	--	13078	--	13078	--	14124
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
123	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	46,8	2087,04	107,62	97673	5036	14369	73544	184915
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	35,70	78268	1671		13697	
124	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	51,7608	3090,00	--	159941	--	159941	--	172736
		СП - 8%			--	--	--	--		12795	
125	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,95	731,73	27,27	39477	1471	27286	10128	53573
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	5,33	10720	288		3968	
126	1110-0104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	40,5	94,48	5,68	3826	230	2084	1458	5707
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,65	1512	108		423	
127	1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,154	57082,58	4585,08	8791	706	1161	6706	16736
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1858,68	6924	286		1240	
128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	236183,00	--	36372	--	36372	--	39282
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
129	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (крепление мауэрлатов)	т стальных элементов	0,1232	492694,25	11868,37	60700	1462	29372	35510	103906
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1841,47	29866	227		7697	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				7595037	70914	6632413	841336	9111281
							891712	30298	--	674910	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7581959				
Материалы			Тенге				2573438				
Всего заработная плата			Тенге					922010			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4045895				
		Накладные расходы	Тенге				841334				
		Сметная прибыль	Тенге				673863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9097157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					922010			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13078				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13078				
		Сметная прибыль	Тенге				1046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				9111281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
		Сметная заработная плата	Тенге					922010			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренние отделочные работы									
133	**1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**420,3**	**4372,78**	**22,74**	**1837880**	**9558**	**787659**	**836741**	**2888592**
		НР - 80%; СП - 8%			**2476,00**	**12,52**	**1040663**	**5264**		**213970**	
134	**1115-0203-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**816,77**	**2333,33**	**99,93**	**1905794**	**81622**	**442810**	**1158628**	**3309576**
		НР - 80%; СП - 8%			**1691,25**	**81,94**	**1381362**	**66923**		**245154**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		**Тенге**				**3743674**	**91180**	**1230469**	**1995369**	**6198168**
							2422025	**72187**	**--**	**459124**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3743674**				
	Материалы		Тенге				**1230469**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2494212**			
		Накладные расходы	Тенге				**1995370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**459124**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6198168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2494212**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**6198168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2494212**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1									
		Жилой блок №1 для девочек									
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Узел 109=333,97м2									
100	**1111-0101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**333,97**	**1589,78**	**21,93**	**530938**	**7325**	**358206**	**158833**	**744953**
		НР - 94%; СП - 8%			**495,28**	**10,67**	**165407**	**3564**		**55182**	
101	**1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия лощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**333,97**	**4986,50**	**54,49**	**1665342**	**18199**	**1424750**	**218428**	**2034472**
		НР - 94%; СП - 8%			**665,91**	**29,88**	**222393**	**9977**		**150702**	
102	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**333,97**	**796,09**	**3,93**	**265869**	**1313**	**74748**	**152429**	**451762**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	2,18	189808	728		33464	
103	1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	357,3479	329,58	0,94	117776	334	74105	40911	171381
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,52	43337	184		12695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				2579925	27171	1931809	570601	3402568
							620946	14454	--	252043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579925				
	Материалы		Тенге				1931808				
	Всего заработная плата		Тенге					635400			
		Накладные расходы	Тенге				570601				
		Сметная прибыль	Тенге				252042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3402568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					635400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3402568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					635400			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы									
151	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	388,61	787,05	5,49	305856	2134	76171	182986	527949
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	3,04	227551	1182		39107	
153	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	29,7832	418,74	3,37	12471	100	4149	6622	20620
		НР - 80%; СП - 8%			276,05	1,87	8222	56		1527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				318327	2234	80320	189608	548569
							235772	1238	--	40634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				318327				
	Материалы		Тенге				80321				
	Всего заработная плата		Тенге					237010			
		Накладные расходы	Тенге				189608				
		Сметная прибыль	Тенге				40635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				548570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237010			
		РАЗДЕЛ 16. Отмостка									
184	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	29,28	8494,20	1935,54	248710	56673	95557	116743	394690
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	946,55	96480	27715		29236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	195,2	1406,18	83,47	274487	16294	227823	34927	334167
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	30370	6786		24753	
186	1111-0101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	195,2	248,21	4,21	48451	823	43359	4423	57104
		НР - 94%; СП - 8%			21,87	2,24	4269	437		4230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				571648	73789	366739	156093	785961
							131119	34938	--	58219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				571648				
	Материалы		Тенге				366741				
	Всего заработная плата		Тенге					166056			
		Накладные расходы	Тенге				156093				
		Сметная прибыль	Тенге				58219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					166056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				785960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					166056			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Система отопления №1									
16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,1	73997,30	1287,72	7400	129	4944	1821	9959
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	2327	69		738	
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	3	542,37	29,17	1627	88	455	842	2667
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	1084	24		198	
18	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00345	373181,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Узел управления									
27	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19н2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3755,00	--	15020	--	15020	--	16222
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
28	2302-0103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	891,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-0601-0901	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	19798,00	--	39596	--	39596	--	42764
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
30	2302-0103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1089,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
31	1118-1101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	611	6077
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	623	--		450	
32	1118-1101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	477,73	--	2866	--	410	2407	5695
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	2456	--		422	
33	2305-1501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	6	1715,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
34	2304-0901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9151,00	--	36604	--	36604	--	39532
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
35	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	19502,13	232,57	39004	465	19829	18505	62110
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	86,09	18710	172		4601	
36	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5	89,58	2,49	134	4	63	46	195
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,34	67	1		14	
37	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,5	125,07	3,22	188	5	154	21	225
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,52	29	1		17	
38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,12	73997,30	1287,72	8880	155	5932	2185	11950
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	2793	83		885	
39	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	542,37	29,17	2441	131	684	1264	4001
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	1626	36		296	
40	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005175	373181,00	--	1931	--	1931	--	2086
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			**Тенге**				183769	976	153076	27702	228388
							29716	386	--	16917	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12232				
	Всего заработная плата		Тенге					8140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3219				
		Накладные расходы	Тенге				6179				
		Сметная прибыль	Тенге				2405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8140			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				159881				
	Материалы		Тенге				24632				
	Всего заработная плата		Тенге					21962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112994				
	Сдача и испытание		Тенге				648				
		Накладные расходы	Тенге				21522				
		Сметная прибыль	Тенге				14512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				228388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					30101			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Прокладка трубопроводов

1	1116-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79	1408,98	14,76	111309	1166	736	107229	236021
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,13	109407	10		17483	
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные+прим 15	м	79,2	142,00	--	11246	--	11246	--	12146
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
3	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1521,60	17,74	38040	443	224	36631	80645
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,21	37373	5		5974	
4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	24,75	221,00	--	5470	--	5470	--	5907
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
5	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1661,79	20,97	11633	147	68	11192	24651
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,33	11418	2		1826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	6,93	376,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170	86,69	1,10	14737	186	285	13981	31015
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	14266	--		2297	
10	1116-1101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	90,27	1,10	271	3	16	247	559
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	252	--		41	
		Кран поливочный наружный									
21	1116-0701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	34616,73	--	34617	--	34220	389	37806
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	397	--		2800	
22	2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8789,00	--	17578	--	17578	--	18984
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		Кран поливочный внутренний диам. 15 мм									
21	1116-0701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	34616,73	--	69233	--	68439	779	75613
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	794	--		5601	
22	2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8789,00	--	35156	--	35156	--	37968
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
		Водомерный узел									
23	1116-0901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22947,50	493,00	22947	493	12109	10287	35893
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	152,42	10345	152		2659	
24	2303-0301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	26588,00	--	26588	--	26588	--	28715
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
25	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2176,85	89,99	2177	90	298	1770	4263
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	1789	17		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**8789,00**	--	**8789**	--	**8789**	--	**9492**
		СП - 8%			--	--	--	--		**703**	
27	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**2208,04**	**121,18**	**8832**	**485**	**1191**	**7148**	**17258**
		НР - 98%, СП - 8%			**1788,99**	**34,42**	**7156**	**138**		**1278**	
28	2304-0102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5**	**38677,00**	--	**193385**	--	**193385**	--	**208856**
		СП - 8%			--	--	--	--		**15471**	
29	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**	**1369,00**	--	**16428**	--	**16428**	--	**17742**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1314**	
30	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**249,00**	--	**498**	--	**498**	--	**538**
		СП - 8%			--	--	--	--		**40**	
31	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20Х1,5**	**шт.**	**1**	**276,00**	--	**276**	--	**276**	--	**298**
		СП - 8%			--	--	--	--		**22**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			**Тенге**				**631817**	**3014**	**435606**	**189653**	**887184**
							193198	**325**	--	**65716**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**631817**				
Материалы			Тенге				**117585**				
Всего заработная плата			Тенге					**193522**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**318020**				
		Накладные расходы	Тенге				**189652**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65717**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**887186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193522**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**887186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193522**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3402568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547
		Сметная заработная плата	Тенге					635400			
		РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы									
153	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	203,9	3609,97	26,26	736073	5354	236632	396633	1223323
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	8,36	494087	1704		90617	
154	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	20,39	23830,00	--	485894	--	485894	--	524765
		СП - 8%			--	--	--	--		38871	
155	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	203,9	808,14	5,29	164780	1079	13483	120629	308243
		НР - 80%; СП - 8%			736,73	2,79	150218	568		22833	
156	1115-0402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	203,9	770,84	3,81	157174	776	122485	27467	199412
		НР - 80%; СП - 8%			166,32	2,07	33913	421		14771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1543921	7209	858494	544729	2255743
							678218	2694	--	167092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543921				
	Материалы		Тенге				372600				
	Всего заработная плата		Тенге					680912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485894				
		Накладные расходы	Тенге				544730				
		Сметная прибыль	Тенге				167092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2255743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					680912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2255743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					680912			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Система отопления №1									
7	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	29,1	19975,06	181,82	581274	5291	551555	26820	656742
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	101,02	24428	2940		48648	
8	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автоматический терморегулятор показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	23	1152,00	--	26496	--	--	19872	50077
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	26496	--		3709	
10	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	23	8654,00	--	199042	--	199042	--	214965
		СП - 8%			--	--	--	--		15923	
11	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	23	284,78	--	6550	--	2496	3973	11365
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	4054	--		842	
12	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2176,85	89,99	8707	360	1191	7080	17051
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	7156	69		1263	
13	2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
14	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	567,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
15	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	67	890,76	1,19	59681	79	8832	40651	108358
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,66	50770	44		8027	
16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,1	73997,30	1287,72	7400	129	4944	1821	9959
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	2327	69		738	
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	542,37	29,17	1627	88	455	842	2667
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	1084	24		198	
18	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	373181,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Узел управления									
30	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1089,00	--	4356	--	4356	--	4704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
31	1118-1101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2508,11	--	5016	--	4393	611	6077
		НР - 98%; СП - 8%			311,58	--	623	--		450	
32	1118-1101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	477,73	--	2866	--	410	2407	5695
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	2456	--		422	
33	2305-1501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	6	1715,00	--	10290	--	10290	--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
34	2304-0901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9151,00	--	36604	--	36604	--	39532
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
35	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	19502,13	232,57	39004	465	19829	18505	62110
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	86,09	18710	172		4601	
36	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5	89,58	2,49	134	4	63	46	195
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,34	67	1		14	
37	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,5	125,07	3,22	188	5	154	21	225
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,52	29	1		17	
38	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,12	73997,30	1287,72	8880	155	5932	2185	11950
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	688,40	2793	83		885	
39	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	542,37	29,17	2441	131	684	1264	4001
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	8,09	1626	36		296	
40	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,005175	373181,00	--	1931	--	1931	--	2086
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35			**Тенге**				1023151	6706	873824	126098	1241188
							142619	3438	--	91939	
Стоимость монтажных работ			Тенге				26496				
Всего заработная плата			Тенге					26496			
		Накладные расходы	Тенге				19872				
		Сметная прибыль	Тенге				3709				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				50077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26496			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				83568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				21063				
	Всего заработная плата		Тенге					58954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3219				
		Накладные расходы	Тенге				46831				
		Сметная прибыль	Тенге				10432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					58954			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				913087				
	Материалы		Тенге				579875				
	Всего заработная плата		Тенге					60608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269668				
	Сдача и испытание		Тенге				1632				
		Накладные расходы	Тенге				59395				
		Сметная прибыль	Тенге				77799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1241189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					146057			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

Водомерный узел

23	1116-0901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22947,50	493,00	22947	493	12109	10287	35893
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	152,42	10345	152		2659	
24	2303-0301-0206	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч**	шт.	1	26588,00	--	26588	--	26588	--	28715
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
25	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2176,85	89,99	2177	90	298	1770	4263
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	1789	17		316	
26	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8789,00	--	8789	--	8789	--	9492
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
27	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2208,04	121,18	8832	485	1191	7148	17258
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	7156	138		1278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2304-0102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5**	**38677,00**	--	**193385**	--	**193385**	--	**208856**
		СП - 8%			--	--	--	--		**15471**	
29	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**	**1369,00**	--	**16428**	--	**16428**	--	**17742**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1314**	
30	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	**249,00**	--	**498**	--	**498**	--	**538**
		СП - 8%			--	--	--	--		**40**	
31	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20Х1,5**	**шт.**	**1**	**276,00**	--	**276**	--	**276**	--	**298**
		СП - 8%			--	--	--	--		**22**	
32	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**0,2**	**1313,00**	--	**263**	--	**263**	--	**284**
		СП - 8%			--	--	--	--		**21**	
33	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	**м**	**2,115**	**3761,00**	--	**7955**	--	**7955**	--	**8591**
		СП - 8%			--	--	--	--		**636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**288138**	**1068**	**267780**	**19205**	**331930**
							19289	**307**	--	**24587**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**288138**				
	Материалы		Тенге				**13599**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19597**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254181**				
		Накладные расходы	Тенге				**19205**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24587**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**331930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19597**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**331930**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19597**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
76	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**3478,77**	**318,57**	**6958**	**637**	**297**	**6112**	**14116**
		НР - 98%; СП - 8%			**3012,24**	**106,33**	**6024**	**213**		**1046**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2301-0201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,86	10022,00	--	18641	--	18641	--	20132
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
78	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2	1396,79	8,17	2794	16	543	2218	5413
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,93	2235	6		401	
79	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
80	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	2	8042,91	31,43	16086	63	14408	1617	19119
		НР - 98%; СП - 8%			807,64	17,21	1615	34		1416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				52533	716	41944	9947	67479
							9875	253	--	4998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2794				
	Материалы		Тенге				542				
	Всего заработная плата		Тенге					2241			
		Накладные расходы	Тенге				2218				
		Сметная прибыль	Тенге				401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2241			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49739				
	Материалы		Тенге				14704				
	Всего заработная плата		Тенге					7887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26696				
		Накладные расходы	Тенге				7729				
		Сметная прибыль	Тенге				4597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				67479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10128			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования									
32	2307-0218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	30	285,00	--	8550	--	8550	--	9234
		СП - 8%			--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2307-0220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	12	340,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				12630	--	12630	--	13640
							--	--	--	1010	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12630				
		Сметная прибыль	Тенге				1010				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				13640				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1									
		Жилой блок №1 для мальчиков									
		РАЗДЕЛ 8. Проемы									
		Окна									
69	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (сливы для окон) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	7,2	3093,93	15,00	22276	108	14414	7165	31796
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	4,65	7754	33		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				22276	108	14414	7165	31796
							7754	33	--	2355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22276				
	Материалы		Тенге				14414				
	Всего заработная плата		Тенге					7788			
		Накладные расходы	Тенге				7165				
		Сметная прибыль	Тенге				2355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				31796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7788			
		РАЗДЕЛ 9. Полы									
		Теплоизоляция									
84	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	18,2	16814,24	1782,72	306019	32446	204203	77591	414299
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	723,87	69370	13174		30689	
		Узел 376=151,64м2									
85	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	151,64	219,67	35,17	33310	5333	16927	12545	49524
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	11050	2297		3668	
86	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	12,1312	23262,40	7,20	282201	87	236959	42446	350618
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	45155	--		25972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,64	749,50	33,15	113654	5027	56641	51474	178339
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	51986	2773		13210	
88	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	151,64	3386,61	84,06	513545	12748	315626	180351	749408
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	185171	6693		55512	
89	1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	162,2548	329,58	0,94	53476	152	33647	18576	77816
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,52	19677	84		5764	
		Узел 400=69,84м2									
90	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	69,84	219,67	35,17	15342	2456	7797	5778	22809
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	5089	1058		1690	
91	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,5872	23262,40	7,20	129972	40	109135	19549	161482
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	20797	--		11962	
92	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,84	749,50	33,15	52345	2315	26087	23707	82136
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	23943	1277		6084	
93	1111-0101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,84	1940,76	17,87	135542	1248	105332	27815	176426
		НР - 94%; СП - 8%			414,70	8,99	28962	628		13069	
94	1111-0101-0404 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	69,84	3857,25	36,11	269391	2522	204346	59972	355711
		НР - 94%; СП - 8%			895,24	18,27	62523	1276		26349	
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,84	749,50	33,15	52345	2315	26087	23707	82136
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	18,29	23943	1277		6084	
96	1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	69,84	3386,61	84,06	236521	5871	145367	83063	345151
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	44,13	85283	3082		25567	
97	1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	74,7288	329,58	0,94	24629	70	15496	8555	35839
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,52	9063	39		2655	
		Узел 109=333,97м2									
98	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	333,97	219,67	35,17	73363	11745	37283	27630	109072
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	24335	5058		8079	
99	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,7176	8644,67	1935,54	230965	51713	95019	102951	360629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	946,55	84233	25290		26713	
100	1111-0101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	333,97	1589,78	21,93	530938	7325	358206	158833	744953
		НР - 94%; СП - 8%			495,28	10,67	165407	3564		55182	
101	1111-0101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	333,97	4986,50	54,49	1665342	18199	1424750	218428	2034472
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	29,88	222393	9977		150702	
102	1115-0403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	333,97	796,09	3,93	265869	1313	74748	152429	451762
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	2,18	189808	728		33464	
103	1111-0101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	357,3479	329,58	0,94	117776	334	74105	40911	171381
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,52	43337	184		12695	
		Узел 740=13,24м2									
104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13,24	219,67	35,17	2908	466	1477	1095	4324
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	15,14	965	201		320	
105	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,0592	23262,40	7,20	24640	8	20689	3706	30613
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	3943	--		2268	
106	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	13,24	1104,47	106,58	14623	1411	8609	4906	21091
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	46,54	4603	616		1562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				5144717	165142	3598536	1346018	7009991
							1381037	79276	--	519260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5144717				
	Материалы		Тенге				3598538				
	Всего заработная плата		Тенге					1460312			
		Накладные расходы	Тенге				1346018				
		Сметная прибыль	Тенге				519259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7009994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1269
		Сметная заработная плата	Тенге					1460312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				7009994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1269
		Сметная заработная плата	Тенге					1460312			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля									
121	1110-0106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	19497,52	954,08	58493	2862	35421	19430	84156
		НР - 90%; СП - 8%			6736,64	459,69	20210	1379		6234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,26	26965,00	--	33976	--	33976	--	36694
		СП - 8%			--	--	--	--		2718	
124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, СО-1, ВЖ-1/	м3	0,081	92066,10	1179,72	7457	96	5411	1800	9998
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	619,56	1950	50		741	
125	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
126	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
127	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	3	503,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
128	1110-0104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	9,6	94,48	5,68	907	55	494	346	1353
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,65	358	25		100	
129	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9,9	2087,04	107,62	20662	1065	3040	15557	39117
		НР - 92%; СП - 8%			1672,40	35,70	16557	353		2898	
130	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	10,9494	3090,00	--	33834	--	33834	--	36540
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
131	1115-0403-0305 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,64	1699,99	3,06	14688	26	1413	10611	27323
		НР - 80%; СП - 8%			1533,42	1,69	13249	15		2024	
132	1110-0104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	74,9	94,48	5,68	7076	425	3854	2696	10554
		НР - 90%; СП - 8%			37,34	2,65	2797	199		782	
133	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка пластиковая	м2 потолков	42	267,42	3,43	11232	144	452	9644	22546
		НР - 90%; СП - 8%			253,23	1,89	10636	80		1670	
134	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,04326	2819559,00	--	121974	--	121974	--	131732
		СП - 8%			--	--	--	--		9758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1108-0201-0702	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,1843	57082,58	4585,08	10520	845	1388	8025	20029
		ПР - 93%; СП - 82%			44962,50	1858,68	8287	343		1484	
136	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1843	236183,00	--	43529	--	43529	--	47011
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				374358	5518	294797	68109	477865
							74043	2444	--	35399	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				372849				
		Материалы	Тенге				51473				
		Всего заработная плата	Тенге					76487			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241814				
		Накладные расходы	Тенге				68109				
		Сметная прибыль	Тенге				35277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				476235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76487			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1509				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1509				
		Сметная прибыль	Тенге				121				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				477865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					76487			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы									
141	1115-0203-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,775	2238,75	99,93	1315883	58738	311562	794994	2279748
		ПР - 80%; СП - 8%			1608,75	81,94	945583	48160		168870	
142	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	940,44	651,03	5,18	612256	4871	169093	352793	1042252
		ПР - 80%; СП - 8%			466,05	2,87	438292	2699		77204	
143	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,54	1197,46	90,67	243731	18455	64266	141282	415815
		ПР - 80%; СП - 8%			791,05	76,61	161010	15593		30801	
144	1115-0107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	203,54	4372,78	22,74	890036	4629	381442	405211	1398867
		ПР - 80%; СП - 8%			2476,00	12,52	503965	2549		103620	
145	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором+Затирка**	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,08	669,93	7,51	55658	624	11180	35370	98310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	4,32	43854	359		7282	
147	1115-0203-0206 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	485,61	2333,33	99,93	1133088	48528	263272	688861	1967706
		НР - 80%; СП - 8%			1691,25	81,94	821288	39789		145756	
148	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	388,488	787,05	5,49	305760	2133	76148	182929	527783
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	3,04	227479	1182		39095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				4556412	137978	1276963	2601440	7730481
							3141471	110330	--	572628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4556412				
	Материалы		Тенге				1276963				
	Всего заработная плата		Тенге					3251801			
		Накладные расходы	Тенге				2601441				
		Сметная прибыль	Тенге				572628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7730482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2495
		Сметная заработная плата	Тенге					3251801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				7730482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2495
		Сметная заработная плата	Тенге					3251801			
		РАЗДЕЛ 13. Крыльца									
		Основания под крыльца									
156	1127-0401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	4,3	4894,96	1144,94	21048	4923	15518	2094	24994
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	309,71	607	1332		1851	
		Кр-1 (2 шт)									
157	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	3,5	25244,56	2102,82	88356	7360	66216	15158	111796
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	536,53	14780	1878		8281	
158	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	0,043	242664,00	--	10435	--	10435	--	11269
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
159	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	23,33	2686,38	108,83	62673	2539	16363	41955	112998
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	43771	862		8370	
160	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	**м2 покрытия**	23,33	671,56	5,03	15667	117	7019	8051	25616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 92%; СП - 8%			365,67	1,44	8531	34		1897	
161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка+ЗД-1**	т	0,004	897206,54	1485,54	3589	6	2619	880	4826
		ПР - 91%; СП - 8%			240966,00	730,11	964	3		357	
		Кр-2 (2 шт)									
165	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,06	25244,56	2102,82	26759	2229	20054	4591	33858
		ПР - 91%; СП - 8%			4222,80	536,53	4476	569		2508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				228528	17174	138224	72729	325357
							73129	4677	--	24099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228528				
	Материалы		Тенге				127790				
	Всего заработная плата		Тенге					77806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10435				
		Накладные расходы	Тенге				72729				
		Сметная прибыль	Тенге				24101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					77806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				325357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					77806			

РАЗДЕЛ 15. Вентшахты

178	1108-0801-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	9,86	34155,10	2218,66	336769	21876	179724	135016	509528
		ПР - 93%; СП - 8%			13708,80	1015,19	135169	10010		37743	
179	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	29	1850,08	61,51	53652	1784	15516	43460	104882
		ПР - 118%; СП - 8%			1253,51	16,52	36352	479		7769	
180	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016**	м3	1,184	76561,00	--	90648	--	90648	--	97900
		СП - 8%			--	--	--	--		7252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				481070	23660	285888	178476	712310
							171521	10489	--	52764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481070				
	Материалы		Тенге				195241				
	Всего заработная плата		Тенге					182009			
	Местные материалы		Тенге				90648				
		Накладные расходы	Тенге				178477				
		Сметная прибыль	Тенге				52764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				712310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					182009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				712310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					182009			
		РАЗДЕЛ 16. Отмостка									
181	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**29,28**	**8494,20**	**1935,54**	**248710**	**56673**	**95557**	**116743**	**394690**
		НР - 94%; СП - 8%			**3295,08**	**946,55**	**96480**	**27715**		**29236**	
182	**1111-0101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**195,2**	**1406,18**	**83,47**	**274487**	**16294**	**227823**	**34927**	**334167**
		НР - 94%; СП - 8%			**155,58**	**34,76**	**30370**	**6786**		**24753**	
183	**1111-0101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**	**195,2**	**248,21**	**4,21**	**48451**	**823**	**43359**	**4423**	**57104**
		НР - 94%; СП - 8%			**21,87**	**2,24**	**4269**	**437**		**4230**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**571648**	**73789**	**366739**	**156093**	**785961**
							131119	**34938**	**--**	**58219**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**571648**				
	Материалы		Тенге				**366741**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166056**			
		Накладные расходы	Тенге				**156093**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58219**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**785960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					166056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				785960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					166056			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2									
		Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1. Внутриплощадочные покрытия									
		Покрытие тип I - 4289 м2									
6	**1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1586**	**1931,30**	**35,02**	**3063042**	**55547**	**1803049**	**1327664**	**4741963**
		НР - 108%; СП - 8%			**759,42**	**15,68**	**1204446**	**24872**		**351256**	
7	**2104-0508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**71,37**	**51617,00**	**--**	**3683905**	**--**	**3683905**	**--**	**3978618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**294712**	
		Покрытие тип II - 2858 м2									
9	**1127-0401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**285,8**	**4903,92**	**1144,94**	**1401541**	**327223**	**1033945**	**139198**	**1663998**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**309,71**	**40373**	**88514**		**123259**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	2858	515,08	42,25	1472088	120757	20115	1498568	3208309
		НР - 108%; СП - 8%			465,79	19,72	1331216	56347		237652	
11	2104-0509-0413	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	2858	2435,00	--	6959230	--	6959230	--	7515968
		СП - 8%			--	--	--	--		556738	
12	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1157	1931,30	35,02	2234514	40522	1315338	968542	3459301
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	15,68	878654	18144		256244	
13	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	18,512	51617,00	--	955534	--	955534	--	1031977
		СП - 8%			--	--	--	--		76443	
		Покрытие тип III - 1392 м2									
16	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	402	1931,30	35,02	776383	14079	457016	336520	1201935
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	15,68	305288	6304		89032	
17	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,432	51617,00	--	332001	--	332001	--	358561
		СП - 8%			--	--	--	--		26560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				20878238	558129	16560133	4270492	27160630
							3759978	194181	--	2011896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20878238				
	Материалы		Тенге				4629461				
	Всего заработная плата		Тенге					3954159			
	Местные материалы		Тенге				11930670				
		Накладные расходы	Тенге				4270492				
		Сметная прибыль	Тенге				2011898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27160628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					3954159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				27160628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					3954159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83436991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16602253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1571616			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					731793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43321538		
		- Накладные расходы	Тенге							15761071	
		- Сметная прибыль	Тенге							6180509	
	СМР							83436991,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ								0,00		
	Итого по акту:										83436991,00
	Временные здания и сооружения (2 %)							1668739,82			1668739,82
	Итого по главам 2-8 :							85105730,82	0,00		85105730,82

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)								1148927,37			1148927,37
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										7462490,00	**7462490,00**
	Итого по главам 2-9 :								86254658,19	**0,00**	**7462490,00**	93717148,186
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								1725093,16			**1725093,164**
	Итого :								87979751,35	**0,00**	**7462490,00**	**95442241,350**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05								92378738,92	**0,00**	**7835614,50**	**100214353,417**
	Понижающий коэффициент 0,9805997208 22											**98270166,983**
	НДС (12 %)										**11792420,04**	11792420,04
	Всего :											**110062587,02**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абилдаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:
ТОО ""Жоба""

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**