Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 157 от 05.06.2017г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	594 448 705,10							5 357 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	50 000 000,00	44 642 857,14						5 357 142,86	**50000000,00**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Зам. Руководителя _____ Баймаханов Н.

Начальник отдела _____ Утегенов К.

Гл.специалист _____ Абилдаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____ Пягай К.С.

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т.

Подрядчик
ГОО "Промстройсервис.Е" БИН 00074000033
Директор

_____ Домбаев Х.У.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Административно-медицинский корпус										
		Проемы										
		Двери										
76	1110-0107-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	55,65		4006,29	121,64	222950	6769	139704	72191	318752
		НР - 90%; СП - 8%				1374,25	67,12	76477	3735		23611	
77	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	8,82		13941,00	--	122960	--	122960	–	132796
		СП - 8%				--	--	–	--		9837	
78	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	36,75		9863,00	--	362465	--	362465	–	391462
		СП - 8%				--	--	–	--		28997	
79	2109-0102-0301	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	3,78		33108,00	--	125148	--	125148	–	135160
		СП - 8%				--	--	–	--		10012	
80	2109-0102-0114	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	10,08		7439,00	--	74985	--	74985	–	80984
		СП - 8%				--	--	–	--		5999	
81	2109-0102-0203	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,04		17208,00	--	86728	--	86728	–	93667
		СП - 8%				--	--	–	--		6938	
82	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	80		500,00	--	40000	--	40000	–	43200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
83	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	33	3495,00	--	115335	--	115335	--	124562
		СП - 8%			--	--	--	--		9227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1150571**	**6769**	**1067325**	**72191**	**1320583**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76477	3735	--	97821	
	Материалы		Тенге				995236				
	Всего заработная плата		Тенге				139704				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80212			
		Накладные расходы	Тенге				772287				
		Сметная прибыль	Тенге				72191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1152822				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					80212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155335				
		Сметная прибыль	Тенге				155335				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				167762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1320583				
		Сметная заработная плата	Тенге					80212			66
		РАЗДЕЛ 14. Крыльца									
		Кр-1									
172	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0443	242664,00	--	10750	--	10750	--	11610
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
173	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	25	2686,38	108,83	67160	2721	17535	44958	121087
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	46904	924		8969	
174	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	25	671,56	5,03	16789	126	7521	8627	27449
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	9142	36		2033	
		Кр-2									
183	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	12,67	2686,38	108,83	34036	1379	8886	22785	61367
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	23771	468		4546	
184	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	12,67	671,56	5,03	8509	64	3812	4372	13911
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	4633	18		1030	
		Кр-3									
189	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	2686,38	108,83	24177	979	6313	16185	43591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	16885	333		3229	
190	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	9	671,56	5,03	6044	45	2708	3106	9882
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	3291	13		732	
		Кр-4									
195	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	5	2686,38	108,83	13432	544	3507	8992	24217
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	9381	185		1794	
196	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	5	671,56	5,03	3358	25	1505	1725	5490
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	1828	7		407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				184255	5883	62537	110750	318604
							115835	1983	--	23600	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				184255				
		Материалы	Тенге				51787				
		Всего заработная плата	Тенге					117818			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10750				
		Накладные расходы	Тенге				110749				
		Сметная прибыль	Тенге				23600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				318604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					117818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				318604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					117818			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1									
		Хозяйственно-бытовой корпус									
		Проёмы									
		Двери									
71	1110-0107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	14,4	2775,77	584,41	39971	8415	15529	16790	61302
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	182,59	16027	2629		4541	
72	1110-0107-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,78	2225,96	452,60	8414	1711	2821	3993	13400
		НР - 90%; СП - 8%			1026,88	146,80	3882	555		993	
73	1110-0107-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	11,34	4006,29	121,64	45431	1379	28468	14711	64953
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	67,12	15584	761		4811	
74	1110-0107-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	21,6	3123,80	119,77	67474	2587	38494	25039	99914
		НР - 90%; СП - 8%			1221,91	66,09	26393	1427		7401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,94	13941,00	--	40987	--	40987	--	44265
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
76	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	5,67	9863,00	--	55923	--	55923	--	60397
		СП - 8%			--	--	--	--		4474	
77	2109-0102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	14,4	15158,00	--	218275	--	218275	--	235737
		СП - 8%			--	--	--	--		17462	
78	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5439,00	--	14848	--	14848	--	16036
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
79	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	14744,00	--	55732	--	55732	--	60191
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
80	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,6	5377,00	--	116143	--	116143	--	125435
		СП - 8%			--	--	--	--		9291	
81	1110-0107-0601 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	3,78	5234,23	25,38	19785	96	13435	5671	27493
		НР - 90%; СП - 8%			1654,40	12,51	6254	47		2036	
82	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,78	278,88	1,19	1054	4	558	396	1566
		НР - 80%; СП - 8%			130,20	0,66	492	2		116	
83	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	500,00	--	29000	--	29000	--	31320
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
84	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18	3495,00	--	62910	--	62910	--	67943
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
85	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,86	2539,88	2,63	19963	21	11820	7310	29455
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32	--	8122	--		2182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,26	13923,00	--	59312	--	59312	--	64057
		СП - 8%			--	--	--	--		4745	
87	2109-0202-1406 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	3,6	30389,00	--	109400	--	109400	--	118152
		СП - 8%			--	--	--	--		8752	
88	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,4044	22430,18	1597,49	9071	646	884	6001	16278
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	877,71	7541	355		1206	
89	2111-0204-0101	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	0,501456	12241,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				979834	14860	880677	79911	1144523
							84294	5778	--	84780	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				887924				
		Материалы	Тенге				112010				
		Всего заработная плата	Тенге					90072			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				676760				
		Накладные расходы	Тенге				79910				
		Сметная прибыль	Тенге				77427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1045261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					90072			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				91910				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91910				
		Сметная прибыль	Тенге				7353				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1144523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					90072			
		РАЗДЕЛ 14. Крыльца									
		Кр-1									
172	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	8,67	2686,38	108,83	23291	944	6081	15591	41993
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	16266	320		3111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	8,67	671,56	5,03	5822	44	2608	2992	9519
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	3170	12		705	
		Кр-2									
182	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	10,67	2686,38	108,83	28664	1161	7484	19188	51680
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	20019	394		3828	
183	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	10,67	671,56	5,03	7165	54	3209	3682	11715
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	3902	15		868	
		Кр-3 (2 шт)									
188	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	18	2686,38	108,83	48355	1959	12625	32370	87182
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	33771	665		6458	
189	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	18	671,56	5,03	12088	90	5416	6212	19763
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	6582	26		1464	
		Кр-4									
194	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	5	2686,38	108,83	13432	544	3507	8992	24217
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	36,95	9381	185		1794	
195	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	м2 покрытия	5	671,56	5,03	3358	25	1505	1725	5490
		НР - 94%; СП - 8%			365,67	1,44	1828	7		407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**142175**	**4821**	**42435**	**90752**	**251559**
							94919	**1625**	**--**	**18635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142175**				
	Материалы		Тенге				**42436**				
	Всего заработная плата		Тенге					**96544**			
		Накладные расходы	Тенге				**90751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**251560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**251560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96544**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3									
		Водопровод и канализация									
		Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	361914,10	115070,66	724	230	5	562	1389
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	39369,35	489	79		103	
28	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	3,03	546,00	--	1654	--	1654	–	1787
		СП - 8%			--	--	–	--		132	
29	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	807,27	1,51	16145	30	55	15750	34447
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,59	16060	12		2552	
30	2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	19,96	306,00	--	6108	--	6108	–	6596
		СП - 8%			--	--	–	--		489	
31	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	780,68	3,65	9368	44	84	9071	19914
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,35	9240	16		1475	
32	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	11,976	921,00	--	11030	--	11030	–	11912
		СП - 8%			--	--	–	--		882	
33	2302-0601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553,00	--	553	--	553	–	597
		СП - 8%			--	--	–	--		44	
34	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	3	212,00	--	636	--	636	–	687
		СП - 8%			--	--	–	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46218	304	20125	25383	77329
							25789	107	--	5728	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				724				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					568			
		Накладные расходы	Тенге				562				
		Сметная прибыль	Тенге				103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1389				
		Сметная заработная плата	Тенге					568			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45494				
		Материалы	Тенге				139				
		Всего заработная плата	Тенге					25328			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19981				
		Накладные расходы	Тенге				24821				
		Сметная прибыль	Тенге				5625				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				75941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25896			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		Здание столовой и клуба									
		Проёмы									
		Двери									
65	1110-0107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	19,95	2775,77	584,41	55377	11659	21514	23262	84929
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	182,59	22204	3643		6291	
66	1110-0107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	86,1	4006,29	121,64	344941	10473	216145	111692	493164
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	67,12	118323	5779		36531	
67	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	12,18	13941,00	--	169801	--	169801	--	183385
		СП - 8%			--	--	--	--		13584	
68	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	22,89	9863,00	--	225764	--	225764	--	243825
		СП - 8%			--	--	--	--		18061	
69	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	4157,00	--	83805	--	83805	--	90510
		СП - 8%			--	--	--	--		6704	
70	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,57	5439,00	--	133636	--	133636	--	144327
		СП - 8%			--	--	--	--		10691	
71	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,3	12956,00	--	81623	--	81623	--	88153
		СП - 8%			--	--	--	--		6530	
72	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	13,65	17208,00	--	234889	--	234889	--	253680
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	
73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	112	500,00	--	56000	--	56000	--	60480
		СП - 8%			--	--	--	--		4480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2109-0404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	45	**5729,00**	--	**257805**	--	**257805**	--	**278429**
		СП - 8%			--	--	--	--		**20624**	
75	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**0,33125**	**3310,00**	**570,79**	**1096**	**189**	**464**	**450**	**1671**
		НР - 90%; СП - 8%			**1338,24**	**172,39**	**443**	**57**		**124**	
76	**2109-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92**	**м2**	**0,33125**	**39278,00**	--	**13011**	--	**13011**	--	**14052**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1041**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1657749**	**22321**	**1494457**	**135404**	**1936605**
							140970	**9479**	--	**143452**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1343944**				-
	Материалы		Тенге				**238123**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150449**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**942530**				
		Накладные расходы	Тенге				**135404**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118348**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1597696**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150449**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**313805**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**313805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25104**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**338909**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1936605**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150449**			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Тип "К-1" - 60,4 м2									
91	**1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,4**	**3386,61**	**84,06**	**204551**	**5078**	**125717**	**71836**	**298498**
		НР - 94%; СП - 8%			**1221,12**	**44,13**	**73756**	**2666**		**22111**	
92	**1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**64,628**	**267,99**	**2,48**	**17320**	**160**	**11642**	**5255**	**24380**
		НР - 94%; СП - 8%			**85,38**	**1,12**	**5518**	**72**		**1806**	
		Тип "К-2" - 432 м2									
100	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**432**	**749,50**	**33,15**	**323785**	**14320**	**161363**	**146642**	**508061**
		НР - 94%; СП - 8%			**342,83**	**18,29**	**148102**	**7900**		**37634**	
101	**1111-0101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**432**	**3386,61**	**84,06**	**1463015**	**36316**	**899175**	**513795**	**2134954**
		НР - 94%; СП - 8%			**1221,12**	**44,13**	**527524**	**19066**		**158145**	
102	**1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**362,25706**	**267,99**	**2,48**	**97081**	**898**	**65253**	**29456**	**136659**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			85,38	1,12	30930	406		10123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2105751**	**56772**	**1263150**	**766984**	**3102552**
							785829	**30110**	**--**	**229819**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2105751**				
	Материалы		Тенге				**1263149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**815940**			
		Накладные расходы	Тенге				**766983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**229819**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3102553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**724**
		Сметная заработная плата	Тенге					**815940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3102553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**724**
		Сметная заработная плата	Тенге					**815940**			
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
104	**1112-0101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**909**	**554,63**	**27,27**	**504161**	**24792**	**298742**	**170639**	**728783**
		НР - 92%; СП - 8%			**198,71**	**5,33**	**180627**	**4849**		**53984**	
105	**2110-0401-1404 Коэффициент к объему**	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	**936,27**	**99,00**	**--**	**92691**	**--**	**92691**	**--**	**100106**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7415**	
106	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**909**	**915,57**	**55,68**	**832252**	**50615**	**303947**	**452654**	**1387698**
		НР - 92%; СП - 8%			**525,51**	**15,76**	**477690**	**14324**		**102792**	
107	**2111-0203-0108**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**149,865**	**12855,00**	**--**	**1926515**	**--**	**1926515**	**--**	**2080636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154121**	
108	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**909**	**664,17**	**109,70**	**603730**	**99718**	**299250**	**216302**	**885635**
		НР - 92%; СП - 8%			**225,26**	**33,39**	**204762**	**30349**		**65603**	
109	**1112-0101-1702 Коэффициенты по тех. части-1**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (15 мм дополнительно)**	**м2 стяжки**	**909**	**277,12**	**24,41**	**251904**	**22191**	**218337**	**16942**	**290353**
		НР - 92%; СП - 8%			**12,51**	**7,74**	**11376**	**7040**		**21508**	
111	**1112-0101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1080**	**2949,18**	**107,62**	**3185115**	**116227**	**982004**	**1955402**	**5551757**
		НР - 92%; СП - 8%			**1932,30**	**35,70**	**2086884**	**38553**		**411241**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**7396367**	**313543**	**4121486**	**2811939**	**11024968**
							2961340	**95115**	**--**	**816664**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7396367**				
	Материалы		Тенге				**2102279**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3056455**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2019205**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2811938				
		Сметная прибыль	Тенге				816664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11024969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2640
		Сметная заработная плата	Тенге					3056455			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				11024969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2640
		Сметная заработная плата	Тенге					3056455			
РАЗДЕЛ 10. Внутренние отделочные работы											
135	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	572	787,05	5,49	450193	3141	112117	269340	777095
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	3,04	334935	1740		57563	
136	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,902	3138,07	51,56	266428	4378	70562	155205	455364
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	29,66	191488	2519		33731	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				716621	7519	182679	424545	1232459
							526423	4258	--	91294	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				716621				
Материалы			Тенге				182680				
Всего заработная плата			Тенге					530681			
		Накладные расходы	Тенге				424545				
		Сметная прибыль	Тенге				91293				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1232459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					530681			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1232459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					530681			
РАЗДЕЛ 11. Наружные отделочные работы											
139	2111-0102-0104 Коэффициент к объему	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	94,7438368	20679,00	--	1959208	--	1959208	--	2115944
		СП - 8%			--	--	--	--		156737	
140	ПРАЙС-ЛИСТ	**Метталлосайдинг**	м2	677,798	5409,64	--	3666643	--	3666643	--	3959975
		СП - 8%			--	--	--	--		293331	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				5625851	--	5625851	--	6075919
							--	--	--	450068	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5625851				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5625851				
		Сметная прибыль	Тенге				450068				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6075919				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				6075919				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2											
РАЗДЕЛ 11.Отопление и вентиляция											
Отопление											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система отопления №1									
4	2301-0201-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	73	434,00 --	-- --	31682 --	-- --	31682	-- 2535	34217
5	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	105	619,00 --	-- --	64995 --	-- --	64995	-- 5200	70195
6	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	211	2926,94 746,00	43,68 18,76	617585 157405	9216 3958	450964	158136 62058	837779
8	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	60	19975,06 839,44	181,82 101,02	1198504 50366	10909 6061	1137229	55299 100304	1354107
9	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	835,00 --	-- --	3340 --	-- --	3340	-- 267	3607
10	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	44	1036,00 --	-- --	45584 --	-- --	45584	-- 3647	49231
11	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	44	284,78 176,25	-- --	12530 7755	-- --	4775	7600 1610	21741
12	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Автоматический терморегулятор показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	44	1152,00 1152,00	-- --	50688 50688	-- --	--	38016 7096	95800
13	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	44	8654,00 --	-- --	380776 --	-- --	380776	-- 30462	411238
14	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2176,85 1788,99	89,99 17,21	8707 7156	360 69	1191	7080 1263	17051
15	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	4	2875,00 --	-- --	11500 --	-- --	11500	-- 920	12420
16	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	567,00	--	4536	--	4536	--	4899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2430428**	**20486**	**2136572**	**266131**	**2912285**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**273371**	**10088**	--	**215725**	
	Всего заработная плата		Тенге				**50688**				
		Накладные расходы	Тенге					**50688**			
		Сметная прибыль	Тенге				**38016**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**95800**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**50688**			**44**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2379740**				
	Материалы		Тенге				**1594158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232771**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**542413**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2011**				
		Накладные расходы	Тенге				**228115**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208628**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2816483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2912284**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**283459**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3									
		Водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Трубопроводы стальные									
5	**2304-0502-1102**	**Вентили чугунные запорные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45 °С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**224728,00**	--	**224728**	--	**224728**	–	**242706**
		СП - 8%			--	--	–	--		**17978**	
6	**2302-0101-0607**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**7**	**727,00**	--	**5089**	--	**5089**	–	**5496**
		СП - 8%			--	--	–	--		**407**	
7	**2302-0101-0707**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5**	**909,00**	--	**4545**	--	**4545**	–	**4909**
		СП - 8%			--	--	–	--		**364**	
8	**2302-0101-0152**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10**	**471,00**	--	**4710**	--	**4710**	–	**5087**
		СП - 8%			--	--	–	--		**377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы полипропиленовые									
28	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные**	м	26,73	1036,00	--	27692	--	27692	--	29908
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
29	2304-0905-0905	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	5822,00	--	40754	--	40754	--	44014
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
30	2304-0905-0904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3993,00	--	7986	--	7986	--	8625
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
31	2304-0905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	56	2280,00	--	127680	--	127680	--	137894
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
32	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	1259,00	--	8813	--	8813	--	9518
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
		Водомерный узел									
64	2303-0301-0214	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	1	56548,00	--	56548	--	56548	--	61072
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
65	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2208,04	121,18	6624	364	893	5361	12944
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	5367	103		959	
66	2304-0101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
67	2304-1001-0501	**Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	19666,00	--	19666	--	19666	--	21239
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
68	1118-1001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	19395,86	241,26	19396	241	17974	1248	22295
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	92,43	1181	92		1652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				577063	605	569910	6609	630366
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6548	196	--	46694	
		Материалы	Тенге				577063				
		Всего заработная плата	Тенге				18867				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6744			
		Сдача и испытание	Тенге				551043				
		Накладные расходы	Тенге				41				
		Сметная прибыль	Тенге				6609				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46694				
			Тенге				630366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				630366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6744			
		РАЗДЕЛ 2. Система горячего водоснабжения (Т3)									
		Трубопроводы полипропиленовые									
80	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные**	м	17,82	1036,00	--	18462	--	18462	--	19938
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
81	2304-0905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	48	2280,00	--	109440	--	109440	--	118195
		СП - 8%			--	--	--	--		8755	
82	2304-0905-0904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	3993,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
83	2304-0905-0905	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	5822,00	--	23288	--	23288	--	25151
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				175148	--	175148	--	189159
							--	--	--	14012	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				175148				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175148				
		Сметная прибыль	Тенге				14012				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				189159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				189159				
		РАЗДЕЛ 4. Система хозяйственно-бытовой канализации (К1)									
		Трубопроводы									
142	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	14,4	1647,80	--	23728	--	--	17084	44078
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	23728	--		3265	
143	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,24	860,22	--	10529	--	--	7581	19559
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	10529	--		1449	
144	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	475029,86	163000,42	2375	815	31	1793	4501
		НР - 99%; СП - 8%			305786,00	56347,46	1529	282		333	
145	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	5,05	1149,00	--	5802	--	5802	--	6267
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
146	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	807,27	1,51	30676	57	105	29926	65450
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,59	30514	22		4848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	37,924	306,00	--	11605	--	11605	--	12533
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
148	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	59	780,68	3,65	46060	216	414	44600	97912
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,35	45430	80		7253	
149	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	58,882	921,00	--	54230	--	54230	--	58569
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
150	2302-0601-1003	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
151	2302-0601-1306	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях левый, DN 100x50**	шт.	3	867,00	--	2601	--	2601	--	2809
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
152	2302-0601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	7	545,00	--	3815	--	3815	--	4120
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
153	2302-0601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
154	2302-0601-0504	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	4	436,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
155	2302-0601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	4	131,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
156	2302-0601-0501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
157	2302-0601-0304	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150**	шт.	2	1383,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
158	2302-0601-0203	**Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
159	2302-0601-0303	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	15	236,00	--	3540	--	3540	--	3823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
160	2302-0601-0201	**Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	7	84,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
161	2302-0601-0301	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	27	67,00	--	1809	--	1809	--	1954
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
162	2302-0601-0605	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100**	шт.	1	1045,00	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
163	2302-0601-0602	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
164	2302-0601-0903	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
165	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110**	шт.	8	789,00	--	6312	--	6312	--	6817
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
166	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50**	шт.	7	129,00	--	903	--	903	--	975
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
167	2302-0601-1205	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150**	шт.	3	1022,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
168	2302-0601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	53	122,00	--	6466	--	6466	--	6983
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
169	2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	42	38,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
170	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,099	14497,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**226982**	**1088**	**114163**	**100984**	**354203**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**111730**	**384**	--	**26236**	
		Материалы	Тенге				**38068**				
		Всего заработная плата	Тенге				**31**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**36068**			
		Накладные расходы	Тенге				**1435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26458**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**69688**				**35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					36068			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				188915				
	Материалы		Тенге				519				
	Всего заработная плата		Тенге					76046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112179				
		Накладные расходы	Тенге				74525				
		Сметная прибыль	Тенге				21075				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				284515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					76046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				354203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					112114			
		РАЗДЕЛ 5. Система производственной канализации (К3)									
		Трубопроводы									
		Трубопроводы									
184	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**14,4**	**1647,80**	**--**	**23728**	**--**	**--**	**17084**	**44078**
		НР - 72%; СП - 8%			**1647,80**	**--**	**23728**	**--**		**3265**	
185	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,24**	**860,22**	**--**	**10529**	**--**	**--**	**7581**	**19559**
		НР - 72%; СП - 8%			**860,22**	**--**	**10529**	**--**		**1449**	
186	**1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,005**	**475029,86**	**163000,42**	**2375**	**815**	**31**	**1793**	**4501**
		НР - 99%; СП - 8%			**305786,00**	**56347,46**	**1529**	**282**		**333**	
187	**2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5,05**	**1149,00**	**--**	**5802**	**--**	**5802**	**--**	**6267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**464**	
188	**1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**57**	**807,27**	**1,51**	**46014**	**86**	**157**	**44889**	**98175**
		НР - 98%; СП - 8%			**803,00**	**0,59**	**45771**	**34**		**7272**	
189	**2301-0506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**56,886**	**306,00**	**--**	**17407**	**--**	**17407**	**--**	**18800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1393**	
190	**1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**780,68**	**3,65**	**9368**	**44**	**84**	**9071**	**19914**
		НР - 98%; СП - 8%			**770,00**	**1,35**	**9240**	**16**		**1475**	
191	**2301-0506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**11,976**	**921,00**	**--**	**11030**	**--**	**11030**	**--**	**11912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**882**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2302-0601-1103	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	714,00	--	714	--	714	–	771
		СП - 8%			--	--	–	--		57	
193	2302-0601-1306	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях левый, DN 100x50**	шт.	1	867,00	--	867	--	867	–	936
		СП - 8%			--	--	–	--		69	
194	2302-0601-0504	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	5	436,00	--	2180	--	2180	–	2354
		СП - 8%			--	--	–	--		174	
195	2302-0601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	7	131,00	--	917	--	917	–	990
		СП - 8%			--	--	–	--		73	
196	2302-0601-0501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	5	155,00	--	775	--	775	–	837
		СП - 8%			--	--	–	--		62	
197	2302-0601-0304	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150**	шт.	2	1383,00	--	2766	--	2766	–	2987
		СП - 8%			--	--	–	--		221	
198	2302-0601-0303	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	2	236,00	--	472	--	472	–	510
		СП - 8%			--	--	–	--		38	
199	2302-0601-0201	**Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	5	84,00	--	420	--	420	–	454
		СП - 8%			--	--	–	--		34	
200	2302-0601-0301	**Колено канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	32	67,00	--	2144	--	2144	–	2316
		СП - 8%			--	--	–	--		172	
201	2302-0601-0605	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100**	шт.	1	1045,00	--	1045	--	1045	–	1129
		СП - 8%			--	--	–	--		84	
202	2302-0601-0602	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	шт.	2	176,00	--	352	--	352	–	380
		СП - 8%			--	--	–	--		28	
203	2302-0601-0903	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	111,00	--	111	--	111	–	120
		СП - 8%			--	--	–	--		9	
204	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50**	шт.	8	129,00	--	1032	--	1032	–	1115
		СП - 8%			--	--	–	--		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	2302-0601-1205	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150**	шт.	3	1022,00	--	3066	--	3066	–	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
206	2302-0601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	11	122,00	--	1342	--	1342	–	1449
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
207	2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	64	38,00	--	2432	--	2432	–	2627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
208	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,078	14497,00	--	1131	--	1131	–	1221
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				148020	945	56277	80418	246713
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90797	332	--	18274	
		Материалы	Тенге				37763				
		Всего заработная плата	Тенге				31				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36068			
		Накладные расходы	Тенге				1131				
		Сметная прибыль	Тенге				26458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69359				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					36068			
		Материалы	Тенге				110257				
		Всего заработная плата	Тенге				242				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					55061			
		Накладные расходы	Тенге				54874				
		Сметная прибыль	Тенге				53960				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177354				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					55061			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				246713				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
								91129			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и провода

35	2301-0101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	100	419,00	--	41900	--	41900	–	45252
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
36	1121-0101-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	345	288,41	2,34	99503	808	4855	67598	180469
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,13	93840	46		13368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	285	29,00	--	8265	--	8265	--	8926
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
38	2301-0504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	60	40,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
39	1121-0101-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	157	390,39	3,36	61292	528	4819	40336	109758
		НР - 72%; СП - 8%			356,34	0,49	55945	77		8130	
46	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,75	276381,00	--	207286	--	207286	--	223869
		СП - 8%			--	--	--	--		16583	
47	1308-0201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	627	337,48	159,87	211598	100238	28345	86630	322087
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	59,50	83015	37305		23858	
49	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,001	120296,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,275	276381,00	--	76005	--	76005	--	82085
		СП - 8%			--	--	--	--		6080	
51	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	241726,00	--	6043	--	6043	--	6527
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
52	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,19	461853,00	--	87752	--	87752	--	94772
		СП - 8%			--	--	--	--		7020	
53	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	713864,00	--	25699	--	25699	--	27755
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
54	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	1030507,00	--	170034	--	170034	--	183636
		СП - 8%			--	--	--	--		13603	
55	2306-0144-1018 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	4273832,00	--	85477	--	85477	--	92315
		СП - 8%			--	--	--	--		6838	
56	2306-0144-1019 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	5904941,00	--	59049	--	59049	--	63773
		СП - 8%			--	--	--	--		4724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1142423	101574	808049	194564	1443946
							232800	37428	--	106958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				929063				
		Материалы	Тенге				28345				
		Всего заработная плата	Тенге					120320			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				717465				
		Накладные расходы	Тенге				86630				
		Сметная прибыль	Тенге				81255				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1096949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					120320			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160795				
		Материалы	Тенге				9674				
		Всего заработная плата	Тенге					149907			
		Накладные расходы	Тенге				107933				
		Сметная прибыль	Тенге				21498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					149907			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52565				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52565				
		Сметная прибыль	Тенге				4205				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1443945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					270228			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1									
		Жилой блок №1 для мальчиков									
		Проемы									
		Двери									
72	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	15,6	3123,80	119,77	48731	1868	27801	18083	72160
		НР - 90%; СП - 8%			1221,91	66,09	19062	1031		5345	
73	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	8,82	13941,00	--	122960	--	122960	–	132796
		СП - 8%			--	--	–	--		9837	
74	2109-0102-0201	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	14744,00	--	55732	--	55732	–	60191
		СП - 8%			--	--	–	--		4459	
75	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	34,86	9863,00	--	343824	--	343824	–	371330
		СП - 8%			--	--	–	--		27506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,6	5377,00	--	83881	--	83881	--	90592
		СП - 8%			--	--	--	--		6710	
77	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	72	500,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
78	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	31	3495,00	--	108345	--	108345	--	117013
		СП - 8%			--	--	--	--		8668	
79	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	16,92	2539,88	2,63	42975	45	25446	15735	63407
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32	--	17484	--		4697	
80	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,68	13923,00	--	148698	--	148698	--	160593
		СП - 8%			--	--	--	--		11896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				991146	1913	952687	33818	1106962
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36546	1031	--	81998	
		Материалы	Тенге				846801				
		Всего заработная плата	Тенге				53248				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37576			
		Накладные расходы	Тенге				755095				
		Сметная прибыль	Тенге				33819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				951069				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					37576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144345				
		Сметная прибыль	Тенге				144345				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				155893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1106962				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы						37576			
151	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	407,8	3609,97	26,26	1472146	10708	473263	793267	2446646
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	8,36	988175	3408		181233	
152	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	40,78	23830,00	--	971787	--	971787	--	1049530
		СП - 8%			--	--	--	--		77743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2443934	10708	1445050	793267	3496176
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				988175	3408	--	258976	
							2443934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				473264				
	Всего заработная плата		Тенге					991583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				971787				
		Накладные расходы	Тенге				793267				
		Сметная прибыль	Тенге				258976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3496176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					991583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3496176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					991583			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3									
		Водопровод и канализация									
		Канализация К1									
49	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,2	1647,80	--	11864	--	--	8542	22039
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	11864	--		1633	
50	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,12	860,22	--	5265	--	--	3790	9779
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	5265	--		724	
51	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	361914,10	115070,66	1448	460	10	1124	2777
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	39369,35	978	157		206	
52	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	6,06	546,00	--	3309	--	3309	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
53	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	807,27	1,51	24218	45	83	23626	51671
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,59	24090	18		3827	
54	2301-0506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	29,94	306,00	--	9162	--	9162	--	9895
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
55	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	780,68	3,65	49963	234	449	48379	106210
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,35	49280	87		7867	
56	2301-0506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	63,872	921,00	--	58826	--	58826	--	63532
		СП - 8%			--	--	--	--		4706	
57	2302-0601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2**	**212,00**	**--**	**424**	**--**	**424**	**--**	**458**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
59	2302-0601-0803	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**5**	**553,00**	**--**	**2765**	**--**	**2765**	**--**	**2986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**221**	
60	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**12**	**2877,47**	**101,40**	**34530**	**1217**	**2331**	**31027**	**70802**
		НР - 98%; СП - 8%			**2581,80**	**56,58**	**30982**	**679**		**5245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**202879**	**1956**	**78465**	**116488**	**344916**
							122458	**941**	**--**	**25549**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18576**				
		Материалы	Тенге				**10**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18264**			
		Накладные расходы	Тенге				**13457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2563**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18264**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**184302**				
		Материалы	Тенге				**2864**				
		Всего заработная плата	Тенге					**105135**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**75592**				
		Накладные расходы	Тенге				**103032**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22987**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**310321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105135**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**344917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**123399**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
35	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,75**	**276381,00**	**--**	**760048**	**--**	**760048**	**--**	**820852**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60804**	
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**1030507,00**	**--**	**20610**	**--**	**20610**	**--**	**22259**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1649**	
37	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,08645**	**2760567,00**	**--**	**238651**	**--**	**238651**	**--**	**257743**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19092**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**1019309**	**--**	**1019309**	**--**	**1100854**
							--	**--**	**--**	**81545**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1019309**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1019309**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				81545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1100854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1100854				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38310681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6674300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					572065			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					205998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22116352		
		- Накладные расходы	Тенге							6110138	
		- Сметная прибыль	Тенге							2837828	
		СМР						38310681,00			
		ОБОРУДОВАНИЕ							0,00		
		Итого по акту:									**38310681,00**
		Временные здания и сооружения (2 %)						766213,62			766213,62
		Итого по главам 2-8 :						**39076894,62**	**0,00**		**39076894,62**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						527538,08			527538,08
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								2961646,00	**2961646,00**
		Итого по главам 2-9 :						39604432,70	**0,00**	**2961646,00**	42566078,697
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						792088,65			**792088,654**
		Итого :						40396521,35	**0,00**	**2961646,00**	**43358167,351**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05						42416347,42	**0,00**	**3109728,30**	**45526075,719**
		Понижающий коэффицент 0,980599720822									**44642857,140**
		НДС (12 %)								**5357142,86**	5357142,86
		Всего :									**50000000,00**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абилдаев А.К.**

Технический надзор:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Технадзор: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:

ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:

ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**