Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Инженер: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь № 3 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 157 от 05.06.2017г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы. 1						
			из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	694 179 216,18							7 478 792,49	
в т.ч. За отчетный месяц	69 802 063,24	62 323 270,75						7 478 792,49	**69802063,24**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Зам. Руководителя _____ Баймаханов Н.

Начальник отдела _____ Утегенов К.

Гл.специалист _____ Абилдаев А.К.

Технический надзор:
ТОО "ИК ДОБРО"

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____ Пягай К.С

Подрядчик
ТОО "Промстройсервис.Е" БИН 000740000331
Директор

_____ Домбаев Х.У.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №10
приемки выполненных работ за сентябрь (№ 2)2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6										
		Хозяйственно-бытовой корпус										
		Технологическое оборудование										
9	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящик для мусора, 340х280	шт	3		519,55	--	1559	--		--	1559
						--	--	--	--	1559	--	
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина стиральная , 30 Квт; 380В	шт	1		1982435,71	--	1982436	--		--	1982436
						--	--	--	--	1982436	--	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Центрифуга прачечная , 1,1Квт; 380В	шт	1		797853,57	--	797854	--		--	797854
						--	--	--	--	797854	--	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина стиральная , 15Квт; 380В	шт	1		1899307,14	--	1899307	--		--	1899307
						--	--	--	--	1899307	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина сушильная N = 15 Квт; 380В	шт	1		1197232,14	--	1197232	--		--	1197232
						--	--	--	--	1197232	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина сушильная N = 24 Квт; 380В	шт	1		1455653,57	--	1455654	--		--	1455654
						--	--	--	--	1455654	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7334040	--	--	--	7334041
								--	--	7334041	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					7247076				
		Заготов.складские расходы	Тенге					86965				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					7334041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7334041				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6										
		Здание столовой и клуба										
		Технологическое оборудование										
		РАЗДЕЛ 4. Обеденный зал с раздаточной										
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 2-х блюд, ПМЭС-70КМ-80 (две полки,подсветка, с гастроемкостями,1500 мм) столешница из нерж. стали, ТОО "Торговый Дизайн"	шт	1		642439,29	--	642439	--		--	642439
						--	--	--	--	642439	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**642439**	**--**	**--**	**--**	**642439**
							--	**--**	**642439**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**634821**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**7618**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**642439**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**642439**				
		РАЗДЕЛ 7. Горячий цех									
36	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70, ТОО "Торговый Дизайн"**	**шт**	**1**	**676847,29**	**--**	**676847**	**--**		**--**	**676847**
					--	**--**	**--**	**--**	**676847**	**--**	
38	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стол холодильный "СХС-60-01, 2-х дверный,среднетемпературный, t-(-2+8С)(1500х600х860 мм), ТОО "Торговый Дизайн"**	**шт**	**2**	**626162,35**	**--**	**1252325**	**--**		**--**	**1252325**
					--	**--**	**--**	**--**	**1252325**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1929172**	**--**	**--**	**--**	**1929172**
							--	**--**	**1929172**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1906296**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**22876**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1929172**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1929172**				
		РАЗДЕЛ 8. Кладовая уборочного инвентаря									
49	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стеллаж производственный "ASSUM-Premium" СТП-15/5 (1500х500х1800) ТОО "Торговый Дизайн"**	**шт**	**2**	**153724,61**	**--**	**307449**	**--**		**--**	**307449**
					--	**--**	**--**	**--**	**307449**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**307449**	**--**	**--**	**--**	**307449**
							--	**--**	**307449**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**303804**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**3646**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**307449**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**307449**				
		РАЗДЕЛ 14. Мясно-рыбный цех									
75	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Ларь морозильный Снеж, МЛК-700, ТОО "Торговый Дизайн"**	**шт**	**1**	**384641,32**	**--**	**384641**	**--**		**--**	**384641**
					--	**--**	**--**	**--**	**384641**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**384641**	**--**	**--**	**--**	**384641**
							--	**--**	**384641**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**380080**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**4561**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**384641**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**384641**				
		РАЗДЕЛ 15. Цех первичной обработки овощей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Овощерезка электрическая.CL20D 22394 , Производительность50 кг/ч. Скорость вращения 1500 об/мин. Установка настольная. Напряжение 220 В. Мощность 0.4 кВт. Ширина 325 мм. Глубина 304 мм. Высота 570 мм, ТОО "Торговый Дизайн"	шт	1	292395,71	--	292396	--		--	292396
					--	--	--	--	292396	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				292396	--	--	--	292396
							--	--	292396	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				288929				
	Заготов.складские расходы		Тенге				3467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				292396				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				292396				
		РАЗДЕЛ 16. Холодный цех									
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол холодильный "СХС-60-01, 2-х дверный,среднетемпературный, t-(-2+8С)(1500х600х860 мм), ТОО "Торговый Дизайн"	шт	1	626162,35	--	626162	--		--	626162
					--	--	--	--	626162	--	
90	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный POLAIR DM105-S DM105-S, ТОО "Торговый Дизайн"	шт	1	405277,09	--	405277	--		--	405277
					--	--	--	--	405277	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1031439	--	--	--	1031439
							--	--	1031439	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1019209				
	Заготов.складские расходы		Тенге				12231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1031439				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1031439				
		РАЗДЕЛ 22. Подсобные помещения									
127	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж производственный "ASSUM-Premium" СТП-15/5 (1500х500х1800) ТОО "Торговый Дизайн"	шт	6	153724,61	--	922348	--		--	922348
					--	--	--	--	922348	--	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2									
		РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЕ									
		Система отопления №1									
1	1116-0301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1519,31	20,23	4558	61	3317	1183	6200
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	1180	27		459	
		Узел управления									
22	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	26	814,94	43,68	21189	1136	657	19486	43928
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	19396	488		3254	
24	2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	26	724,00	--	18824	--	18824	–	20330
		СП - 8%			--	--	–	--		1506	
26	1118-0701-0103	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	2	64234,65	420,57	128469	841	118336	9275	148764
		НР - 98%; СП - 8%			4646,12	86,09	9292	172		11020	
27	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2176,85	89,99	13061	540	1787	10620	25576
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	10734	103		1895	
28	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	–	18630
		СП - 8%			--	--	–	--		1380	
29	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	567,00	--	6804	--	6804	–	7348
		СП - 8%			--	--	–	--		544	
30	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	–	1804
		СП - 8%			--	--	–	--		134	
31	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2208,04	121,18	8832	485	1191	7148	17258
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	7156	138		1278	
32	2304-0502-0808	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	4945,00	--	19780	--	19780	–	21362
		СП - 8%			--	--	–	--		1582	
33	2302-0103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	1089,00	--	8712	--	8712	–	9409
		СП - 8%			--	--	–	--		697	
34	2304-0101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	11416,00	--	22832	--	22832	–	24659
		СП - 8%			--	--	–	--		1827	
35	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	–	5914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
37	2304-0201-1502	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**44816,00**	**--**	**89632**	**--**	**89632**	**--**	**96803**
		СП - 8%			--	--	--	--		7171	
38	2302-0103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	**1963,00**	**--**	**7852**	**--**	**7852**	**--**	**8480**
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
42	2304-0901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**9151,00**	**--**	**54906**	**--**	**54906**	**--**	**59298**
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
42	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**19502,13**	**232,57**	**39004**	**465**	**19829**	**18505**	**62110**
		НР - 98%; СП - 8%			**9355,12**	**86,09**	**18710**	**172**		**4601**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1407421**	**3770**	**410115**	**70949**	**1522851**
							71187	**1210**	**922348**	**44482**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**911411**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**10937**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**922348**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**485074**				
		Материалы	Тенге				**156379**				
		Всего заработная плата	Тенге					**72397**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**253738**				
		Сдача и испытание	Тенге				**854**				
		Накладные расходы	Тенге				**70949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44482**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**600504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72397**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1522852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72397**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3									
		РАЗДЕЛ Водопровод В1									
		Трубопроводы стальные									
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43**	**3372,68**	**40,51**	**145025**	**1742**	**118631**	**24964**	**183588**
		НР - 98%; СП - 8%			**573,29**	**19,10**	**24652**	**821**		**13599**	
3	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**11**	**2208,04**	**121,18**	**24288**	**1333**	**3276**	**19656**	**47460**
		НР - 98%; СП - 8%			**1788,99**	**34,42**	**19679**	**379**		**3516**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2304-0905-0906	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	8403,00	--	84030	--	84030	--	90752
		СП - 8%			--	--	--	--		6722	
9	2302-0101-1007	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	364,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
10	2302-0101-1005	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
11	2302-1104-2801	**Ниппель, d=20, 25, 40 мм**	кг	0,7	1585,00	--	1110	--	1110	--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
12	2302-1104-2802	**Ниппель, d=57 мм**	кг	4,32	1874,00	--	8096	--	8096	--	8743
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
13	2302-1104-0407	**Хомуты для крепления труб**	шт.	37	416,00	--	15392	--	15392	--	16623
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
14	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,037	14497,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
15	1146-0302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	6	1131,91	502,64	6791	3016	--	4440	12130
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	251,61	3776	1510		898	
16	1146-0302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	6	1651,79	725,76	9911	4355	--	6498	17722
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	363,30	5556	2180		1313	
17	1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6	5340,96	75,93	19227	273	15433	3561	24611
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	31,20	3521	112		1823	
18	1116-0701-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18332,58	128,85	36665	258	34024	2437	42230
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	51,63	2383	103		3128	
		Трубопроводы полипропиленовые									
21	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	1521,60	17,74	18259	213	107	17583	38709
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,21	17939	3		2867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	11,88	278,00	--	3303	--	3303	–	3567
		СП - 8%			--	--	–	--		264	
23	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	56	1661,79	20,97	93060	1174	541	89537	197205
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,33	91345	19		14608	
24	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	55,44	421,00	--	23340	--	23340	–	25207
		СП - 8%			--	--	–	--		1867	
25	1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	1841,67	24,83	29467	397	228	28273	62359
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,50	28842	8		4619	
26	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные**	м	15,84	716,00	--	11341	--	11341	–	12249
		СП - 8%			--	--	–	--		907	
27	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	27	2002,31	28,63	54062	773	561	51694	114217
		НР - 98%; СП - 8%			1952,90	0,75	52728	20		8460	
33	2302-0401-0209	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32**	шт.	1	53,00	--	53	--	53	–	57
		СП - 8%			--	--	–	--		4	
34	2302-0401-0206	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25**	шт.	1	36,00	--	36	--	36	–	39
		СП - 8%			--	--	–	--		3	
35	2302-0401-0203	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20**	шт.	37	26,00	--	962	--	962	–	1039
		СП - 8%			--	--	–	--		77	
36	2302-0401-0106	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63**	шт.	1	215,00	--	215	--	215	–	232
		СП - 8%			--	--	–	--		17	
37	2302-0401-0105	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50**	шт.	14	129,00	--	1806	--	1806	–	1950
		СП - 8%			--	--	–	--		144	
38	2302-0401-0104	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40**	шт.	4	65,00	--	260	--	260	–	281
		СП - 8%			--	--	–	--		21	
39	2302-0401-0103	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	65	40,00	--	2600	--	2600	–	2808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
40	2302-0401-0102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25**	шт.	10	18,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
41	2302-0301-0503	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16**	шт.	20	402,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
42	2302-0301-1110	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16**	шт.	7	880,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
43	2302-0301-1104	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16**	шт.	2	921,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
44	2302-0301-1103	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16**	шт.	1	560,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
45	2302-0301-0405	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16**	шт.	1	667,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
46	2302-0301-0404	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16**	шт.	1	408,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
47	2302-0301-0403	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16**	шт.	27	290,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
48	2302-0301-0402	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16**	шт.	3	231,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
49	2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	158	38,00	--	6004	--	6004	--	6484
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
50	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм**	1000 шт.	0,158	14497,00	--	2291	--	2291	--	2474
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
51	1146-0302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	20	1131,91	502,64	22638	10053	--	14799	40432
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	251,61	12586	5032		2995	
52	1146-0302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	5	1651,79	725,76	8259	3629	--	5415	14768
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	363,30	4630	1817		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)**	м трубопровода	1,58	2926,94	43,68	4625	69	3377	1184	6273
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	1179	30		465	
54	1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы)**	м трубопровода	4,72	3457,51	52,28	16319	247	11895	4195	22155
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	21,93	4177	104		1641	
		Водомерный узел									
62	1116-0301-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3372,68	40,51	6745	81	5517	1161	8539
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	19,10	1147	38		633	
63	1116-0901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	22947,50	493,00	22947	493	12109	10287	35893
		НР - 98%; СП - 8%			10344,50	152,42	10345	152		2659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				707874	28105	395282	285684	1073036
							284484	12327	--	79481	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				50426				
		Всего заработная плата	Тенге					37086			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2827				
		Накладные расходы	Тенге				31152				
		Сметная прибыль	Тенге				6526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				88104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37086			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				657447				
		Материалы	Тенге				205703				
		Всего заработная плата	Тенге					259725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				186756				
		Накладные расходы	Тенге				254531				
		Сметная прибыль	Тенге				72958				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				984936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					259725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1073041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					296811			
		РАЗДЕЛ 2. Система горячего водоснабжения (ТЗ)									
		Трубопроводы полипропиленовые									
75	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	74	1661,79	20,97	122973	1552	715	118317	260592
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,33	120706	25		19303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	73,26	421,00	--	30842	--	30842	–	33310
		СП - 8%			--	--	–	--		2467	
77	1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	29	1841,67	24,83	53408	720	412	51245	113025
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,50	52276	15		8372	
78	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные**	м	28,71	716,00	--	20556	--	20556	–	22201
		СП - 8%			--	--	–	--		1645	
79	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	2002,31	28,63	36042	515	375	34462	76144
		НР - 98%; СП - 8%			1952,90	0,75	35152	14		5640	
84	2302-0401-0209	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32**	шт.	1	53,00	--	53	--	53	–	57
		СП - 8%			--	--	–	--		4	
85	2302-0401-0208	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25**	шт.	2	49,00	--	98	--	98	–	106
		СП - 8%			--	--	–	--		8	
86	2302-0401-0206	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25**	шт.	1	36,00	--	36	--	36	–	39
		СП - 8%			--	--	–	--		3	
87	2302-0401-0203	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20**	шт.	29	26,00	--	754	--	754	–	814
		СП - 8%			--	--	–	--		60	
88	2302-0401-0105	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50**	шт.	8	129,00	--	1032	--	1032	–	1115
		СП - 8%			--	--	–	--		83	
89	2302-0401-0104	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40**	шт.	12	65,00	--	780	--	780	–	842
		СП - 8%			--	--	–	--		62	
90	2302-0401-0103	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	65	40,00	--	2600	--	2600	–	2808
		СП - 8%			--	--	–	--		208	
91	2302-0401-0102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25**	шт.	1	18,00	--	18	--	18	–	19
		СП - 8%			--	--	–	--		1	
92	2302-0301-0505	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16**	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	–	1881
		СП - 8%			--	--	–	--		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2302-0301-0502	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16**	шт.	18	315,00	--	5670	--	5670	–	6124
		СП - 8%			--	--	–	--		454	
94	2302-0301-1110	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16**	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	–	1901
		СП - 8%			--	--	–	--		141	
95	2302-0301-1103	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16**	шт.	7	560,00	--	3920	--	3920	–	4234
		СП - 8%			--	--	–	--		314	
96	2302-0301-0405	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16**	шт.	3	667,00	--	2001	--	2001	–	2161
		СП - 8%			--	--	–	--		160	
97	2302-0301-0404	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16**	шт.	1	408,00	--	408	--	408	–	441
		СП - 8%			--	--	–	--		33	
98	2302-0301-0403	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16**	шт.	31	290,00	--	8990	--	8990	–	9709
		СП - 8%			--	--	–	--		719	
99	2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	172	38,00	--	6536	--	6536	–	7059
		СП - 8%			--	--	–	--		523	
100	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм**	1000 шт.	0,172	14497,00	--	2493	--	2493	–	2693
		СП - 8%			--	--	–	--		199	
101	1146-0302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	17	1131,91	502,64	19242	8545	--	12579	34367
		НР - 84%; СП - 8%			629,28	251,61	10698	4277		2546	
102	1146-0302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	4	1651,79	725,76	6607	2903	--	4332	11814
		НР - 84%; СП - 8%			926,02	363,30	3704	1453		875	
103	1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы)**	м трубопровода	4,5	3457,51	52,28	15559	235	11342	3999	21123
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	21,93	3982	99		1565	
104	1116-0401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (гильзы)**	м трубопровода	0,76	4342,89	75,93	3301	58	2500	752	4376
		НР - 98%; СП - 8%			978,03	31,20	743	24		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				347422	14528	105633	225686	618955
							227262	5906	--	45848	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28343				
		Всего заработная плата	Тенге					20132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2493				
		Накладные расходы	Тенге				16911				
		Сметная прибыль	Тенге				3620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				319079				
	Материалы		Тенге				15342				
	Всего заработная плата		Тенге					213036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87797				
		Накладные расходы	Тенге				208775				
		Сметная прибыль	Тенге				42228				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				570082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					213036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				618956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					233168			
		РАЗДЕЛ 3. Система циркуляции горячего водоснабжения (Т4)									
		Трубопроводы полипропиленовые									
111	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**	м	47,52	278,00	--	13211	--	13211	--	14267
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
112	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	1661,79	20,97	58163	734	338	55961	123253
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,33	57091	12		9130	
113	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные**	м	34,65	421,00	--	14588	--	14588	--	15755
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
114	1116-0501-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	1841,67	24,83	16575	223	128	15904	35077
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,50	16224	5		2598	
115	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные**	м	8,91	716,00	--	6380	--	6380	--	6890
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
116	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	1259,00	--	11331	--	11331	--	12237
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
117	2304-0905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2280,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2304-0905-0904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3993,00	--	7986	--	7986	–	8625
		СП - 8%			--	--	–	--		639	
119	2304-1001-2806	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	5019,00	--	5019	--	5019	–	5421
		СП - 8%			--	--	–	--		402	
120	2302-0401-0205	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20**	шт.	1	34,00	--	34	--	34	–	37
		СП - 8%			--	--	–	--		3	
121	2302-0401-0206	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25**	шт.	2	36,00	--	72	--	72	–	78
		СП - 8%			--	--	–	--		6	
122	2302-0401-0203	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20**	шт.	2	26,00	--	52	--	52	–	56
		СП - 8%			--	--	–	--		4	
123	2302-0401-0104	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40**	шт.	3	65,00	--	195	--	195	–	211
		СП - 8%			--	--	–	--		16	
124	2302-0401-0103	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32**	шт.	2	40,00	--	80	--	80	–	86
		СП - 8%			--	--	–	--		6	
125	2302-0401-0102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25**	шт.	16	18,00	--	288	--	288	–	311
		СП - 8%			--	--	–	--		23	
126	2302-0301-0504	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16**	шт.	2	577,00	--	1154	--	1154	–	1246
		СП - 8%			--	--	–	--		92	
127	2302-0301-0502	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16**	шт.	4	315,00	--	1260	--	1260	–	1361
		СП - 8%			--	--	–	--		101	
128	2302-0301-1102	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16**	шт.	1	487,00	--	487	--	487	–	526
		СП - 8%			--	--	–	--		39	
129	2302-0301-1101	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16**	шт.	1	455,00	--	455	--	455	–	491
		СП - 8%			--	--	–	--		36	
130	2302-0301-0404	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16**	шт.	3	408,00	--	1224	--	1224	–	1322
		СП - 8%			--	--	–	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2302-0301-0403	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16**	**шт.**	**1**	**290,00**	**--**	**290**	**--**	**290**	**--**	**313**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
132	2302-0301-0402	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16**	**шт.**	**2**	**231,00**	**--**	**462**	**--**	**462**	**--**	**499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
133	2302-0601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**153**	**38,00**	**--**	**5814**	**--**	**5814**	**--**	**6279**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**465**	
134	2113-0205-0702	**Анкер забиваемый размерами 8 мм x 30 мм**	**1000 шт.**	**0,153**	**14497,00**	**--**	**2218**	**--**	**2218**	**--**	**2395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
135	1146-0302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	**шт.**	**3**	**1651,79**	**725,76**	**4955**	**2177**	**--**	**3249**	**8861**
		НР - 84%; СП - 8%			**926,02**	**363,30**	**2778**	**1090**		**656**	
136	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)**	**м трубопровода**	**0,38**	**2926,94**	**43,68**	**1112**	**17**	**812**	**285**	**1509**
		НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**18,76**	**283**	**7**		**112**	
137	1116-0401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы)**	**м трубопровода**	**0,76**	**3457,51**	**52,28**	**2628**	**40**	**1915**	**675**	**3567**
		НР - 98%; СП - 8%			**884,94**	**21,93**	**673**	**17**		**264**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**158312**	**3191**	**78073**	**76074**	**253135**
							77049	**1130**	**--**	**18749**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7173**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3868**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2218**				
		Накладные расходы	Тенге				**3249**				
		Сметная прибыль	Тенге				**834**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3868**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**151138**				
		Материалы	Тенге				**3193**				
		Всего заработная плата	Тенге					**74311**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**72661**				
		Накладные расходы	Тенге				**72824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17917**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**241880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**253136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78179**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Жилой блок №1 для девочек									
		Двери									
73	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	8,82	13941,00	--	122960	--	122960	–	132796
		СП - 8%			--	--	–	--		9837	
74	2109-0102-0201	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	14744,00	--	55732	--	55732	–	60191
		СП - 8%			--	--	–	--		4459	
75	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	34,86	9863,00	--	343824	--	343824	–	371330
		СП - 8%			--	--	–	--		27506	
76	2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	12,48	5377,00	--	67105	--	67105	–	72473
		СП - 8%			--	--	–	--		5368	
77	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	68	500,00	--	34000	--	34000	–	36720
		СП - 8%			--	--	–	--		2720	
78	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	30	3495,00	--	104850	--	104850	–	113238
		СП - 8%			--	--	–	--		8388	
79	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	16,92	2539,88	2,63	42975	45	25446	15735	63407
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32	--	17484	--		4697	
80	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,68	13923,00	--	148698	--	148698	–	160593
		СП - 8%			--	--	–	--		11896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**920143**	**45**	**902615**	**15735**	**1010748**
							17484	--	--	**74871**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**781293**				
		Материалы	Тенге				**25446**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17484**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**738319**				
		Накладные расходы	Тенге				**15735**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63762**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**860791**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17484**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**138850**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				138850				
		Сметная прибыль	Тенге				11108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				149958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1010749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17484			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы									
143	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	148,54	101,93	0,87	15141	130	1113	11176	28422
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,49	13898	73		2105	
145	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	940,44	651,03	5,18	612256	4871	169093	352793	1042252
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,87	438292	2699		77204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				627397	5000	170206	363969	1070674
							452190	2771	--	79309	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				627397				
		Материалы	Тенге				170206				
		Всего заработная плата	Тенге					454961			
		Накладные расходы	Тенге				363969				
		Сметная прибыль	Тенге				79309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1070675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					454961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1070675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					454961			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2									
		РАЗДЕЛ Отопление и вентиляция									
		Вентиляция									
41	1120-0101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5744,39	48,69	110292	935	76611	32433	154143
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	18,15	32746	348		11418	
42	1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	8	1790,80	36,15	14326	289	3296	10668	26993
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	10741	145		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				124619	1224	79907	43101	181136
							43487	493	--	13418	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				124619				
		Материалы	Тенге				79908				
		Всего заработная плата	Тенге					43980			
		Сдача и испытание	Тенге				2129				
		Накладные расходы	Тенге				43100				
		Сметная прибыль	Тенге				13418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				181137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				181137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43980			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1									
		Жилой блок №2 для девочек									
		Проемы									
		Двери									
73	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	8,82	13941,00	--	122960	--	122960	--	132796
		СП - 8%			--	--	--	--		9837	
74	2109-0102-0201	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	14744,00	--	55732	--	55732	--	60191
		СП - 8%			--	--	--	--		4459	
75	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	34,86	9863,00	--	343824	--	343824	--	371330
		СП - 8%			--	--	--	--		27506	
76	2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	12,48	5377,00	--	67105	--	67105	--	72473
		СП - 8%			--	--	--	--		5368	
77	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	68	500,00	--	34000	--	34000	--	36720
		СП - 8%			--	--	--	--		2720	
78	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	30	3495,00	--	104850	--	104850	--	113238
		СП - 8%			--	--	--	--		8388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				728471	--	728471	--	786748
							--	--	--	58278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				589621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				589621				
		Сметная прибыль	Тенге				47170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				636791				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138850				
		Сметная прибыль	Тенге				11108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				149958				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				786749				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2									
		Отопление и вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Вентиляция									
41	1120-0101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5744,39	48,69	110292	935	76611	32433	154143
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	18,15	32746	348		11418	
42	1120-0301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	8	1790,80	36,15	14326	289	3296	10668	26993
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	18,07	10741	145		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				124619	1224	79907	43101	181136
							43487	493	--	13418	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				124619				
	Материалы		Тенге				79908				
	Всего заработная плата		Тенге					43980			
	Сдача и испытание		Тенге				2129				
		Накладные расходы	Тенге				43100				
		Сметная прибыль	Тенге				13418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				181137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				181137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					43980			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод и канализация									
34	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	1017210,79	--	1017211	--		–	1017211
					--	--	–	--	1017211	–	
		Кран пожарный									
35	1116-0701-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18332,58	128,85	36665	258	34024	2437	42230
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	51,63	2383	103		3128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1053876	258	34024	2437	1059441
							2383	103	1017211	3128	
	Стоимость оборудования		Тенге				1005149				
	Заготов.складские расходы		Тенге				12062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1017211				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36665				
	Материалы		Тенге				34024				
	Всего заработная плата		Тенге					2486			
		Накладные расходы	Тенге				2437				
		Сметная прибыль	Тенге				3128				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1059441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2486			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1									
		Жилой блок №1 для мальчиков									
		РАЗДЕЛ 12. Наружные отделочные работы									
154	1115-0402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	407,8	770,84	3,81	314347	1553	244969	54934	398824
		НР - 80%; СП - 8%			166,32	2,07	67825	842		29543	
155	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню+прим как рванный камень**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,73	3840,56	43,95	175629	2010	28929	117174	316227
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	38,88	144690	1778		23424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				489976	3562	273898	172108	715051
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				212515	2620	--	52967	
		Материалы	Тенге				489976				
		Всего заработная плата	Тенге				273899				
		Накладные расходы	Тенге					215135			
		Сметная прибыль	Тенге				172108				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				715051				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					215135			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				715051				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2						215135			
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Система отопления №1									
1	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	1691,55	20,23	60896	728	46012	14195	81098
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	14156	328		6007	
2	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	211	813,68	43,68	171686	9216	5065	158136	356208
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	157405	3958		26386	
3	2301-0201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	372,00	--	8928	--	8928	–	9642
		СП - 8%			--	--	–	--		714	
4	2301-0201-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	62	434,00	--	26908	--	26908	–	29061
		СП - 8%			--	--	–	--		2153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	125	619,00	--	77375	--	77375	--	83565
		СП - 8%			--	--	--	--		6190	
6	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	247	86,69	1,10	21412	270	414	20313	45063
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	20728	--		3338	
7	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	29,1	19975,06	181,82	581274	5291	551555	26820	656742
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	101,02	24428	2940		48648	
8	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
9	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Автоматический терморегулятор показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	шт.	23	1152,00	--	26496	--	--	19872	50077
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	26496	--		3709	
10	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	23	8654,00	--	199042	--	199042	--	214965
		СП - 8%			--	--	--	--		15923	
11	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	23	284,78	--	6550	--	2496	3973	11365
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	4054	--		842	
12	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2176,85	89,99	8707	360	1191	7080	17051
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	7156	69		1263	
13	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	2875,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
14	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	567,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
15	1115-0403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	67	890,76	1,19	59681	79	8832	40651	108358
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,66	50770	44		8027	
		Узел управления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-1101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	86,69	1,10	1907	24	37	1809	4014
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	1846	--		297	
22	1118-0701-0101	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	2	44261,80	224,13	88524	448	81224	6800	102949
		НР - 98%; СП - 8%			3426,19	43,04	6852	86		7626	
23	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2176,85	89,99	13061	540	1787	10620	25576
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	17,21	10734	103		1895	
24	2304-0502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	2875,00	--	17250	--	17250	–	18630
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
25	2302-0103-0204	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	567,00	--	6804	--	6804	–	7348
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
26	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2208,04	121,18	13248	727	1787	10722	25887
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	10734	207		1918	
27	2304-0502-0807	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3755,00	--	15020	--	15020	–	16222
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
28	2302-0103-0205	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	891,00	--	7128	--	7128	–	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
29	2304-0601-0901	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	19798,00	--	39596	--	39596	–	42764
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
34	2304-0901-0201	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9151,00	--	36604	--	36604	–	39532
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
35	1118-0601-0101	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	2	19502,13	232,57	39004	465	19829	18505	62110
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	86,09	18710	172		4601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1546477	18150	1174260	339496	2036851
							354069	7907	--	150879	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					26496			
		Накладные расходы	Тенге				19872				
		Сметная прибыль	Тенге				3709				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26496			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59681				
	Материалы		Тенге				8831				
	Всего заработная плата		Тенге					50814			
		Накладные расходы	Тенге				40651				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					50814			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1460301				
	Материалы		Тенге				711396				
	Всего заработная плата		Тенге					284666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				454031				
	Сдача и испытание		Тенге				1755				
		Накладные расходы	Тенге				278973				
		Сметная прибыль	Тенге				139142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1878416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					284666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2036851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					361976			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Вентиляция									
41	1120-0101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	5744,39	48,69	110292	935	76611	32433	154143
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	18,15	32746	348		11418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				110292	935	76611	32433	154143
							32746	348	–	11418	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110292				
	Материалы		Тенге				76611				
	Всего заработная плата		Тенге					33095			
	Сдача и испытание		Тенге				1604				
		Накладные расходы	Тенге				32433				
		Сметная прибыль	Тенге				11418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				154143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33095			

ЛОКАДЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Прокладка трубопроводов									
1	1116-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79	1408,98	14,76	111309	1166	736	107229	236021
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,13	109407	10		17483	
2	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные+прим 15	м	79,2	142,00	--	11246	--	11246	–	12146
		СП - 8%			--	--	–	--		900	
3	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1521,60	17,74	38040	443	224	36631	80645
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,21	37373	5		5974	
4	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	24,75	221,00	--	5470	--	5470	–	5907
		СП - 8%			--	--	–	--		438	
5	1116-0501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1661,79	20,97	11633	147	68	11192	24651
		НР - 98%; СП - 8%			1631,17	0,33	11418	2		1826	
6	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	6,93	376,00	--	2606	--	2606	–	2814
		СП - 8%			--	--	–	--		208	
7	1116-0301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	58	3372,68	40,51	195615	2350	160014	33672	247630
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	19,10	33251	1108		18343	
8	1116-0301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4529,06	53,72	13587	161	11365	2094	16936
		НР - 98%; СП - 8%			687,09	25,18	2061	76		1254	
11	2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8789,00	--	105468	--	105468	–	113905
		СП - 8%			--	--	–	--		8437	
12	2304-0902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9403,00	--	37612	--	37612	–	40621
		СП - 8%			--	--	–	--		3009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2304-0902-1404	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	11708,00	--	46832	--	46832	–	50579
		СП - 8%			--	--	–	--		3747	
14	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2208,04	121,18	6624	364	893	5361	12944
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	34,42	5367	103		959	
15	2304-0102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	38677,00	--	116031	--	116031	–	125313
		СП - 8%			--	--	–	--		9282	
16	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	–	8871
		СП - 8%			--	--	–	--		657	
17	1116-0401-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	14358,96	238,42	14359	238	11539	2604	18320
		НР - 98%; СП - 8%			2581,92	74,91	2582	75		1357	
18	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1396,79	8,17	1397	8	272	1109	2706
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,93	1117	3		200	
		Кран поливочный наружный									
19	1116-0701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	34616,73	--	34617	--	34220	389	37806
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	397	--		2800	
20	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8789,00	--	17578	--	17578	–	18984
		СП - 8%			--	--	–	--		1406	
		Кран поливочный внутренний диам. 15 мм									
21	1116-0701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	34616,73	--	69233	--	68439	779	75613
		НР - 98%; СП - 8%			397,20	--	794	--		5601	
22	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	8789,00	--	35156	--	35156	–	37968
		СП - 8%			--	--	–	--		2812	
		Водомерный узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	22947,50 10344,50	493,00 152,42	22947 10345	493 152	12109	10287 2659	35893
24	2303-0301-0206	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч** *СП - 8%*	шт.	1	26588,00 --	-- --	26588 --	-- --	26588	-- 2127	28715
25	1116-0601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2176,85 1788,99	89,99 17,21	2177 1789	90 17	298	1770 316	4263
26	2304-0902-1401	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	8789,00 --	-- --	8789 --	-- --	8789	-- 703	9492
27	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2208,04 1788,99	121,18 34,42	8832 7156	485 138	1191	7148 1278	17258
28	2304-0102-0302	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	5	38677,00 --	-- --	193385 --	-- --	193385	-- 15471	208856
29	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	12	1369,00 --	-- --	16428 --	-- --	16428	-- 1314	17742
30	2302-0101-1001	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	249,00 --	-- --	498 --	-- --	498	-- 40	538
31	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20Х1,5** *СП - 8%*	шт.	1	276,00 --	-- --	276 --	-- --	276	-- 22	298
32	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм** *СП - 8%*	м	0,2	1313,00 --	-- --	263 --	-- --	263	-- 21	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2301-1306-0207 РСНБ РК 2015	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	2,115	3761,00	--	7955	--	7955	–	8591
		СП - 8%			--	--	–	--		636	
34	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	1017210,79	--	1017211	--		–	1017211
					--	--	–	--	1017211	–	
		Кран пожарный									
35	1116-0701-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18332,58	128,85	36665	258	34024	2437	42230
		НР - 98%; СП - 8%			1191,60	51,63	2383	103		3128	
36	2308-0305-0201	**Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	4	7368,00	--	29472	--	29472	–	31830
		СП - 8%			--	--	–	--		2358	
387	2308-0307-0112	**Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК**	шт.	2	27476,00	--	54952	--	54952	–	59348
		СП - 8%			--	--	–	--		4396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2309065	6203	1060211	222702	2652929
							225442	1793	1017211	121162	
		Стоимость оборудования	Тенге				1005149				
		Заготов.складские расходы	Тенге				12062				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1017211				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				84424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84424				
		Сметная прибыль	Тенге				6754				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				91178				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1397				
		Материалы	Тенге				271				
		Всего заработная плата	Тенге					1120			
		Накладные расходы	Тенге				1109				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1120			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1206034				
		Материалы	Тенге				335121				
		Всего заработная плата	Тенге					226114			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				640394				
		Накладные расходы	Тенге				221592				
		Сметная прибыль	Тенге				114210				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1541835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					226114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2652930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					227234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод Т3									
		Прокладка трубопроводов									
38	1116-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	1408,98 1384,90	14,76 0,13	119763 117717	1255 11	791	115373 18811	253947
39	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные(ПРИМ) *СП - 8%*	м	84,15	142,00 --	-- --	11949 --	-- --	11949	-- 956	12905
40	1116-0501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	1521,60 1494,93	17,74 0,21	109555 107635	1277 15	643	105497 17204	232256
41	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	71,28	221,00 --	-- --	15753 --	-- --	15753	-- 1260	17013
42	2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	8789,00 --	-- --	17578 --	-- --	17578	-- 1406	18984
43	2304-0902-1402	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	9403,00 --	-- --	37612 --	-- --	37612	-- 3009	40621
44	2304-0902-1403	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	10237,00 --	-- --	20474 --	-- --	20474	-- 1638	22112
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	157	86,69 83,92	1,10 --	13610 13175	172 --	263	12912 2122	28643
		Кран поливочный внутренний диам. 15 мм									
47	1116-0701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	34616,73 397,20	-- --	69233 794	-- --	68439	779 5601	75613
48	2304-0902-1401	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	8789,00 --	-- --	35156 --	-- --	35156	-- 2812	37968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				450685	2704	208658	234561	740062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							239321	26	--	54819	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				450685				
	Материалы		Тенге				70137				
	Всего заработная плата		Тенге					239347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138522				
		Накладные расходы	Тенге				234560				
		Сметная прибыль	Тенге				54820				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				740064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					239347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				740064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					239347			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
76	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	3478,77	318,57	6958	637	297	6112	14116
		НР - 98%; СП - 8%			3012,24	106,33	6024	213		1046	
77	2301-0201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,86	10022,00	--	18641	--	18641	--	20132
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
78	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2	1396,79	8,17	2794	16	543	2218	5413
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,93	2235	6		401	
79	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				36447	653	27536	8330	48360
							8259	219	--	3582	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2794				
	Материалы		Тенге				542				
	Всего заработная плата		Тенге					2241			
		Накладные расходы	Тенге				2218				
		Сметная прибыль	Тенге				401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2241			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33653				
	Материалы		Тенге				296				
	Всего заработная плата		Тенге					6237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26696				
		Накладные расходы	Тенге				6112				
		Сметная прибыль	Тенге				3181				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				48360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8478			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования									
1	1308-0304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12906,64	1031,66	12907	1032	9125	2281	16403
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	417,90	2750	418		1215	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	23472	--		5188	
3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5780,90	118,30	5781	118	2759	2121	8534
		НР - 72%; СП - 8%			2904,00	41,79	2904	42		632	
4	2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010+прим АЕ2044**	шт.	18	425,00	--	7650	--	7650	–	8262
		СП - 8%			--	--	–	--		612	
5	2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 250А**	шт.	1	11224,00	--	11224	--	11224	–	12122
		СП - 8%			--	--	–	--		898	
6	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	–	6242
		СП - 8%			--	--	–	--		462	
7	1308-0305-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	5240,94	97,07	10482	194	2038	6000	17801
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	41,79	8250	84		1319	
8	2307-0201-0801	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63- 6-0 36 УХЛ4 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15129,00	--	15129	--	15129	–	16339
		СП - 8%			--	--	–	--		1210	
9	2307-0201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100- 12-0 36 УХЛ4 IР31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	20059,00	--	20059	--	20059	–	21664
		СП - 8%			--	--	–	--		1605	
10	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	2664,21	22,32	47956	402	24082	16900	70044
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	23472	--		5188	
11	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	4957,00	--	29742	--	29742	–	32121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
12	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
34	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	3040	359,51	2,71	1092903	8229	461109	451711	1668182
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	1,25	623565	3811		123569	
37	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07855	2760567,00	--	216843	--	216843	--	234190
		СП - 8%			--	--	--	--		17347	
38	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	378229,00	--	7565	--	7565	--	8170
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
39	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	4434397,00	--	376924	--	376924	--	407078
		СП - 8%			--	--	--	--		30154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				1968382	10377	1273595	495913	2661439
							684413	4355	--	197142	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1968382				
		Материалы	Тенге				523194				
		Всего заработная плата	Тенге					688767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				750399				
		Накладные расходы	Тенге				495912				
		Сметная прибыль	Тенге				197144				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2661438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				.				534
		Сметная заработная плата	Тенге					688767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2661438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
		Сметная заработная плата	Тенге					688767			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1									
		Проходная									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
21	1108-0201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,46	23873,52	2562,80	560073	60123	387903	119223	733639
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	688,40	112047	16150		54344	
22	1108-0401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,55	3452,38	263,33	15708	1198	8410	5972	23415
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	70,73	6100	322		1734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				575781	61321	396313	125195	757054
							118147	16472	--	56078	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				575781				
		Материалы	Тенге				396313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					134619			
		Накладные расходы	Тенге				125195				
		Сметная прибыль	Тенге				56078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				757054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					134619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				757054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					134619			
		РАЗДЕЛ 5. Перемычки									
32	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**480,61**	**269,58**	**8651**	**4852**	**730**	**5193**	**14952**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,50**	**74,00**	**3069**	**1332**		**1108**	
33	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**0,395**	**67735,00**	**--**	**26755**	**--**	**26755**	**--**	**28896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2140**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**35406**	**4852**	**27485**	**5193**	**43848**
							3069	**1332**	**--**	**3248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35406**				
	Материалы		Тенге				**730**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4401**			
	Местные материалы		Тенге				**26755**				
		Накладные расходы	Тенге				**5193**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4401**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**43847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4401**			
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
34	1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6785,81**	**1385,07**	**13572**	**2770**	**3865**	**9080**	**24464**
		НР - 118%; СП - 8%			**3468,64**	**378,96**	**6937**	**758**		**1812**	
35	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**11,52**	**6459,00**	**--**	**74408**	**--**	**74408**	**--**	**80360**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5953**	
36	1107-0107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,003**	**492694,25**	**11868,37**	**1478**	**36**	**715**	**865**	**2530**
		НР - 118%; СП - 8%			**242420,00**	**1841,47**	**727**	**6**		**187**	
37	1106-0801-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,19**	**38984,92**	**3034,19**	**7407**	**576**	**4340**	**2399**	**10591**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13108,00	767,36	2491	146		784	
38	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,017	229820,00	--	3907	--	3907	--	4219
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
39	2105-0301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,005	242664,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				101985	3382	88448	12344	123474
							10155	909	--	9146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101985				
	Материалы		Тенге				8920				
	Всего заработная плата		Тенге					11064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5120				
	Местные материалы		Тенге				74408				
		Накладные расходы	Тенге				12344				
		Сметная прибыль	Тенге				9146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				123475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11064			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2									
		Котельная									
		Тепломеханическая часть									
		Монтаж оборудования									
3	ПРАЙС-ЛИСТ	**Водогрейный котел Cronos BB-750**	котёл	2	4343848,89	--	8687698	--		--	8687698
					--	--	--	--	8687698	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	**Горелка комбинированная MG**	шт	2	2871412,83	--	5742826	--		--	5742826
					--	--	--	--	5742826	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насосы подмешивающий Q=34 м3/час H=11м +BPH120/340.65T**	шт.	2	209538,03	--	419076	--		--	419076
					--	--	--	--	419076	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	**Бак расширительный 400 л**	шт	2	542421,43	--	1084843	--	1084843	--	1171630
		СП - 8%			--	--	--	--		86787	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	**Бак расширительный 1000 л**	шт	2	712633,93	--	1425268	--	1425268	--	1539289
		СП - 8%			--	--	--	--		114021	
18	2305-1101-0126 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 63, для системы отопления мощностью от 475 кВт до 500 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50**	шт.	2	584794,00	--	1169588	--	1169588	--	1263155
		СП - 8%			--	--	--	--		93567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насосы циркуляционный Q=35 м3/час H=16м +BPH120/250.40M**	**шт.**	**2**	**295355,81**	**--**	**590712**	**--**		**--**	**590712**
					--	**--**	**--**	**--**	**590712**	**--**	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насосы циркуляционный Q=69 м3/час H=16м +CM G100/1650/A/BAGE/3.5**	**шт.**	**2**	**2311456,43**	**--**	**4622913**	**--**		**--**	**4622913**
					--	**--**	**--**	**--**	**4622913**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**23742922**	**--**	**3679699**	**--**	**24037298**
							--	**--**	**20063224**	**294375**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**19825320**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**237904**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**20063224**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2510111**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2510111**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200809**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2710920**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1169588**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1169588**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93567**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1263155**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**24037299**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2									
		Благоустройство территории									
		Покрытие тип I за участком - 1290 м2									
32	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**530**	**1931,30**	**35,02**	**1023589**	**18562**	**602532**	**443671**	**1584641**
					759,42	**15,68**	**402495**	**8312**		**117381**	
33	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса B30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**23,85**	**51617,00**	**--**	**1231065**	**--**	**1231065**	**--**	**1329551**
					--	**--**	**--**	**--**		**98485**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**2254655**	**18562**	**1833597**	**443671**	**2914192**
							402495	**8312**	**--**	**215866**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2254655**				
		Материалы	Тенге				**602532**				
		Всего заработная плата	Тенге					**410806**			
		Местные материалы	Тенге				**1231065**				
		Накладные расходы	Тенге				**443671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**215866**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2914191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410806**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**2914191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	Тенге					**410806**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		Наружные инженерные сети									
		Наружное Водоснабжение									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0803-1303	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 (прим)**	**шт.**	**2**	**142209,00**	**--**	**284418**	**--**	**284418**	**--**	**307171**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22753**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**284418**	**--**	**284418**	**--**	**307171**
							--	**--**	**--**	**22753**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**284418**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**284418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22753**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**307171**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**307171**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-3									
		Уборная на 2 очка									
		РАЗДЕЛ Стены									
23	**1108-0201-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,2**	**22210,50**	**2562,80**	**115495**	**13327**	**77332**	**26426**	**153274**
		НР - 93%; СП - 8%			**4776,08**	**688,40**	**24836**	**3580**		**11354**	
24	**1108-0401-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,01**	**2294,88**	**211,43**	**11497**	**1059**	**5009**	**5313**	**18155**
		НР - 93%; СП - 8%			**1083,56**	**56,79**	**5429**	**285**		**1345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**126992**	**14386**	**82341**	**31739**	**171429**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30264**	**3864**	**--**	**12699**	
		Материалы	Тенге				**126992**				
		Всего заработная плата	Тенге				**82342**				
		Накладные расходы	Тенге					**34128**			
		Сметная прибыль	Тенге				**31739**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12699**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**171430**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге					**34128**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**171430**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31**
		РАЗДЕЛ . Проёмы						**34128**			
25	**1110-0501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**0,9**	**3283,12**	**191,23**	**2955**	**172**	**1350**	**1375**	**4676**
		НР - 90%; СП - 8%			**1592,29**	**104,93**	**1433**	**94**		**346**	
26	**2109-0201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,9**	**13923,00**	**--**	**12531**	**--**	**12531**	**--**	**13533**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1002**	
27	**1110-0402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**2,94**	**2318,47**	**150,57**	**6816**	**443**	**350**	**5617**	**13428**
		НР - 90%; СП - 8%			**2048,75**	**74,24**	**6023**	**218**		**995**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2109-0403-0201	**Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1**	**шт.**	**2**	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**22302**	**615**	**14231**	**6992**	**31637**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7456**	**313**	--	**2343**	
		Материалы	Тенге				**22302**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1700**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**7769**			
		Накладные расходы	Тенге				**12531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6992**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**31638**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге					**7769**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**31638**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
				РАЗДЕЛ Перемычки				**7769**			
29	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**480,61**	**269,58**	**481**	**270**	**41**	**289**	**831**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,50**	**74,00**	**170**	**74**		**62**	
30	**2104-0105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**0,037**	**67735,00**	--	**2506**	--	**2506**	--	**2707**
		СП - 8%			--	--	--	--		**200**	
31	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,027**	**762908,01**	**6782,57**	**20599**	**183**	**18772**	**1996**	**24403**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1772,63**	**1644**	**48**		**1808**	
32	**2105-0201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,027**	**268025,00**	--	**7237**	--	**7237**	--	**7816**
		СП - 8%			--	--	--	--		**579**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**30822**	**453**	**28556**	**2285**	**35757**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1815**	**122**	--	**2649**	
		Материалы	Тенге				**30822**				
		Всего заработная плата	Тенге				**18812**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1936**			
		Местные материалы	Тенге				**7237**				
		Накладные расходы	Тенге				**2506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2285**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**35756**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге					**1936**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**35756**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1**
								1936			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Жижесборник 100 м3									
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляционное устройство									
34	1122-0101-0103 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	496708,97 367686,00	101603,63 36372,75	993 735	203 73	55	800 143	1937
35	2301-1201-0203	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	м	2	4692,00 --	-- --	9384 –	-- --	9384	– 751	10135
36	1146-0303-0102	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	3,1	81785,67 44615,34	761,79 413,04	253536 138308	2362 1280	112866	117254 29663	400453
37	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00264	897206,54 240966,00	1485,54 730,11	2369 636	4 2	1729	581 236	3185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				266282	2569	124034	118635	415710
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				139679	1355	–	30793	
		Материалы	Тенге				256898				
		Всего заработная плата	Тенге				114650				
		Накладные расходы	Тенге					141034			
		Сметная прибыль	Тенге				118635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				405575				
		Сметная заработная плата	Тенге								140
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					141034			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9384				
		Сметная прибыль	Тенге				9384				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				10135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415710				
		Сметная заработная плата	Тенге								140
		РАЗДЕЛ 3. Спускной трубопровод						141034			
38	1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,58	5340,96 978,03	75,93 31,20	13780 2523	196 80	11061	2552 1307	17638
39	1116-0401-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,89	12717,21 2164,64	148,44 40,61	87622 14914	1023 280	71685	14890 8201	110713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				101401	1219	82746	17442	128351
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17438	360	--	9508	
		Материалы	Тенге				101401				
							82745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					17798			
		Накладные расходы	Тенге				17442				
		Сметная прибыль	Тенге				9507				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				128351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				128351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57654193**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3706295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13720870		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						34941571		
		- Накладные расходы	Тенге							3395775	
		- Сметная прибыль	Тенге							1682409	

	СМР						22712622,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ							34941571,00		
	Итого по акту:									**57654193,00**
	Временные здания и сооружения (2 %)						454252,44			454252,44
	Итого по главам 2-8 :						**23166874,44**	**34941571,00**		**58108445,44**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						312752,80			312752,80
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1639000,00	**1639000,00**
	Итого по главам 2-9 :						23479627,24	**34941571,00**	**1639000,00**	60060198,245
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						469592,54			**469592,545**
	Итого :						23949219,79	**34941571,00**	**1639000,00**	**60529790,790**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05						25146680,78	**36688649,55**	**1720950,00**	**63556280,329**
	Понижающий коэффицент 0,980599720822									**62323270,747**
	НДС (12 %)								**7478792,49**	7478792,49
	Всего :									**69802063,24**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абилдаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**