Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генеральный подрядчик: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Форма КС-3
Утверждена
Приказом министерств национальной экономики РК
от "19" марта 2015 г. № 229

Наименование объекта: **Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 157 от 05.06.2017г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		50	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	794 179 216,18							10 714 285,71	
в т.ч. За отчетный месяц	100 000 000,00	89 285 714,29						10 714 285,71	**100000000,00**

Заказчик:
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Зам. Руководителя _____ Баймаханов Н.

Начальник отдела _____ Утегенов К.

Гл.специалист _____ Абилдаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Жоба" БИН 980840005389

ГИП _____ Пягай К.С.

Технический надзор ТОО "ИК" Добро":

Генеральный директор _____ Жукенов Т.Т.

Подрядчик
ГОО "Промстройсервис.Е" БИН 00074000033
Директор

_____ Домбаев Х.У.

Заказчик: *ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"*
Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*
Наименование объекта: *Строительство летнее-зимнего лагеря для отдыха детей в Кармакшинском районе Кызылординской области*

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1										
		Котельная										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22,8		860,22	--	19613	--	--	14121	36433
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	19613	--		2699	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	53,2		18,31	18,31	974	974	--	275	1349
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,19	--	382		100	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	119,2		159,33	75,52	18992	9002	--	10176	31501
		НР - 72%; СП - 8%				83,81	36,74	9990	4143		2333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39579	9976	--	24572	69283
								29603	4525	--	5132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39579				
	Всего заработная плата		Тенге						34128			
		Накладные расходы	Тенге					24572				
		Сметная прибыль	Тенге					5132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						34128			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					69284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						34128			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
		Фундаменты под здание										
10	1107-0101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	9		2224,10	1256,37	20017	11307	--	15138	37968
		НР - 118%; СП - 8%				967,73	457,74	8710	4120		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21253**	**12544**	**--**	**16598**	**37968**
							8710	**5356**	**--**	**3028**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21253**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14066**			
		Накладные расходы	Тенге				**16598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**37968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14066**			
		РАЗДЕЛ 9. Окна									
92	**1110-0106-0204 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**6,75**	**3847,47**	**435,53**	**25970**	**2940**	**10363**	**12118**	**41135**
		НР - 90%; СП - 8%			**1876,80**	**117,87**	**12668**	**796**		**3047**	
93	**2109-0101-6801 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**6,75**	**26965,00**	**--**	**182014**	**--**	**182014**	**--**	**196575**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14561**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**207984**	**2940**	**192376**	**12118**	**237710**
							12668	**796**	**--**	**17608**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207984**				
	Материалы		Тенге				**10362**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13464**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**182014**				
		Накладные расходы	Тенге				**12118**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17608**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**238199**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13464**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**237710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13464**			
		РАЗДЕЛ 13. Внутренние отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	85,58	380,84	2,39	32593	204	1351	24913	62106
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	31037	104		4600	
114	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	342,32	101,82	0,76	34854	261	2564	25726	65426
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	32029	129		4846	
115	1115-0204-0101 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,78	3131,23	44,72	14967	214	3973	8712	25574
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	10781	109		1894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**82516**	**781**	**7888**	**59433**	**153106**
							73847	**444**	**--**	**11356**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**82516**				
		Материалы	Тенге				**7888**				
		Всего заработная плата	Тенге					**74291**			
		Накладные расходы	Тенге				**59433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**153106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74291**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**153106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**74291**			
		РАЗДЕЛ 14. Наружные отделочные работы									
117	1115-0201-0301 Изм. и доп. вып. 3 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	23,9	553,22	0,73	13222	17	3079	8101	23028
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	10126	--		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1115-0402-0403 Изм. и доп. вып. 4 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	4,78	165,91	1,40	7963	7	414	300	1181
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,66	372	3		87	
119	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,26	1203,14	30,77	192815	4930	58240	107125	323935
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	129645	4262		23995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				208107	6232	61733	116549	348144
							140143	5543	--	25973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208107				
	Материалы		Тенге				61732				
	Всего заработная плата		Тенге					145685			
		Накладные расходы	Тенге				116548				
		Сметная прибыль	Тенге				25972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				348144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					145685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				348144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					145685			
		РАЗДЕЛ 15. Отмостка									
122	1111-0101-0204 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7,43	8275,85	1717,19	61490	12759	24248	28099	96756
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	728,20	24482	5411		7167	
123	1111-0101-1903 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	50	1398,16	75,45	69908	3773	58356	8569	84756
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	7779	1337		6278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1111-0101-1904 Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**	**50**	**247,70**	**3,70**	**12385**	**185**	**11106**	**1109**	**14573**
		НР - 94%; СП - 8%			**21,87**	**1,72**	**1093**	**86**		**1079**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**145832**	**18765**	**93712**	**39703**	**200378**
							33355	**8883**	**--**	**14842**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**145832**				
	Материалы		Тенге				**93711**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42238**			
		Накладные расходы	Тенге				**39704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14843**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**200378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**200378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42238**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2									
		Тепломеханическая часть и топливоснабжение									
		Дымовая труба									
78	**1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,333**	**344924,89**	**128470,30**	**459785**	**171251**	**13400**	**213695**	**727358**
		НР - 69%; СП - 8%			**206402,00**	**25933,30**	**275134**	**34569**		**53878**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**459785**	**171251**	**13400**	**213695**	**727358**
							275134	**34569**	**--**	**53878**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**459785**				
	Материалы		Тенге				**13400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**309703**			
		Накладные расходы	Тенге				**213695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53878**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**727358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309703**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**727358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309703**			
		РАЗДЕЛ 2. Топливоснабжение									
		Топливоснабжение									
86	**1109-0202-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	**т конструкций**	**1,486**	**88459,35**	**35657,22**	**131451**	**52987**	**33798**	**43207**	**188630**
		НР - 69%; СП - 8%			**30058,00**	**12080,71**	**44666**	**17952**		**13973**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2106-0303-0105	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т**	**т**	**1,486**	**615575,00**	**--**	**914744**	**--**	**914744**	**--**	**987924**
		СП - 8%			--	--	--	--		73180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1046195**	**52987**	**948542**	**43207**	**1176554**
							44666	17952	--	87153	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1046195				
	Материалы		Тенге				33798				
	Всего заработная плата		Тенге					62618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914744				
		Накладные расходы	Тенге				43207				
		Сметная прибыль	Тенге				87152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1176554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1176554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62618			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Административно-медицинский корпус									
		Проемы									
		Окна									
74	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (сливы для окон) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,76**	**3093,93**	**15,00**	**17821**	**86**	**11532**	**5732**	**25437**
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	4,65	6203	27		1884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**17821**	**86**	**11532**	**5732**	**25437**
							6203	27	--	1884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17821				
	Материалы		Тенге				11531				
	Всего заработная плата		Тенге					6230			
		Накладные расходы	Тенге				5732				
		Сметная прибыль	Тенге				1884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6230			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Канализация К1									
44	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**6**	**2877,47**	**101,40**	**17265**	**608**	**1166**	**15514**	**35401**
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	56,58	15491	339		2622	
45	2303-0102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6**	**7391,00**	**--**	**44346**	**--**	**44346**	**--**	**47894**
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
47	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	6	9372,00	--	56232	--	56232	--	60731
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
48	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	3	3606,56	201,98	10820	606	1529	8844	21237
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	113,20	8685	340		1573	
49	2303-0102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	3	20730,00	--	62190	--	62190	--	67165
		СП - 8%			--	--	--	--		4975	
50	1117-0501-0103	**Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка**	**комплект**	2	2550,22	164,43	5100	329	296	4567	10441
		НР - 98%; СП - 8%			2237,56	92,55	4475	185		773	
51	2303-0102-1105	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	2	4280,00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
52	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
53	2303-0102-3329	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	2	8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
54	1117-0101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	2	8687,30	38,70	17375	77	16080	1236	20099
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	21,53	1218	43		1489	
55	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
56	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	1	3203,91	398,07	3204	398	224	2741	6421
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	215,43	2582	215		476	
57	2303-0102-0119	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	1	24789,00	--	24789	--	24789	--	26772
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**953,11**	**0,12**	**953**	**--**	**26**	**908**	**2010**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**927**	**--**		**149**	
59	2303-0102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**8703,00**	**--**	**8703**	**--**	**8703**	**--**	**9399**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**696**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**291113**	**2019**	**255717**	**33810**	**350917**
							33377	**1123**	**--**	**25994**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**291113**				
		Материалы	Тенге				**19321**				
		Всего заработная плата	Тенге					**34500**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**236396**				
		Накладные расходы	Тенге				**33810**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25994**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**350916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34500**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**350916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34500**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
4	2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010+прим АЕ2044**	**шт.**	**12**	**425,00**	**--**	**5100**	**--**	**5100**	**--**	**5508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**408**	
5	2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 250А**	**шт.**	**1**	**11224,00**	**--**	**11224**	**--**	**11224**	**--**	**12122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**898**	
6	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4952,00**	**--**	**4952**	**--**	**4952**	**--**	**5348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396**	
15	1308-0305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1576,58**	**183,58**	**3153**	**367**	**36**	**2100**	**5674**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,00**	**83,58**	**2750**	**167**		**420**	
16	2307-0203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**	**11237,00**	**--**	**22474**	**--**	**22474**	**--**	**24272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1798**	
17	1121-0401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**40**	**2393,24**	**17,31**	**95730**	**692**	**53485**	**30159**	**135959**
		НР - 72%; СП - 8%			**1038,81**	**8,36**	**41553**	**334**		**10071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	шт.	5	1056,97	17,31	5285	87	65	3726	9731
		НР - 72%; СП - 8%			1026,51	8,36	5133	42		721	
19	2307-0102-0128	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	3	4353,00	--	13059	--	13059	--	14104
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
20	2307-0102-1104	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	27058,00	--	135290	--	135290	--	146113
		СП - 8%			--	--	--	--		10823	
21	2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	32	5692,00	--	182144	--	182144	--	196716
		СП - 8%			--	--	--	--		14572	
22	2307-0102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	587,00	--	2935	--	2935	--	3170
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
23	2307-0104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	шт.	78	669,00	--	52182	--	52182	--	56357
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
24	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер светильника**	10 шт.	7,8	460,00	--	3588	--	3588	--	3875
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
25	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	16	551,00	4,33	8816	69	1095	5533	15497
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	2,09	7652	33		1148	
26	2307-0101-0207	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	шт.	11	5223,00	--	57453	--	57453	--	62049
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
27	2307-0101-0801	**Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	900,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
28	2307-0104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	21	531,00	--	11151	--	11151	--	12043
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
29	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	169	42,00	--	7098	--	7098	--	7666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
36	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	210	235,81	2,26	49520	475	4436	32140	88193
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,14	44609	30		6533	
37	2306-1710-0106	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	210	104,00	--	21840	--	21840	--	23587
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
38	1308-0206-0102	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	м	104	272,47	2,53	28337	264	3133	17967	50008
		НР - 72%; СП - 8%			239,81	0,14	24940	15		3704	
39	2306-1710-0111	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм**	м	104	357,00	--	37128	--	37128	--	40098
		СП - 8%			--	--	--	--		2970	
40	1308-0206-0103	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	166	308,27	2,79	51173	463	6703	31702	89505
		НР - 72%; СП - 8%			265,10	0,14	44007	24		6630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				814132	2417	641071	123327	1012455
							170642	646	--	74997	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				704301				
	Материалы		Тенге				14309				
	Всего заработная плата		Тенге					116542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572118				
		Накладные расходы	Тенге				83910				
		Сметная прибыль	Тенге				63057				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				851268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					116542			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109830				
	Материалы		Тенге				54645				
	Всего заработная плата		Тенге					54746			
		Накладные расходы	Тенге				39417				
		Сметная прибыль	Тенге				11940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1012456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					171288			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3									
		Хозяйственно-бытовой корпус									
		Водопровод и канализация									
35	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	3	2877,47	101,40	8632	304	583	7757	17700
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	56,58	7745	170		1311	
36	2303-0102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	3	7391,00	--	22173	--	22173	--	23947
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
38	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	3	9372,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
39	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	2	3606,56	201,98	7213	404	1019	5896	14158
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	113,20	5790	226		1049	
40	2303-0102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	2	20730,00	--	41460	--	41460	--	44777
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
41	1117-0101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	1	8687,30	38,70	8687	39	8039	618	10050
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	21,53	609	22		744	
42	1117-0101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	1	17497,61	84,29	17498	84	16368	1071	20054
		НР - 98%; СП - 8%			1045,96	47,10	1046	47		1486	
43	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
44	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	2	3203,91	398,07	6408	796	448	5483	12842
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	215,43	5164	431		951	
45	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	2	953,11	0,12	1906	--	52	1817	4021
		НР - 98%; СП - 8%			926,80	--	1854	--		298	
46	2303-0102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	2	8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
47	1116-0401-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1	19985,76	318,57	19986	319	16655	3056	24885
		НР - 98%; СП - 8%			3012,24	106,33	3012	106		1843	
48	2301-0201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1	10022,00	--	10022	--	10022	--	10824
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**				197103	1946	169937	25698	240625
							25220	1002	--	17824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				197103				
	Материалы		Тенге				43165				
	Всего заработная плата		Тенге					26222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126773				
		Накладные расходы	Тенге				25697				
		Сметная прибыль	Тенге				17824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				240624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					26222			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
17	1121-0401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**88**	**2393,24**	**17,31**	**210605**	**1523**	**117666**	**66349**	**299110**
		НР - 72%; СП - 8%			**1038,81**	**8,36**	**91416**	**736**		**22156**	
18	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**3**	**1056,97**	**17,31**	**3171**	**52**	**39**	**2235**	**5839**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,51**	**8,36**	**3080**	**25**		**432**	
19	2307-0102-0127	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**44**	**3507,00**	**--**	**154308**	**--**	**154308**	**--**	**166653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12345**	
20	2307-0102-0128	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**13**	**4353,00**	**--**	**56589**	**--**	**56589**	**--**	**61116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4527**	
21	2307-0102-1104	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**22**	**27058,00**	**--**	**595276**	**--**	**595276**	**--**	**642898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47622**	
22	2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9**	**5692,00**	**--**	**51228**	**--**	**51228**	**--**	**55326**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4098**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1071177**	**1575**	**975106**	**68584**	**1230942**
							94495	**761**	**--**	**91180**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				857401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				857401				
		Сметная прибыль	Тенге				68592				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				925993				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213776				
	Материалы		Тенге				117705				
	Всего заработная плата		Тенге					95256			
		Накладные расходы	Тенге				68584				
		Сметная прибыль	Тенге				22589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					95256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1230942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					95256			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1									
		Здание столовой и клуба									
		Наружные отделочные работы									
138	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	616,18	3741,12	14,83	2305206	9141	1068493	983705	3552024
		НР - 80%; СП - 8%			1992,23	3,34	1227572	2060		263113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				2305206	9141	1068493	983705	3552024
							1227572	2060	--	263113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305206				
	Материалы		Тенге				1068493				
	Всего заработная плата		Тенге					1229632			
		Накладные расходы	Тенге				983705				
		Сметная прибыль	Тенге				263113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3552024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1229632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3552024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1229632			
		РАЗДЕЛ 14. Вентшахты									
216	1108-0801-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	3,06	34155,10	2218,66	104515	6789	55777	41902	158129
		НР - 93%; СП - 8%			13708,80	1015,19	41949	3106		11713	
217	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	1850,08	61,51	14801	492	4281	11989	28933
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	16,52	10028	132		2143	
218	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий районов с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм ГОСТ 12767-2016**	м3	0,427	76561,00	--	32692	--	32692	--	35307
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				152007	7281	92750	53891	222369
							51977	3239	--	16471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152007				
	Материалы		Тенге				60057				
	Всего заработная плата		Тенге					55216			
	Местные материалы		Тенге				32692				
		Накладные расходы	Тенге				53891				
		Сметная прибыль	Тенге				16472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				222369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				222369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55216			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2											
Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
Система отопления №1											
2	**1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45**	**1691,55**	**20,23**	**76120**	**910**	**57515**	**17744**	**101372**
		НР - 98%; СП - 8%			**393,23**	**9,12**	**17695**	**410**		**7509**	
3	**1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**178**	**813,68**	**43,68**	**144834**	**7775**	**4272**	**133404**	**300497**
		НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**18,76**	**132787**	**3339**		**22259**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			**Тенге**				**220954**	**8685**	**61787**	**151148**	**401869**
							150483	**3749**	**--**	**29768**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**220954**				
Материалы			Тенге				**61786**				
Всего заработная плата			Тенге					**154232**			
		Накладные расходы	Тенге				**151148**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29768**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**401870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154232**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**401870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**154232**			
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
Вентиляция											
49	**1120-2501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**3**	**60293,16**	**3397,60**	**180879**	**10193**	**14308**	**156673**	**364557**
		НР - 98%; СП - 8%			**52125,99**	**1164,12**	**156378**	**3492**		**27004**	
50	**5105-0603-0102 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	**комплект**	**3**	**1764758,00**	**--**	**5294274**	**--**		**--**	**5294274**
					--	**--**	**--**	**--**	**5294274**	**--**	
57	**1120-0101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**245,8**	**5719,89**	**46,91**	**1405949**	**11529**	**975199**	**416041**	**1967749**
		НР - 98%; СП - 8%			**1705,54**	**21,60**	**419221**	**5310**		**145759**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			**Тенге**				**6881102**	**21722**	**989507**	**572714**	**7626580**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							575599	8803	5294274	172763	
	Стоимость оборудования		Тенге				5294274				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5294274				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1586828				
	Материалы		Тенге				989508				
	Всего заработная плата		Тенге					584402			
	Сдача и испытание		Тенге				28444				
		Накладные расходы	Тенге				572713				
		Сметная прибыль	Тенге				172763				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2332305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					584402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7626579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	Тенге					584402			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3									
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Оборудование									
70	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**28**	**953,11**	**0,12**	**26687**	**3**	**734**	**25431**	**56288**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**25950**	**--**		**4169**	
71	2303-0102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8**	**9372,00**	**--**	**74976**	**--**	**74976**	**--**	**80974**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5998**	
72	2303-0102-3328	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**17**	**8702,00**	**--**	**147934**	**--**	**147934**	**--**	**159769**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11835**	
73	2303-0102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3**	**8703,00**	**--**	**26109**	**--**	**26109**	**--**	**28198**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2089**	
74	2302-1104-3301	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**шт.**	**35**	**264,00**	**--**	**9240**	**--**	**9240**	**--**	**9979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**739**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**284946**	**3**	**258993**	**25431**	**335208**
							25950	**--**	**--**	**24830**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**284946**				
	Материалы		Тенге				**733**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25950**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**258259**				
		Накладные расходы	Тенге				**25431**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				24830				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				335208				20
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25950			
		Сметная заработная плата	Тенге				335208				20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					25950			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Система хозяйственно-бытовой канализации (К1)

Сантехнические приборы

175	2303-0102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**34**	**7391,00**	**--**	**251294**	**--**	**251294**	**--**	**271398**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20104**	
176	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**34**	**1100,00**	**--**	**37400**	**--**	**37400**	**--**	**40392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2992**	
177	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**29**	**3606,56**	**201,98**	**104590**	**5857**	**14781**	**85490**	**205286**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**113,20**	**83952**	**3283**		**15206**	
178	2303-0102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**29**	**20730,00**	**--**	**601170**	**--**	**601170**	**--**	**649264**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48094**	
179	1117-0401-0101	**Писсуары настенные. Установка**	**комплект**	**8**	**1472,15**	**72,06**	**11777**	**576**	**1663**	**9663**	**23155**
		НР - 98%; СП - 8%			**1192,26**	**40,22**	**9538**	**322**		**1715**	
180	2303-0102-0803	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**8**	**10916,00**	**--**	**87328**	**--**	**87328**	**--**	**94314**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6986**	
181	1117-0101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**15**	**1818,39**	**250,95**	**27276**	**3764**	**3851**	**21324**	**52487**
		НР - 98%; СП - 8%			**1310,76**	**139,82**	**19661**	**2097**		**3888**	
182	2303-0102-0208	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**15**	**14151,00**	**--**	**212265**	**--**	**212265**	**--**	**229246**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16981**	
183	1117-0101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**7**	**8687,30**	**38,70**	**60811**	**271**	**56277**	**4326**	**70348**
		НР - 98%; СП - 8%			**609,04**	**21,53**	**4263**	**151**		**5211**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**1393911**	**10469**	**1266029**	**120803**	**1635890**
							117414	**5853**	**--**	**121177**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1393911				
		Материалы	Тенге				76571				
		Всего заработная плата	Тенге					123267			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1189457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				120801				
		Сметная прибыль	Тенге				121177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1635890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					123267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1635890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					123267			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1121-0501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	1	18613,30	729,72	18613	730	10124	5835	26404
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	344,77	7759	345		1956	
2	5108-0401-0301	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	1	146616,00	--	146616	--		--	146616
					--	--	--	--	146616	--	
4	1308-0304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	7	12906,64	1031,66	90346	7222	63874	15966	114818
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	417,90	19250	2925		8505	
5	2307-0201-0101	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	3	9019,00	--	27057	--	27057	--	29222
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
6	2307-0201-0102	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
7	2307-0201-0103	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	3	16724,00	--	50172	--	50172	--	54186
		СП - 8%			--	--	--	--		4014	
8	1308-0303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	38	2664,21	22,32	101240	848	50840	35677	147871
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	49552	--		10953	
9	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	5	1994,00	--	9970	--	9970	--	10768
		СП - 8%			--	--	--	--		798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2061,00**	**--**	**2061**	**--**	**2061**	**--**	**2226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165**	
11	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9**	**2061,00**	**--**	**18549**	**--**	**18549**	**--**	**20033**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1484**	
12	2307-0204-0826 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**23**	**1376,00**	**--**	**31648**	**--**	**31648**	**--**	**34180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2532**	
13	1308-0303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**4855,12**	**117,55**	**19420**	**470**	**8518**	**7631**	**29216**
		НР - 72%; СП - 8%			**2608,00**	**41,79**	**10432**	**167**		**2164**	
14	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**7415,00**	**--**	**7415**	**--**	**7415**	**--**	**8008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**593**	
15	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**2046,00**	**--**	**2046**	**--**	**2046**	**--**	**2210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**164**	
16	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**2046,00**	**--**	**4092**	**--**	**4092**	**--**	**4419**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**327**	
17	1308-0305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1576,58**	**183,58**	**3153**	**367**	**36**	**2100**	**5674**
		НР - 72%; СП - 8%			**1375,00**	**83,58**	**2750**	**167**		**420**	
18	2307-0203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**	**11237,00**	**--**	**22474**	**--**	**22474**	**--**	**24272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1798**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			**Тенге**				**795291**	**9637**	**319400**	**67209**	**901383**
							89743	**3604**	**376510**	**38880**	
Стоимость оборудования			Тенге				**376510**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**376510**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**400168**				
Материалы			Тенге				**123269**				
Всего заработная плата			Тенге					**85244**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**186008**				
		Накладные расходы	Тенге				**61375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36923**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**498467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85244**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**18613**				
Материалы			Тенге				**10125**				
Всего заработная плата			Тенге					**8104**			
		Накладные расходы	Тенге				**5835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				901381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					93347			
РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и провода											
40	2301-0504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	157	91,00	--	14287	--	14287	--	15430
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
41	1121-0101-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	25	472,23	4,55	11806	114	2531	6612	19892
		НР - 72%; СП - 8%			366,44	0,92	9161	23		1473	
42	2301-0503-0602	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	25	170,00	--	4250	--	4250	--	4590
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
43	1308-0206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	700	235,81	2,26	165068	1584	14789	107133	293977
		НР - 72%; СП - 8%			212,42	0,14	148695	101		21776	
44	2306-1710-0106	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	700	104,00	--	72800	--	72800	--	78624
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	
45	1308-0201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	750	337,48	159,87	253108	119902	33906	103625	385271
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	59,50	99300	44624		28539	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			**Тенге**				521318	121600	142563	217370	797784
							257156	44747	--	59095	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				490976				
	Материалы		Тенге				48694				
	Всего заработная плата		Тенге					292719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72800				
		Накладные расходы	Тенге				210758				
		Сметная прибыль	Тенге				56139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				757872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					292719			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11806				
	Материалы		Тенге				2531				
	Всего заработная плата		Тенге					9184			
		Накладные расходы	Тенге				6612				
		Сметная прибыль	Тенге				1473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9184			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18537				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1483				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				797784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					301903			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение									
59	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**133**	**551,00**	**4,33**	**73283**	**576**	**9101**	**45996**	**128822**
		НР - 72%; СП - 8%			**478,24**	**2,09**	**63606**	**278**		**9542**	
60	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,05**	**199490,00**	**--**	**9975**	**--**	**9975**	**--**	**10772**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
61	2307-0106-1301	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**111**	**32877,00**	**--**	**3649347**	**--**	**3649347**	**--**	**3941295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**291948**	
62	2307-0106-1201	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**8**	**24174,00**	**--**	**193392**	**--**	**193392**	**--**	**208863**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15471**	
63	2307-0101-0225	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**1599,00**	**--**	**9594**	**--**	**9594**	**--**	**10362**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**768**	
64	2307-0102-1208	**Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**8**	**14656,00**	**--**	**117248**	**--**	**117248**	**--**	**126628**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9380**	
65	2307-0104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 15 Вт (прим)**	**шт.**	**6**	**531,00**	**--**	**3186**	**--**	**3186**	**--**	**3441**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**255**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**4056025**	**576**	**3991843**	**45996**	**4430183**
							63606	**278**	**--**	**328162**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3982742**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3982742**				
		Сметная прибыль	Тенге				**318619**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4301361**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73283**				
	Материалы		Тенге				**9102**				
	Всего заработная плата		Тенге					**63884**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				45996				
		Сметная прибыль	Тенге				9542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					63884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				4430183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					63884			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3									
		Жилой блок №1 для девочек									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Прокладка трубопроводов									
16	**2302-0103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**6**	**1369,00**	**--**	**8214**	**--**	**8214**	**--**	**8871**
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
17	**1116-0401-0209 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**14358,96**	**238,42**	**14359**	**238**	**11539**	**2604**	**18320**
		НР - 98%; СП - 8%			**2581,92**	**74,91**	**2582**	**75**		**1357**	
18	**1122-1401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1**	**1396,79**	**8,17**	**1397**	**8**	**272**	**1109**	**2706**
		НР - 99%; СП - 8%			**1117,46**	**2,93**	**1117**	**3**		**200**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**23970**	**247**	**20025**	**3713**	**29897**
							3699	**78**	--	**2214**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1397**				
	Материалы		Тенге				**271**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1120**			
		Накладные расходы	Тенге				**1109**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1120**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22573**				
	Материалы		Тенге				**11539**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2657**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8214**				
		Накладные расходы	Тенге				**2604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**29897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3777**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**12**	**2877,47**	**101,40**	**34530**	**1217**	**2331**	**31027**	**70802**
		НР - 98%; СП - 8%			**2581,80**	**56,58**	**30982**	**679**		**5245**	
61	2303-0102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12**	**7391,00**	**--**	**88692**	**--**	**88692**	**--**	**95787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7095**	
62	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12**	**1100,00**	**--**	**13200**	**--**	**13200**	**--**	**14256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
63	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**	**9372,00**	**--**	**112464**	**--**	**112464**	**--**	**121461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8997**	
64	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6**	**3606,56**	**201,98**	**21639**	**1212**	**3058**	**17688**	**42473**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**113,20**	**17369**	**679**		**3146**	
65	2303-0102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6**	**20730,00**	**--**	**124380**	**--**	**124380**	**--**	**134330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9950**	
66	1117-0101-0108	**Биде. Установка**	**комплект**	**2**	**4078,90**	**135,71**	**8158**	**271**	**605**	**7284**	**16678**
		НР - 98%; СП - 8%			**3641,00**	**75,51**	**7282**	**151**		**1235**	
70	1117-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка**	**комплект**	**6**	**2550,22**	**164,43**	**15301**	**987**	**889**	**13701**	**31323**
		НР - 98%; СП - 8%			**2237,56**	**92,55**	**13425**	**555**		**2320**	
71	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	**шт.**	**6**	**4185,00**	**--**	**25110**	**--**	**25110**	**--**	**27119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2009**	
72	1117-0101-0115 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**5996,61**	**166,32**	**47973**	**1331**	**37**	**46394**	**101916**
		НР - 98%; СП - 8%			**5825,60**	**92,02**	**46605**	**736**		**7549**	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	**Душевая кабина Домани Simple high 90x90**	**шт**	**8**	**111979,61**	**--**	**895837**	**--**	**895837**	**--**	**967504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71667**	
74	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**8**	**953,11**	**0,12**	**7625**	**1**	**210**	**7266**	**16082**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**7414**	**--**		**1191**	
75	2303-0102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8**	**8703,00**	**--**	**69624**	**--**	**69624**	**--**	**75194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5570**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**1464533**	**5018**	**1336437**	**123360**	**1714925**
							123077	**2801**	**--**	**127030**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**895837**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**895837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71667**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**967504**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**568696**				
	Материалы		Тенге				**7130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125878**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**433470**				
		Накладные расходы	Тенге				**123361**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55365**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**747421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125878**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**1714925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125878**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
14	**2307-0203-0603**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**11237,00**	**--**	**11237**	**--**	**11237**	**--**	**12136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**899**	
15	**1121-0401-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**18**	**2393,24**	**17,31**	**43078**	**312**	**24067**	**13571**	**61182**
		НР - 72%; СП - 8%			**1038,81**	**8,36**	**18699**	**150**		**4532**	
16	**1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**4**	**1056,97**	**17,31**	**4228**	**69**	**53**	**2980**	**7785**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,51**	**8,36**	**4106**	**33**		**577**	
17	**2307-0102-1207**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**587,00**	**--**	**2348**	**--**	**2348**	**--**	**2536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188**	
18	**2307-0102-0128**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**4353,00**	**--**	**8706**	**--**	**8706**	**--**	**9402**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**696**	
19	**2307-0102-1104**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10**	**27058,00**	**--**	**270580**	**--**	**270580**	**--**	**292226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**5692,00**	**--**	**34152**	**--**	**34152**	**--**	**36884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2732**	
21	2307-0104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**28**	**669,00**	**--**	**18732**	**--**	**18732**	**--**	**20231**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1499**	
22	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер светильника**	**10 шт.**	**2,8**	**460,00**	**--**	**1288**	**--**	**1288**	**--**	**1391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
23	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**38**	**551,00**	**4,33**	**20938**	**164**	**2601**	**13142**	**36806**
		НР - 72%; СП - 8%			**478,24**	**2,09**	**18173**	**79**		**2726**	
24	2307-0101-0207	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**5223,00**	**--**	**20892**	**--**	**20892**	**--**	**22563**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
25	2307-0101-0801	**Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**22**	**900,00**	**--**	**19800**	**--**	**19800**	**--**	**21384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1584**	
26	2307-0101-2401	**Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12**	**3697,00**	**--**	**44364**	**--**	**44364**	**--**	**47913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3549**	
27	2307-0104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**46**	**531,00**	**--**	**24426**	**--**	**24426**	**--**	**26380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1954**	
28	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**283**	**42,00**	**--**	**11886**	**--**	**11886**	**--**	**12837**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**951**	
29	1121-0202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	**180,85**	**0,21**	**723**	**1**	**38**	**493**	**1313**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,96**	**0,10**	**684**	**--**		**97**	
30	2307-0218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**	**827,00**	**--**	**3308**	**--**	**3308**	**--**	**3573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
31	1121-0202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**42**	**224,40**	**0,22**	**9425**	**9**	**1421**	**5760**	**16399**
		НР - 72%; СП - 8%			**190,35**	**0,12**	**7995**	**5**		**1215**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**550111**	**555**	**499899**	**35946**	**632941**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							49657	269	--	46884	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				471719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471719				
		Сметная прибыль	Тенге				37738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				509457				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78392				
	Материалы		Тенге				28180				
	Всего заработная плата		Тенге					49925			
		Накладные расходы	Тенге				35946				
		Сметная прибыль	Тенге				9147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				632942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49925			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1									
		Жилой блок №2 для девочек									
		Проемы									
79	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	16,92	2539,88	2,63	42975	45	25446	15735	63407
		НР - 90%; СП - 8%			1033,32	--	17484	--		4697	
80	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	10,68	13923,00	--	148698	--	148698	--	160593
		СП - 8%			--	--	--	--		11896	
81	2109-0202-1405	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	6,24	32777,00	--	204528	--	204528	--	220891
		СП - 8%			--	--	--	--		16362	
82	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,8328	22430,18	1597,49	18680	1330	1820	12358	33521
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	877,71	15530	731		2483	
83	2111-0204-0101	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	1,032672	12241,00	--	12641	--	12641	--	13652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				427522	1375	393133	28093	492064
							33014	731	--	36449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427522				
	Материалы		Тенге				27266				
	Всего заработная плата		Тенге					33745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365867				
		Накладные расходы	Тенге				28094				
		Сметная прибыль	Тенге				36449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				492065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					33745			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля									
131	**1112-0101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**9,9**	**2087,04**	**107,62**	**20662**	**1065**	**3040**	**15557**	**39117**
		НР - 92%; СП - 8%			**1672,40**	**35,70**	**16557**	**353**		**2898**	
132	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**10,9494**	**3090,00**	**--**	**33834**	**--**	**33834**	**--**	**36540**
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3

		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
61	**2303-0102-3203**	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12**	**7391,00**	**--**	**88692**	**--**	**88692**	**--**	**95787**
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
62	**2303-0102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12**	**1100,00**	**--**	**13200**	**--**	**13200**	**--**	**14256**
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
63	**2303-0102-3319 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**	**9372,00**	**--**	**112464**	**--**	**112464**	**--**	**121461**
		СП - 8%			--	--	--	--		8997	
64	**1117-0301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6**	**3606,56**	**201,98**	**21639**	**1212**	**3058**	**17688**	**42473**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**113,20**	**17369**	**679**		**3146**	
65	**2303-0102-0301**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6**	**20730,00**	**--**	**124380**	**--**	**124380**	**--**	**134330**
		СП - 8%			--	--	--	--		9950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1117-0101-0108	**Биде. Установка**	**комплект**	**2**	**4078,90**	**135,71**	**8158**	**271**	**605**	**7284**	**16678**
		НР - 98%; СП - 8%			**3641,00**	**75,51**	**7282**	**151**		**1235**	
67	2303-0102-0701	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2**	**12693,00**	**--**	**25386**	**--**	**25386**	**--**	**27417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
71	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	**шт.**	**6**	**4185,00**	**--**	**25110**	**--**	**25110**	**--**	**27119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2009**	
72	1117-0101-0115 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**5996,61**	**166,32**	**47973**	**1331**	**37**	**46394**	**101916**
		НР - 98%; СП - 8%			**5825,60**	**92,02**	**46605**	**736**		**7549**	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	**Душевая кабина Домани Simple high 90x90**	**шт**	**8**	**111979,61**	**--**	**895837**	**--**	**895837**	**--**	**967504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71667**	
74	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**8**	**953,11**	**0,12**	**7625**	**1**	**210**	**7266**	**16082**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**7414**	**--**		**1191**	
75	2303-0102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8**	**8703,00**	**--**	**69624**	**--**	**69624**	**--**	**75194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5570**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33			**Тенге**				**1494583**	**3880**	**1395477**	**94189**	**1715874**
							95227	**1920**	**--**	**127101**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**950332**				
Материалы			Тенге				**3040**				
Всего заработная плата			Тенге					**16910**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**929671**				
		Накладные расходы	Тенге				**15557**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77271**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1043161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16910**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**544251**				
Материалы			Тенге				**3910**				
Всего заработная плата			Тенге					**80237**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**458856**				
		Накладные расходы	Тенге				**78632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49831**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**672714**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80237**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**1715874**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97147**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4

Электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел без наименования									
4	2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010+прим АЕ2044**	**шт.**	**18**	**425,00**	**--**	**7650**	**--**	**7650**	**--**	**8262**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**612**	
5	2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 250А**	**шт.**	**1**	**11224,00**	**--**	**11224**	**--**	**11224**	**--**	**12122**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**898**	
14	2307-0203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**11237,00**	**--**	**11237**	**--**	**11237**	**--**	**12136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**899**	
15	1121-0401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**18**	**2393,24**	**17,31**	**43078**	**312**	**24067**	**13571**	**61182**
		НР - 72%; СП - 8%			**1038,81**	**8,36**	**18699**	**150**		**4532**	
16	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**4**	**1056,97**	**17,31**	**4228**	**69**	**53**	**2980**	**7785**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,51**	**8,36**	**4106**	**33**		**577**	
17	2307-0102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**587,00**	**--**	**2348**	**--**	**2348**	**--**	**2536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188**	
18	2307-0102-0128	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**4353,00**	**--**	**8706**	**--**	**8706**	**--**	**9402**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**696**	
19	2307-0102-1104	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10**	**27058,00**	**--**	**270580**	**--**	**270580**	**--**	**292226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21646**	
20	2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**5692,00**	**--**	**34152**	**--**	**34152**	**--**	**36884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2732**	
21	2307-0104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**28**	**669,00**	**--**	**18732**	**--**	**18732**	**--**	**20231**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1499**	
22	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер светильника**	**10 шт.**	**2,8**	**460,00**	**--**	**1288**	**--**	**1288**	**--**	**1391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
23	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**38**	**551,00**	**4,33**	**20938**	**164**	**2601**	**13142**	**36806**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			478,24	2,09	18173	79		2726	
24	2307-0101-0207	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-УЗ ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**5223,00**	--	20892	--	20892	--	22563
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
25	2307-0101-0801	**Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**22**	**900,00**	--	19800	--	19800	--	21384
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
26	2307-0101-2401	**Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12**	**3697,00**	--	44364	--	44364	--	47913
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
27	2307-0104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**46**	**531,00**	--	24426	--	24426	--	26380
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
28	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**283**	**42,00**	--	11886	--	11886	--	12837
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
29	1121-0202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	**180,85**	**0,21**	723	1	38	493	1313
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,10	684	--		97	
30	2307-0218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**	**827,00**	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
31	1121-0202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**42**	**224,40**	**0,22**	9425	9	1421	5760	16399
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,12	7995	5		1215	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34			**Тенге**				568985	555	518773	35946	653325
							49657	269	--	48394	
Стоимость монтажных работ			Тенге				490593				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				490593				
		Сметная прибыль	Тенге				39247				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				529840				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				78392				
Материалы			Тенге				28180				
Всего заработная плата			Тенге					49925			
		Накладные расходы	Тенге				35946				
		Сметная прибыль	Тенге				9147				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				123485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				653326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					49925			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1									
		Жилой блок №1 для мальчиков									
		Козырьки над крыльцами									
169	1110-0105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,188	97717,33	1588,89	18371	299	13701	4060	24226
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	747,32	4371	140		1794	
170	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,188	8839,19	65,11	1662	12	1484	155	1962
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	32,94	166	6		145	
171	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,4	2949,18	107,62	18875	689	5819	11588	32899
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	35,70	12367	228		2437	
172	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	7,0784	3090,00	--	21872	--	21872	--	23622
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
173	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	6,4	307,89	3,02	1971	19	1738	201	2345
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,53	214	10		174	
174	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка пластиковая**	м2 потолков	10	267,42	3,43	2674	34	108	2296	5368
		НР - 90%; СП - 8%			253,23	1,89	2532	19		398	
175	2113-0816-3505 Коэффициент к объему	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,0103	2819559,00	--	29041	--	29041	--	31365
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
176	1112-0101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	18,6	859,12	12,62	15980	235	10016	5351	23037
		НР - 92%; СП - 8%			308,02	4,67	5729	87		1706	
177	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	18,6	691,00	--	12853	--	12853	--	13881
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				123298	1288	96632	23651	158705
							25379	491	--	11755	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				123298				
		Материалы	Тенге				32865				
		Всего заработная плата	Тенге					25869			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63766				
		Накладные расходы	Тенге				23651				
		Сметная прибыль	Тенге				11756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				158705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				158705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25869			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2									
		Отопление и вентиляция									
		Узел управления									
19	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	12	1351,87	20,23	16222	243	11260	4732	22630
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	9,12	4719	109		1676	
20	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	10	1866,68	43,68	18667	437	10770	7495	28254
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	18,76	7460	188		2093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				34889	680	22030	12227	50884
							12179	297	--	3769	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34889				
	Материалы		Тенге				22031				
	Всего заработная плата		Тенге					12476			
		Накладные расходы	Тенге				12226				
		Сметная прибыль	Тенге				3769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				50885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12476			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3									
		Водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Прокладка трубопроводов									
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	170	86,69	1,10	14737	186	285	13981	31015
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	14266	--		2297	
10	1116-1101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	3	90,27	1,10	271	3	16	247	559
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	252	--		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				15008	189	301	14228	31574
							14518	--	--	2338	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15008				
	Материалы		Тенге				301				
	Всего заработная плата		Тенге					14518			
		Накладные расходы	Тенге				14227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2339				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				31574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14518			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
61	2303-0102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**12**	**7391,00**	**--**	**88692**	**--**	**88692**	**--**	**95787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7095**	
62	2303-0102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**12**	**1100,00**	**--**	**13200**	**--**	**13200**	**--**	**14256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
63	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**12**	**9372,00**	**--**	**112464**	**--**	**112464**	**--**	**121461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8997**	
64	1117-0301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6**	**3606,56**	**201,98**	**21639**	**1212**	**3058**	**17688**	**42473**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**113,20**	**17369**	**679**		**3146**	
65	2303-0102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6**	**20730,00**	**--**	**124380**	**--**	**124380**	**--**	**134330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9950**	
66	1117-0101-0108	**Биде. Установка**	**комплект**	**2**	**4078,90**	**135,71**	**8158**	**271**	**605**	**7284**	**16678**
		НР - 98%; СП - 8%			**3641,00**	**75,51**	**7282**	**151**		**1235**	
67	2303-0102-0701	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2**	**12693,00**	**--**	**25386**	**--**	**25386**	**--**	**27417**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
68	2303-0102-3318	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**9802,00**	**--**	**19604**	**--**	**19604**	**--**	**21172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1568**	
69	1117-0101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**3**	**8687,30**	**38,70**	**26062**	**116**	**24119**	**1854**	**30149**
		НР - 98%; СП - 8%			**609,04**	**21,53**	**1827**	**65**		**2233**	
70	1117-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Мойки для мытья уборочного инвентаря. Установка**	**комплект**	**6**	**2550,22**	**164,43**	**15301**	**987**	**889**	**13701**	**31323**
		НР - 98%; СП - 8%			**2237,56**	**92,55**	**13425**	**555**		**2320**	
71	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	**шт.**	**6**	**4185,00**	**--**	**25110**	**--**	**25110**	**--**	**27119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2009**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1117-0101-0115 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**5996,61**	**166,32**	**47973**	**1331**	**37**	**46394**	**101916**
		НР - 98%; СП - 8%			**5825,60**	**92,02**	**46605**	**736**		**7549**	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	**Душевая кабина Домани Simple high 90x90**	**шт**	**8**	**111979,61**	**--**	**895837**	**--**	**895837**	**--**	**967504**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**71667**	
74	1117-0201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	**шт.**	**8**	**953,11**	**0,12**	**7625**	**1**	**210**	**7266**	**16082**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**7414**	**--**		**1191**	
75	2303-0102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8**	**8703,00**	**--**	**69624**	**--**	**69624**	**--**	**75194**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5570**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**1501055**	**3917**	**1403215**	**94187**	**1722861**
							93923	**2186**	**--**	**127617**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**895837**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**895837**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71667**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**967504**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**605218**				
		Материалы	Тенге				**28918**				
		Всего заработная плата	Тенге					**96109**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**478460**				
		Накладные расходы	Тенге				**94187**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55952**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**755358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**1722861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96109**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4									
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел без наименования									
14	2307-0203-0603	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**11237,00**	**--**	**11237**	**--**	**11237**	**--**	**12136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**899**	
15	1121-0401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**18**	**2393,24**	**17,31**	**43078**	**312**	**24067**	**13571**	**61182**
		НР - 72%; СП - 8%			**1038,81**	**8,36**	**18699**	**150**		**4532**	
16	1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**4**	**1056,97**	**17,31**	**4228**	**69**	**53**	**2980**	**7785**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,51**	**8,36**	**4106**	**33**		**577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**587,00**	**--**	**2348**	**--**	**2348**	**--**	**2536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188**	
18	2307-0102-0128	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**4353,00**	**--**	**8706**	**--**	**8706**	**--**	**9402**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**696**	
19	2307-0102-1104	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10**	**27058,00**	**--**	**270580**	**--**	**270580**	**--**	**292226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21646**	
20	2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**5692,00**	**--**	**34152**	**--**	**34152**	**--**	**36884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2732**	
21	2307-0104-0403	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**28**	**669,00**	**--**	**18732**	**--**	**18732**	**--**	**20231**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1499**	
22	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Стартер светильника**	**10 шт.**	**2,8**	**460,00**	**--**	**1288**	**--**	**1288**	**--**	**1391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
23	1121-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**38**	**551,00**	**4,33**	**20938**	**164**	**2601**	**13142**	**36806**
		НР - 72%; СП - 8%			**478,24**	**2,09**	**18173**	**79**		**2726**	
24	2307-0101-0207	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**	**5223,00**	**--**	**20892**	**--**	**20892**	**--**	**22563**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
25	2307-0101-0801	**Светильники, тип НБП02-15-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**22**	**900,00**	**--**	**19800**	**--**	**19800**	**--**	**21384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1584**	
26	2307-0101-2401	**Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12**	**3697,00**	**--**	**44364**	**--**	**44364**	**--**	**47913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3549**	
27	2307-0104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**46**	**531,00**	**--**	**24426**	**--**	**24426**	**--**	**26380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1954**	
28	2307-0202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**283**	**42,00**	**--**	**11886**	**--**	**11886**	**--**	**12837**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**951**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1121-0202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	**180,85**	**0,21**	**723**	**1**	**38**	**493**	**1313**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,96**	**0,10**	**684**	**--**		**97**	
30	2307-0218-1801	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**	**827,00**	**--**	**3308**	**--**	**3308**	**--**	**3573**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**540687**	**546**	**498478**	**30186**	**616542**
							41662	**264**	**--**	**45669**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**471719**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**471719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37738**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**509457**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68968**				
		Материалы	Тенге				**26760**				
		Всего заработная плата	Тенге					**41925**			
		Накладные расходы	Тенге				**30186**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7932**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**107086**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41925**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**616543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41925**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1

Проходная

РАЗДЕЛ 4. Полы

		Узел 375									
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,83**	**219,67**	**35,17**	**1281**	**205**	**651**	**482**	**1904**
		НР - 94%; СП - 8%			**72,87**	**15,14**	**425**	**88**		**141**	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4664**	**23262,40**	**7,20**	**10850**	**3**	**9111**	**1632**	**13480**
		НР - 94%; СП - 8%			**3722,22**	**--**	**1736**	**--**		**999**	
		Узел 555									
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,16**	**219,67**	**35,17**	**1133**	**181**	**576**	**427**	**1685**
		НР - 94%; СП - 8%			**72,87**	**15,14**	**376**	**78**		**125**	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4128**	**23262,40**	**7,20**	**9603**	**3**	**8063**	**1444**	**11931**
		НР - 94%; СП - 8%			**3722,22**	**--**	**1537**	**--**		**884**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				**22866**	**393**	**18401**	**3985**	**29000**
							4073	**166**	**--**	**2149**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18400				
	Всего заработная плата		Тенге					4240			
		Накладные расходы	Тенге				3985				
		Сметная прибыль	Тенге				2148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				29000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4240			
		РАЗДЕЛ 7. Проёмы									
		Окна									
40	1110-0501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	4,56	3556,21	196,95	16216	898	8473	6591	24632
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	104,93	6845	478		1825	
41	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	4,56	23624,00	--	107725	--	107725	--	116343
		СП - 8%			--	--	--	--		8618	
42	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,08	1203,04	5,68	3705	17	2965	660	4714
		НР - 90%; СП - 8%			234,79	3,16	723	10		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				127647	916	119163	7251	145689
							7568	488	--	10792	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127647				
	Материалы		Тенге				11438				
	Всего заработная плата		Тенге					8056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107725				
		Накладные расходы	Тенге				7251				
		Сметная прибыль	Тенге				10792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				145689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8056			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренние отделочные работы									
61	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,99	669,93	7,51	7362	83	1478	4679	13005
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	4,32	5801	47		963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	45,09	1447,17	21,02	65253	948	22274	33914	107100
		НР - 80%; СП - 8%			932,15	8,02	42031	362		7933	
63	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	13,2	2531,89	23,05	33421	304	7299	20747	58501
		НР - 80%; СП - 8%			1955,95	8,73	25818	115		4333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				106036	1335	31051	59340	178606
							73650	525	--	13229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106036				
	Материалы		Тенге				31051				
	Всего заработная плата		Тенге					74175			
		Накладные расходы	Тенге				59340				
		Сметная прибыль	Тенге				13230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					74175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				178606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					74175			
		РАЗДЕЛ 10. Наружные отделочные работы									
66	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	54,27	1211,10	38,73	65727	2102	19723	36622	110537
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	34,56	43902	1876		8188	
67	1115-0402-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	54,27	770,84	3,81	41833	207	32600	7311	53075
		НР - 80%; СП - 8%			166,32	2,07	9026	112		3932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**				107560	2309	52323	43933	163612
							52929	1988	--	12120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107560				
	Материалы		Тенге				52323				
	Всего заработная плата		Тенге					54916			
		Накладные расходы	Тенге				43933				
		Сметная прибыль	Тенге				12119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				163612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54916			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо (2 шт)									
69	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	**м3 основания**	0,73	2815,32	1947,72	2055	1422	2	1236	3555
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	956,22	631	698		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2101-0601-0101 Коэффициент к объему	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,8395	2958,00	--	2483	--	2483	--	2682
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
71	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	8,2	1406,18	83,47	11531	684	9571	1467	14038
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	1276	285		1040	
72	1111-0101-1904 Коэффициенты по тех. части-1	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 (25 мм дополнительно)**	м2 покрытия	8,2	1241,06	21,07	10177	173	9107	929	11994
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	11,19	897	92		888	
73	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,46	22932,51	1794,39	56414	4414	47121	5565	66937
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	502,53	4879	1236		4958	
74	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08948	251794,00	--	22531	--	22531	--	24333
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	**Тенге**				105190	6693	90815	9197	123539
							7682	2311	--	9150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105190				
	Материалы		Тенге				65801				
	Всего заработная плата		Тенге					9993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22531				
	Местные материалы		Тенге				2483				
		Накладные расходы	Тенге				9197				
		Сметная прибыль	Тенге				9151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				123538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9993			
		РАЗДЕЛ 12. Отмостка									
78	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,16	8494,20	1935,54	18347	4181	7049	8612	29116
		НР - 94%; СП - 8%			3295,08	946,55	7117	2045		2157	
79	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	14,4	1406,18	83,47	20249	1202	16807	2577	24652
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	34,76	2240	501		1826	
80	1111-0101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	14,4	248,21	4,21	3574	61	3198	326	4213
		НР - 94%; СП - 8%			21,87	2,24	315	32		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				42171	5443	27054	11515	57981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							9673	2577	--	4295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42171				
	Материалы		Тенге				27055				
	Всего заработная плата		Тенге					12250			
		Накладные расходы	Тенге				11515				
		Сметная прибыль	Тенге				4295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				57981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12250			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2									
		Благоустройство территории									
		Внутриплощадочные покрытия									
		Покрытие тип I - 4289 м2									
1	**1127-0401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**643,35**	**1253,59**	**1105,92**	**806496**	**711496**	**4118**	**304613**	**1199998**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**297,14**	**90882**	**191167**		**88889**	
2	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**707,685**	**2651,00**	**--**	**1876073**	**--**	**1876073**	**--**	**2026159**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150086**	
3	**1127-0401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**643,35**	**11997,20**	**1681,12**	**7718398**	**1081546**	**6498027**	**469464**	**8842891**
		НР - 108%; СП - 8%			**215,78**	**459,88**	**138825**	**295864**		**655029**	
4	**1127-0602-0304**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4289**	**2061,24**	**134,75**	**8840639**	**577953**	**8071884**	**389775**	**9968848**
		НР - 108%; СП - 8%			**44,49**	**39,66**	**190802**	**170101**		**738433**	
5	**1127-0602-0404 Коэффициенты по тех. части-1**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 (1 см дополнительно)**	**м2 покрытия**	**4289**	**467,68**	**0,04**	**2005883**	**175**	**2004686**	**1104**	**2167546**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,24**	**--**	**1022**	**--**		**160559**	
8	**2101-0208-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**405,56525**	**-8009,00**	**--**	**-3248172**	**--**	**-3248172**	**--**	**-3508026**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-259854**	
		Покрытие тип III - 1392 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	208,8	11997,20	1681,12	2505015	351017	2108942	152365	2869971
		НР - 108%; СП - 8%			215,78	459,88	45056	96023		212590	
		Покрытие тип I за участком - 1290 м2									
27	1127-0401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	193,5	1253,59	1105,92	242569	213996	1238	91618	360923
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	297,14	27335	57497		26735	
28	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	212,85	2651,00	--	564265	--	564265	--	609407
		СП - 8%			--	--	--	--		45141	
29	1127-0401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	193,5	11997,20	1681,12	2321458	325296	1954408	141200	2659671
		НР - 108%; СП - 8%			215,78	459,88	41754	88987		197013	
30	1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1290	2061,24	134,75	2658994	173831	2427776	117232	2998324
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	39,66	57387	51161		222098	
31	1127-0602-0404 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 (1 см дополнительно)	м2 покрытия	1290	467,68	0,04	603308	53	602948	332	651932
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	307	--		48291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				26894928	3435362	22866193	1667703	30847644
							593371	950800	--	2285010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26894928				
	Материалы		Тенге				23674029				
	Всего заработная плата		Тенге					1544171			
	Местные материалы		Тенге				-807834				
		Накладные расходы	Тенге				1667704				
		Сметная прибыль	Тенге				2285011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30847642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					1544171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				30847642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								948
		Сметная заработная плата	Тенге					1544171			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5									
		РАЗДЕЛ 3. МАФ-ы									
		МАФ-ы									
7	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	74	41839,00	190,00	3096086	14060	2690418	359461	3731991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5292,00	**46,00**	**391608**	**3404**		**276444**	
84.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	74	41839,00	190,00	3096086	14060	2690418	359461	3731991
		НР - 91%; СП - 8%			5292,00	46,00	391608	3404		276444	
9	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**34**	**24666,00**	**77,00**	**838644**	**2618**	**790874**	**41552**	**950612**
					1328,00	**15,00**	**45152**	**510**		**70416**	
85.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	34	24666,00	77,00	838644	2618	790874	41552	950612
		НР - 91%; СП - 8%			1328,00	15,00	45152	510		70416	
10	**86-010106-0102**	**Домик-беседка с ограждением**	**комплект**	**10**	**350081,00**	**3177,00**	**3500810**	**31770**	**2641490**	**764336**	**4606358**
					82755,00	**1238,00**	**827550**	**12380**		**341212**	
86.1	8601-0106-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Домик-беседка с ограждением	комплект	10	350081,00	3177,00	3500810	31770	2641490	764336	4606358
		НР - 91%; СП - 8%			82755,00	1238,00	827550	12380		341212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				**7435540**	**48448**	**6122782**	**1165349**	**9288961**
							1264310	**16294**	**--**	**688072**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7435540**				
	Материалы		Тенге				**6122782**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1280604**			
		Накладные расходы	Тенге				**1165350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**688071**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9288961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1280604**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				**9288961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1280604**			
		РАЗДЕЛ 7. Спортивное ядро									
18	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**2**	**77265,00**	**140,00**	**154530**	**280**	**151798**	**1736**	**168767**
					1226,00	**32,00**	**2452**	**64**		**12501**	
87.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные	шт.	2	77265,00	140,00	154530	280	151798	1736	168767
		НР - 69%; СП - 8%			1226,00	32,00	2452	64		12501	
21	**86-010204-0203**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**1**	**160728,00**	**2155,00**	**160728**	**2155**	**153168**	**5483**	**179508**
					5405,00	**620,00**	**5405**	**620**		**13297**	
88.1	8601-0204-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Шведская стенка одинарная	комплект	1	160728,00	2155,00	160728	2155	153168	5483	179508
		НР - 91%; СП - 8%			5405,00	620,00	5405	620		13297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**315258**	**2435**	**304966**	**7219**	**348275**
							7857	**684**	**--**	**25798**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**315258**				
	Материалы		Тенге				**304966**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8541**			
		Накладные расходы	Тенге				**7219**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25798**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**348275**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				348275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8541			
		РАЗДЕЛ 8. Площадка для гимнастики									
24	**86-010201-0121**	**Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**692275,00**	**9248,00**	**692275**	**9248**	**656135**	**26889**	**776697**
					26892,00	**2656,00**	**26892**	**2656**		**57533**	
89.1	8601-0201-0121 УСН РК 8.02-03-2018	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	692275,00	9248,00	692275	9248	656135	26889	776697
		НР - 91%; СП - 8%			26892,00	2656,00	26892	2656		57533	
25	**86-010204-0203**	**Шведская стенка одинарная**	**комплект**	**1**	**160728,00**	**2155,00**	**160728**	**2155**	**153168**	**5483**	**179508**
					5405,00	**620,00**	**5405**	**620**		**13297**	
90.1	8601-0204-0203 УСН РК 8.02-03-2018	Шведская стенка одинарная	комплект	1	160728,00	2155,00	160728	2155	153168	5483	179508
		НР - 91%; СП - 8%			5405,00	620,00	5405	620		13297	
27	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**2**	**77265,00**	**140,00**	**154530**	**280**	**151798**	**1736**	**168767**
					1226,00	**32,00**	**2452**	**64**		**12501**	
91.1	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Брусья параллельные	шт.	2	77265,00	140,00	154530	280	151798	1736	168767
		НР - 69%; СП - 8%			1226,00	32,00	2452	64		12501	
28	**86-010302-0304**	**Скамья-пешка**	**шт.**	**5**	**28005,00**	**114,00**	**140025**	**570**	**131860**	**7021**	**158809**
					1519,00	**24,00**	**7595**	**120**		**11764**	
92.1	8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья-пешка	шт.	5	28005,00	114,00	140025	570	131860	7021	158809
		НР - 91%; СП - 8%			1519,00	24,00	7595	120		11764	
29	**86-010202-0106**	**Турник с лавочкой**	**комплект**	**2**	**231924,00**	**4328,00**	**463848**	**8656**	**429670**	**25484**	**528478**
					12761,00	**1241,00**	**25522**	**2482**		**39147**	
93.1	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2018	Турник с лавочкой	комплект	2	231924,00	4328,00	463848	8656	429670	25484	528478
		НР - 91%; СП - 8%			12761,00	1241,00	25522	2482		39147	
30	**86-010202-0107**	**Турник одинарный**	**комплект**	**2**	**80159,00**	**1570,00**	**160318**	**3140**	**149064**	**8203**	**182002**
					4057,00	**450,00**	**8114**	**900**		**13482**	
94.1	8601-0202-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Турник одинарный	комплект	2	80159,00	1570,00	160318	3140	149064	8203	182002
		НР - 91%; СП - 8%			4057,00	450,00	8114	900		13482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**				**1771724**	**24049**	**1671695**	**74816**	**1994261**
							75980	**6842**	**---**	**147724**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1771724**				
		Материалы	Тенге				**1671695**				
		Всего заработная плата	Тенге					**82822**			
		Накладные расходы	Тенге				**74815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147723**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1994262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					82822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				1994262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					82822			
РАЗДЕЛ 9. Площадка для настольного тениса											
31	**86-010208-0102**	**Теннисный стол без сетки**	**комплект**	**4**	**118675,00**	**403,00**	**474700**	**1612**	**440160**	**39426**	**555256**
					8232,00	**121,00**	**32928**	**484**		**41130**	
95.1	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Теннисный стол без сетки	комплект	4	118675,00	403,00	474700	1612	440160	39426	555256
		НР - 118%; СП - 8%			8232,00	121,00	32928	484		41130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				**474700**	**1612**	**440160**	**39426**	**555256**
							32928	**484**	**--**	**41130**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**474700**				
	Материалы		Тенге				**440160**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33412**			
		Накладные расходы	Тенге				**39426**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**555256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33412**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				**555256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33412**			
РАЗДЕЛ 10. Площадка для мусороконтейнера											
34	**2106-0106-0301**	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**3**	**82125,00**	**--**	**246375**	**--**	**246375**	**--**	**266085**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19710**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**				**246375**	**--**	**246375**	**--**	**266085**
							--	**--**	**--**	**19710**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**246375**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**246375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19710**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**266085**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**266085**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**77541273**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6179574**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4021475**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1148018**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49737758**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5670784**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6607944**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5323730**	

	СМР						71870489,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ							5670784,00		
	Итого по акту:									**77541273,00**
	Временные здания и сооружения (2 %)						1437409,78			1437409,78
	Итого по главам 2-8 :						**73307898,78**	**5670784,00**		**78978682,78**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						989656,63			989656,63

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										5262044,19	**5262044,19**
	Итого по главам 2-9 :								74297555,41	**5670784,00**	**5262044,19**	85230383,604
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								1485951,11			**1485951,108**
	Итого :								75783506,52	**5670784,00**	**5262044,19**	**86716334,712**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах на строительство в сроки со 2 квартала 2020 г., к=1,05								79572681,85	**5954323,20**	**5525146,40**	**91052151,447**
	Понижающий коэффицент 0,980599720822											**89285714,290**
	НДС (12 %)										**10714285,71**	10714285,71
	Всего :											**100000000,00**

Заказчик :
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Главный специалист _____ **Абилдаев А.К.**

Технический надзор:
ТОО "ПК "ДОБРО"

Технадзор: _____ **Сулеев Е.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Жоба"

ГИП _____ **Пягай К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройсервис.Е"

Главный инженер: _____ **Домбаев Х.У.**