Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Основание: Договор подряда №467/20-67 от 20.10.2020г. доп. соглашение №01 от 08.12.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области, который находится - с.Отеген батыр, Рахымбаева 23 А»

# СПРАВКА № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 г.

| код | Код | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Номер | Дата | наименование | код | наименование | код |
| | 2472 | 467/20-67 | 20.10.20 г. | №1 | 08.12.2020 г. | за счет бюджетных средств | 1 | Государ. Учрежд. | 12 |

| Наименование | Согласно протокола коэф | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % (из графы 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала 2020 года по отчетный месяц включительно,с НДС | В отчетном месяце, без НДС | в том числе из графы 1 Накопительная без НДС | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2020 г. | из них | | Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2020 г.) | дополнительные | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | др. доп. затраты и расходы | | |
| А | | 1 Накопительная | 2 | 3 Накопительная | 4 | 5 | 6 Накопительная | 7 | 8 | 9 Накопительная | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в селе Отеген батыр Илийского района | | 50 380 818,00 | 22 661 444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 373,36 | 25 380 818,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | 50 380 818,00 | 22 661 444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 373,36 | 25 380 818,00 |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства Илийского района»
_____ Ахуспаев Е.Ж.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Тех. Надзор:
Директор ТОО «Каз-Инжиниринг»
_____ Кравченко О.А.

Авторский надзор:
ТОО «Гражданпроект ЗИ»
_____ Обилжан Г.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Илийского района»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Баймен»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей 60 квартирного дома в с. Отеген батыр Илийского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей

(наименование)

Договор подряда (контракт) №467/20-67 от 20.10.2020г. доп. соглашение №01 от 08.12.2020 г.

## Акт выполненных работ за декабрь 2020 г. № 2

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### на Сети внешнего электроснабжения (10,0 кВ)

**Раздел 1 Земляные работы**

**1.1 Прокладка кабеля АСБ ( L=200 м)**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 54 | 1823,35 | – | 98461 | – | – | 70892 | 182901 |
| | | | | | | 1823,35 | – | 98461 | – | – | 13548 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 36 | 951,58 | – | 34257 | – | – | 24665 | 63636 |
| | | | | | | 951,58 | – | 34257 | – | – | 4714 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 18 | 585,28 | – | 10535 | – | – | 7585 | 19570 |
| | | | | | 585,28 | – | 10535 | – | – | 1450 | |
| 4 | 4 4102-0102-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 30 | 134 | | 4020 | | – | – | 4342 |
| | | | | | – | | – | | – | 322 | |
| 5 | 5 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 18 | 17,89 | 15,06 | 322 | 271 | 1 | 117 | 474 |
| | | | | | 2,78 | 6,28 | 50 | 113 | – | 35 | |
| 6 | 6 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 18 | 2058 | | 37044 | | 37044 | – | 40008 |
| | | | | | – | | – | | – | 2964 | |
| 7 | 7 2103-0101-0203 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1,668 | 68610 | | 114441 | | 114441 | – | 123596 |
| | | | | | – | | – | | – | 9155 | |
| **1.2** | **Заземление опор** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 16 | 1823,38 | – | 29174 | – | – | 21005 | 54193 |
| | | | | | 1823,38 | – | 29174 | – | – | 4014 | |
| 9 | 9 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 5,4 | 951,67 | – | 5139 | – | – | 3700 | 9546 |
| | | | | | 951,67 | – | 5139 | – | – | 707 | |
| 10 | 10 1101-0205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10,6 | 585,28 | – | 6204 | – | – | 4467 | 11525 |
| | | | | | 585,28 | – | 6204 | – | – | 854 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 4102-0102-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 17 | 134 | | 2278 | | – | – | 2460 |
| | | | | | – | | – | | – | 182 | |
| 12 | 12 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 10,6 | 18,02 | 15,19 | 191 | 161 | – | 70 | 282 |
| | | | | | 2,83 | 6,32 | 30 | 67 | – | 21 | |
| | **Раздел 2 Монтаж оборудования и материалов** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 1308-0103-3302 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 33399 | 6384 | 33399 | 6384 | 663 | 20920 | 58665 |
| | | | | | 26352 | 2703 | 26352 | 2703 | – | 4346 | |
| 14 | 14 5108-0301-0602 (об) | Ячейка высоковольтная КРУ серии К-104 (КВ-02-104) | шт. | 1 | 4131433 | | 4131433 | | – | – | 4131433 |
| | | | | | – | | – | | 4131433 | – | |
| 15 | 15 1133-0204-0202 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 2,85 | 123867,72 | 60197,89 | 353023 | 171564 | 7843 | 189428 | 585847 |
| | | | | | 60917,89 | 22164,56 | 173616 | 63169 | – | 43396 | |
| 16 | 17 1308-0201-0606 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 % | м кабеля | 239 | 668,66 | 416,62 | 159810 | 99571 | 11254 | 62866 | 240490 |
| | | | | | 204,96 | 160,37 | 48985 | 38329 | – | 17814 | |
| 17 | 18 2306-0109-1007 | Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,00894 | 5431615 | | 48559 | | 48559 | – | 52444 |
| | | | | | – | | – | | – | 3885 | |
| 18 | 19 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 239 | 507 | 419,16 | 121173 | 100179 | – | 45650 | 180169 |
| | | | | | 87,84 | 177,44 | 20994 | 42409 | – | 13346 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 239 | 444 | 356,16 | 106116 | 85122 | – | 41061 | 158951 |
| | | | | | 87,84 | 150,77 | 20994 | 36035 | – | 11774 | |
| 20 | 21 1308-0201-2409 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 4 | 43281 | 26572 | 173124 | 106288 | 2420 | 75169 | 268156 |
| | | | | | 16104 | 9996,5 | 64416 | 39986 | – | 19863 | |
| 21 | 22 2306-1703-1105 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 11702 | | 23404 | | 23404 | – | 25276 |
| | | | | | – | | – | | – | 1872 | |
| 22 | 23 2306-1703-1102 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 13415 | | 26830 | | 26830 | – | 28976 |
| | | | | | – | | – | | – | 2146 | |
| 23 | 24 1308-0201-3411 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % | м | 40 | 445,48 | 264,13 | 17819 | 10565 | 88 | 7514 | 27360 |
| | | | | | 179,15 | 81,75 | 7166 | 3270 | – | 2027 | |
| 24 | 25 2301-0510-0506 | Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 160 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | м | 40 | 1572 | | 62880 | | 62880 | – | 67910 |
| | | | | | – | | – | | – | 5030 | |
| 25 | 26 1128-0301-0106 | Опоры железобетонные двухцепных линий. Установка НР = 87 % | м3 железобетона в деле | 18 | 37021,28 | 17618,33 | 666383 | 317130 | 113453 | 309670 | 1054137 |
| | | | | | 13100 | 6674,56 | 235800 | 120142 | – | 78084 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 1308-0103-0401 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 1713<br>1464 | 84<br>35,5 | 3426<br>2928 | 168<br>71 | 330<br>– | 2159<br>447 | 6032 |
| 27 | 29 | 5108-0301-1101 (об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный) | шт. | 2 | 65777<br>– | | 131554<br>– | | –<br>131554 | –<br>– | 131554 |
| 28 | 30 | 2113-0816-0801 | Комплект крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 2 | 3667<br>– | | 7334<br>– | | 7334<br>– | –<br>587 | 7921 |
| 29 | 31 | 1308-0103-1501 | Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | комплект (3 фазы) | 6 | 6192,83<br>4392 | 924<br>391,17 | 37157<br>26352 | 5544<br>2347 | 5261<br>– | 20663<br>4626 | 62446 |
| 30 | 32 | 5108-0401-1302 (об) | Ограничитель перенапряжения РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 6 | 10623<br>– | | 63738<br>– | | –<br>63738 | –<br>– | 63738 |
| 31 | 33 | 2113-0815-0202 | Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза | т | 1,029 | 337280<br>– | | 347061<br>– | | 347061<br>– | –<br>27765 | 374826 |
| 32 | 34 | 2401-0106-1801 | Накладки к кронштейнам | шт. | 2 | 375<br>– | | 750<br>– | | 750<br>– | –<br>60 | 810 |
| 33 | 35 | 2404-0207-1902 | Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечение 100х80 мм, высоковольтные ГОСТ Р 51177-2017 | м3 | 6 | 38560<br>– | | 231360<br>– | | 231360<br>– | –<br>18509 | 249869 |
| 34 | 36 | 2404-0207-0712 | Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 361<br>– | | 2166<br>– | | 2166<br>– | –<br>173 | 2339 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 2404-0207-3962 | Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 42 | – | 168 | – | 168 | – | 181 |
| 36 | 38 2404-0207-3934 | Крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 222 | – | 222 | – | 222 | – | 240 |
| 37 | 39 2404-0201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 651 | – | 7812 | – | 7812 | – | 8437 |
| 38 | 40 2404-0204-1505 | Проводник заземляющий ЗП21 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 1052 | – | 8416 | – | 8416 | – | 9089 |
| 39 | 41 2113-0202-0119 | Гайка шестигранная диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,214 | 757 | – | 162 | – | 162 | – | 175 |
| 40 | 42 2404-0207-3127 | Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 53 | 866 | – | 45898 | – | 45898 | – | 49570 |
| 41 | 43 2404-0207-3938 | Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 53 | 1768 | – | 93704 | – | 93704 | – | 101200 |
| 42 | 44 2404-0109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 114 | 10777 | – | 1228578 | – | 1228578 | – | 1326864 |
| 43 | 45 2404-0207-4712 | Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 38 | 18972 | – | 720936 | – | 720936 | – | 778611 |
| 44 | 46 2404-0109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 12 | 14577 | – | 174924 | – | 174924 | – | 188917,92 |
| 45 | 47 2404-0203-0401 | Зажимы натяжные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 7457 | – | 89484 | – | 89484 | – | 96643 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 2404-0207-3111 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017 | | | | – | | – | | – | 7159 | |
| | | | | шт. | 3 | 1823 | | 5469 | | 5469 | – | 5907 |
| 47 | 49 | 2900-0000-1520 (пл) | Искровой разрядник SDI20.3 | | | – | | – | | – | 438 | |
| | | | | шт | 111 | 12763 | | 1416693 | | 1416693 | – | 1530028 |
| 48 | 50 | 2900-0000-1521 (пл) | Искровой разрядник SDI10.2 | | | – | | – | | – | 113335 | |
| | | | | шт | 6 | 6696 | | 40176 | | 40176 | – | 43390 |
| | | **2.1** Заземление опор | | | | – | | – | | – | 3214 | |
| 49 | 51 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 20 | 3318,2 | 165,6 | 66364 | 3312 | 43200 | 15011 | 87885 |
| 50 | 52 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | 992,6 | 49,8 | 19852 | 996 | – | 6510 | |
| | | | | м | 60 | 601,13 | 24,4 | 36068 | 1464 | 22693 | 8914 | 48581 |
| | | | | | | 198,52 | 7,82 | 11911 | 469 | – | 3599 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **12 567 601** |
| в том числе | |
| - накладные расходы, тенге | 931 526 |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 610 436 |
| **Всего** | **12 567 601** |

12588601

## на Сети электроснабжения (0,4 кВ)

**Раздел 1 Монтажные работы и материалы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1308-0303-0603 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 6 | 6141,83 | 115 | 36851 | 690 | 16889 | 14030 | 54951 |
| 2 | 9 | 2900-0000-1515 (пл) | Трехфазный автоматический выключатель ВА51-35, 160А | | | 3212 | 35,67 | 19272 | 214 | – | 4070 | |
| | | | | шт | 2 | 19464 | | 38928 | | 38928 | – | 42042 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2900-0000-1516 (пл) | Трехфазный автоматический выключатель ВА51-35, 250А | шт | 4 | 23080<br>– | | 92320<br>– | | 92320<br>– | –<br>3114 | 99706 |
| 4 | 11 | 1308-0303-0604 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 2 | 7879,5<br>4818 | 117,5<br>35,5 | 15759<br>9636 | 235<br>71 | 5888<br>– | 6989<br>1820 | 24568 |
| 5 | 12 | 2900-0000-1517 (пл) | Трехфазный автоматический выключатель ВА51-35, 400А | шт | 2 | 66838<br>– | | 133676<br>– | | 133676<br>– | –<br>10694 | 144370 |
| 6 | 13 | 1308-0303-0605 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток более 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 2 | 10572<br>6652 | 124,5<br>35,5 | 21144<br>13304 | 249<br>71 | 7591<br>– | 9630<br>2462 | 33236 |
| 7 | 14 | 2900-0000-1518 (пл) | Трехфазный автоматический выключатель ВА51-39-340010-800А-6300-690АС-УХЛ3-КЭАЗ, 800А | шт | 2 | 93894<br>– | | 187788<br>– | | 187788<br>– | –<br>15023 | 202811 |
| 8 | 15 | 1308-0201-0505 | Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 % | шт. | 12 | 263,5<br>263,5 | –<br>– | 3162<br>3162 | –<br>– | –<br>– | 2277<br>435 | 5874 |
| 9 | 16 | 2404-0207-1834 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой СРТАU 70 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 1593<br>– | | 19116<br>– | | 19116<br>– | –<br>1529 | 20645 |
| 10 | 17 | 1308-0201-0506 | Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 % | шт. | 8 | 409,88<br>409,88 | –<br>– | 3279<br>3279 | –<br>– | –<br>– | 2361<br>451 | 6091 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 2404-0207-1836 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой CPTAU 120D25 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8 | 2486 | | 19888 | | 19888 | – | 21479 |
| | | | | | – | | – | | – | 1591 | |
| 12 | 28 1308-0201-0813 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % | м кабеля | 40 | 968,58 | 447,43 | 38743 | 17897 | 2692 | 17384 | 60617 |
| | | | | | 453,85 | 149,78 | 18154 | 5991 | – | 4490 | |
| 13 | 29 2306-0128-0857 | Кабели силовые ВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0408 | 14473038 | | 590500 | | 590500 | – | 637740 |
| | | | | | – | | – | | – | 47240 | |
| 14 | 31 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 2 | 13175 | 985,5 | 26350 | 1971 | 18295 | 4892 | 33741 |
| | | | | | 3042 | 355,5 | 6084 | 711 | – | 2499 | |
| 15 | 32 2307-0203-0202 | Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-МХ-20 | шт. | 2 | 132809 | | 265618 | | 265618 | – | 286867 |
| | | | | | – | | – | | – | 21249 | |
| | Всего | | | | | | 1 674 738 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | | 57 563 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 124 053 | | | | |
| | Всего | | | | | | 1 674 738 | | | | |

## на Трубопроводы и запорная арматура

### Раздел 1 Трубопроводы и запорная арматура

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2301-0201-0158 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010; | м | 160,59 | 1435 | | 230447 | | 230447 | – | 248883 |
| | | | | | – | | – | | – | 18436 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 1124-0101-0201 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 1106166,67 | 463166,67 | 6637 | 2779 | 60 | 4561 | 12094 |
| | | | | | 633000 | 134833,33 | 3798 | 809 | – | 896 | |
| 3 | 4 2301-0201-0118 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010; | м | 6,06 | 462 | | 2800 | | 2800 | – | 3024 |
| | | | | | – | | – | | – | 224 | |
| 4 | 5 2304-0902-0701 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=465 мм, Т макс 160 °С, PN 25 DN 25 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 94645 | | 189290 | | 189290 | – | 204433 |
| | | | | | – | | – | | – | 15143 | |
| 5 | 6 2304-0902-0705 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, под приварку, подземной установки, управление Т-образным ключом, А=515 мм, Т макс 160 °С, PN 25 DN 65 типа Бёмер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 207186 | | 414372 | | 414372 | – | 447522 |
| | | | | | – | | – | | – | 33150 | |
| | Всего | | | | | | **915 956** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 3 798 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 2 779 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 809 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 836 969 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | | 4 561 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 67 849 | | | | |
| | Всего | | | | | | **915 956** | | | | |

**на Вертикальная планировка**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 2498 | 7,06 | 7,06 | 17643 | 17643 | – | 3725 | 23077 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1101-0102-0214 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 900,04 | –<br>152,7 | 2,07<br>145,74 | –<br>137435 | 5174<br>131175 | –<br>80 | 1709<br>24690 | 175095 |
| | | | | | 6,87 | 31,23 | 6180 | 28111 | – | 12970 | |
| 3 | 3 4102-0102-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1485 | 134 | | 198990 | | – | – | 214909 |
| | | | | | – | | – | | – | 15919 | |
| 4 | 4 1101-0102-0213 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 (недостаток) НР = 72 % | м3 грунта | 2097,56 | 121,07 | 115,57 | 253960 | 242409 | 140 | 45624 | 323551 |
| | | | | | 5,44 | 24,77 | 11411 | 51955 | – | 23967 | |
| 5 | 5 4102-0102-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3461 | 134 | | 463774 | | – | – | 500876 |
| | | | | | – | | – | | – | 37102 | |
| 6 | 6 1101-0104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 2097,56 | 44,3 | 44,3 | 92921 | 92921 | – | 26006 | 128441 |
| | | | | | – | 17,22 | – | 36120 | – | 9514 | |
| 7 | 7 1101-0104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; | м3 грунта | 18878,04 | 41,01 | 41,01 | 774249 | 774249 | – | 216693 | 1070217 |
| | | | | | – | 15,94 | – | 300963 | – | 79275 | |

| | |
|---|---|
| Всего | **2 436 166** |
| в том числе | |
| - накладные расходы, тенге | 316 738 |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 180 456 |
| Всего | **2 436 166** |

на Покрытия проездов и тротуаров

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Раздел 1 Конструкция дорожного покрытия.ТИП I (ТИП 1а) | | | | | | | | | |
| 1 | 1 2104-0508-9901 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 3,77957 | 54924 | | 207589 | | 207589 | – | 224196 |
| | | | | – | | – | | – | 16607 | |
| | Раздел 2 Конструкция тротуара.ТИП III (ТИП IV, ТИП VI) | | | | | | | | | |
| | 2 2104-0509-0104 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 197,5 | 2171 | | 428773 | | 428773 | – | 463075 |
| | | | | – | | – | | – | 34302 | |
| | 3 2406-0101-0102 Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2018 | м2 | 24,39665 | 24058 | | 586935 | | 586935 | – | 633890 |
| | | | | – | | – | | – | 46955 | |
| | Итого по смете | | | | | 1 321 161 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 223 297 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 97 864 | | | | |

на МАФы. Малые архитектурные формы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 8601-0602-0405 Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м, НР = 0 | секция | 50 | 85092 | 488 | 4254600 | 24400 | 3465450 | 544700 | 5183244 |
| | | | | 15295 | 130 | 764750 | 6500 | – | 383944 | |
| | Всего | | | | | 5 183 244 | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 465 450 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 544 700 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 383 944 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 5 183 244 | | | | |
| | Всего | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | |
| в том числе оборудования | 24 098 866 |
| Всего без оборудования | 4 326 725 |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 19 772 141 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 257 038 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 414 604 |
| | 408 876 |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах с 07.07.20 г. | 25 179 384 |
| НДС (12 %) | 3 021 526 |
| Итого | 28 200 910 |
| Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,90000000162 | 25 380 818 |

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ Баймен Ж.Е.

Тех. Надзор:
ТОО «КгауИнжиниринг»

_____ Грецкий В.И.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела

_____ Туруспаев Е.Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»

_____ Әбилжан Ғ.Қ.