Подрядчик: ТОО "Самға" РДС РК 1.03-02-2010

Субподрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		04/21	11.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И	293 133 419,71	13 086 313,29		14 656 670,89					1 570 357,60	14 656 670,89
ИТОГО:	**293 133 419,71**	**13 086 313,29**		**14 656 670,89**					**1 570 357,60**	**14 656 670,89**

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй

М.Н. Молдашов

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Субподрядчик **ТОО "Астана Премиум Строй"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор (контракт) **№ 04/21 от 11.02.2021 г**

Акт выполненных работ № 1 за март месяц 2021 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,46	-1578,06	-75,42	-8616	-412	-2272	-5502	-15247
		НР - 90%; СП - 8%			-1086,48	-33,09	-5932	-181		-1129	
2	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,46	-17203,00	--	-93928	--	-93928	--	-101443
		СП - 8%			--	--	--	--		-7514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-102545	-412	-96200	-5502	-116690
							-5932	-181	--	-8643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-102545				
	Материалы		Тенге				-2272				
	Всего заработная плата		Тенге					-6113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-93928				
		Накладные расходы	Тенге				-5502				
		Сметная прибыль	Тенге				-8644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-116690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-116690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6113			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м2 покрытия	448,8	-1019,53	-93,84	-457564	-42114	-264450	-156556	-663249
		НР - 94%; СП - 8%			-336,45	-34,65	-151000	-15549		-49130	
4	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	448,8	-141,84	-3,52	-63659	-1578	-5487	-53703	-126752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-126,10	-1,20	-56594	-537		-9389	
		ТИП 2									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,1	-767,85	-28,21	-9291	-341	-4935	-3929	-14277
		НР - 94%; СП - 8%			-331,79	-13,61	-4015	-165		-1058	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	76,6	4303,40	71,94	329640	5511	233677	87391	450394
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	90452	2517		33362	
7	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 3									
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
9	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									
		ТИП 3									
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ									
		ТИП 3									
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
13	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ									
		ТИП 3									
14	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
15	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-354365	-41035	-154114	-163672	-559477
							-159219	-14901	--	-41444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-354365				
	Материалы		Тенге				-154111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-174120			
		Накладные расходы	Тенге				-163673				
		Сметная прибыль	Тенге				-41443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-559481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-174120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-559481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-174120			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 13/									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ПОТОЛОК									
16	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка швов/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,88**	**-653,84**	**-6,32**	**-29345**	**-284**	**-6139**	**-18453**	**-51622**
		НР - 80%; СП - 8%			**-510,75**	**-3,22**	**-22922**	**-144**		**-3824**	
17	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**448,8**	**-100,12**	**-0,74**	**-44934**	**-333**	**-4013**	**-32601**	**-83737**
		НР - 80%; СП - 8%			**-90,44**	**-0,36**	**-40588**	**-163**		**-6203**	
		СТЕНЫ									
18	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**489,6**	**-1158,03**	**-72,24**	**-566972**	**-35367**	**-157037**	**-321992**	**-960082**
		НР - 80%; СП - 8%			**-765,05**	**-57,03**	**-374568**	**-27922**		**-71117**	
19	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**489,6**	**-100,12**	**-0,74**	**-49018**	**-364**	**-4377**	**-35564**	**-91349**
		НР - 80%; СП - 8%			**-90,44**	**-0,36**	**-44277**	**-178**		**-6767**	
		1 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
20	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**974,9**	**1195,25**	**26,28**	**1165253**	**25621**	**200716**	**690317**	**2004015**
		НР - 72%; СП - 8%			**963,09**	**20,37**	**938916**	**19857**		**148446**	
		2 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
21	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**66,81**	**-4952,22**	**-19,29**	**-330858**	**-1289**	**-169492**	**-128560**	**-496171**
		НР - 80%; СП - 8%			**-2396,00**	**-9,32**	**-160077**	**-623**		**-36753**	
22	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**66,81**	**308,03**	**0,74**	**20579**	**50**	**4946**	**12486**	**35710**
		НР - 80%; СП - 8%			**233,24**	**0,36**	**15583**	**24**		**2645**	
23	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1012,21**	**1195,25**	**26,28**	**1209848**	**26602**	**208397**	**716736**	**2080710**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		3 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
24	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	66,81	-4952,22	-19,29	-330858	-1289	-169492	-128560	-496171
		НР - 80%; СП - 8%			-2396,00	-9,32	-160077	-623		-36753	
25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	66,81	308,03	0,74	20579	50	4946	12486	35710
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	15583	24		2645	
26	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		4 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	421,569	1020,05	56,47	430020	23804	125374	240328	723976
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	280842	19568		53628	
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	
30	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	308,03	0,74	22240	54	5346	13493	38591
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	16840	26		2859	
31	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	139,01	150,47	0,31	20917	43	3844	13641	37323
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	17030	21		2765	
32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,99	4952,22	19,29	465459	1813	238446	180861	698026
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	225200	876		51706	
33	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		5 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	43,12	798,66	4,71	34438	203	11911	17910	56536
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22324	63		4188	
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	809,29	4,68	348967	2017	102701	196180	588759
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	244249	976		43612	
		СТЕНЫ									
36	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1049,8	1020,05	56,47	1070846	59277	312211	598470	1802861
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	699358	48729		133545	
37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	
38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	
39	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,01	308,03	0,74	42819	103	10293	25979	74302
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	32423	51		5504	
40	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	150,47	0,31	10864	22	1997	7085	19385
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	8845	11		1436	
41	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,99	4952,22	19,29	465459	1813	238446	180861	698026
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	225200	876		51706	
42	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		КОСОУРЫ, МАРШИ									
43	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,7	1944,07	14,02	40242	290	20717	17410	62265
		НР - 90%; СП - 8%			929,24	5,29	19235	109		4612	
44	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	308,03	0,74	6376	15	1533	3869	11064
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	4828	8		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111/2 слоя/	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	150,47	0,31	3115	6	573	2031	5558
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	2536	3		412	
		ОТКОСЫ/лист 13 прим.2/									
46	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню	м откосов	145,9	892,47	1,28	130212	187	30222	79843	226859
		НР - 80%; СП - 8%			684,05	--	99803	--		16804	
47	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	145,9	1051,65	5,95	153435	868	35756	93786	266998
		НР - 80%; СП - 8%			800,63	2,88	116811	421		19778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9456522	195217	2236060	5346856	15987642
							7025247	149962	--	1184274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9456522				
	Материалы		Тенге				2236058				
	Всего заработная плата		Тенге					7175209			
		Накладные расходы	Тенге				5346851				
		Сметная прибыль	Тенге				1184270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15987643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					7175209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15987643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					7175209			
		РАЗДЕЛ 4. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ/лист 15 узел 4/									
48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,4344	21524,10	1363,40	52398	3319	5160	34588	93945
		НР - 76%; СП - 8%			18041,20	653,31	43919	1590		6959	
49	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные/PAROC CRS 20/	м3	2,55612	28663,00	--	73266	--	73266	--	79127
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
50	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,86	3038,17	33,63	184903	2047	99009	67843	272966
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	83847	957		20220	
51	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	60,86	3660,59	30,39	222784	1850	17175	163708	417411
		НР - 80%; СП - 8%			3348,00	14,38	203759	875		30919	
52	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	60,86	2333,00	--	141986	--	141986	--	153345
		СП - 8%			--	--	--	--		11359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				675338	7215	336596	266139	1016794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							331526	**3423**	--	**75318**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**675338**				
	Материалы		Тенге				**121344**				
	Всего заработная плата		Тенге					**334948**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73266**				
	Местные материалы		Тенге				**141986**				
		Накладные расходы	Тенге				**266138**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75318**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1016794**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273**
		Сметная заработная плата	Тенге					**334948**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1016794**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**273**
		Сметная заработная плата	Тенге					**334948**			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА/лист 15 узел 4/									
53	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,42**	**-1387,58**	**-2,84**	**-151829**	**-311**	**-132311**	**-20863**	**-186507**
		НР - 108%; СП - 8%			**-175,54**	**-1,01**	**-19207**	**-110**		**-13815**	
54	**1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.**	**Основания из песчано-цементных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство**	**м2 дорожного основания**	**109,42**	**86,92**	**71,91**	**9511**	**7868**	**3**	**3239**	**13770**
		НР - 108%; СП - 8%			**14,99**	**12,42**	**1640**	**1359**		**1020**	
55	**2102-0401-2805 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**5,471**	**19943,00**	--	**109108**	--	**109108**	--	**117837**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8729**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**262693**	**70512**	**-23082**	**134618**	**429097**
							215262	**17997**	--	**31786**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**295903**				
	Материалы		Тенге				**119**				
	Всего заработная плата		Тенге					**249577**			
		Накладные расходы	Тенге				**152242**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35852**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**483997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249577**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-33210**				
	Материалы		Тенге				**-132308**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-16318**			
	Местные материалы		Тенге				**109108**				
		Накладные расходы	Тенге				**-17623**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-4067**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-54900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-16318**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**429097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233259**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ									
56	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**321**	**613,15**	**66,50**	**196823**	**21347**	**85394**	**76275**	**294946**
		НР - 76%, СП - 8%			**280,63**	**32,03**	**90082**	**10280**		**21848**	
57	**2111-0403-0405 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2293,5**	**-529,00**	**--**	**-1213262**	**--**	**-1213262**	**--**	**-1310322**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-97061**	
58	**2111-0403-0407 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**105,6**	**669,00**	**--**	**70646**	**--**	**70646**	**--**	**76298**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5652**	
59	**2111-0403-0410 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**115,5**	**842,00**	**--**	**97251**	**--**	**97251**	**--**	**105031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7780**	
60	**2111-0403-0408 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33**	**685,00**	**--**	**22605**	**--**	**22605**	**--**	**24413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1808**	
61	**2111-0403-0410 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,5**	**842,00**	**--**	**4631**	**--**	**4631**	**--**	**5001**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**370**	
62	**2111-0403-0412 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77**	**1005,00**	**--**	**77385**	**--**	**77385**	**--**	**83576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6191**	
63	**2111-0403-0415 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5**	**1354,00**	**--**	**22341**	**--**	**22341**	**--**	**24128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1787**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-721579**	**21347**	**-833009**	**76275**	**-696929**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							90082	10280	--	-51625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-721579				
	Материалы		Тенге				85394				
	Всего заработная плата		Тенге					100362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-918402				
		Накладные расходы	Тенге				76275				
		Сметная прибыль	Тенге				-51624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-696928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-696928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100362			
		РАЗДЕЛ 7.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									
		ВРУ1									
64	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**25987,29**	**3826,13**	**25987**	**3826**	**16841**	**4748**	**33195**
		НР - 72%, СП - 8%			**5320,00**	**1275,10**	**5320**	**1275**		**2459**	
65	**5108-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**175133,00**	**--**	**175133**	**--**		**--**	**175133**
					--	**--**	**--**	**--**	**175133**	**--**	
66	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**1266,92**	**88,45**	**2534**	**177**	**43**	**1711**	**4584**
		НР - 72%, СП - 8%			**1157,10**	**31,10**	**2314**	**62**		**340**	
67	**2307-0501-0310 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**2**	**24958,00**	**--**	**49916**	**--**	**49916**	**--**	**53909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3993**	
		ВРУ1.1									
68	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**25987,29**	**3826,13**	**25987**	**3826**	**16841**	**4748**	**33195**
		НР - 72%, СП - 8%			**5320,00**	**1275,10**	**5320**	**1275**		**2459**	
69	**5108-0401-0506 РСНБ РК 2015**	**Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**141037,00**	**--**	**141037**	**--**		**--**	**141037**
					--	**--**	**--**	**--**	**141037**	**--**	
		РП-1 шт									
70	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**113**	**1876,80**	**750,12**	**212079**	**84764**	**14597**	**121578**	**360350**
		НР - 72%, СП - 8%			**997,50**	**496,82**	**112718**	**56141**		**26693**	
71	**Прайс лист ТД"Электроцентр"2019г**	**Светильник потолочный для светодиодных ламп модель CD, мощность 13 Вт, световой поток 4000 лм, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**79**	**13783,04**	**--**	**1088860**	**--**	**1088860**	**--**	**1175969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87109**	
72	**2307-0106-0125 РСНБ РК 2015**	**Светильник для светодиодных ламп модель Луч-ФА, световой поток 1300 лмСТ РК 2595-2014**	**шт.**	**32**	**4861,00**	**--**	**155552**	**--**	**155552**	**--**	**167996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12444**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком , 220 В, IP54, мощностью 13 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	2	6314,00	--	12628	--	12628	--	13638
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
74	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
75	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1893079	92593	1358644	132785	2162641
							125672	58754	316170	136776	
	Стоимость оборудования		Тенге				316170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				316170				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1576909				
	Материалы		Тенге				48322				
	Всего заработная плата		Тенге					184425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1310321				
		Накладные расходы	Тенге				132786				
		Сметная прибыль	Тенге				136776				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1846470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					184425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2162640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					184425			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
76	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	315,51	112,09	3,54	35366	1116	6864	20001	59796
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	27386	392		4429	
77	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,036405	448504,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
78	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Кабели связи МКПЭпп1х2х0,4	км	0,4914675	15132,00	--	7437	--	7437	--	8032
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
79	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	228,77	2,22	102946	1001	9507	66590	183099
		НР - 72%; СП - 8%			205,42	0,11	92438	48		13563	
80	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	450	112,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%			--	--	--	--		4032	
81	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	516,58	35,63	36160	2494	8494	18641	59186
		НР - 72%; СП - 8%			359,60	10,26	25172	718		4384	
82	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	70,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
83	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	243,00	--	9720	--	9720	--	10498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**260457**	**4611**	**110850**	**105232**	**394945**
							144996	**1159**	--	**29255**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**260457**				
	Материалы		Тенге				**24865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**146155**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85985**				
		Накладные расходы	Тенге				**105232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29255**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**394943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146155**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**394943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146155**			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
84	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/транспортировка недостающего грунта/**	**м3 грунта**	**67**	**202,05**	**193,11**	**13537**	**12939**	**7**	**2943**	**17799**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,83**	**52,18**	**591**	**3496**		**1318**	
85	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**110,55**	**231,00**	--	**25537**	--		--	**27580**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2043**	
86	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**67**	**20,46**	**17,37**	**1371**	**1164**	**7**	**467**	**1985**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,98**	**6,71**	**200**	**449**		**147**	
87	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	**м3 грунта**	**67**	**32,27**	**32,27**	**2162**	**2162**	--	**601**	**2984**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,46**	--	**835**		**221**	
88	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**67**	**74,90**	**74,90**	**5018**	**5018**	--	**1363**	**6892**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**28,25**	--	**1893**		**511**	
89	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 7 проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**67**	**42,81**	**42,81**	**2868**	**2868**	--	**607**	**3753**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**12,58**	--	**843**		**278**	
90	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**67**	**80,47**	**68,41**	**5391**	**4583**	**194**	**1196**	**7114**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,16**	**15,63**	**614**	**1047**		**527**	
91	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**902**	**1,09**	**1,09**	**983**	**983**	--	**273**	**1357**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,42**	--	**379**		**101**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**56868**	**29718**	**208**	**7450**	**69464**
							1405	**8943**	--	**5146**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56868**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				209				
	Всего заработная плата		Тенге					10347			
	Транспортные расходы		Тенге				25537				
		Накладные расходы	Тенге				7450				
		Сметная прибыль	Тенге				5145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				69464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10347			
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ									
		ТИП 1									
92	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**12**	**788,03**	**226,57**	**9456**	**2719**	**6348**	**1382**	**11706**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,44**	**74,20**	**389**	**890**		**867**	
93	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ. 10см**	**м2 основания**	**12**	**-221,11**	**-58,00**	**-2653**	**-696**	**-1957**	**-251**	**-3137**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-19,40**	**--**	**-233**		**-232**	
94	**1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.**	**Основания из песчано-цементных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство**	**м2 дорожного основания**	**12**	**86,92**	**71,91**	**1043**	**863**	**--**	**355**	**1510**
		НР - 108%; СП - 8%			**14,99**	**12,42**	**180**	**149**		**112**	
95	**2102-0401-2805 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,6**	**19943,00**	**--**	**11966**	**--**	**11966**	**--**	**12923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**957**	
96	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**12**	**2007,99**	**176,52**	**24096**	**2118**	**5609**	**15932**	**43230**
		НР - 94%; СП - 8%			**1364,08**	**48,29**	**16369**	**580**		**3202**	
97	**2104-0509-0406 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**12**	**2068,00**	**--**	**24816**	**--**	**24816**	**--**	**26801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1985**	
98	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**8**	**1712,88**	**30,78**	**13703**	**246**	**7583**	**6445**	**21760**
		НР - 108%; СП - 8%			**734,30**	**11,67**	**5874**	**93**		**1612**	
99	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,128**	**41954,00**	**--**	**5370**	**--**	**5370**	**--**	**5800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**430**	
100	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Укрепление откосов местным утрабованным грунтом**	**м3 грунта**	**0,032**	**832,03**	**--**	**27**	**--**	**--**	**19**	**49**
		НР - 72%; СП - 8%			**832,03**	**--**	**27**	**--**		**4**	
101	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка плодородного слоя**	**м3 грунта**	**0,28**	**757,56**	**--**	**212**	**--**	**--**	**153**	**394**
		НР - 72%; СП - 8%			**757,56**	**--**	**212**	**--**		**29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**88036**	**5250**	**59735**	**24035**	**121036**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							23051	**1480**	--	**8966**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88036**				
	Материалы		Тенге				**17582**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24531**			
	Местные материалы		Тенге				**42152**				
		Накладные расходы	Тенге				**24034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8966**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**121036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24531**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**121036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24531**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18808523**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7792089**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**385016**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236915**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2995688**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**25537**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**316170**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5924216**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1369809**	
		сметная стоимость					**18 492 353**				
		оборудование					**316 170**				
		итого сметная стоимость с оборудованием					**18 808 523**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				**166 431**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**18 974 954**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				**317 199**				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**19 292 154**				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				**379 520**				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					**19 671 673**				
		НДС 12%	12%				**2 360 601**				
		Итого с НДС					**22 032 274**				
		тендерная скидка	0,1				**2 203 227**				
		ИТОГО					**19 829 046,56**				
		ИТОГО к оплате					**14 656 670,89**				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

М.К. Молдашов

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев